
민선8기 공약관리카드

(2025년 3월말 기준)



충청남도
(정책기획관)

공약사업 목록

총 계	① 힘차게 성장하는 경제	② 지역이 주도하는 발전	③ 함께하는 따뜻한 공동체	④ 가치있고 품격있는 삶	⑤ 우리 뜻이 통하는 충남
131	33	45	28	18	7

관리번호	공약명		담당부서	비고
【목표 1】 힘차게 성장하는 경제				
1-1 미래 전략산업 육성				
1-1-1	자율주행 모빌리티 종합기반 구축	산 업 육 성 과		
1-1-2	차량용 반도체 종합지원센터 건립	산 업 육 성 과		
1-1-3	차량용 융합반도체 혁신생태계 구축	산 업 육 성 과		
1-1-4	2차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축	탄소중립경제과		
1-1-5	디스플레이 소재·부품·장비 특화단지 조기 추진	산 업 육 성 과		
1-1-6	내포 도시첨단산업단지 기업 유치	산 업 입 지 과		
1-2 국가 탄소중립 경제 선도				
1-2-1	석탄화력종사자 일자리 지원 교육	일자리기업지원과		
1-2-2	그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축	탄소중립경제과		
1-2-3	수소에너지 융복합 산업벨트 조성	탄소중립경제과		
1-2-4	LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성	탄소중립경제과		
1-3 혁신적 교통·물류 인프라 구축				
1-3-1	M버스 노선 신설	교 통 정 책 과		
1-3-2	수도권 철도 정기승차권 교통비 지원(천안·아산)	교 통 정 책 과		
1-3-3	KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치	교 통 정 책 과		
1-3-4	GTX-C 천안·아산 연장	도로철도항공과		
1-3-5	충청내륙철도 건설(서산공항~KTX공주역~서대전)	도로철도항공과		
1-3-6	충청산업문화철도 건설(보령~부여~공주~세종~조치원)	도로철도항공과		
1-3-7	중부권 동서횡단철도 건설(서산~천안~청주~울진)	도로철도항공과		
1-3-8	보령~대전~보은 고속도로 건설	도로철도항공과		
1-3-9	하이패스 IC 신설	도로철도항공과		
1-3-10	지하철 1호선 전철 독립기념관 연장	도로철도항공과		
1-3-11	제2금강교 건설	도로철도항공과		

관리번호		공약명	담당부서	비고
	1-3-12	제2서해대교 건설	도로철도항공과	
	1-3-13	서해의 독도 격렬비열도 연안항 지정 및 개발	해 운 항 만 과	
	1-3-14	플라잉카 4대 관문 공항(Vertiport) 건설	도로철도항공과	
	1-3-15	서산공항 건설	도로철도항공과	
	1-3-16	태안고속도로 건설	도로철도항공과	
	1-3-17	가로림만 연륙교 건설	도로철도항공과	
	1-3-18	다목적 보령신항 조기 완공	해 운 항 만 과	
	1-4 든든한 시장 지원			
	1-4-1	충청지역 기반 지방은행 설립	경 제 정 책 과	
	1-4-2	소상공인·자영업 신용보증 지원	일자리기업지원과	
	1-4-3	천안, 공주, 논산 부동산 조정지역 해제	주 택 도 시 과	
	1-4-4	전통시장 현대화 및 주차장 확충	경 제 정 책 과	
	1-4-5	경제관련 해외 조직 부활	투자통상정책관	
	【목표 2】 지역이 주도하는 발전			
	2-5 지역 특색을 살린 균형발전			
	2-5-1	아산만(평택~아산~천안) 순환철도 건설	도로철도항공과	
	2-5-2	천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	산 업 입 지 과	
	2-5-3	한강수계의 충남 서북부권 용수이용 협력	물 관 리 정 책 과	
	2-5-4	천안역사 증·개축	도로철도항공과	
	2-5-5	천안역세권 개발	주 택 도 시 과	
	2-5-6	아산 북부권 10만 도시 조성	건 설 정 책 과	
	2-5-7	온양·도고온천 명성 되찾기	균형발전정책과	
	2-5-8	당진평택국제항 물류환경 개선과 대 중국 수출 전진기지 육성	해 운 항 만 과	
	2-5-9	충남경제자유구역청 복원과 민관 상생발전위원회 설치	개 발 전 략 과	
	2-5-10	베이밸리 메가시티 건설(수소에너지 융복합산업벨트 조성)	탄소중립경제과	
	2-5-11	한국 해양바이오 클러스터 조성	해 양 정 책 과	
	2-5-12	백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성	관 광 진 흥 과 문 화 유 산 과	
	2-5-13	자연치유센터 유치	산 림 자 원 과	
	2-5-14	청양 일반산업단지 조성	산 업 입 지 과	
	2-5-15	내포신도시 행정중심복합도시 조성	공공기관유치과	

관리번호		공약명	담당부서	비고
	2-5-16	국방국가산업단지 조성	산 업 입 지 과	
	2-5-17	육군사관학교 이전	공공기관유치과	
	2-5-18	국방부 이전	공공기관유치과	
	2-5-19	금산인삼약초산업진흥원 국립 승격	인삼약초세계화과	
	2-5-20	공동주택 안전관리센터 설립	건축디자인과 주택도시과	
2-6 지역과 상생하는 인재 양성				
	2-6-1	글로벌 인재 육성을 위한 교육국제화특구 지원	고등교육정책담당관	
	2-6-2	온라인 교육플랫폼 '드림투게더' 운영	고등교육정책담당관	
	2-6-3	중고교생 인터넷 수강료 지원	고등교육정책담당관	
	2-6-4	자녀교육비 지원	고등교육정책담당관	
	2-6-5	대학생 학자금 대출이자 지원	고등교육정책담당관	
2-7 농어업의 스마트 미래성장 산업화				
	2-7-1	공공형 축산 스마트팜 인큐베이터	축 산 과 축산기술연구소	
	2-7-2	충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성	축 산 과	
	2-7-3	청년 맞춤형 스마트팜 지원 및 원예작물 복합단지 조성	스 마 트 농 업 과	
	2-7-4	청년농업인 단계별 영농 정착지원 확대	농 업 정 책 과	
	2-7-5	충남형 스마트팜 청년 창업 보육 지원	스마트교육센터 지 도 정 책 과	
	2-7-6	김산업 진흥구역 지정	어 촌 산 업 과	
	2-7-7	충남형 '탄소 중립화 모델' 수산식품 클러스터 조성	어 촌 산 업 과	
	2-7-8	간척지의 첨단양식단지 조성	수 산 자 원 과	
	2-7-9	지역생산 수산물 학교급식 제공 확대	어 촌 산 업 과	
2-8 해양관광·신산업 육성				
	2-8-1	글로벌 해양레저 관광도시 조성	해 양 정 책 과	
	2-8-2	가로림만 국가해양생태공원 조성	해 양 정 책 과	
	2-8-3	태안 해양치유센터 건립	해 양 정 책 과	
	2-8-4	세계자연유산 갯벌보전 및 해양생태루트 조성	해 양 정 책 과	
2-9 모두가 살고 싶은 농어촌 조성				
	2-9-1	충남형 세대통합형 리브투게더 추진	주 택 도 시 과	
	2-9-2	고령은퇴 농업인 정년제 도입	농 업 정 책 과	
	2-9-3	읍면 소재지 생활SOC 기능 확충으로 복합거점화	농촌재구조화과	

관리번호		공약명	담당부서	비고
	2-9-4	농수산물 재해보험가입 확대	스마트농업과 축산과 수산물자원과	
	2-9-5	원도심 빈집, 충남도가 매입해 재개발 추진	주택도시과	
	2-9-6	탄소중립기능 중심조직으로 산림부서 육성	산림자원과	
	2-9-7	교통약자 이동권 보장 위한 친환경 저상버스 확충 지원	교통정책과	
【목표 3】 함께하는 따뜻한 공동체				
3-10 늘 곁에 있는 사회복지망				
	3-10-1	어르신 일자리 통합지원센터 설치	노인정책과	
	3-10-2	지역간 어르신 문화교류 체험프로그램 운영	노인정책과	
	3-10-3	중증장애인 긴급돌봄서비스 강화	장애인복지과	
	3-10-4	전동보장구 사용 장애인 보험료 지원	장애인복지과	
	3-10-5	충남도 학대 피해장애인 쉼터 설치	장애인복지과	
	3-10-6	지역 장애인 보건의료센터 지정·운영	장애인복지과	
	3-10-7	사회복지시설 종사자 처우 개선	복지보훈정책과	
	3-10-8	주거공간과 상업시설 연계 노인일자리 창출	노인정책과	
	3-10-9	학교밖 등 위기 청소년 세상소통카드 지원	여성가족정책과	
	3-10-10	경력단절여성 경제활동 지원	여성가족정책과	
3-11 균등한 보육환경 조성				
	3-11-1	남부권 공공산후조리원 설치(논산)	인구정책과	
	3-11-2	분만 취약지역 산부인과 지원	인구정책과	
	3-11-3	보육료 합리적 조정	인구정책과	
	3-11-4	워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립	인구정책과	
	3-11-5	아동보호전문기관 설치	인구정책과	
3-12 사각지대 없는 지역의료체계 구축				
	3-12-1	국립경찰병원分院 설립	공공기관유치과	
	3-12-2	4대 의료원 기능 특화	보건정책과	
	3-12-3	서남부권 응급의료체계 강화	보건정책과	
	3-12-4	중부권 거점 재활전문병원 건립	장애인복지과	
	3-12-5	국립치의학연구원 유치	보건정책과	
	3-12-6	지역의대 설립 유치 및 대학병원 설치	보건정책과	
	3-12-7	권역 감염병 전문병원 구축	보건정책과	

관리번호		공약명	담당부서	비고
	3-12-8	도서지역의 응급의료체계 강화	보 건 정 책 과	
	3-12-9	농어촌 의료서비스 개선 지원	보 건 정 책 과	
	3-13 도민 안심 안전체계 구축			
	3-13-1	충남 재난관리자원 통합관리센터 운영	사 회 재 난 과	
	3-13-2	재해 위험지역 정비	자 연 재 난 과	
	3-13-3	지방하천 정비 국가지원 확대	하 천 과	
	3-13-4	자치경찰위원회 기능 실질화	자치경찰행정과	
【목표 4】 가치있고 품격있는 삶				
4-14 전통과 현대가 공존하는 문화관광 진흥				
	4-14-1	해미국제성지 세계명소화	문 화 유 산 과	
	4-14-2	안면도 국제꽃박람회 재추진	스 마 트 농 업 과	
	4-14-3	안면도 관광지 개발	개 발 전 략 과	
	4-14-4	금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	문 화 정 책 과	
	4-14-5	의병기념관 건립	복지보훈정책과	
	4-14-6	충남문화관광공사 설립	관 광 진 흥 과	
	4-14-7	칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발	관 광 진 흥 과	
4-15 품격있는 문화예술 기반 조성				
	4-15-1	충남 문화·예술 서울 전시장 운영	문 화 정 책 과	
	4-15-2	휴양지에서 일하는 워크ेशन 충남 구축	관 광 진 흥 과	
	4-15-3	충남도립예술의전당 신축	문 화 정 책 과	
	4-15-4	대학로 조성	청 년 정 책 관	
4-16 건강한 체육활동 지원				
	4-16-1	e-스포츠 메카 조성	문 화 정 책 과	
	4-16-2	「탁구도시」천안, 탁구 전용체육관 건립	체 육 진 흥 과	
	4-16-3	어르신들을 위한 생활체육시설 확대	체 육 진 흥 과	
	4-16-4	게임산업 기업 육성	문 화 정 책 과	
4-17 자연 생태회복력 복원				
	4-17-1	장항 브라운필드 생태복원 추진	기후환경정책과	
	4-17-2	탄소중립 도시 조성	기후환경정책과	
	4-17-3	금강하구 생태복원 추진	물 관 리 정 책 과	

관리번호	공약명		담당부서	비고
【목표 5】 우리 뜻이 통하는 충남				
	5-18 참여와 소통의 열린 도정			
	5-18-1	충남남부출장소 설치(논산, 계룡, 금산)	자 치 행 정 과	
	5-18-2	직속기관 및 출자출연기관 교육 민간 개방	예 산 담 당 관	
	5-18-3	충남산림자원연구소 이전대상지 확정	산 림 자 원 과	
	5-18-4	충남북부출장소 설치(천안·아산)	자 치 행 정 과	
	5-19 자율과 책임의 혁신도정			
	5-19-1	지방분권제도 확립을 위한 중앙행정권한의 지방이양	자 치 행 정 과	
	5-19-2	지방재정력 강화	예 산 담 당 관	
	5-20 데이터 기반의 디지털 지방정부 구현			
	5-20-1	메타버스 도청 설치	정 보 화 담 당 관	

<1-1-1> 자율주행 모빌리티 종합기반 구축

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	입기전	입기중(2022~2026)					입기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			공모대응 자료 마련	수요조사 대응 예타대응		지역공모 대응	예타 대응	사업 착수
추진 실적	실생활 기반 테스트존 (Zone)		·예타사업 방향성 협의(6월) 전담팀 구성 운영 (7월)	·사업부지 마련 ·국회토론회 개최 (9월) ·대통령실 산업부, 국회에 건의 (도지사)	·산업부 방문 건의 (부지사, 1월) ·산업부 방문 건의 (도지사, 5월) ·산업부 사업 추진 결정(5월) ·기술수요조사 완료(9월) ·강훈식 의원실 현안사항 방문 설명(11월)	·산업부 방문 건의 (1월)		
추진 계획	자율주행 부품시스템 SW·플랫폼· 신뢰성 검증 평가 실험실					지역공모 대응	예타 대응	R&D과제 착수
추진 실적								

③ 예산확보 및 집행내역 : 추후 확정

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026~2032년(7년)
- 사업비 : 미정(예타 심사 후 확정)
- 사업내용 : 실생활 기반 테스트 존(Zone), 자율주행 모빌리티 데이터 센터, 종합 평가·검증 실험실 구축
 - 1단계(기반구축) : 실생활 기반 테스트 존(Zone)
 - 2단계(R&D) : 자율주행 부품·시스템·SW·플랫폼·신뢰성 검증 평가 실험실
- 수혜대상 : 자동차부품 및 완성차 업체 등 산업 전반, 전 국민
- 중장기계획 반영 여부 : 충남 자동차부품산업 종합발전계획('24.~'28.) 반영

□ 주요 추진실적(성과)

- 예타사업 방향성 협의('22. 6. 기재부·산업부·충남도·한국자동차연구원)
- 예타 대응을 위한 전담팀(道·아산시·충남TP·한자연) 구성·운영('22. 7.)
- 산업부 방문 협의('23. 1.) 및 사업 예정부지 현장 점검('23. 1.~2.)
 - 추진 상황 공유 및 주요 시설물 배치 방안 등 협의
- 충남의 현안사항 제안(용산 대통령실 / '23. 2.)
- 삼성 디스플레이 투자 선포식 시 지역 현안 건의(대통령, 산업부장관 / '23. 4.)
- 충남의 주요 현안 정책반영 건의(대통령 비서실, 산업부 제1차관 / '23. 5.)
- 기재부 2차 예타 수요조사 사업목록 제출(산업부, '23. 5.)
- 사업 예정부지 유치계획서 초안 작성 완료('23. 6.)
- 충청남도 현안사업 건의(도지사 → 대통령비서실 / '23. 8.)
- 지역 국회의원 초청 정책설명회 현안사업 건의(도지사 → 국회 / '23. 9.)
- 미래자동차 혁신생태계 구축을 위한 국회토론회 개최('23. 9.)
- 충남의 현안사항 건의(도지사 → 산업부 장관, 국회 산자위 간사)('23. 11.)
- 산업부 방문협의('24. 1.~3. / 2회), 전문가 자문 회의('24. 3.)
- 예타 대응을 위한 전담팀 회의('24. 3.)
- 충남의 현안사항 건의(도지사 → 산업부 1차관)('24. 5.)
- 산업부(제조산업정책국 박동일 국장) 관계기관 회의 후 사업 추진 결정('24. 5.)
 - ※ 산업부, 한국산업기술진흥원(KIAT), 한국산업기술기획평가원(KEIT), 한국자동차연구원
- 충남 현안(자율주행) 강훈식 의원실 방문 건의('24. 6.)
- 예타 대응을 위한 전담팀 회의('24. 7.)
- 사업부지공모 대응을 위한 관계기관 회의('24. 8.)
- (산업부) 예타 기획을 위한 산·학·연 대상 기술수요조사 완료('24. 9.)
- 산업부 방문 협의('24. 10월, 11월)
- 자율주행 관련 현안사항 강훈식 의원실 방문 설명('24. 11.)
- 자율주행 관련 현안사항 건의 위한 산업부 방문('25. 1.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- (산업부) 국토부 유사시설(K-city)과 중복성, 자율주행차 기술의 빠른 변화로 주행시험장(PG) 중심의 테스트 기반 필요성은 낮게 인식
 - ⇒ AI·SW 기반의 「SDV* 종합 실증 캠퍼스」로 사업방향 재검토, 예타 신청 시기 조정 예정
- * SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어 중심의 차량) 소프트웨어로 하드웨어를 제어하고 관리하는 자동차
- 산업부는 혼란한 국정 상황으로 사업 추진 시기를 정권 안정화 후 실행 예정('25. 6. 예상)
- ※ 산업부는 기재부의 예타 수요조사에 '25년 4분기 신청으로 제출함.('25. 1.)

□ 향후 추진계획

- 한국자동차연구원과 함께 'SDV 종합 실증 캠퍼스'에 대한 사업 구체화
- 산업부 동향 파악 및 산업부 일정에 맞춘 사업추진
- ※ (산업부 예상 일정) 로드맵 발표('25. 6.) → 예타대상지 선정('25. 8.) → 예타 기획 보완(~'25. 9.) → 예타 신청('25. 10. 예정)

산업육성과 자동차산업팀 팀장 이구주 담당자 고강민 (☎3931)

<1-1-2> 차량용 반도체 종합지원센터 건립

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			· 도시관리계획 심의 · 지방재정투자 심사(중앙)	· 공공건축심의 · 건축 설계	· 건축 착공	· 건축 공사	· 준공 및 센터 개관	· 센터 운영 · 연계 사업 추가 발굴
추진 실적	자율주행· 차량용 반도체 종합지원 센터 구축		· 공모사업 선정 (5월) · 도시관리 계획 심의원안가결 (8월) · 지방재정투자 심사 조건부통과 (10월)	· 공공건축 심의 완료(1월) · 현황측량(3월) · 건축 설계 착수 (9월)	· 건축 설계 완료(12월) · 공사 발주 및 착공(12월) · 연계 추진할 신규 국비사업 발굴 추진	· 건축공사 업체 선정(2월) · 건설사업 감리 선정 조달의뢰 (2월)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	3,119	1,740	0	847	532	0	0
	집행	3,119	1,740	0	847	532	0	0
23년	확보	5,410	1,892	1,750	1,250	518	0	0
	집행	5,410	1,892	1,750	1,250	518	0	0
24년	확보	5,647	1,713	1,750	1,750	434	0	0
	집행	5,647	1,713	1,750	1,750	434	0	0
24년	확보	11,552	2,729	4,300	3,900	623	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업 개요

- 사업기간: 2022년~2026년(5년)
- 사업비: 42,610백만원(국 10,000, 도 12,455, 시 13,855, 민 6,300)
- 사업내용: 차량용 반도체의 기능안전 및 신뢰성 기술개발과 자율주행 사업화를 위해 전주기 지원 가능한 종합지원센터 구축·운영
- 수혜대상: 자동차부품 및 완성차 업체 등 산업 전반, 전 국민
- 중장기계획 반영 여부: 충남 미래모빌리티산업 종합발전계획('24.~'28.) 반영

□ 주요 추진실적(성과)

- 산업부 산업혁신기반구축사업 공모 선정('22. 5.)
 - 자동차용 반도체 기능안전·신뢰성 기반구축 사업(194억원)
- 도시관리계획 심의(용도지역 변경) 원안가결('22. 8.)
- '22년 제4차 지방재정투자(중앙)심사 ‘조건부’ 통과('22. 10.)
- '23년 제1차 공공건축심의 ‘조건부’ 의결('23. 1.)
- 현황측량 및 공공건축심의 조치계획 완료('23. 3.)
- 건축 설계 공모('23. 6.)
- 건축 설계 공모 선정('23. 8.)
- 기본 및 실시설계 착수('23. 9.)
- 기본 및 실시설계 완료('24. 12.)
- 센터 공사 발주('24. 12.)
- 건축공사 업체 선정('25. 2.)
- 건설사업 감리 선정 조달의뢰('25. 2.)

□ 향후 추진계획

- 건설사업감리 선정·계약('25. 4.)
- 센터 착공('25. 4.) ※ 센터 착공식 개최('25. 6.) 예정
- 센터 준공('26. 12.)

<1-1-3> 차량용 융합반도체 혁신생태계 구축

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			· 예타기획 보고서 작성	· 예타기획보고서 제출 · 예타조사 대응		· 사업착수		
추진 실적	차량용 융합 반도체 혁신 생태계 구축		· 예타기획 보고서 작성(12월)	· 예타사업 계획서 제출(5월) · 글로벌 기업 상생협약 체결(6~8월) · 국회 토론회 개최(9월)	· 사업모델 보완 관련 산업부 협의(1월, 6월) · 산업부 방문 건의(부지사, 1월) · 컨셉 보완 위한 관계자 회의(3월) · 산업부 방문 건의(도지사, 5월) · 산업부, 사업 변경 현황 보고(11월)	· 산업부 공모사업 접수(3월)		

③ 예산확보 및 집행내역 : 추후확정

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2030년(7년)
- 사업비 : 550,800백만원(국비 4,789, 지방비 589, 민자 130)
- 사업내용 : 상용화센터 구축, PDK* 연구개발, 인력양성 등
- * Process Design Kits : 파운드리가 제공하는 각 소자들의 동작에 대한 정보
- 수혜대상 : 자동차부품 및 완성차 업체 등 산업 전반, 전 국민
- 중장기계획 반영 여부 : 충남 자동차부품산업 종합발전계획('24.~'28.) 반영

□ 주요 추진실적(성과)

- 제20대 대통령 충남지역공약, 국정과제(24번) 반영('22. 4.)
- 방향성 관련 산업부 협의 4회('24.1~9.) ⇒ **단계별 추진(소규모* → 대규모** 사업)**
 - * 소규모 : 차량용 Si반도체 설계·검증·패키징 인프라 구축
 - ** 대규모 : 차량용 반도체 공공파운드리(반도체 제조 공장) 인프라 구축
- 수요기반 사업 기획을 위한 산·학·연 대상 관계자 회의 7회('24. 1.~9.)
- 지역 국회의원실 건의 2회('24.7.~10.) ⇒ **사업 추진 필요성 공감**
- 기재부 요청자료 대응 및 산업부 서면질의서 공유('24.11.) ⇒ **긍정적 입장**
- 산업부, 추진사업 내용 변경에 따른 현황 보고('24.11. / 도지사)
- 국회 2025년 예산안 산자위 소위심사(산업부) 결과('24.11.)
⇒ **국비 30억원 반영**
- 국회 예결소위 심사 중 야당 감액예산안 의결, 증액예산폐기('24.12.)
- 산업부, 2025년 산업혁신기반구축사업으로 변경 추진('24.12.)
⇒ **예산 반영**
- 산업혁신기반구축사업 기획회의 2회('25.2.)
- 한국산업기술진흥원(KIAT) 사업계획 공고('25.2.)
 - ※ 자율주행차용 시스템반도체 보안성 평가 기반구축(170억원, '25.~'29.)
- 자율주행차용 시스템반도체 보안성 평가 기반구축 추진계획 수립('25.3.)
 - ※ 지방비 현금 납입 협약서 발급 완료('25.3.24.)
- 주관기관(한국자동차연구원) 사업 접수 완료('25.3.25.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- (정책변화) 전공종(제조) 차량용반도체는 이미 기업(삼성전자)에서 파운드리가 있어 공공파운드리 구축 필요성 저하
- (대책) 인공지능 기반 설계·검증 인프라 구축으로 사업내용 변경 추진
 - ※ 차량용 반도체 제조 공정: 설계 → 디자인하우스 → 파운드리 → 패키징

□ 향후 추진계획

- 2025년 사업 유치를 위한 공모 적극 대응(발표 평가 대응 등)
 - ※ (공모 예정 계획) 선정 평가('25.4.) → 최종 선정 및 사업 착수('25.5.)

산업육성과 자동차산업팀 팀장 이구주 담당자 고강민 (☎3931)

<1-1-4> 2차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	2차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축			공모선정 및 사업추진	장비구축 및 기업 사업화 지원			
추진실적			지원 적합 사업 선정	2023년 스마트특성화 기반구축사업 공모선정 (4월) 사업추진	장비구축 및 기업지원 완료	장비구축 및 기업지원 추진중		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	3,837	2,488	260	520	0	0	569
	집행	3,837	2,488	260	520	0	0	569
24년	확보	2,723	1,539	390	520	0	0	274
	집행	2,723	1,539	390	520	0	0	274
25년	확보	6,116	4,349	390	520	0	0	857
	집행	5,927	4,349	390	520	0	0	668

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2025년
- 사업비 : 14,056백만원(국비 9,606, 도비 800, 시군비 1,800, 기타 1,850)
- 수행기관 : (주관)충남TP, (참여)충북TP, 한국산업기술시험원, 한국전자기술연구원, 천안과학산업진흥원
- 사업내용 : 이차전지 셀 제조 및 소재·부품 성능평가 지원체계 구축
 - 이차전지 셀 제조 공정라인 및 신뢰성 검증 장비 등 구축
 - 셀 시제품 제작, 특성평가 및 양산성 평가 등 사업화지원
 - 이차전지 제조 공정 관련 전문인력양성

□ 주요 추진실적(성과)

- ('22.5.) 산업부 '23년 지원 적합사업 선정
- ('22.10.~11.) 외부전문가 컨설팅을 통한 사업기획 보고서 보완
- ('23.2.) 「2023년 스마트특성화기반구축사업」 공모 신청
- ('23.4.) 「2023년 스마트특성화기반구축사업」 공모선정
- ('23.6.) 관계기관 협약체결
- ('23.7.) 2023년도 출연금 지급 / 1차 운영위원회 개최(충남 천안)
- ('23.11.) 2023년도 이차전지 산업 성과확산 통합 워크숍 개최
- ('23.12.) 2차 운영위원회 개최(충북 청주)
- 2023년도 사업 주요추진 성과

- 1차년도 장비(6종) 구축완료
- 시험평가인증, 시제품제작, 기술지도 등 37건 기업지원 완료
- 이차전지 관련 워크숍, 세미나, 기술교류회 등 6건 추진 완료
- 전문인력교육 8건, 전문인력 양성 73명 완료

- ('24.1.) 1차년도 연차보고서 제출(한국산업기술진흥원)
- ('24.5.) 충남 이차전지 산업 상생협력 기술교류회 개최(충남 천안)
- ('24.1.~7.) 2차년도 장비구축을 위한 자체심의 및 국가심의 완료
- ('24.8.~12.) 2차년도 장비구축을 위한 조달청 구매 공고 및 계약완료
- ('24.11.) 2024년 이차전지 기업 성과확산 워크숍 개최
- ('24.12.) 운영위원회 개최(충남 천안)
- 2024년도 사업 주요추진 성과

- 2차년도 장비(6종) 구축
- 시험평가인증, 시제품제작, 기술지도 등 53건 기업지원 완료
- 이차전지 관련 워크숍, 세미나, 기술교류회 등 8건 추진 완료
- 전문인력교육 8건, 전문인력 양성 65명 완료

- 2025년도 사업 주요추진 성과
- ('25.1.) 2차년도 연차보고서 제출(한국산업기술진흥원)
- ('25.3.) 3차년도 출연금 지급

□ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) 25년 계획대비 국비 삭감 반영(요구: 55.79억원/반영: 43.49억원)
- (대책) 25년 추경 정부예산 확보를 위한 산업부 협의 추진

□ 향후 추진계획

- 3차년도 장비구축 추진 및 기업지원 추진('25.4.~12.)

탄소중립경제과 탄소중립산업팀 팀장 윤청수 담당자 이상의의 (☎2262)

〈1-1-5〉 디스플레이 소재부품장비 특화단지 조기 추진

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			협력R&D지원 · 테스트베드 · 전문인력 양성					협력R&D 지원
추진 실적	디스플레이 소재, 부품, 장비 특화단지 조기추진		테스트베드 공모 선정	(R&D) 분과위 개최, 연구개발계획서 제출 (테스트베드) 클립룸 공사 완료 (인력양성) 교육과정 운영(6회) (신규사업) 공모 선정 1식	(R&D) 연구개발 추진 (테스트베드) 장비 43종 48대 구축 완료 (인력양성) 재직자 교육 (5개, 128명) (신규사업) 장비 2종 2대 구축 완료	(R&D) 연구개발 추진 (테스트베드) 장비 1종 1대 구축 중		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	4,106	2,878	73	80	1,075	0	0
	집행	4,106	2,878	73	80	1,075	0	0
23년	확보	17,581	15,246	641	650	1,044	0	0
	집행	17,581	15,246	641	650	1,044	0	0
24년	확보	14,556	12,453	274	880	949	0	0
	집행	14,556	12,453	274	880	949	0	0
25년	확보	7,344	6,380	274	640	50	0	0
	집행	7,344	6,380	274	640	50	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021~2026년(6년)
- 사업비 : 40,515백만원(국 36,505, 도 520, 시 520, 기타 2,970)
- 사업내용 : 협력R&D지원, 테스트베드 구축, 전문인력 양성
 - 수요공급 기업 공동R&D지원, 재직자 교육 계획 산업부 지속 협의 추진
- 수혜대상 : 디스플레이 기업
- 중장기계획 반영 여부 : 여

□ 주요 추진실적(성과)

- 소부장뿌리기술대전 참가 및 세미나 개최('21.10., '22.11., '23.11., '24.11.)
- (협력 R&D) 도내 디스플레이 선도기업 협력 기술개발 컨소시엄 구성·운영

(단위:천원)

구분	추진 내용	주관기관	사업기간	사업비	공동연구기관
1	총괄주관	(재)충남TP	'21.12.~'26.12.	500,000	-
2	(장비분야)불량 검사기술	(주)에이치비*****	'22.07.~'26.12.	4,930,000	4개 기관
3	(소재분야)산화물 타깃 제조기술	(주)에이치****	'21.12.~'26.08.	5,001,000	3개 기관
4	(부품분야)BLU 기술	(주)큐에스**	'22.07.~'26.12.	2,560,000	1개 기관
5	(소재/장비분야)Optical Bonding 기술	(주)엘엠**	'22.07.~'26.12.	2,560,000	3개 기관
6	(소재분야) OPD 소재기술	(주)MS*****	'22.09.~'26.12.	2,467,000	3개 기관
소 계				18,018,000	

- 총괄-세부 협력과제 실행계획 수립 및 네트워킹(22회), 진도점검(2회)
- 4차년도(2단계 1차년도) 국비 예산 확보 및 연구개발 과업 수행
- (테스트베드) 장비구축, 리모델링, 비즈니스 연계 네트워크 구축 등
 - 전용공간확보 : 클린룸1, 2 구축 공사('23. 10.), 유틸장비 설치('24. 11.)
 - (장비구축) 총 44종 49대 중 43종 48대 구축완료
 - (기술지원) '24년 수혜기업 선정·지원(총 159*건)
 - ※ 총 159건(시험·평가·인증지원 140건, 시제품 제작 등 19건)
 - (네트워크) QD연구화학회개최, KIAT 연계 사업설명회 등 4건
- (인력양성) 공급망 내 수요기업 발굴 및 전문화 교육과정 운영
 - 현장재직인력 대상 실습중심의 기술역량강화 과정 개발·운영
 - 디스플레이 관련 실습 교육 연간 4~5개 과정 개설·운영
 - 4차년도(2단계 1차년도) 128명 교육 수료, 만족도 88점

□ 향후 추진계획

- (협력R&D) 연구개발 추진(~'26. 12.)
 - 각 세부과제별 추진상황 모니터링 점검 추진
 - 2단계 연구개발 분과별 추진점검 및 결과보고서 제출·평가
- (테스트베드) 장비구축 및 기업지원(~'25. 6.)
 - (장비구축) 1종 1대 구축 예정 ※ 총 44종 49대 구축
- (인력양성) 5차년도 만족도 및 신규 과정 수요조사 등
 - '25년 현장재직인력 품질전문화 과정 등 4개 과제, 120명 운영(~'25.11.)
 - 5차년도 연차결과보고서 작성/제출 및 전문기관 평가('25.12.)

<공모 선정된 신규사업>

- 사업개요
 - 사 업 명 : 플렉서블스트레처블 산업 창출을 위한 부착형 디스플레이 기술 기반 구축
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년)
 - 사 업 비 : 14,559백만원(국 10,000 도 1,290, 아산시 3,010, 민간 259)
 - 사업내용 : 부착형 디스플레이 맞춤형 공용플랫폼 구축, 모듈 부품 평가 및 상용화
 - 수혜대상 : 자동차·디스플레이 기업
- 주요 추진실적(성과)
 - 산업혁신기반사업 공모 선정('23. 6.)
 - 지원 거점센터 기반 장비 구축 추진 완료(3종 3대)
 - 기술서비스 및 기술제품 사업화 지원 진행(58건)
- 향후 추진계획
 - 지원 거점센터 설립(~'25. 12.) 및 운영 : 전용공간 350㎡ 규모
 - 장비 구축(7대), 기술서비스 및 사업화 지원(173*건)
 - ※ '25년 3대·56건, '26년 1대·58건, '27년 3대·59건

<1-1-6> 내포 도시첨단산업단지 기업 유치

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획 추진 실적	내포 도시첨단 산업단지 산업시설용지 기업유치 (%)	34%	38%	49%	58%	67%	80%	
		34%	38%	42%	45%	51%		

* 추진실적: 가계약 포함

③ 예산확보 및 집행내역 : 비예산

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2024년 ※ 1차 산업시설용지 준공일 : '21. 2. 28.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 내포 도시첨단산업단지 산업시설 용지 내 기업 유치
- 수혜대상 : 홍성·예산군민 등

□ 주요 추진실적(성과)

- 분양현황

(‘25. 3월말 기준)

공급면적	실 분 양			가계약	비고
	분양면적	분양률	본계약		
401,722㎡ (12만 1천평)	182,731㎡ (5만 5천평)	45%	22개사	1개사	가계약 등 포함시 51% 205,982㎡ (6만 2천평)

※ '25. 3월말 기준 잔여필지 : 195,740㎡(5만 9천평)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 가계약 단계의 일부 기업에서 본계약 미이행 등 계약 포기 사례 발생
 - * 가계약 해지기업(4개사 / 26,053㎡, 7,881평) 발생('24년)
- 도시지역에 위치, 유치 가능 업종이 제한되어 제조업 유치 어려움
 - 홍성군·LH와 협의, 일부 업종 확대 추진 등 분양률 제고방안 모색
 - * 전자부품(C26), 의료·광학기기(C27), 전기장비(C28), 기계장비(C29), 자동차 및 트레일러(C30)
→ C10(식료품제조업), C23·C25(비금속 및 금속 가공 제품 제조업) 추가

□ 향후 추진계획

- (신규기업) 지방투자촉진보조금 등 지원제도 활용한 기업유치 활동 전개
 - ※ (국비) 설비 10%, 입지 30% / (순지방비) 설비 14%, 입지 40%
 - 「도·시·군·시행사(LH)」 + 분양대행사* 연계 유치활동 지속
 - * 산업단지 닛켄 등 전국단위 분양대행사
- (가계약 기업) 1개 사의 경우 본계약 체결 및 투자진행 독려
- (홍보활동) 첨단산업 박람회 참여 기업 대상으로 홍보활동 지속
 - 내포 도시첨단산업단지의 입지 여건 및 보조금 지원 안내
 - * 2025 World IT Show, H2 Meet(수소), K-Battery Show(2차전지) 등

<1-2-1> 석탄화력종사자 일자리 지원 교육

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	일자리 전환교육	160명	이전직 인식개선 교육과정 운영을 통한 노동자 공감 도출(50명)	자격증 취득 등 경력설계를 위한 자기개발 과정, 이전직 인식개선 교육과 병행 (50명)	도 정의로운 전환기금 직무전환 교육과정 운영(50명)	좌동 (50명)	좌동 (50명)	
추진 실적		38명	인식개선 교육 200명	직무전환 교육 (81명) 인식개선 교육 (300명) 타직무 체험 워크숍 (72명)	[탄소중립경제에 직무전환 교육 (90명)] [일자리가장먼저 업의전환 교육 (105명)]			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	100	80	6	14	0	0	0
	집행	100	80	6	14	0	0	0
23년	확보	380	0	114	266	0	0	0
	집행	350	0	84	266	0	0	0
24년	확보	193	0	43	0	0	0	150*
	집행	193	0	43	0	0	0	150
25년	확보	500	300	75	0	0	0	125
	집행	375	300	75	0	0	0	0

* 기타 : 충청남도 정의로운 전환기금

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021 ~ 2026년
- 사업비 : 685백만원(국 454, 도 139, 시군 92)
- 사업내용 : 석탄화력발전 종사자 인식개선 및 직무전환 교육
- 수혜대상 : 도내 석탄화력발전 관련 사업 종사자

□ 주요 추진실적(성과)

- ('21~'23년) 보령 1·2호기 폐쇄('20.12.) 및 '고선파 사업' 고용노동부 공모사업 선정('21.4.)
 - 석탄화력내연기관차 종사자 친환경 일자리 전환 지원(3년간 170억원, 고용창출 2,360명)

- ('21) 석탄화력발전소 이·전직자 인력재배치 교육훈련(38명)
- ('22) 이전직 상담 및 인식개선 교육(200명)
- ('23) 신재생에너지 분야 직무전환교육(81명), 이전직 인식개선 교육(300명 / 신규 100명, 추적관리 200명), 타직무체험 워크숍(72명)

- ('24년) 道 정의로운 전환기금 및 일자리사업 예산 확보(193백만원)

사업명	사업비	목표	비고
정의로운 전환기금 (탄소중립경제과)	150백만원	- 현업 및 직업전환 대비 교육훈련(90명) - 전환준비 지원 컨설팅 및 교육비 지원(100명)	- 서부발전 업무협약(3월) - 8개 협력사 수요조사
지역혁신 프로젝트 (알리업지원과)	43백만원	- 저탄소산업 업의전환 재직자 교육(90명) - 이전직 인식개선 추적조사(300명) - 석탄화력발전 전환 협의체 운영 (정의로운전환기금 사업 연계 및 발굴)	- 커리큘럼 확정(5월) - 재직자 교육 105명

- 대전고용노동청 '충남지역 석탄화력발전 고용안정 추진단' 구성('24. 4.)
- 道-태안군-서부발전-유관기관 태안화력발전소 폐지대응 TF 구성('24. 5.)
- 제1회 석탄화력 전환 협의체 운영회의 개최('24. 8.)
- 도-태안군-서부발전-유관기관 태안화력발전 폐지 대응 TF 2차 회의 개최('24. 9.)
- 산업전환대비 석탄화력 발전 협력사 노동자 간담회 등 고용부 공모사업 추진을 위한 업무 협의('24. 12.)
- 2025년 '지역혁신프로젝트 내 재직자 직무능력향상 교육' 고용부 공모사업 선정('25. 2.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) 고선파 사업 고용노동부의 일몰 결정에 따라, '24년부터 사업중단
- (대 책) 정의로운 전환기금 및 道 지원사업 활용 사업편성, 고용노동부 신규 공모사업 발굴
 - 석탄화력발전 소재지인 4개 시군(보령·당진·서천·태안) 대상 道 정의로운 전환 기금 사업 발굴 지원
 - 고용부 '지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업' 등 공모 추진

□ 향후 추진계획

- ('25년) 석탄화력발전소 폐쇄 대응을 위한 재직자 직무능력향상 교육 실시(350명)
- ('26년) 신규 기금사업 발굴·지원 및 정부예산 확보 신규사업 추진
 - 道 대체산업 육성에 필요한 인력양성에 대한 일자리 지원 교육

일자리기업지원과 일자리정책팀 팀장 한용구 담당자 이다영 (☎3417)

〈1-2-2〉 그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축		건축물 설계, 장비선정 및 검토	착공, 장비구축/ 시범운영 및 기업지원	평가, 분석, 신뢰성 장비 구축 및 서비스 지원 체계 구축완료	자립화 운영 추진		
추진 실적			협약체결 및 부지매입, 건축설계 완료	공사착공 (5월), 장비구축, 기술지도	장비 구축 및 센터 준공 (10월)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	4,798	1,820	280	2,670	0	0	28
	집행	4,798	1,820	280	2,670	0	0	28
23년	확보	5,638	2,160	830	2,620	0	0	28
	집행	5,638	2,160	830	2,620	0	0	28
24년	확보	2,278	1,600	290	360	0	0	28
	집행	2,278	1,600	290	360	0	0	28
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024(3개년)
- 사업비 : 13,114백만원(국비 5,980, 도비 1,400, 시군비 5,650, 기타 84)
- 사업내용 : 센터건축(825㎡), 신규장비 11종 12대·개선장비 2종 2대·장비 유틸리티 5종 구축, 기업 기술지원, 전문인력 양성 등
- 수혜대상 : 도내 수소기업 및 연관기업

□ 주요 추진실적(성과)

- KIAT와 사업협약 체결 및 부지 매입('22.6.)
- 센터 건축비 6억원 증액('22.8.)
- 센터 건축설계 완료('22.12.)
- 기술지원 42건 및 인력양성 8명 완료('22.12.)
- 센터 구축 관련 출연금 8.3억원 지급('23.3.)
- 건축·소방·전기 감리 업체 조달공고 및 업체선정('23.2. / '23.4.)
- 공사착공('23.5.)
- 수전해 장비구축 추진
 - 1차년도 장비 구매 원가 산출('22.12.) 및 조달청 구매 계약('23.6.)
 - 2차년도 장비 세부 규격검토 및 자체장비도입심의위원회 개최('23.3.)
 - 3차년도 중앙장비도입 심의 평가('23. 5.) 및 도입승인('23.6.)
- 수전해 관련 시험평가 및 컨설팅 추진(23.12.)
 - 수전해 장비 4종 5대 구축
 - 기술지도 10건 및 시제품 제작지원 1건 완료
 - 전문인력 양성 4건(22명) 완료 등
- 수전해 관련 시험평가 및 컨설팅 추진(23.12.)
- 2차년도 장비 4종 5대 장비 조달 추진(24.2.)
- 초순수제조 및 공급장치 GDL 등 2차년도 장비 구축 완료(24.5.)
- 그린수소 생산 수전해 플랫폼 건축물 준공('24.5.)
- 그린수소 생산 수전해 플랫폼 구축현황 점검 및 준공식 협의('24.9.)
- H2MEET참가 및 수전해 플랫폼 운영 홍보('24.9.)
- 3차년도 수전해 장비(3종 3대) 센터 입고 및 설치('24.10.말)
- 센터 개소식 개최('24.10.28.)

□ 향후 추진계획

- 도내외 수전해기업 부품개발지원 착수
- 해수 수전해 부품개발지원 플랫폼 구축 추진
- 장비도입 및 지원사업, 인력양성사업 추진

〈1-2-3〉 수소에너지 융복합 산업벨트 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	블루수소 클러스터 조성		산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	클러스터 조성 설계	사업추진	준공
추진 실적			산업부 협의 추진	산업부 협의 추진	산업부 정책 동향 파악			
추진 계획	수소산업 육성 전담기관 설치		산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	부지매입 및 기초설시설계	사업추진	준공
추진 실적			산업부 협의 추진	단국대 대학원 수소에너지 학과 설치				
추진 계획	수소(H)에너 지로 전환		암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증	암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증	암모니아 혼소 실증 완료	수소터빈발전 실증 완료	에너지 전환 추진계획 수립	수소에너지 전환 완료
추진 실적			암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증(중단)	수소터빈 시험연구 센터 공모 선정(11월)	수소 혼전소 발전 추진 (보령, 당진)			
추진 계획	수소도시 조성		예산편성	마스터플랜 수립	기본·실시 설계 추진	착공 및 공사 추진	사업준공	
추진 실적			예산편성 완료	마스터플랜 수립 완료 (12월)	기본·실시 설계 추진 (11월)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	5,618	2,320	600	2,670	28	0	0
	집행	5,618	2,320	600	2,670	28	0	0
23년	확보	9,638	4,160	1,430	4,020	28	0	0
	집행	9,638	4,160	1,430	4,020	28	0	0
24년	확보	22,278	11,600	3,290	7,360	28	0	0
	집행	22,278	11,600	3,290	7,360	28	0	0
25년	확보	28,500	14,250	4,270	9,980	0	0	0
집행	0	0	0	0	0	0	0	

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2030년
- 사업비 : 4조 3,782억원(국비1,561, 도비481, 시군비720, 기타41,020)
- 사업내용
 - 친환경 수소 생산기지 구축, 블루수소 생산·수소드론 실증 추진, 생산된 수소의 출하·유통 거점 확대
 - 석탄화력발전소의 암모니아발전 및 수소발전 전환 추진
 - 수소산업 육성 전담기관 설치
- 수혜대상 : 도내 에너지기업

□ 주요 추진실적(성과)

- 보령 수소도시 조성사업 예산편성(국비 포함) 완료(400억원, '22.12.)
- 보령 블루수소 생산플랜트 본공사 낙찰자 선정 및 계약체결
- 청정수소 및 암모니아 혁신연구센터 1차공모 선정(62억, '23.05.)
 - 2차 공모 선정을 위한 공모 기획서 작성 제출('23.12.).
- 대산 수소혼소 가스터빈 시험설비 구축('22.10.~)
- 석탄화력발전 폐지지역에 대한 공모 가점 건의('23.3.)
- 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 착수('23.3.)
- 수소터빈 시험연구센터 공모 대응을 위한 관계기관 협의('23.9.)
- 수소터빈 시험연구센터 유치('23.11.)
- 보령 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 완료('23.12.)
- 보령 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계 추진('24.2.)
- 서산 수소도시 지정을 위한 업무 협의(도, 서산시, 국토부)('24. 2.)
- 수소터빈 시험연구센터 확장을 위한 기획 회의('24.3.)
- 충남 수소발전소 유치를 위한 정부 건의('24. 3.)
 - 석탄화력 폐지지역에 수소발전 유치 및 일반수소 평가제도 개선 요청
- 수소도시 융합포럼 참석(국토부 주관 수소도시 성과 공유)('24. 4)
- 정부 수소특화단지 지정 계획 발표 추진계획 설명회 참석('24.4.)
- SK E&S 보령 수소혼소 발전(1.2GW) 전기사업허가 신청('24.5.)

- 한화임팩트 대산 수소전소 발전(132MW) 전기사업허가 신청('24.5.)
- 예비 수소특화단지 지정 관련 지자체 워크숍 참석('24.6.)
- 수소터빈 시험연구센터 관계기관 업무협약('24.6.)
- 보령·당진 수소도시 컨설팅 지원단 자문회의 참석('24.6.)
- 국토부 수소도시 조성사업 서산시 신규 지정('24.9.)
- 수소도시 기본·실시설계 추진(한국가스기술공사 위탁 등, '24.10.~)
- 수소도시 컨설팅 지원단 자문회의 참석 및 컨설팅 반영 추진('24.11.)
- 수소도시 기본·실시설계 추진상황 점검('25.3.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 블루수소 플랜트 구축을 위한 대용량 수소 수요처 부족으로 사업 민간사업자 투자 유보
 - 정부, 국회 등에 수요처 발굴 및 확대를 위한 지속 건의
 - 정부 수소클러스터* 지정제도를 예비 수소특화단지 제도로 변경
 - 다만, 예비 수소특화단지를 방산·원자력 연계지역으로 선정 동향
- * '21년 5개 권역(인천, 전북:새만금, 강원, 경북, 울산)에 대해 클러스터 지정 후 예타추진 기획하였으나 2개 지역(경북-포항, 강원-동해·삼척) 선정
- 충남도내 수소연료전지 보급을 위해 정부 수소입찰시장 개선 필요
 - 평가방식 중 계통평가 배점이 낮아 충남도에서 사업 추진 애로

□ 향후 추진계획

- 충남도내 수소연료전지 보급을 위해 정부 수소입찰시장 개선 노력
 - 산업부 및 전력거래소에 수소입찰 평가방식 개정 지속 건의
- 친환경 수소 생산기지 구축 및 출하·유통 거점 확대(~'26.12.)
- 서산시 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 착수('25.5.)
- 수소산업 인재양성 프로그램 지속 추진(~'25.12.)
 - 정부 협업형 지역연계형 수소산업 혁신인재양성사업
- 수소터빈 시험연구센터 유치 및 준공 (~'26.12.)
- 예비 수소특화단지 지정을 위해 시군과 협조 체계구축
 - 2025년 상반기 예정된 예비 수소특화단지 공모에 대응

<1-2-4> LNG 냉열 활용 냉매물류단지 기반 구축

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	LNG 냉열 활용 냉매물류 단지 조성		공모선정 및 타당성 조사 착수	타당성 조사용역 완료	국비확보 대응	공사 착공	조성 완료	
추진 실적			공모선정 및 타당성 조사 착수	타당성 조사용역 완료(12월)	기반구축비용 편성 및 민간사업자 선정	제2단계 2제기 균형발전 사업 심의 가결		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	200	200	0	0	0	0	0
	집행	200	200	0	0	0	0	0
23년	확보	60	0	18	42	0	0	0
	집행	60	0	18	42	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	1,300	0	450	850	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2025년
- 사 업 비 : 35,000백만원(국비 10,000, 도비 1,500, 시군비 3,500, 민자 20,000)
- 사업내용 : LNG 인수기지의 미이용 냉열 이용을 위한 냉열 이송 및 활용 인프라 구축
 - (타당성조사) : 냉매배관 안전관리 기준 정립 및 기술성·경제성 분석
 - (기반구축) : LNG 냉열 관로매설(1.5km) 및 열교환기·진공배관 설치 등

□ 주요 추진실적(성과)

- ('21.5.) 과제 기획서 작성 및 발굴과제 구체화
- ('21.12.) LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성 타당성 조사 '22년 국비 반영
- ('22.9.~10.) LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성 타당성 조사 공모 대응 및 선정
- ('22.11.~'23.10.) 냉매배관 안전관리 기준 정립 및 기술성·경제성 분석을 위한 타당성 조사 용역 진행
- 착수보고회('23.2.) ⇒ 중간보고회('23.6.) ⇒ 최종보고회('23.9.) 개최
- ('23.12.)타당성조사 용역 완료 보고서 제출(한국에너지기술평가원)
- ('24.4.) 타당성조사 용역에 대한 현장실태조사(한국에너지기술평가원)
- ('24.5.) 타당성조사 용역에 대한 최종 발표 평가(보령시)
- ('24.1.~7.) 타당성조사 용역 승인 검토 및 완료(한국에너지기술평가원)
- ('24.8.~) 25년 국비 확보를 위한 협의 추진
- ('24.11.~12.)기반구축을 위한 25년 본예산 지방비 13억원 편성
- ('24.11.)냉열특화일반산업단 조성을 위한 민간사업자 선정 및 투자의향서 체결
- ('25.1.~25.3.) 기반구축 국비확보를 위한 산업부 협의 등 대응
- ('25.3.) 제2단계 2제기 균형발전 사업으로 전환 추진
- ('25.3.31.) 제2단계 제2기 균형발전 위원회 심의 가결

□ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) 산업부의 기반구축 국비 미반영에 따른 사업기간 조정
- (당초) 2024~2025 → (변경) 2025~2027
- (문제점) 기반구축 국비확보를 위한 산업부 협의 추진하였으나, 재정상황 악화 등 국비확보 지 난
- (대책) 지방비 13억원(도45, 보령85) 우선편성하여 기본설계 및 실시설계 추진
- 기반구축 국비확보를 위한 산업부 협의 추진
- (대책) 제2단계 제2기 지역균형발전사업으로 변경 추진

□ 향후 추진계획

- ('25.4.~)환경영향평가 및 산업단지 조성 공사 계획 수립 등 추진

탄소중립경제과 탄소중립산업팀 팀장 윤청수 담당자 이상의 (☎2262)

<1-3-1> M버스 노선 신설

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			추진계획 수립 관련예산 편성 노선버스 신설 (천안, 아산↔평택지제역)		·시외버스 ·노선 신설 (천안터미널~서울강남역 ~서울남부터미널)		충남↔대전, 세종간 M버스 노선 신설 (공주, 논산, 계룡, 금산↔ 대전, 세종)	계속 운행
추진 실적	충남형 M버스 운영		추진계획 수립 관련예산 편성 노선신설 협의 (경기도, 국토부)	충남형 M버스 개시 운영 (천안, 아산↔ 평택지제역)	·비수도권 M버스 도입 설문조사 ·충남 M버스 서울 강남 등 노선확대 관련 법령개정(안) 건의(국토부) 충남 M버스 노선확대 관련 법령 개정(안) 업무협약	·충남형 M버스 노선확대 검토 및 관계법령개 정요청(국토 부)(25.3.)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	593	0	561.5	31.5	0	0	0
	집행	510	0	510	0	0	0	0
23년	확보	716	0	358	358	0	0	0
	집행	716	0	358	358	0	0	0
24년	확보	632	0	316	316	0	0	0
	집행	632	0	316	316	0	0	0
25년	확보	516	0	316	200	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 1,435백만원(도 982.5 시군비 452.5)
- 사업내용
 - (단기) 도내 노선버스 신설(천안,아산↔평택지제역) 및 M버스(평택지제역↔서울 강남역) 노선과 환승체계 구축
 - (중기) 충남형 M버스 노선확대(천안터미널~서울 강남역~서울남부터미널) 신설
 - (장기) 충남(공주, 논산, 계룡, 금산)↔대전, 세종간 M버스 노선 신설
- 수혜대상 : 충청남도민 및 대중교통 이용자

□ 주요 추진실적(성과)

- 충남형 M버스 운영 추진계획 수립 및 예산편성('22. 8.)
- 노선신설을 위한 경기도(평택시)와 국토부 협의 추진('22. 9.~'22. 12.)
 - 국토교통부 3회, 경기도 및 평택시 3회 방문하여 의견 조율 및 당위성 설명
- 국토부 여객자동차운송사업 조정위원회 “계속심의” 결정('22. 12.)에 따른 국토부, 경기도(평택시)와 지속 협의 추진 ※국토교통부 1회, 평택시 5회
→ 충남형 M버스 노선신설 평택시 동의('23. 4.)
- 충남형 M버스 노선신설 경기도 및 평택시 협의 완료('23. 4. 19.)
- 충남형 M버스 개시행사('23. 5. 1.) 및 운행('23. 5. 2. ~)
- 충남형 M버스 운행 실적('23. 5. 2. ~ 9. 30.)
 - 총 이용객 : 7,339명, 일 평균: 48.3명
- 충남형 M버스 정류장(2개소)* 추가 : '23. 6. 16.
* 패션2광장(천안·아산 KTX역), 남서울대학교
- 충남형 M버스 정류장 관련 평택시 협의 : '23. 8. 28.
 - 이용객이 적은 대흥리, 안궁리 정류소 폐지 협의
- 충남형 M버스 운행 실적('23. 10. 1. ~ 11. 30.)

- 총 이용객 : 4,864명, 일 평균: 79.7명 *12월 이용객은 1월 반영
- 이용객이 적은 안궁리(천안), 대흥리(천안) 정류소 폐지('23. 11.)
- 충남형 M버스 운영비(유지관리비) 예산집행
 - 예산액: 716백만원(도 358, 아산시 358) *운송손익분석 용역 결과 반영
- 비수도권 M버스(광역버스) 도입 설문조사 자료제출('24. 3.)
- 충남M버스 서울강남등 노선확대 관련 법령개정(안)건의(국토부)('24. 6.)
- 충남M버스 노선확대 관련 법령개정(안) 업무협약 (국토부)('24. 8.)
- 충남M버스 서울강남등 확대를 위한 관련 법령개정(안) 업무협약 (국토부)('24. 11.)
- 충남M버스 서울강남등 노선확대 검토 및 관계법령 개정 요청 (국토부)('25. 3.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- M버스(2단계:중·장기) 추진을 위한 관련 법령 개정이 필요한 사안임
 - ➡ 1)체계적인 M버스(2단계:중·장기)추진을 위한 관련 법령 개정 지속 건의(국토부)
 - 2)관계 법령 개정을 위하여 천안·아산 정치권과의 공조 필요

□ 향후 추진계획

- 충남형 M버스 운행 및 이용현황 모니터링(계속)
- 충남형 M버스 노선 확대(천안~서울 강남역~서울 남부터미널) 추진('24. ~)
- 충남↔대전,세종간 M버스 노선 신설 추진('26. ~)

교통정책과	대중교통팀	팀장 정종필	담당자 허 영 (☎2842)
교통정책과	교통체계TF팀	팀장 이건주	담당자 노상홍 (☎2845)

<1-3-2> 수도권 철도 정기승차권 교통비 지원(천안·아산)

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기 전	임기 중(2022~2026)					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	(천안·아산) 수도권 통근 직장인 철도 교통비 지원		<ul style="list-style-type: none"> · 소요예산 분석 · 지원방식 등 실 무협의 (코레일, 시군등) · 업무협약(하반기) 	<ul style="list-style-type: none"> · 사회보장위원회 협의 추진 · 조례안 재개정 · 예산확보 	시행	계속	계속	계속
추진 실적			<ul style="list-style-type: none"> · 실태조사 및 실 무협의(7-8) · 추진계획 수립(9월) · 업무협약 체결(12월) 	<ul style="list-style-type: none"> · 사회보장위원회 협의 완료(10월) · 조례 일부개정 (12월) · 예산확보(12월) 	<ul style="list-style-type: none"> · 사업시작(1월) · 용역 중간보고(2월) · 업무협약 체결 -코레일(3월) -SR(8월) · 지원실적(12월) -4,564건/223백만원 (천안13,289/아산1,295) 	25년 계획 수립(1월) 25년 소득 기준과정 업무지표 집행 및 배포(2월)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	120	0	120	0	0	0	0
	집행	83	0	83	0	0	0	0
24년	확보	1,000	0	500	500	0	0	0
	집행	560	0	280	280	0	0	0
25년	확보	600	0	300	300	0	0	0
	집행	400	0	200	200	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거				비고
입법	조례									
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 대중교통 이용지원에 관한 조례				
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결		
								○		

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. 1. ~ 계속 ※ '24. 1월 시행 목표
- 사업비 : 연간 약 2,200백만원(분담비율 추후 협의)
※ 교통비 지원 시스템 구축사업비 1.2억 원 별도 편성
- 사업대상 : 천안·아산 거주, 정기승차권(천안·아산↔수도권) 이용객
 - 서울,경기관 : 행신, 서울, 용산, 광명, 영등포, 안양, 수원, 오산, 평택(코레일 9개역) 수서, 동탄, 평택지제역(SRT 3개역)
 - 천안,아산권 : 천안아산, 천안, 아산, 온양온천, 성환역 등
- 사업내용 : 철도 정기승차권 금액의 25%를 지역화폐로 지원

□ 주요 추진실적(성과)

[2022년도]

- 실태조사 및 협의(7. 19. 코레일) : 사업공유, 지원방식, 추진방안 등 논의
- 소요예산 분석(7~8월. 코레일, (주)SR) : 역별, 연도별 발매현황 등
- 관계기관 실무협의(8. 3. 천안·아산시) : 지원대상 및 규모, 지원방식 등
- 추진계획 수립 완료(9.13.) 및 도-천안·아산 업무협약 체결(12.15.)

[2023년도]

- 사회보장제도 신설 협의 전 사업계획, 협의요청서(안) 컨설팅 : 3. 27.
- 사업 추진계획 검토를 위한 관계기관* 실무협의 개최 : 3. 28.
* 천안시, 아산시, 한국철도공사(코레일), (주)SR
- 철도 정기승차권 교통비 지원사업 도-시 재정분담 비율 합의 : 5. 12.
- 사회보장제도 신설 협의요청서 제출 : 5. 16.
- '대중교통 이용지원에 관한 조례' 일부개정 계획 수립 : 6. 15.
- 사회보장제도 협의 관련 복지부 방문, 실무협의 : 6. 21.
- 철도 교통비 지원 시스템 구축 용역 추진계획 수립·추진 : 8월~
 - 정보화사업 사전협의, 보안성 검토, 일상감사, 과업심의 등
- '대중교통 이용지원에 관한 조례' 개정 관련 사전절차 추진 : 8월~
 - 법제심사, 행정규제심사, 비용추계서 검토, 입법예고(9.8.~28.) 등
- 사회보장제도 협의 관련 복지부 방문, 실무협의(2회) : 8. 28., 9. 18.
- 사회보장제도 신설 협의요청서 수정 제출 : 9. 22.
- 사회보장제도 신설 협의 완료 : 10. 4.
- 철도 교통비 지원 시스템 구축 용역 계약 및 착수 : 11월~

- '대중교통 이용지원에 관한 조례' 일부개정 추진 및 완료
 - 조례규칙실무협의회 및 심의회 의결(10월)
 - 제348회 도의회 심의 및 의결, 조례 일부개정 공포(12월)
- 천안·아산시, 한국철도공사, SR 관계기관 실무협의 개최(12월, 2회)
 - 사업 시행 및 홍보 관련 사항 협의 등
- 사업 활성화를 위해 온·오프라인 홍보 추진(12회)

[2024년도]

- '24. 1월 정기승차권부터 교통비 지원 시행(신청은 4월부터)
- 철도 정기승차권 교통비 지원 시스템구축 용역 중간보고회 개최(2월)
 - 용역 중간보고, 시스템 개선 및 보완사항 요청
- 충남도-한국철도공사 대전충남본부 업무협약 체결(3월)
 - 철도 정기승차권 데이터 연계(API 설계, 테스트 등)(3월)
- 철도 정기승차권 교통비 지원 시스템구축 용역 완료(3월)
 - 보완사항 등 의견수렴, 매뉴얼 교육 실시
- SR 정기승차권 데이터 연계 완료 및 협약 체결 완료(8월)
- 2024 철도 정기승차권 교통비 지원 추진 실적(12월)
 - 총 지급건수 4,564건(천안 3,269 / 아산 1,295), 총 지급액 223백만원

[2025년도]

- 2025년 철도 정기승차권 교통비 지원 추진 계획 수립(1월)
- 2025년 소득기준판정표 등 업무 지침 현행화 및 배포(2월)
- 도비보조금 교부 결정 및 교부 완료(2월)
- 2025년 1분기 철도 정기승차권 교통비 지원 추진 실적(3월)
 - 총 지급건수 1,342건(천안 908 / 아산 434), 총 지급액 66백만원

□ 향후 추진계획

- 수도권 철도 정기승차권 교통비 지원 신청 및 지급(계속)
- 철도 정기승차권 교통비 지원 사업 관련 온·오프라인 홍보(계속)
- '25년 상반기 집행실적 모니터링(집행실적에 따라 도비 추가 교부 결정)

<1-3-3> KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획		기본구상 용역	추진계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> · 타 시도 벤치마킹 및 메이저급 기업 방문 · 사업시행자 유치 및 공모 지정 · 타당성 평가 및 개발 계획 수립 용역 	타당성평가 및 개발계획 수립 용역(계속)	<ul style="list-style-type: none"> · 주민 및 관계 기관 의견청취 · 복합환승센터 지정 승인요청 	<ul style="list-style-type: none"> · 복합환승센터 지정 및 사업 시행자 지정 고시 · 개발실시계획 승인고시 · 사업착공(9월) 	사업준공 (2029년)
추진 실적	KTX천안아산역 광역복합 환승센터 설치	기본구상 용역	추진계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> · 메 이 저 급 기업 방문(8회) · 타 시도 벤치마킹(2회) · 관 계 기 관 협약체결(12월) · 개 발 계 획 수립용역 착수 	<ul style="list-style-type: none"> · 착 수 보 고 회 개최(1월) · 총괄계획단 자문회의(1월) · 국토부관계 기관협의(4월) · 총괄계획단 자문회의(5월) · 개발계획수립용역실무 회의(8월) · 부지소유자 별관계기관 협의(9월) · 중 간 보 고 회 개최(11월) · 총괄계획단 자문회의(11월) 	<ul style="list-style-type: none"> · 복 합 환 승 센 터 지 정 승 인 요청(24.12) · 국 토 부 개 발 계 획 안 설 명 (2월) · 관 할 지 자 체 의견청취 (3월) 		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	600	0	600	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	297	0	297	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2029년
- 사업비 : 870,519백만원(추정) (민자 869,300, 도비(용역) 1,219)
- 사업내용 : 교통수단 간 효율적 연계 및 환승 체계 구축, 환승시설과 상업·문화·업무 등 지원시설을 포함한 고밀도 복합 토지이용 등
- 수혜대상 : 충남도민 및 KTX천안아산역 이용객 등

□ 주요 추진실적(성과)

- ('22.10.) KTX천안아산역 광역복합환승센터 추진계획 수립
- ('23. 3.) 관계기관 실무협의 (국가철도공단, 한국철도공사, 천안시, 아산시)
- ('23. 5.~6.) 관련기관 및 지역업체 협력방안 협의(5회)
- ('23. 6.) 민간사업자 유치를 위한 외부전문가 자문단 구성
- ('23. 8.) 메이저 유통사 및 건설사 등 방문(1회)
- ('23. 7.~9.) 관련기관 및 지역업체 협력방안 협의(2회)
- ('23. 12.) 타당성평가 및 개발계획 수립용역 착수
- ('23. 12.) 관계기관 사업참여 협약식 개최
- ('24. 1.) 『타당성평가 및 개발계획 수립』 용역 착수보고회 개최
- ('24. 1.) 총괄계획단 자문회의 개최
- ('24. 4.) 국토교통부(광역환승과) 주관 관계기관 협력회의(협의체 구성)
- ('24. 5.) 총괄계획단 자문회의 개최(2차)
- ('24. 7.) KTX천안아산역 버스망 구축 추진(버스운행횟수증편)
- ('24. 8.) 개발계획수립용역 실무회의(道 교통정책과장외 8명)
- ('24. 9.) 부지소유자별 관계기관(아산시, 국가철도공단, 한국철도공사) 부지 관련 협의
- ('24. 11.) 중간보고회 및 총괄계획단 자문회의 개최
- ('24. 12.) 복합환승센터 지정 승인 요청
- ('25. 02.) 국토부(광역환승과) 개발계획안 설명
- ('25. 03.) 관할 시·군 의견 청취(국가통합교통체계효율화법 제45조)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 금리인상 등 금융시장(금융권) 침체 분위기 지속 전망에 따른 재원 조달의 어려움 및 사업성 미비 등으로 타 시도 사업포기 및 지연사례 다수
 - ➡ ¹⁾타 시도 사례 면밀 분석을 통해, 투자자 사업 유인 동력 확보
 - ²⁾민간사업자 참여 유인을 위한 개발계획에 대한 구체적인 대안 마련
- 사업 수익성 확보를 위한 예정부지 소유자(한국철도공사, 국가철도공단, 아산시)간 도입 환승시설 및 상업·문화·업무·숙박 등 지원시설 의견 반영
 - ➡ 관계기관(한국철도공사, 국가철도공단, 아산시, 천안시) 회의 개최, 사전 협의 진행
- 복합환승센터 개발계획수립 관련 총괄계획단 운영
 - ➡ 국토부 복합환승센터 총괄계획단 운영 가이드라인(민간 전문가 6명 참여)

□ 향후 추진계획

- ('23.12. ~ '25. 6.) 타당성 평가 및 개발계획 수립 용역
- ('25. 6. ~ '25. 11.) 복합환승센터 지정 및 사업시행자 지정 고시
- ('26. 10. ~ '29. 5.) 개발실시계획 승인 고시 및 사업 준공

<1-3-4> GTX-C 천안·아산 연장

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	GTX-C 천안아산 연장	-	사전타당성 조사 용역 착수	사전타당성 조사 시행	광역철도 지정 및 민간사업 시행자 협상	민간사업 시행자 협약	사업시행	사업완료
추진실적		-	사전타당성 조사 용역 착수(12월)	사전타당성 조사 완료	상생협약 (국토부-충남-경기)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	150	0	150	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2030년
- 사업비 : 4,385,700백만원 (민자 4,385,700) ※ GTX-C 노선 기본계획
 - 천안·아산 연장 사업비 116,000백만원 추가 소요
- 사업내용 : 74.8km (기본계획, 덕정~수원), 차량기지 1개소,
 - 천안·아산 연장 41km
- 중장기계획 반영 여부 : 제3차 국가철도망 구축계획(2016.~2025.) 반영
 - 수도권광역급행철도 의정부~금정(신설 노선구간) 표기

□ 주요 추진실적(성과)

- '22. 6. : 'GTX 확충 통합기획 연구용역' 착수(국토부)
- '22. 12. : 道 사전타당성조사 용역 착수(~'23.12.)
- '23. 5. : 국토부 GTX-C 연장사업 '지자체 원인자 부담' 제시
- '23. 10. : GTX-C 연장 6개 지자체 원인자 부담 추진 검토 건의(국토부)
- '23. 12. : 道 사전타당성조사 완료
- '23. 12. : 국토교통부 장관 아산시(온양온천역) 방문, 사업 추진 건의(아산시장)
- '24. 1. : GTX-C 연장 사업 타당성 검증용역 착수(철도공단 6개 지자체)
- '24. 1. : 대통령 민생토론회(1. 25.) 시, GTX-C 연장 계획 발표(국토부)
- '24. 2. : GTX-C 연장 상생협력 협약 체결(국토부-충남도-경기도-6개 기초지자체)
- '24. 5. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 건의서 제출(도→국토부)
- '24. 5. : 국회(문진석, 이정문 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청
- '24. 6. : 국회(이재관, 복기왕 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청
- '24. 7. : GTX-C 연장 지방재정투자사업 타당성조사 의뢰(6개지자체→행안부)
- '24. 8. : 타당성검증용역 최종보고회 참석(국토부 주관)
- '24. 9. : GTX-C 연장지역 국비지원 촉구 정책토론회 참석(문진석의원 주관)
- '24. 9. : C 연장 원인자 부담 추진 타당성 검증용역 완료(철도공단)
- '24. 10. : C 연장 사업 위수탁 협약 협의 착수(공단, 6개 지자체, (주)지티엑스씨)
- '24. 11. : 국토부 방문, GTX-C 추진상황 및 향후일정 등 논의
- '24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의
- '25. 1. ~25. 2. : 위수탁 협약서(안) 사전 협의(국토부, 지자체, 공단, 코레일)
- '25. 2. : 국토부 방문, GTX-C 연장 원인자 부담 추진 일정 등 협의

□ 향후 추진계획

- '24. 6. : 중앙투자심사 의뢰
- '24. 下. : 위수탁 협약 체결 및 설계 착수

〈1-3-5〉 충청내륙철도 건설(서산공항~서대전)

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충청내륙 철도 건설	국토부 사전타당성 조사 추진		충남도 사전타당성 조사 추진	관계기관협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진
추진실적		(道) 사전 타당성 조사 용역 착수 (12월)	충청남도 철도망 구축 전략수립 용역 착수	충청남도 철도망 구축 전략수립 용역 완료(12월)	사업계획안 최종협의 (충남, 대전, 세종)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2035년
- 사업비 : 2,536,000백만원(국비)
- 사업내용 : 단선전철 110.6km (신설 87.8km, 기존선활용 22.8km)
- 중장기계획 반영 여부 : 미반영
 - 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

- '22. 6. : 대전시 협의(노선(안) 협의 등 사업 추진 관련 의견조회)
- '22. 8. : 충청권 행정협의회 4개 시도지사 동서축 철도망 공동추진 동의
- '22. 10.~11. : 국토부, 국회 방문 국가계획 반영 및 조기추진 건의
- '22. 12. : 道 사전타당성조사용역 착수(~'23.12.)
- '23. 1. 5. : 충청권 광역교통망 확충 건의(국토부-충청권 협력회의)
- '23. 3. : 초광역 발전계획 대상사업 수록 검토 및 건의(충청권특별자치체 합동추진단)
- '23. 3. : 철도사업 교통수요 확보 방안 마련을 위한 실무회의
- '23. 4. : SOC 인프라 핵심 사업 예타면제 건의(대통령 아산 방문 시)
- '23. 7. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 수립 착수(국토부)
- '23. 9. : 충청권 초광역 선도사업 선정 및 대정부 공동 건의(4개 시도지사)
- '23. 12. : 道 사전타당성조사 완료
- '24. 2. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 건의(국토부)
- '24. 5. : 국회(성일종, 문진석 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청
- '24. 6. : 국회(박수현, 강승규 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청
- '24. 9. : 교통연구원 방문, 제5차 국가계획 반영 필요성·당위성 피력
- '24. 10. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향과약 및 노선안 협의
- '24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의
- '25. 2. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향과약 및 반영 요청
- '25. 3. : 국가계획 반영 정책토론회(문진석·북기왕 의원, 굿모닝충청, 충남도)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 국가철도망 구축계획에 '신규사업'으로 반영 시, 사업 추진 가능
 - 자체 사전타당성조사 결과, 경제적 타당성은 부족한 것으로 분석됨
 - 국가계획 반영 사업 선정 기준은 ①경제성, ②정책성(사업추진 여건, 정책 효과, 특수평가), ③지역 균형발전 항목을 종합 평가하여 선정
 - 본 사업에 대한 정책성과 지역 균형발전에 대한 논리 강화(충청권 메가시티 연계), 당위성 등 마련 노력(비수도권 철도사업 맞춤 전략)

□ 향후 추진계획

- (단 기) 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 반영 노력(~'25.)
 - 사업의 필요성 및 당위성 강화를 위하여 대전시, 세종시와 협력
 - ※ VIP, 국회, 중앙부처 등 지속 방문 건의
- (중장기) 국가계획 반영 후, 예타 면제 등 조속한 사업 추진 노력
 - 예타조사(1년)→기본계획(1년)→기본 및 실시설계(2년)→보상 및 공사 추진(5년)

도로철도항공과 철도물류팀 팀장 황선은 담당자 황대일 (☎2835)

〈1-3-6〉 충청산업문화철도 건설(보령~부여~공주~세종~조치원)

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	충청산업 문화철도	제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토 사업' 반영	타당성 및 정책성 등 보완 (충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진)	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진	
추진 실적		타당성 및 정책성 보완	충청남도 철도망 구축 전략수립 용역 완료 사전타당성 조사 용역 완료	국가계획 신규사업 건의				

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2035년
- 사 업 비 : 2,642,600백만원(국비)
- 사업내용 : 단선전철 78.5km 신설
- 중장기계획 반영 여부 : 제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토사업' 반영
- 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

- '21. 7. : 제4차 국가철도망 구축계획('21~'30) '추가검토사업' 반영
- '21. 9. : 충남 철도망 구축 중장기 전략수립 용역 착수(정책, 타당성 보완)
- '22. 8. : 충청권 행정협의회 4개 시도지사 동서축 철도망 공동추진 동의
- '22. 11. : 국회 방문, 국가계획 반영 및 조기추진 건의
- '23. 1. 5. : 충청권 광역교통망 확충 건의(국토부-충청권 협력회의)
- '23. 3. : 초광역 발전계획 대상사업 수록 검토 및 건의(충청권특별자치체 합동추진단)
- '23. 4. : 충청산업문화철도 행정협의회(공주, 보령, 부여, 청양, 세종) 실무회의
- '23. 7. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 수립 착수(국토부)
- '23. 11. : 충청산업문화철도 행정협의회(공주, 보령, 부여, 청양, 세종) 실무회의
- 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 수립 관련 지자체 협력 및 대응방향 논의 등
- '23. 12. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 완료
- '24. 2. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 건의서 제출(도→국토부)
- '24. 5. : 국회(장동혁 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청
- '24. 9. : 교통연구원 방문, 제5차 국가계획 반영 필요성·당위성 피력
- '24. 10. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향과약 및 노선안 협의
- '24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의
- '25. 2. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향과약 및 반영 요청
- '25. 3. : 국가계획 반영 정책토론회(문진석·복기왕 의원, 굿모닝충청, 충남도)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 국가철도망 구축계획에 '신규사업'으로 반영 시, 사업 추진 가능
 - 국가계획 반영 사업 선정 기준은 ①경제성, ②정책성(사업추진 여건, 정책 효과, 특수평가), ③지역 균형발전 항목을 종합 평가하여 선정
 - 본 사업에 대한 정책성과 지역 균형발전에 대한 논리 강화(서산공항 연계 등), 당위성 등 마련 노력 ※ 제4차 국가철도망 구축계획('21~'30) 추가검토사업

□ 향후 추진계획

- (단 기) 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 반영 노력('24.~'25.)
 - 관계기관(국토부, 공주, 보령, 부여, 청양, 세종) 협력, 사업의 필요성·당위성 등 피력
 - ※ VIP, 국회, 중앙부처 등 지속 방문 건의
- (중장기) 국가계획 반영 후, 예타 면제 등 조속한 사업 추진 노력
 - 예타조사(1년)→기본계획(1년)→기본 및 실시설계(2년)→보상 및 공사 추진(5년)

〈1-3-7〉 중부권 동서횡단철도 건설(서산~천안~청주~울진)

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	중부권 동서횡단 철도건설	제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토 사업' 반영	타당성 및 정책성 등 보완 (충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진)		관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진
추진 실적			충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 완료		국가계획 신규사업 건의			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2035년
- 사 업 비 : 3,700,000백만원(국비)
- 사업내용 : 단선·복선전철 330km (신설 196.7km, 기존 133.3km)
- 중장기계획 반영 여부 : 제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토사업' 반영
- 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

- '21. 7. : 제4차 국가철도망 구축계획('21~'30) '추가검토사업' 반영
- '21. 9. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 착수
- '22. 8. : 충청권 행정협의회 4개 시도지사 동서축 철도망 공동추진 동의
- '22. 11. 9. : 국회 방문, 국가계획 반영 및 조기추진 건의(도로철도항공과장)
- '23. 1. : 충청권 메가시티 조성을 위한 광역 교통망 확충 건의(국토부)
- '23. 3. : 초광역 발전계획 대상사업 수록 검토 및 건의(충청권특별자치체 합동추진단)
- '23. 7. : 사전타당성조사 용역 착수(발주기관 : 13개 시군 협력체)
- '23. 7. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 수립 착수(국토부)
- '23. 12. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 완료
- '24. 2. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 건의(국토부)
- '24. 5. : 중부권 동서횡단철도 사전타당성조사 중간보고회 참석
- '24. 5. : 국회(성일종, 문진석, 강훈식, 이정문 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청
- '24. 8. : 사전타당성조사 최종보고회 및 용역 완료
- '24. 9. : 교통연구원 방문, 제5차 국가계획 반영 필요성·당위성 피력
- '24. 10. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 노선안 협의
- '24. 11. : 특별법안(3건) 교통법안심사소위 상정, 축조심사
- '24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의
- '25. 2. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 반영 요청
- '25. 3. : 국가계획 반영 정책토론회(문진석·복기왕 의원, 굿모닝충청, 충남도)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 국가철도망 구축계획에 '신규사업'으로 반영 시, 사업추진 가능
 - 국가계획 반영 사업 선정 기준은 ①경제성, ②정책성(사업추진 여건, 정책 효과, 특수평가), ③지역 균형발전 항목을 종합 평가하여 선정

□ 향후 추진계획

- (단 기) 사전타당성조사 추진, 국가철도망 구축계획 반영 노력('24.~'25.)
 - 관계기관* 협력, 사업의 필요성·당위성 등 피력
- * 충남(서산, 당진, 예산, 아산, 천안), 충북(청주, 괴산, 증평), 경북(문경, 예천, 영주, 봉화, 울진)
- ※ VIP, 국회, 중앙부처 등 지속 방문 건의
- (중장기) 국가계획 반영 후, 예타 면제 등 조속한 사업 추진 노력
 - 예타조사(1년)→기본계획(1년)→기본 및 실시설계(2년)→보상 및 공사 추진(5년)

도로철도항공과 철도물류팀 팀장 황선은 담당자 황대일 (☎2835)

<1-3-8> 보령~대전~보은 고속도로 건설

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	보령~대전 보은 고속도로	제2차 국가도로망 종합계획 반영 완료	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영	예비타당성 조사 대응	설계, 공사
추진 실적			고속도로 건설계획 수정 건의 (국토부)	지역발전 협력회의 건의 등	반영건의, 사전타당성 조사 연구용역			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	150	0	150	0	0	0	0
	집행	131	0	131	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2034년
- 사 업 비 : 3조 1,530억원(국비)
- 사업내용 : 고속도로 건설 122km(4차로)
 - 신설(보령-대전 70.5km, 대전-보은 27km), 운용 중(대전남부순환도로 24.5km)
- 중장기계획 반영 여부 : 미반영
 - 「제3차 고속도로 건설 계획('26~'30)」 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

- '21. 9. : 「제2차 국가도로망 종합계획('21~'30)」 보령부여축 반영
- '22. 4. : 새정부 대통령 지역공약 반영
- '22. 6. : 민선8기 도지사 공약 반영
- '22. 11. 21. : 제2차 고속도로 건설계획 수정 건의(국토부장관)
- '22. 12. 16. : 대전시 실무협의
- '23. 1. : 충청권-국토부 지역발전 협력회의 건의(국토부장관)
- '23. 2. : 지사님-OO건설 업무협의
- '23. 4. : SOC 인프라 핵심 사업 예타면제 건의(대통령 아산 방문 시)
- '23. 4. : 예타면제 건의(국무총리)
- '23. 5. : 충청권 4개 시도 실무협의(특별지자체 구성 시, 이관사업 선정)
- '23. 6. : 충청권 4개 시도지사 협약을 위한 의견 수렴 및 조율
- '23. 9. : 충청권 초광역 선도사업 선정 및 대정부 공동 건의(4개 시도지사)
- '23. 12. : 제3차 고속도로 건설계획('26-'30)반영 건의(국토부장관)
- '24. 1~3. : 제3차 고속도로 건설계획 반영 건의(국토부, 도로공사)
- '24. 3. : 보령-대전 사전타당성조사용역 착수(도)
- '24. 4. : 국토연구원(제3차 고속도로 건설계획 수립 연구기관)방문 건의
- '24. 5. : 제3차 고속도로 건설계획 반영 건의(도지사→국토부장관)
- '24. 10. : 국가계획 반영 공동건의(4개 시도지사)
- '24. 11. : 보령-대전 사전타당성조사용역 최종보고회(B/C=0.85)
- '25. 3. : 국가계획 반영 건의 활동(국회정책토론회, 충청권균형발전회의)

□ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) 사업 추진을 위해 제3차 고속도로 건설계획('26-'30) 반영 필요
- (대 책) 국토부 및 기재부 국가계획 반영 지속 건의 및 동향 파악

□ 향후 추진계획

- '25. 12. : 제3차 고속도로 건설계획('26-'30) 확정·고시
- * 국가계획 수립 동향 파악 결과, 당초 계획된 일정보다 6개월 가량 지연되고 있음.

도로철도항공과	도로정책팀	팀장 조용백	담당자 양길태 (☎4674)
---------	-------	--------	-----------------

<1-3-9> 하이패스 IC 신설

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	하이패스 IC 신설	사전타당성 조사용역 완료	설계 착수 (2개소)	설계 완료 (2개소)	사업 착수 (2개소)	사업 완료 (2개소)	설계 착수 (2개소)	사업 완료 (2개소)
추진실적		사전타당성 조사용역 완료	설계 착수 (2개소)	설계추진 (2개소)	사업착공 (2개소)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	0	300	0	0
	집행	300	0	0	300	0	0
23년	확보	1,400	0	0	900	0	500
	집행	1,000	0	0	500	0	500
24년	확보	4,050	0	0	4,050	0	0
	집행	4,050	0	0	4,050	0	0
20년	확보	6,324	0	0	1,215	0	5,109
	집행	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2028년
- 사업비 : 168억원(국비 84, 시비 84)
- 사업내용 : 하이패스IC 신설 4개소
 - (세종-안성 고속도로) 동천안휴게소IC
 - (정부 고속도로) 입장휴게소IC, 망향휴게소IC, 천안휴게소IC

□ 주요 추진실적(성과)

- '22. 5. : (동천안) 기본 및 실시설계 착수(한국도로공사)
- '22. 8. : (입장) 기본 및 실시설계 착수(한국도로공사)
- '22. 10. : (천안) 타당성조사 완료
- '23. 9. : (망향) 타당성검토 보고서 송부(천안시→한국도로공사)
- '23. 11. : (동천안) 업무협약 체결(천안시↔한국도로공사) 및 공사착공
- '24. 6. : (입장) 보상 착수
- '25. 3. : (동천안, 입장) 공사 추진 중, (망향) 사업비 분담 협의중

□ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) 한국도로공사에 연간 추진할 수 있는 하이패스IC 건설이 제한됨에 따라, 천안지역 4개소 일시적 추진 어려움
- (대 책) 기존 추진하고 있는 2개(동천안, 입장) 사업을 조속히 준공, 망향 하이패스IC는 연내 설계 착수하는 등 단계적 추진

□ 향후 추진계획

- '26. 6. : (입장) 공사 준공
- '26. 12. : (동천안) 공사 준공
- '25. 7. : (망향) 실시설계 착수
- '26. 3. : (망향) 공사 착공
- '25. 7. : (천안휴게소) 타당성검토보고서 송부(천안시→도로공사)
- '26. 7. : (천안휴게소) 실시설계 착수(도로공사)

<1-3-10> 지하철 1호선 전철 독립기념관 연장

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	지하철 1호선 전철 독립기념관 연장	제4차 국가철도망 구축계획 미반영	타당성 및 정책성 등 보완 (충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진)		관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진
추진 실적			타당성 및 정책성 등 보완	광역교통망 확충 건의 사전타당성 조사 완료	국가계획 신규사업 건의			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2035년
- 사업비 : 678,800백만원(국비)
- 사업내용 : 수도권 전철 연장 12.1km(신설 9.6km, 기존 2.5km)
- 중장기계획 반영 여부 : 미반영
 - 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

- '19. 4. : 국토부 사전타당성조사 완료(B/C 0.41)
- '20. 12. : 천안시 사업타당성 확보방안 연구 제출(국토부, 도)
- '21. 9. : 충남 철도망 구축 중장기 전략수립 용역 착수(정책, 타당성 보완)
- '22. 8. : 충청권 4개 시도 행정협의회 국가철도망 계획 조기 추진 건의
- '23. 1. : 충청권 광역교통망 확충 건의(국토부-충청권 협력회의)
- '23. 7. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 수립 착수(국토부)
- '23. 12. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 완료
- '24. 5. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 건의서 제출(도→국토부)
- '24. 5. : 문진석 의원실 공약사항* 연계하여 추진 협조 요청
 - * (천안 동부철도) 천안-청주-독립기념관-병천-오창국가산단-청주공항
- '24. 5. : 국회(문진석, 이정문 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청
- '24. 6. : 국토부 주관 제5차망 광역철도 건의사업 설명회 참석
- '24. 9. : 교통연구원 방문, 제5차 국가계획 반영 필요성·당위성 피력
- '24. 10. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향과약 및 노선안 협의
- '24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의
- '25. 2. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향과약 및 반영 요청

□ 추진상 문제점 및 대책

- 국토부는 5차 국가철도망계획을 수립 중으로 지자체 1~3순위 건의사업* 위주로 중점 검토(B/C, AHP) 중이며, 국가계획 예산 범위 내에서 시도 간 안배(비수도권은 시도당 2~3조원대 반영 전망)하여 철도망계획 수립

* (1순위) 충청내륙철도, (2순위) 중부권 동서횡단철도, (3순위) 장항선-SRT 연결

⇒ 道 후 순위(9순위) 사업이며 국토부 검토 방향 등 고려 시 금번 국가 계획에 신규사업으로 반영은 어려울 것으로 전망

□ 향후 추진계획

- 5차 국가철도망계획 신규사업으로 반영되기에는 우선순위, 경제성 (B/C 0.41) 등이 부족함에 따라
 - 차선택으로 추가검토* 사업에 반영될 수 있도록 국회 협력 및 정무적 대응 추진
- * 장래 여건변화 등에 따라 추진검토가 필요한 사업

도로철도항공과 철도정책물류팀 팀장 황선은 담당자 황대일 (☎2835)

<1-3-11> 제2금강교 건설

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	제2금강교 건설	설계 착수	문화재 현상변경 재심의	공사 착수	공사 추진	공사 추진	준공	운영
추진 실적			문화재 현상변경 재심의(8월)	공사 착공(8월)	공사 추진			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	1,540	1,100	0	440	0	0	0
	집행	1,540	1,100	0	440	0	0	0
23년	확보	9,886	4,543	0	5,343	0	0	0
	집행	3,359	3,332	0	27	0	0	0
24년	확보	4,612	2,542	0	2,070	0	0	0
	집행	3,577	2,148	0	1,429	0	0	0
24년	확보	3,200	3,000	0	200	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017 ~ 2026년
- 사 업 비 : 472억원(국비 236, 시비 236)
- 사업위치 : 공주시 금성동 ~ 신관동
- 사업내용 : 도로 건설 820m(교량 513.7m, 접속도로 306.3m / 2차로)
- 중장기계획 반영 여부 : 행복도시 광역교통개선대책(2차) 반영 완료

□ 주요 추진실적(성과)

- '14. 11. : 행정중심복합도시 광역교통개선대책 반영(행복청)
- '17. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '20. 6. : 문화재 현상변경 통과 * 대상 문화재 : 공산성(유네스코 세계유산)
 - (조건부) “공산성의 조망권을 위해 **현 금강교와 동일한 높이**로 설치”
- '21. 8. : 하천점용허가 완료(국토부)
 - 금강 홍수빈도 고려하여 **현 금강교보다 1.1m 상승**되어 허가(문화재 현상변경 **재심의 대상**)
- '22. 8. 10. : 문화재 현상변경 재심의 → 조건부 통과
 - (조건부) 교량 디자인 등은 관계전문가(문화재 전문가 포함)와 협의 후 시행
- '22. 9. ~ : 설계 재착수 및 환경영향평가 등 행정절차 이행
- '22. 12. : '23년 정부예산(45억원) 반영
- '23. 3. : 설계 마무리
- '23. 5. : 제2금강교 공사 발주 의뢰(행복청→조달청)
- '23. 8. 25. : 공사 착공
- '23. 8. 30. : 공사 착공식

□ 향후 추진계획

- '26년 : 준공(예정)

<1-3-12> 제2서해대교 건설

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	제2서해대교 건설	사전 타당성 조사 용역 완료	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	설계	설계	설계, 공사
추진 실적			수정건의, 당진-광명 적격성조사 착수	적격성 조사 현장조사 대응 적격성 조사 연내 통과 건의	기재부, 국토부, KDI 중간점검회의			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	170	0	170	0	0	0	0
	집행	170	0	170	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2033년

○ 사 업 비 : 7,458억원(국비)

○ 사업내용 : 8.4km(해저터널 7.5km, 접속도로 0.9km / 4차로)

※ 제2서해대교가 포함되어 있는 ‘당진-광명 민자고속도로’ 병행추진

* (위치) 당진 송악읍~경기도 광명, (연장) 61.4km, (사업비) 3.6조원

○ 중장기계획 반영 여부 : 제6차 국도·국지도 건설 계획('21~'25) 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

- '21. 3. ~ 12. : 제2서해대교 사전타당성조사 용역(충남도)
- '21. 7. : 당진~광명 민자고속도로 건설 제안(제안사 → 국토부)
- '22. 4. : 새정부 대통령 지역공약 반영
- '22. 6. : 민선8기 도지사 공약 반영
- '22. 11. 21. : 당진-광명 민자고속도로 적격성조사 건의(국토부장관)
- '22. 12. ~ : 적격성 조사 착수(KDI)
- '23. 4. : '제2서해대교' 제6차 국토·국지도 수요조사 제출(도→국토부)
- '23. 6. : '당진~광명' 정책성평가 자료 지원
- '23. ~ '24. : '당진~광명' 적격성조사 통과 건의 활동(국토부, KDI 등)
- '24. 3. : 1차 중간점검회의(기재부, 국토부, KDI)
- '24. 4. : 국토부 도로국장 면담 건의(정무부지사, 행정부지사)
- '24. 5. : 국토부장관 면담 건의(지사님)
- '24. 5.. : AHP평가 ⇨ 적격성조사 미통과
- '24. 8. : 당진-화성 민자고속도로 관련 건설사 협의(○○건설)
- '25. 1. : 제6차 국토·국지도 건설계획 미반영
- '25. 2. : 당진-화성 민자고속도로 관련 건설사 유선 협의(○○건설)
- 큰 폭 물가상승 등 사업성 부족으로 현 시점에서는 추진 어려움

□ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) '당진-광명 민자고속도로'는 적격성조사 미통과, '제2서해대교'는 국가계획에 미반영되어 빠른 시일내 사업 재추진은 어려운 실정
- (대 책) 장기적 관점에서 민자 지속 협의 및 차기 국가계획 반영 필요

□ 향후 추진계획

- '당진-화성 민자고속도로' 유치를 위한 국토부, 대형건설사 지속 협의
- '제2서해대교(우정-송악)' 제7차 국토·국지도 건설계획 반영 재추진

<1-3-13> 서해의 독도 격렬비열도 연안항 지정 및 개발

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	격렬비열도항 개발		항만지정	기본계획 추진	기본계획 수립	기본 및 실시 설계 추진	기본 및 실시 설계 추진	공사착수
추진실적			항만지정 (7월)	항만기본계획 추진 국가계획 반영요청 현안사항 건의	해수부 신규항만 기본계획 수립용역 준공			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2030년
- 사업비 : 478억원(국 478)
- 사업내용 : 다목적부두 135m, 남측호안 30m, 북측호안 36m, 헬기착륙장 1식
- 수혜대상 : 국민
- 중장기계획 반영 여부 : 항만기본계획 수립 중

□ 주요 추진실적(성과)

- '22.07.05. : 항만법 시행령 개정 시행(격렬비열도항 지정)
- '22.09.02. : 격렬비열도 항만기본계획 착수보고회 개최
- '23.01.06. : 격렬비열도항 다목적 기능항만 조성을 위한 해수부 협의
- '23.03.07. : 해양수산부 장관 현안사항 건의
- '23.05.15. : 충남도의회(건설소방위원회) 격렬비열도 현장방문 추진
- '23.06.27. : 격렬비열도 다목적기능항만 조성 건의(도→해수부)
- '23.09.12. : 격렬비열도항 기본계획 수립 중간보고(해수부)
 - 반영내용 : 관광·연구 등 다목적 부두, 응급헬기장 반영
- '23.11.28. : 격렬비열도항 개발방향 설정을 위한 워크숍 개최
 - 항만의 효율적인 운영을 위한 평면배치, 개발방향 설정등 협의
- '24.01.19. : 격렬비열도항 지속개발을 위한 '25년 국비확보 건의
 - 국회 성일종의원('25년 국비 5억원 확보 협조건의)
- '24.06.19. : 정부예산 확보를 위한 지역 국회의원 방문 건의
 - 당진항 기본계획 반영, 격렬비열도항 '25년도 국비확보 등
- '24.07. 25. : 대산지방해양수산청장 면담 및 건의(격렬비열도항 국비 확보)
- '24.09. 5. : 한국해양수산개발원 방문 건의(격렬비열도항 다목적 항만개발)
- '24. 11. : 신규항만 기본계획 수립용역 준공(해양수산부)

□ 향후 추진계획

- '25. 5. : 공유수면매립 기본계획 협의 완료 및 항만정책심의회 심의
- '25. 6. : 격렬비열도항 항만기본계획 고시
- '25. 7. ~ '26. 12. : 격렬비열도항 기본 및 실시설계 용역(대산청)
- '27년 ~ '30년 : 격렬비열도항 개발사업 추진(대산청)

<1-3-14> 플라잉카 4대 관문 공항(Vertiport) 건설

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	플라잉카 4대 관문공항 건설	충남 UAM 산업육성 기본계획 수립	충남 UAM 실현 및 육성을 위한 민관 협의체 (자문단) 구성	4대 관문공항 입지 및 실증·상용화 기반조성계획 수립	국가 및 민간 UAM 실증·상용화 사업 유치 등 참여	충남 UAM 실증·상용화 세부사업 실행계획 수립	4대 관문공항 및 UAM 실증·상용화 사업 추진	UAM 실증·상용화 운영
추진 실적		기본계획 수립 ('21.9.)	자문단 구성 ('22.12.)	UTK 실무부와 워킹그룹선정 ('23.7.) 충남형 UAM 계획수립 용역 ('23.1.~12.)	충청권 UAM 실무협의체 회의('24.2.), UTK 참여기관 승격('24.3.) 및 협의('24.8.)	충청권 초광역 UAM 도입방안 연구용역 관련 실무협의		

③ 예산확보 및 집행내역 : 비예산

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○		입법명 : 도심항공교통 활용 촉진 및 지원에 관한 법률				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2030년(충남 UAM 산업육성 기본계획 로드맵)
- 사업내용 : 지역별 특성을 고려한 도심항공교통 4대 관문공항* 건설
 - * ① 서산·태안(항공·드론산업), ② 천안·아산(KTX·첨단산업)
 - * ③ 공주·세종(행정·광역교통), ④ 보령·서천(해양·관광산업)
- 국가·민간주도 UAM 실증·상용화 R&D 등 프로젝트 유치 및 도로·철도 등 기존 교통망과 연계된 미래모빌리티 광역교통체계 구축 기반 조성

□ 주요 추진실적(성과)

- '22. 12. : 충남형 UAM 실증·상용화 기반 구축방안 연구용역 착수
* 용역비: 80백만원 / 기간: '22. 12. ~ '23. 12. / 과업수행자: (사)대한교통학회 외 1
- '22. 12. : 충남 UAM 기반 구축 자문단* 구성
* 항공안전기술시험원, 한국교통공사, 한국공항공사, 현대자동차, 한화시스템 등 15인
- '22. 1. : 자문단 회의 및 연구용역 착수보고회 개최
- '23. 4. : UAM Team Korea 참여기관 선정 신청(12차 실무위원회 안전 제출)
- '23. 4. ~ 5. : UAM 지역시범사업(안) 국토부 및 현대자동차 방문 건의
- '23. 4. ~ 6. : 지역시범사업(국토부 추진) 대응 TF 구성 및 전문가 회의(5회)
- '23. 7. : UAM Team Korea 실무분과 워킹그룹 선정(3개 워킹그룹)
※ 충남도 참여 UTK 워킹그룹: 버티포트 개발사업, 버티포트 구축운용, 사업모델
- '23. 10. : 연구용역 중간보고회, 충청권 UAM 상호협력 업무협약*
* (협약대상) 충청권 4개 시·도, 한국공항공사, SKT, 한화시스템, 티맵모빌리티
(협약내용) 노선발굴, 공모사업 공동대응, UAM 전문인력 양성 등
- '23. 12. : 연구용역 최종보고회
- '24. 2. : 충청권 초광역 UAM 실무협의체 1차 회의
- '24. 3. : UTK 참여기관 승격 및 본협의체 참석
- '24. 4. : 「도심항공교통법」 시행 및 시행령·규칙 제정·시행
- '24. 5. ~ 8. : UTK 사업모델 워킹그룹 참여, 시군 관계공무원 회의
- '24. 9. : 도심항공교통실증사업자 지정에 관한 기준 제정(안) 검토

□ 추진상 문제점 및 대책

- UAM 특별법 및 시행령 등이 제정되었으나 국토부에서 관련 지침 마련 중으로, 시범운용지역 운영 및 도심항공교통위원회 구성 계획과 버티포트 규격 등 기준이 수립되어 있지 않음
- 국토부 '24년 2단계 실증사업 추진 지연, 충청권 UAM 실증사업 참여 순연 예상
⇒ UAM 시범운용사업 추진동향 파악 및 의견 제시 등 UAM Team Korea 실무분과 워킹그룹 활동 추진

□ 향후 추진계획

- '25. 상반기 : 충청광역연합, 「충청권 초광역 UAM 도입방안 연구용역」 착수

<1-3-15> 서산공항 건설

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획		'21. 12월 예비타당성 조사 착수	예비타당성 조사 종합평가 시행	기본계획 수립 추진	기본계획 수립 추진	기본 및 실시설계 추진	서산공항 건설공사 착공	서산공항 건설공사 완료 ('27년 목표)
추진 실적	서산공항 건설	예타착수 ('21.12.)	1차 점검회의 개최('22.10.) 사업계획 변경 및 도 검토 제시(안 제출 (도·국토부, 기재부) 예타 종합평가 대응(15회)	재정사업 평가 위원회 개최 ('235) 재기획 연구용역 추진('238~'11.) 기본계획 용역 발주('23.11.)	기본계획 및 전략환경영역 착수('242), 주민설명회 개최('24.8) 관계기관협의중('24.12.)	기본계획 및 전략환경영역 관계기관 협의중		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0
23년	확보	1,430	1,430	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0
24년	확보	1,000	1,000	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0
24년	확보	1,662	1662	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2027년
- 사 업 비 : 509억원(국비)
- 사업내용 : 터미널, 계류장, 유도로(L=0.6km), 진입도로(L=0.9km) 등 공항시설 설치
- 중장기계획 반영 여부 : 제6차 공항개발 종합계획('21~'25) 반영

□ 주요 추진실적(성과)

- '22. 7. ~ 11. : 서산공항 개항 시 취항 항공사 유치활동*
 - * 국내 4개 항공사 서산공항 취항의향서 제출
- '22. 10. 13. : 예비타당성조사('21. 12. 6. 착수)* 1차 점검회의(기재부 주관)
- '22. 12. 5. : 사업계획(진입도로 선형 등) 변경 제출(국토부→기재부)
- '23. 2. 14. : 기재부 주관 예타 2차 점검회의(KDI, 국토부, 충남도)
- '23. 3. 7. : 재정사업 분과위원회 개최(정무부지사·서산시장 참석 대응)
 - 경제성 향상 및 종합평가(AHP) 대응 회의 15회(국토부·도 6회, 도·전문가 9회)
- '23. 5. 9. : 기재부 재정사업평가위원회 개최(예타 미통과)
- '23. 8. 4. : 국토부, 서산공항 재기획 연구용역 착수(~11월)
- '23. 8. 21. : 기재부, 2024년 기본 및 실시설계 용역비 10억원 반영
- '23. 11. 16. : 국토부, 서산공항 건설 재기획 용역 완료
- '24. 2. 7. : 국토부, 서산공항 건설 기본계획 및 전략환경 용역 착수
- '24. 2. 21. : 제20전투비행단 방문협의(국토부, 道, 서산시, 용역사 등)
- '24. 3. 7. : 국토부, 기본계획 및 전략환경 용역 착수 보고
- '24. 3. 21. : 제20전투비행단 2차 방문협의(국토부 항공정책실장, 道 건설교통국장)
- '24. 3. 22. : 서산공항 건설사업 협의체 구성(국토부, 道, 서산시, 공군 등)
- '24. 4. 1. : 서산공항 건설사업 협의체 1차 회의
- '24. 5. 24. : 국토부, 서산공항 사업대상지 공공측량 실시
- '24. 8. 26. : 전략환경영향평가 관련 주민설명회 개최
- '24. 12. 11. : 사전재해영향성 협의 완료(행안부)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 기본계획 수립 중 총사업비 904억원으로 증가하여 기재부 협의시 타당성 재조사 직권시행 우려로 지방비 분담 필요
 - ⇒ 분담대상을 지자체가 직접 추진할 수 있는 기반시설에 한하여 지방비 분담 협의 추진

□ 향후 추진계획

- '25. ~ '26. : 기본계획 고시, 기본 및 실시설계용역 실시
- '27. ~ '29. : 공사 추진 및 민항시설 개항

<1-3-16> 태안고속도로 건설

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	태안 고속도로	제2차 국가도로망 종합계획 반영완료	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영	예비타당성 조사 대응	설계, 공사
추진 실적			제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	사전타당성 연구 착수, 수덕사IC 검토 건의	민자사업 추진관련 업무협의			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	245	245	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2034년
- 사업비 : 1조 1,000억원(국비)
- 사업내용 : 고속도로 건설 25km(4차로) ※ 태안~서산(해미IC)
- 중장기계획 반영 여부 : 제3차 고속도로 건설 계획('26~'30) 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

- '21. 9. : 「제2차 국가도로망 종합계획('21~'30)」 '태안축' 반영
- '22. 4. : 새정부 대통령 지역공약 반영(태안~충주)
- '22. 6. : 민선8기 도지사 공약 반영
- '22. 10. 18. : 국가계획 수정 반영 건의(VIP)
- '22. 11. 21. : 국가계획 수정 반영 건의(국토부장관)
- '23. ~ '24. : 태안-서산 고속도로 사전타당성연구(국토부, 2.5억원)
- '23. 8. : '제3차 고속도로 건설계획('26~'30) 수립 관련 적극 협조 요청(한국도로공사)
- '24. 3. : 태안-안성 민자 고속도로 유치 위한 ○○건설 업무 협의
- '24. 4. : 국토연구원(제3차 고속도로 건설계획 수립 연구기관)방문 건의
- '24. 5. : 제3차 고속도로 건설계획 반영 건의(도지사→국토부장관)
- '24. 6. : 국토부↔건설사 간 협의 완료 및 제안서 작성 착수
- '24. 8. : 사업추진 2차 실무 협의(도↔DL이앤씨)
- '24. 9. : 제안서(안) 관계기관 협의(DL이앤씨→충남,안성시)
- '24. 11. : 사업추진 3차 실무 협의(도↔DL이앤씨)
- '24. 12. : 민간투자사업 제안서 제출(DL이앤씨→국토부)
- '25. 2. 25. : 지역투자 활성화 방안 프로젝트 선정(대통령 권한대행)
- '25. 3. 18. : 민자적격성조사 의뢰(국토부→KDI)

□ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) 사업 추진을 위해 민자 적격성조사 통과 필요
- (대 책) 국토부, 제안사와 협력하여 적격성조사 적극 대응

□ 향후 추진계획

- '25. 4. : 민자적격성 조사 착수
- '26. 4. : 민자적격성 조사 완료

<1-3-17> 가로림만 연륙교 건설

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	가로림만 연륙교	국도 승격 완료	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영	예비타당성 조사 대응	설계, 공사
추진 실적			제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	국도·국지도 건설계획 전략수립 용역추진	사업계획 변경건의			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	170	0	170	0	0	0	0
	집행	170	0	170	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2033년
- 사 업 비 : 3,113억원(국비)
- 사업내용 : 국도 건설 5.61km(교량 2.65km, 접속도로 2.96km / 4차로)
- 중장기계획 반영 여부 : 제6차 국도·국지도 건설 계획('26~'30)반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

- '21. 6. : 가로림만 해상구간 국도 승격(5.61km)
- '22. 4. : 새정부 대통령 지역공약 반영
- '22. 6. : 민선8기 도지사 공약 반영
- '22. 10. 18. : 국가계획 수정 반영 건의(VIP)
- '22. 11. 21. : 국가계획 수정 반영 건의(국토부장관)
- '22. 11. 25. : 제6차 국도·국지도 수립 대비 전략회의(대전청)
- '23. 2. : 국도38호 유치 추진위원회 구성 및 서명운동
- '23. 4. : 제6차 국도·국지도 건설계획 전략수립용역 착수(충남연구원)
- '23. 4. : 제6차 국도·국지도 수요조사 제출(도→국토부)
- '23. 12. : 전략수립용역 결과 제공 및 국가계획 반영 건의(도→국토부)
- '24. 2. : 사업계획 변경 건의(도→국토부)
 - 5.61km(4차로) → 5.29km(2차로), 3,113억원 → 1,929억원
- '24. 4.~12. : 국토부, 국회, 국토연구원 등 방문 건의
- '25. 1. : 제6차 국도·국지도 건설계획 국토부(안) 반영
- '25. 3. : 일괄예비타당성조사 착수(KDI)

□ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) 제6차 국도·국지도 건설계획 최종 반영을 위해서는 일괄예비타당성조사 통과 필요
- (대 책) 국토부, 대전지방국토청, 시군과 협업하여 일괄예비타당성조사 통과 노력

□ 향후 추진계획

- '25. 4. ~ : 일괄예비타당성조사 대응
 - '25. 12. : 제6차 국도·국지도 건설계획 확정·고시
- * 국가계획 수립 동향 파악 결과, 당초 계획된 일정보다 6개월 가량 지연되고 있음.

<1-3-18> 다목적 보령신항 조기 완공

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	준설토 투기장	공사 착공	지반 개량	지반개량, 호안조성	호안조성	호안조성, 준공		2, 3단계 계획추진
추진 실적			지반개량 (23%)	지반개량, 호안조성 (공정률 48%)	지반개량, 호안조성 (공정률 77%)	지반개량, 호안조성 (공정률 81%)		
추진 계획	관리부두	공사 착공	준설풀, 매립	준설풀, 방파제축조	방파제축조	부대시설, 준공		2, 3단계 계획추진
추진 실적			준설풀, 매립 (33%)	준설풀, 방파제 축조 (공정률 61%)	지반개량, 호안조성 (공정률 81%)	지반개량, 호안조성 (공정률 86%)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	17,606	0	17,606	0	0	0	0
	집행	17,606	0	17,606	0	0	0	0
23년	확보	23,000	0	23,000	0	0	0	0
	집행	23,000	0	23,000	0	0	0	0
24년	확보	34,000	0	34,000	0	0	0	0
	집행	30,937	0	30,937	0	0	0	0
25년	확보	35,000	0	35,000	0	0	0	0
	집행	3,305	0	3,305	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017 ~ 2025년
- 사 업 비 : 104,118백만원(국 14,038, 도 90,080)
- 사업내용 : 미래 물동량 대비 항만예정부지 및 관리부두 확보

- 준설토투기장 : 배후부지 419천㎡(호안 2,552m)
- 관리부두 : 안벽 250m, 방파제 610m
- 수혜대상 : 보령항, 국민
- 중장기계획 반영 여부 : 제2차 신항만건설 기본계획

□ 주요 추진실적(성과)

- (준설토투기장) '21. 5 : 전체분 공사 착공 / 전체 공정율 : 81%
 - 지반개량(연약지반처리) 58,373m 완료
 - 6차분('25.2~'25.12) 호안조성공사 착공('25. 2. 3.)
- (관리부두) '21. 3 : 전체분 공사 착공 / 전체 공정율 : 86%
 - 기초준설 35,251㎡ 및 박지준설 174,783㎡ 완료
 - 6차분('25.2~'25.8) 방파제조성공사 준공('25. 2. 3.)
- 보령신항 제4차 항만기본(수정)계획 수요조사 제출
 - 제4차 항만기본 수정계획 반영요청서 보완자료 제출(보령신항 사전 타당성조사)

< 보령신항 해상풍력 지원항만 사업개요 >

- ▶ 위 치 : 보령시 천북면 학성리 (보령신항)
- ▶ 사업 규모 : 안벽 414m(2선석), 배후부지 30만㎡
- ▶ 사업비/기간 : 2,000억원(민자) / 2027년 ~ 2028년(2년간)
- ▶ 사업시행자 : (주)한화 건설부문

□ 향후 추진계획

- '25. : 준설토투기장 및 관리부두 축조공사 준공
- '25. : 항만기본계획 반영
- '26. : 준설토투기장 매립 완료
- '27.~'28. : 해상풍력지원 항만개발

해운항만과 항만개발팀 팀장 가두순 담당자 김명관 (☎4828)

<1-4-1> 충청지역 기반 지방은행 설립

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
			○			

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	충청지역 기반 지방은행 설립	충청권 공동추진 협약 범도민 추진단 발족 국정과제 (지역) 반영 · 충청권 공동용역 발주 · 초기 자본 출자자 모집	출자자모집 활동 전개	출자자모집 활동 전개 출자의향 협약 예비인가 신청	본인가 신청 영업개시 준비 지방은행 출범			
추진 실적			출자자모집 활동 전개	출자자모집 활동 전개	출자자모집 활동 전개			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	100	0	100	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	20	0	20	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

○ 사 업 비 : 1조원(민자 등 1조원)

※ (초기 설립자본금) 전산시스템·점포망·인력 구축 등 최소 3~5천억원 이상 소요 예상

○ 사업내용 : 충청권 지방은행(충남·대전·세종·충북) 설립 인가(금융위원회)

○ 수혜대상 : 충청권 시도민, 지역 중소기업 및 소상공인 등

□ 주요 추진실적(성과)

- 실질적 사업모델 개발을 위한 「충청권 지방은행 설립방안 연구용역」 추진('22.6.~12.)
 - ※ 착수보고회('22.7.) → 중간보고회('22.10.~11. / 2회) → 최종보고회 및 용역 완료('22.12.)
- 은행경영 대주주 유치를 위한 투자자 모집 활동 적극 전개
 - ※ ('21.8.~현재) 79개 금융사, 국내기업 등(전략적투자자 16, 재무적투자자 63) 방문 면담 추진
- 금융위 주관 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 TF 동향 모니터링('23.10.)
 - 정부 제도 개선방안에 따라 우리 道 여건에 맞는 대응 방안 마련 추진
- 초기 설립 자본금 출자자 모집 관련 기업체 면담 추진

□ 추진상 문제점 및 대책

- 시중은행, 인뱅과의 경쟁격화로 지방은행의 위기가 가중되는 상황속에서 전략적 투자자 확보 어려움, 인터넷전문은행으로라도 추진해보려 했으나 법령상 은행설립에 지자체 출자도 불가능한 상황으로 주도적 추진 불가
 - 또한 지방은행 수도권 점포개설 규제완화로 수도권 진출이 확대되는 등 지방은행의 정책효과도 담보할 수 없는 상황에서 무리한 추진은 실효성×
- 지방은행 설립의 큰 목적은 도내 중소·소상공인 대출량 확대와 저렴한 이자로 중소·소상공인 정책자금을 年8,850억에서 1조 2천억원으로 확대
 - 중소기업 보증자금 신설(1,150억원) 및 이자지원 확대(3,850억원→4,850억원)
 - 소상공인 저리 보증자금 확대(5,000억원→6,000억원)
 - 벤처펀드도 '28년까지 1조원 조성하여 유망 벤처기업 투자 확대

□ 향후 추진계획

- 중소기업·소상공인 금융지원 추진('25년~)

〈1-4-2〉 소상공인·자영업 신용보증 지원

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	충남신용 보증재단 확대		천안동남지점 확대 완료	본점 내포 이전 완료				
추진 실적			천안동남지점 개점(10월)	신용보증재단 본점 이전(6월)				
추진 계획	충남도 내 고용친화적 기업지원 (소상공인 금융지원)		사업비 확보	소상공인 금융지원 공고 3.3% 이자지원	3.3% 이자지원 성과분석 및 만족도조사			
추진 실적			'23년 예산확보	자금지원 공고(1월) 이자지원 (11월)	성과분석 및 만족도조사, 이자지원 (12월)			
추진 계획	사업 실패자에 대한 재도약 기회 제공			부실채권 정리계획 수립 및 부실채권 소각	부실채권 소각 성과분석 및 만족도조사			
추진 실적			정부 새출발 기금(10월)과 연계한 부실 채권 소각 확대	부실채권 200억 소각 (9월)	성과분석 및 만족도조사, 부실채권 21억 소각			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	34,633	0	9,400	21,133	0	0	4,100
	집행	34,633	0	9,400	21,133	0	0	4,100
24년	확보	9,900	0	6,900	3,000	0	0	0
	집행	6,900	0	6,900	0	0	0	0
25년	확보	9,000	0	7,500	1,500	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2025년
- 사 업 비 : 45,700백만원('23년 도 6,900, 시군 28,900, '24년 도 6,900, 시군 3,000)
※ 보증출연(시군) 25,900백만원, 이자지원 2년간 年 9,900백만원(도 6,900, 시군 3,000)
- 사업내용
 - 충남신용보증재단 본점 이전 및 천안 동남지점 1개소 확대(비예산)
 - 소상공인 5,000억원 신용보증 및 이자지원
 - 사업실패자 부실채권 소각, 금융 및 비금융(교육 등) 지원
- 수혜대상 : 도내 소재 소기업 · 소상공인

□ 주요 추진실적(성과)

- 충남신용보증재단 천안 동남지점 개점 ('22.10.7.)
- 이자지원 및 시군 출연금 예산 확보 지속 추진
 - 시군 출연금 249억원, 이자예산 99억원 (도 69, 시군 30)
- '23년 소상공인 자금 지원계획 공고 및 시행 ('23. 1월)
- '23년 소상공인 자금 이자예산 확보 (66억원, 제1회 추경) ('23. 5월)
- 소상공인 위드코리아 플러스 자금 2천억원 접수 시작 ('23.6.1.)
- 충남신용보증재단 본점 이전 완료 ('23.6.26.)
- 충남 신용보증재단 본점이전 개소식 ('23.7.25.)
- 소상공인 위드코리아 자금 지원 홍보 계획 수립 및 추진 ('23.8~9월)
- '24년 소상공인 자금 지원계획 수립 ('23.9월)
- 부실채권 정리계획 수립 및 부실채권 200억원 소각 완료 ('23.9월)
- 소상공인 위드코리아 자금 지원 완료 ('23.11월)
- 소상공인 자금 성과분석 및 만족도조사 ('24.2월)
- 소상공인자금 카카오뱅크 업무협약 신규 체결 ('24.6월)
- 부실채권 정리계획 수립 및 부실채권 210억원 소각 완료 ('24.9월)
- 소상공인자금 이자지원 완료 ('24.12월)

□ 향후 추진계획

- 소상공인 자금 이자지급 ('23년~'25년)
- 재창업자에 대한 컨설팅 지원 등 (계속)
 - 부실채권 소각 완료시 재창업 교육, 금융지원 등

일자리기업지원과 기업금융팀 팀장 노곤래 담당자 김상은 (☎3415)

<1-4-3> 천안, 공주, 논산 부동산 조정지역 해제

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	조정대상 지역해제		해제요청 및 해제완료(9월)					
추진 실적			해제완료(9월)					

③ 예산확보 및 집행내역 총괄 : 비예산

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2022. 9.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : '20.12.18. 지정된 충남 조정대상지역* 해제
(천안시 서북구·동남구, 공주시, 논산시)

* 주택분양 등이 과열, 과열 우려 지역을 국토부장관이 주거정책심의위원회를 거쳐 지정

□ 주요 추진실적(성과)

- 2022. 6. 16. : 도 조정대상지역 해제 요청(1차, 도 → 국토부)
- 2022. 6. 30. : 국토부 조정대상지역 조정 발표 ※ 우리도 해제 제외
- 2022. 7. ~ 9. : 충남 주택시장 안정화를 위한 정책자문단 구성·운영(3회)
- 2022. 9. 16. : 우리도 조정대상지역 해제 요청(2차, 도 → 국토부)
- 2022. 9. 21. : 국토부 조정대상지역 조정 발표 ※ 우리도 모두 해제
⇒ 우리도 조정대상지역 모두 해제로 공약 이행 완료

주택도시과 주택정책팀 팀장 구기명 담당자 김태진 (☎4661)

<1-4-4> 전통시장 현대화 및 주차장 확충

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	주차환경 개선사업	13개 시장 지원	2개 시장 지원	1개 시장 지원	1개 시장 지원	공모선정	공모선정	공모선정
추진 실적			2개 시장 지원	(논산) 화지중앙 시장 지원	(홍성) 명동상가 지원	공모 중		
추진 계획	노후전선 ·화재알림 시설정비 사업	24개 시장 지원	5개 시장 지원	1개 시장 지원	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진 실적			6개 시장 지원	노후시장 3개 시장 지원	(태안) 동부시장	(서산) 해미읍성 전통시장		
추진 계획	대규모 주차장 조성			공모선정	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진 실적				3개 시군 선정 (서산,금산,예산)	3개 시군 선정 (공주,서천,홍성)	추진상황 점검 (달성완료)		
추진 계획	시설 현대화	31개 시장, 39개 사업 지원	21개 시장, 24개 사업 지원	18개 시장, 18개 사업 지원	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진 실적			21개 시장, 24개 사업 지원	20개 시장, 21개 사업 지원	20개 시장, 22개 사업 지원	11개 시장, 13개 사업 지원		
추진 계획	경영 현대화	63개 시장, 111개 사업 지원	30개 시장, 41개 사업 지원	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진 실적			35개 시장, 67개 사업 지원	50개 시장, 50개 사업 지원	40개 시장, 49개 사업 지원	공모 중		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	32,582	1,259	16,059	14,972	0	292	0
	집행	32,559	1,259	16,046	14,962	0	292	0
23년	확보	31,505	618	15,844	14,834	0	209	0
	집행	30,073	618	14,559	14,731	0	165	0
24년	확보	46,188	9,435	16,259	16,331	0	4,163	0
	집행	45,795	9,435	16,259	15,938	0	4,163	0
25년	확보	50,130	10,070	19,000	20,894	0	166	0
	집행	136,374	9,810	113,456	13,049	0	59	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026년

○ 사업비 : 179,162백만원(국비 2,717, 도비 88,844, 시군비 86,235, 자담 1,366)

○ 사업내용

< 중기부 공모 >

- (노후전선·화재알림시설 정비) 안전한 전통시장 환경조성을 위한 노후 전선 정비 및 화재알림시설 설치
- (주차환경개선) 고객 전용 공영주차장 신규 조성 및 증축, 개량·보수 및 사설 주차장 이용 보조 지원 등

< 도 공모 >

- (대규모 주차장 조성) 고객 전용 대규모(100면 이상) 공영주차장 조성 지원
 - (시설현대화) 고객·매출 증대, 상권활성화를 위한 노후 시설 개선 및 기반 시설 확충 지원
 - (경영현대화) 전통시장 육성 및 시장 자립화를 위한 지역·시장 특성별 맞춤형 사업 지원
- 수혜대상 : 도내 전통시장 및 상점가
- 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 전통시장 활성화 5개년 계획

□ 주요 추진실적(성과)

<주차환경개선>

- 논산 화지중앙시장 건립(24대 增), 보령 동부시장 개보수 추진('22.4분기)
- 논산 화지중앙시장 공영주차장 건립, 453백만원 교부('23.1분기)
- '24년 전통시장 주차환경개선사업(공모) 대상지 선정('23.2분기)
 - 공영주차장 건립 : 천안성환이화시장(주차타워, 150면, 120억원)
홍성명동상가(주차타워, 229면, 184억원)
 - 주차장 이용보조 : 홍성명동상가(0.6억원)
 - ※ 선정결과 : 홍성 명동상가(주차장 조성, 이용보조)
- '24년 지원계획(홍성 명동상가) 사전알림('23.9.26.)
- '24년 지원계획(홍성 명동상가) 확정알림('23.12.)
- 논산화지중앙시장 공영주차장 준공('23.12.)
- '25년 전통시장 주차환경개선사업(공모) 선정 평가('24.1.~4.)
 - 건 립 : 성환이화시장, 서산시 변화2로 상가, 해미읍성전통시장, 정산시장
 - 개보수 : 광천전통시장(탈락) - 이용보조 : 금산 중부시장(포기)
 - ※ '서산시 변화2로상가' 균특 예산 신청서 제출
- '25년 지원계획(홍성 명동상가, 서산시 변화2로상가) 사전알림('24.9.30.)
- '25년 지원계획(홍성 명동상가, 서산시 변화2로상가) 알림('24.12.30.)
- '26년 전통시장 주차환경개선사업 대상지 선정 공모 추진('25.1분기)
 - 건립(당진원시가지상가), 개보수(공주산성시장) 선정위원회 결과 중기부 제출
- 전통시장 주차장 조성사업 집행 및 추진현황 점검('25. 3월)

<노후전선·화재알림시설 정비>

- 5개 시군, 6개 시장 노후전선 및 화재알림시설 설치 지원('22. 4분기)
- 천안 성환이화시장(노후전선 정비) 62.5백만원('23. 1분기)
- '23년 노후전선정비사업 선정(2차) ('23.5.)
 - 천안 성환이화시장(52.5백만원), 서산 변화2로상점가(110백만원), 태안동부시장(135백만원)
- '24년 중기부 공고('23.9.) → 사업자 선정('24.1.) ※ 태안 동부시장 선정
- '24년 중기부 2차('24.1.) 및 3차 공고('24.4.)
- '24년 중기부 4차 공고('24.6.~7.) ※ 신청 시·군 없음
- '25년 노후전선 정비사업 공모 선정('25.1.)
 - 서산 해미읍성 전통시장(97.5백만원)
 - ※ 확정내시 및 예산 교부결정

<대규모 주차장 조성>

- '23년 전통시장 대규모 주차장 조성 추진계획 수립('23.2.)
- 시군 공모('23.2.~3. / 서산시, 금산군, 예산군) 및 현장평가·선정('23.3.)
- 보조금 교부('23.4. / 서산시, 금산군, 예산군, 200억원)
- 예산군, 사업계획 변경(주차타워 → 노외주차장(1, 2주차장), 5,620억원)('23.5.)
- 보조금 교부(3차) : 서산시 1,537백만원(도비) 교부
- 사업 추진상황 점검('23.9.25.)
- 3개 시군(서산시, 금산군, 예산군) 실시설계 발주('23.11.~12.)
- '24년 전통시장 대규모 주차장조성사업 지원대상 선정('24.2.~4.)
 - 시군 공모('24.2.~3. / 공주시, 서천군, 홍성군) 및 선정('23.4.)
 - ※ 3개소(공주시, 서천군, 홍성군) 선정 및 도비 교부(30억원)
- 예산군, 사업계획 변경(사업기간 연장, '23.4.~'24.6. → '23.4.~'24.12.)(('24.8.29.)

- 홍성군, 사업계획 변경(총사업비 100억원(도 50, 군 50) → 98억원(도 49, 군 49))(‘24.9.20.)
- 금산군, 사업계획 변경(사업기간 연장, ‘23.4.~‘24.12. → ‘23.4.~‘25.8.)(‘24.12.4)
- 2개소(예산상설시장, 서천특화시장) 준공(‘25.1.까지)
- 전통시장 주차장 조성사업 집행 및 추진현황 점검(‘25. 3월)

<시설 현대화>

- 11개 시군, 21개 시장, 24개 사업 진행(‘22.1분기)
- 보조금 교부 : 18개 시장, 18개 사업 지원, 10개 시군, 4,406백만원(‘23.2.)
- ‘24년 전통시장 및 상점가 시설현대화 현장평가 추진(‘23.8.~9. / 21개 시장)
- (2023년 시설현대화) 추가선정 및 교부(3개 시군, 도비 274,800천원)
- (2024년 시설현대화) ‘24년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 선정
 - ‘24년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 공모(‘23.2분기)
 - ‘24년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 우선순위 결정(‘23.4분기)
 - 9개 시군, 18개 시장, 21개 사업 4,315백만원 교부(‘24.1분기)
- ‘24년 사업비 잔액(54백만원) 수해 피해 시장 추가지원 검토(‘24.9.)
 - 총 90,557천원(도 54,334, 시군 36,223) 추가 교부(‘24. 10.)
- (2025년 시설현대화) 시설현대화사업 대상 선정 공모 추진(‘24. 6.~12.)
 - 7개 시·군, 11개 시장, 13개 사업 선정
 - ※ 총사업비 3,306백만원(도 1,984, 시군 1,262, 자부담 60 / 유보액 131,573천)
- ‘25년 시설현대화사업 지원 대상 지원계획 수립·알림(‘25.2월)

<경영 현대화>

- 13개 시군, 35개 시장, 67개 사업 진행('22.4분기)
- '23년 경영현대화 추진계획 수립 및 공모('23.2.~3.)
- '23년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(1차) ('23.3.~4.)
 - 공고 및 접수(3월) : 14개 시군, 31개 시장, 43개 사업, 1,234백만원
 - 심사 및 선정(4월) : 14개 시군, 30개 시장, 38개 사업, 934백만원
 - 도비 보조금 교부(도 → 시군, 4월) : 274백만원(도비)
- '23년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(2차) ('23.6.~7.)
 - 공고 및 접수(6~7월) : 9개 시군, 22개 시장, 68,130천원
 - 선정결과 : 9개 시군(신규 11개 시장), 16,463천원
- '24년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업 추진계획 수립 및 공모('24. 3.)
- '24년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(1차) 추진
 - 선정(4월) : 13개 시군, 45개 시장, 796백만원(도비 231, 시군비 470, 자부담 95)
- '24년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(2차) 추진
 - 선정(12월) : 8개 시군, 22개 시장, 70백만원(도비 19, 시군비 19, 자부담 32)
- '25년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업 지원대상 선정 공모('25. 3.)

□ 향후 추진계획

- 전통시장 육성 및 시장 자립화를 위해 시설개선 및 최적화 사업 지원
 - (중장기) 전통시장 디지털 전환 촉진을 위한 역량강화 및 인프라 확충
- '25년 전통시장 및 상점가 경영현대화 사업 대상지 선정(4월 중)
- '25년 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업 대상지 선정 공모(하반기)
- '25년 전통시장 및 상점가 지원사업 추진현황 점검(수시)

경제정책과	생활경제팀	팀장 유선민	담당자 이용재 (☎3310) 이수경 (☎3319)
-------	-------	--------	--------------------------------

<1-4-5> 경제관련 해외 조직 부활

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	경제관련 해외 조직 부활	동남아 3개소 운영		2개 개소 (독일·일본)	2개 개소 (미국·중국)	7개소 운영 (베트남, 인도, 인도네시아, 독일, 일본, 미국, 중국)		
추진 실적			타당성 및 추진방향 연구용역 완료(12월)	해외사무소장 파견 및 개소 완료 (일본·독일)	해외사무소장 선발 및 파견 완료 (미국·중국)	7개소 개소 완료 후 정상 운영중		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	200	0	200	0	0	0	0
	집행	200	0	200	0	0	0	0
24년	확보	250	0	250	0	0	0	0
	집행	250	0	250	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 450백만원(도비)
- 사업내용 : 경제관련, 해외조직(아·태평양 권역) 설립 검토 및 추진
- 수혜대상 : 도내 수출기업 및 해외진출 기업 등

□ 주요 추진실적(성과)

- 해외사무소 추가설립 타당성 및 추진방향 연구용역 추진완료('22.12.)
- 도 해외사무소(일본·독일) 추가설치 동의안 통과('23. 5.)
- 도 해외사무소 추가설치 추경예산안 통과로 재원확보('23. 5.)
- 도 해외사무소장 선발 완료('23. 6.)
- 해외사무소장 사전교육 실시(7.5.~7.7.) 및 현지파견 완료('23. 7.)
- 일본·독일 해외사무소 개소 완료 및 운영 개시 ('23. 10.)
- 도 해외사무소(미국·중국) 추가설치 동의안 통과('24. 2.)
- 도 해외사무소장(미국·중국) 법인등록 및 개소 완료('24. 12.)
- 미국사무소 개소식 행사 개최('25. 1.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

- 도 해외사무소 운영 도내기업 홍보
- 중국 해외사무소 개소식 행사 개최('25년 8월)

<2-5-1> 아산만(평택~아산~천안) 순환철도 건설

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	아산만 순환철도		사전타당성 조사 용역 착수	사전타당성 조사 시행	관계기관협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진
추진 실적			사전타당성 조사 용역 착수(12월)	대안노선 사전타당성 용역 포함 분석 추진	아산만 순환철도 개통			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	145.5	0	145.5	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2035년
- 사업비 : 961,800백만원 (국비 961,800)
- 사업내용 : 순환철도 103.7km (신설 12km, 기존 91.7km)
- 중장기계획 반영 여부 : 미반영
 - 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

□ 주요 추진실적

- '22. 1. : 충남 미래사업 '천안~아산~평택 순환철도 발굴'
- '22. 7. 11. : 경기도 방문 협의 (사업 협력 동의)
- '22. 9. 29. : 베이밸리 메가시티 건설 업무협약 체결(충남도&경기도)
- '22. 10. 6. : 국가철도망 구축계획 반영 등 조기 추진 건의(도→국토부)
- '22. 11. 10. : 민관합동추진단 국토해양분과 회의 개최 【14명(민9, 관5)】
- '22. 12. 23. : 도 사전타당성조사 착수(~'23.12.)
- '23. 7. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 수립 착수(국토부)
- '23. 12. : 사전타당성조사 최종보고 및 용역 완료
- '24. 2. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 건의(국토부)
- '24. 5. : 국회(강훈식 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청
- '24. 6. : 서해선 개통 계획 연계하여 기존선 활용 순환철도 재구상
- '24. 7. ~ 9. : 순환철도 운행 방안 전문가 자문 및 정부에 역제안
- '24. 10. : 국토교통부 순환철도 운행 인가(10.21)
- '24. 11. : 서해선과 아산만 순환철도 동시 개통·운행(11.2.~)
- '25. 3. : 순환철도 활성화 관계기관 협력회의(도, 철도공사, 5개 시군, 문화관광재단)

□ 추진 성과

- 정부에서 반대와 부정적 입장였음에도, 5개월('24.6.~10.) 간 끈질긴 협의를 통해 긍정적으로 전향시켜 **순환철도 운행 인가***(24.10.21.) 획득

* 서해선(홍성-안중)~평택선(안중-평택)~경부선(평택-천안)~장항선(천안-홍성) 144.8km / 6회 운행 / 127분

- 당초 5차 국가철도망계획('26~'35)에 반영하여 2035년까지 추진 예정이었으나, 추가예산 투입 없이 11년 앞당겨 개통

⇒ 지방 정부가 역제안하여 신설 운행하는 전국 최초 순환철도 완성,
'힘센 충남' 민선 8기 베이밸리 1호 공약 아산만 순환철도 조기 실현

〈2-5-2〉 천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	천안 종축장 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	사업계획 수립·용역 착수	자문회의 및 관계기관 협의 등	사업계획 수립	종축장 이전 대응, 연구용역 추진	산업단지 계획 수립·신청	산업단지 계획 승인	국가산단 조성완료
추진 실적			관계기관 협의 및 후보지 현장 실사(11.6.)	계획 수립 및 용역발주 (7월)	예비타당성 조사 시기 조정 건의 (5월, 국토교통부 장관)	종축장(국가 산업단지) 배후 뉴타운 조성 용역 추진중		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄 : 비예산

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 행정절차 및 연계용역 등 완료 후 사업기간 확정 예정
- 사업비 : 추후확정(행정절차 및 연계용역 등 완료 후 사업비 확정 예정)
- 위치 : 천안시 서북구 성환읍 신방리 일원, 경기도 평택시 팽성읍 노와리 일원
- 사업내용

구 분	합 계	거점산단 (종축장부지)	협력산단	일반산단 (북부BIT)	배후주거지 (성환,매주지구)
개발(예정)면적	232만평	127만평	55만평	27만평	23만평

□ 주요 추진실적(성과)

- 후보지 최종 선정('23. 3월) 후, 사업시행자 선정 완료('23.4.)
 - 신규 국가산업단지 성공적 추진을 위한 상생협약 체결('23.12.)
(국토교통부 + 충청남도 + 천안시 + LH)
- 국가산업단지 신속 조성을 위한 행정절차 이행 및 계획수립 중
 - 종축장 합평 이전 및 앵커기업 유치를 위한 예비타당성 조사 시기 조정('26. 상반기) 건의('24. 5월 / 道(천안시) → 국토교통부)
 - ※ 대기업 유치와 Two-Track 으로 추진
 - 종축장 합평 이전 관련 공동 대응중(기획재정부, 국토교통부)
 - ※ 종축장 이전사업 총사업비 조정 완료('24.11. / 기획재정부)
- 입주수요 확보 100.2%

□ 향후 추진계획

< 종축장 이전 >

- '25. 4. ~ 8. : 기술제안서 작성·제출 및 심의
- '25. 9. : 실시설계 적격자 선정 및 실시계획 작성(~'26.4.)
- '26. 4. : 공사 착공(공사기간 36개월)

< 국가산업단지 조성 >

- '25. 9. : 기본협약 체결
- '25. 11. : LH 경영투자심사
- '26. 상반기 : 예비타당성 조사 신청(국토교통부 → 기획재정부)

〈2-5-3〉 한강수계의 충남 서북부권 용수이용 협력

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	베이밸리 용수공급 대책 마련	안정적 용수 공급을 위해 대체 수자원 발굴 검토	아산호 남는물 발생 여부 조사(농림부, 환경부 협의 근거자료)	입주업종에 따른 물 공급량 조사	물 공급을 위한 환경부, 농림부 등 이해관계자 협의	산업단지계획 수립에 맞춘 물 공급대책 수립	산업단지 용수 공급 반영(산업단지 승인시)	사업추진 및 충남 서북부 지역 용수공급
추진 실적			아산호 남는물 발생 여부 조사 완료	입주업종 미확정에 따른 용수확보 관련 관계기관 협의 추진	· 관계기관 실무 TF 구성 · 지역수자원 관리계획 착수	· 지역수자원관리계획 추진 · 입주업종 미확정에 따른 용수 확보 관련 관계기관 협의 추진		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	600	0	600	0	0	0	0
	집행	600	0	600	0	0	0	0
25년	확보	400	0	400	0	0	0	0
	집행	600	0	400	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~ 2030년(9년)
- 사업비 : 260,000백만원(국비 100%)
- 사업내용 : 관로 신설 약 30km, 정수장 증설 30만m³/일 등
- 수혜대상 : 베이밸리 입주 기업 등

□ 주요 추진실적(성과)

- 베이밸리 조성계획에 따른 용수 조달방안 검토('22. 6.)
- 물 확보를 위해 환경부 등 관계기관 협의('22. 7. ~ 10.)
- 아산호 용수 현황 현안조사 실시('22. 8. ~ 10.)
- 천안 미래모빌리티 국가산단 공업용수 공급방안 협의('23.3. 환경부)
- 아산호 용수 활용방안 논의('23.5. 농어촌공사)
- 베이밸리 등 신규 산단 용수 공급방안 논의('23.6. 환경부)
- 수자원의 효율적 이용 방안 협의('23.6. 농식품부)
- 아산호 용수 활용을 위한 기관 간 협의사항 논의('23.7. 수자원공사)
- 아산호 공업용수 활용 지원 요청('23.8. 농어촌공사 본사)
- 아산호 공업용수 활용 관계기관 TF 구성 합의('23.9. 환경부, 농어촌공사, 수자원공사 등)
- 아산호 추가 용수확보를 위한 물수지 분석 및 논리 개발 등을 위한 수자원종합계획 추진검토('23.10.) → '24년 본예산 6억원 반영
- 지역 수자원 관리계획 수립을 위한 업무 협약 체결('24.4. 충남도↔K-water)
- 지역 수자원 관리계획 용역 입찰 공고('24.5.)
 - 지역 수자원 관리계획 용역 개찰 결과, 제안서 제출 업체 없어 재공고 실시
- 지역 수자원관리계획 변경 협약 체결('24.9.)
- 아산호 용수 활용을 위한 TF 구성('24.11. 농어촌공사, 수자원공사 등)
- 지역 수자원관리계획 착수('24.12.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 베이밸리 입주업종 결정에 따라 탄력적 물 공급대책 마련 필요
 - 업종에 따라 변경되는 필요 용수량, 정수 공정 등 목적에 부합한 용수확보 추진
- ⇒ 베이밸리에 용수가 적기 공급될 수 있도록 관련기관(환경부, 농림부, 홍수통제소, K-water, 한국농어촌공사, 경기도) 및 이해당사자 협의 진행

□ 향후 추진계획

- 아산호 공업용수 활용 관계기관 실무 TF 구성(환경부, 농어촌공사, 수자원공사)
- 베이밸리 산업단지 계획수립에 따라 물 공급대책 마련
 - 해수담수화, 온배수 재이용, 급수체계조정 등 수원 다변화를 통한 공급체계 최적화

〈2-5-4〉 천안역사 증·개축

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			기본설계 완료	실시설계 완료	공사 추진	공사 추진	공사 완료	
추진 실적	천안역사 증·개축	기본설계 및 실시설계 착수	타당성 재조사 면제 건의 사업비 증액 편성	설계 완료	공사 추진, 중앙투자심사 완료			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,160	5,000	0	3,160	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	8,160	5,000	0	3,160	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	4,440	4,440	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	13,211	6,811	0	6,400	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2026년
- 사업비 : 48,700백만원(국비 29,900, 시비 18,800)
- 사업내용 : 연면적 8,465㎡, 증축 2,953㎡, 개량 5,207㎡

□ 주요 추진실적(성과)

- '18. 11. : 사업시행 위·수탁 협약(철도공단&천안시, 증축 사업비 50% 분담)
- '19. 8. : 건축설계 착수('23. 9. 완료 예정)
- '22. 6. : 민선8기 도지사 공약사항*(2-5-4. 천안역사 증·개축) 반영
 - * 추진계획 : 설계완료('23), 공사완료('26) / 총 487억원(국비 299, 시비188)
- '22. 10. : 기재부·국토부 사업비 협의(국비 증액 없을시 타당성재조사 대상아님)
 - * 환승센터, 증축 확대 등 사업비 증가(487→800억원, 증313) *국비 299, 시비 501
- '23. 4. : 천안역 개량사업 도비(200억원) 지원 건의(천안시장)
- '23. 4. : 신한철 의원 5분 발언(사업의 원활한 추진 당부)
- '23. 5. : 민선8기 2년차 시군방문 현장(천안역) 방문 * 도비200억지원 약속
- '23. 11. : 설계안 확정(총사업비 1,121억 원)
- '24. 2. : 시행자 지정 및 실시계획 인가 고시(천안시)
- '24. 6. : 건축공사 발주(철도공단)
- '24. 6. : 천안시장, 현안사항 건의 * 도비 200억에서 100억 추가한 300억원 지원 건의
- '24. 7. : 천안시 현안건의 검토의견 회신
 - * 민선8기 공약 감안, 당초 지원 약속한 200억원은 사업 진행도에 따라 단계적 지원 검토.
추가 도비(100억) 지원은 도 재정여건, 타 지역과의 형평성 등 고려 후 검토
- '24. 11. : 지방재정 중앙투자심사 완료
- '24. 12. : 건축공사 재공고(철도공단, ~ '25.2.20.) ※ 3회 유찰
- '24. 12. : 건축공사 재공고
- '25. 3. : 건축공사 낙찰자 선정

□ 추진상 문제점 및 대책

- 건축공사 낙찰자 선정 완료('25.3.)에 따른 '25년 4월 착공 예정으로
정상 추진 중

□ 향후 추진계획

- '25. 4. : 공사 착공

〈2-5-5〉 천안역세권 개발

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	역세권 도시재생	어울림 센터 준공	어울림센터 개관	지구대 등 설립추진	복합환승센터 등 준공	공사추진	주상복합 등 준공	
추진 실적			어울림센터 개관(8월)	지장물 철거협의 (6월)	지구대 착공 가설방음벽 설치 철도지장물 철거	철도대체시설 공사추진		
추진 계획	역전지구 도시개발			투자심사	보상 추진	공사 추진	공사추진	사업완료 (‘28)
추진 실적				투자심사 (3~5월)	민간사업자 공모	사업계획 검토 및 국토부 협의		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	49,693	9,755	3,279	10,759	0	0	25,900
	집행	49,693	9,755	3,279	10,759	0	0	25,900
23년	확보	36,336	2,914	4,582	8,840	0	0	20,000
	집행	36,336	2,914	4,582	8,840	0	0	20,000
24년	확보	52,115	2,431	2,786	5,598	0	0	41,000
	집행	11,115	2,431	2,786	5,898	0	0	0
25년	확보	46,018	0	2,000	4,018	0	0	40,000
	집행	5,900	0	2,000	3,900	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2028년
- 사 업 비 : 1,291,110백만원(국비 65,700, 도비 18,824, 시군비 42,086, 민자 970,750, 기타 193,750)
- 사업내용 : 천안 역세권 일대 도시재생사업 등을 통한 원도심 활성화

- (역세권 도시재생) 도시재생어울림센터, 복합캠퍼스타운, 공영주차장, 복합환승 센터, 그린스타트업 타운, 상업·업무 복합센터 등
- (역전지구 도시개발) 주상복합아파트, 광장 및 지하주차장 $A=47,459m^2$
- 수혜대상 : 천안역 주변 원도심 주변지역

□ 주요 추진실적(성과)

- 국토부 공모사업선정 : 중심시가지형('17. 12.), 혁신지구('21. 12.)
- 혁신지구 시공사 선정('21.12.) 및 시행계획 인가('22.1.)
- 도시재생어울림센터 준공('21.6월) 및 개관식('22.8.17.)
- 도시재생 혁신지구 착공식('22.11.15.)
- 역전지구 도시개발 투자심사 의뢰('23.3.)
- 역전지구 도시개발 투자심사 결과('23.5.)
- 도시재생 혁신지구 지장물철거 협의 완료('23.6.)
- 도시재생 혁신지구 건축 인·허가(변경) 완료('23.11.)
- 도시재생 혁신지구 지구대 착공('24.3.)
- 역전지구 도시개발 민간사업자 선정 공모('24.5.)
- 도시재생 혁신지구 가설방음벽 설치 및 철도지장물 철거('24.6.)
- 역전지구 도시개발 민간사업자 선정 공모('24.8.)
- 도시재생 혁신지구 지구대 준공('24.11.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) 역전지구 도시개발 민간사업자 공모 결과, 0개사 참여 '유찰'('24.08.)
- (대 책) 사업추진방식 검토('25.06.) 후 협약체결 등 사업추진 예정

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

- (역세권 도시재생) 복합캠퍼스 타운 준공('25년), 복합환승 센터 주차장, 주상복합 준공 등 사업완료('26년)
- (역전지구 도시개발) 사업계획 검토 및 사업시행자 선정('25년), 인허가 및 공사 등 사업추진('26.~30.)

주택도시과 도시재생팀 팀장 강기석 담당자 소순원 (☎4667)

〈2-5-6〉 아산 북부권 10만 도시 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	아산 북부권 10만 도시 조성		아산시 및 공공기관 정책협의	타당성 조사용역 추진	후보지 및 추진방식 결정	사업 시행 예정자 유치	구역지정 및 개발 계획 수립	실시계획 인가 이후 사업착수
추진 실적			협업체 구성 검토 (도, 아산시, 충개공)	협업체 구성 및 타당성 조사용역 발주	타당성 분석 완료 및 추진계획 수립	1단계 사업 시행 사전 협의 (도, 아산시, 충개공)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	152	0	152	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	135	0	135	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2035년
- 사 업 비 : 300백만원(도비)
- 사업내용 : 아산 북부권 10만 도시 조성(도시개발 및 산업단지)
- 수혜대상 : 천안, 아산 등 도내 북부권 도민

□ 주요 추진실적(성과)

- 2023. 02. 06. : 후보지 조사 및 타당성 검토용역 발주
- 2023. 03. 15. : 아산 북부권 10만도시 건설 협의체 구성(도-아산시-충개공)
- 2023. 04. 17. : 후보지 조사 및 타당성 검토용역 착수
- 2023. 04. 27. : 후보지 조사 및 타당성 검토용역 착수보고회 개최
- 2023. 09. 05. : 2040 아산 도시기본계획 수립
- 2023. 09. 21. : 1차 실무자 회의 개최(건설정책과,개발전략과,용역사)
- 2023. 10. 19. : 후보지 입지분석 결과 및 후보지(안) 검토보고(지휘부)
- 2023. 12. 14. : 후보지 조사 및 타당성 검토용역 중간보고회 개최
- 2024. 04. ~ 6. : 타당성 분석(수요분석 및 재무성검토)
- 2024. 8. : 북부권 10만도시 건설협의체 3차회의
- 2024. 9. : 용역일시 정지(단계별 사업구역 설정 등 협의기간 필요)
- 2024. 12. : 타당성 검증 결과 및 추진계획 보고
 - (타당성결과) 재무성분석(PI) 1.022, 경제성분석(B/C) 1.011 / 적정
 - (추진일정 조정) 사업시행 MOU 등 '25. 4월 이후로 순연(아산시 요청)

□ 추진상 문제점 및 대책

- (애로사항) 공공주도 사업은 투자심사 등 지자체 재무 건전성이 담보되어야 추진 가능하며, 민간 개발사업은 투자유치 장기소요 우려
 - 토지확보 및 사업비 조달, 사업기간 등 내포신도시* 사례에 비추어 볼 때 장기적 관점으로 접근 필요
- * 내포신도시(규모 995만㎡ / 계획인구 10만('24. 10월 기준 4만명) / 기간 '07 ~ '22 / 사업비 2조5,692억원)
- (대책) 1단계 마중물 사업을 우선 추진(충개공)하고 베이벨리 메가시티, 경제자유구역 세부사업과 연계하여 단계별로 점진적 확장하여 신도시 육성

□ 향후 추진계획

- 2025. 07. : 사업시행(1단계) MOU 체결(道, 충개공, 아산시)
 - 개발행위허가 제한 및 토지거래허가구역 지정
- 2026. 10. : 도시개발 구역지정 및 개발계획 승인
- 2027. 10. : 실시계획 인가 및 조성공사 착공

〈2-5-7〉 온양 · 도고온천 명성 되찾기

① 공약 이행도

이 행 도					※ 25. 3. 31. 기준	비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	온양·도고 온천 명성 되찾기	온천도시 시범사업 선정 (21.6.)	온천도시 시범사업 추진	온천도시 지정	온천도시 조성·운영 및 온천치유센터 건립사업 추진	운영		
추진 실적			온천도시 시범사업 완료(22.7.)	지정 완료 (23.9.)	치유센터 조성방안 용역 완료 (24.6.) 치유센터 계획설계 착수(24.9.)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	900	0	400	500	0	0	0
	집행	900	0	400	500	0	0	0
24년	확보	3,000	1,500	0	1,500	0	0	0
	집행	3,000	1,500	0	1,500	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
		입법명 :				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 사업비 : 1,000백만원(국비 500, 지방비 500)
- 사업내용 : 아산 온천 의료·관광 및 고부가 미래산업 발굴·육성
- 온천도시 시범사업, 온천산업박람회, 온천치유센터 건립
- 수혜대상 : 도민

□ 주요 추진실적(성과)

- 온천산업박람회 개최지 공모 아산시 선정('23.3.27.)
- 2023년 온천도시 선정 완료('23.9.13.)
- 온천치유센터건립사업 '24년 사업비(국비 15억) 확보('23.12.26.)
- 온천치유센터 조성방안 연구용역 완료('24. 6.)
- 온천치유센터 건립사업 계획설계 추진('24. 12.)
- 온천치유센터 건립사업 추진방향 검토 등 ('25. 3.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) 계획설계 과정에서 예상 사업비보다 시설비 16억 증액 필요
- 사유 : 수조시설 및 기계장비 설치 등
- (대책) 공모사업을 통한 사업비 추가 확보 및 사업변경 병행 검토

□ 향후 추진계획

- 온천치유센터 실시설계용역 추진('25. 上.)
- 온천치유센터 건립사업 공사 착공('25. 下.)
- 온천치유센터 건립사업 공사 준공('25. 12.)
- 온천도시 조성사업을 통해 의료관광 및 산업적 활용 촉진 등 온천 산업 활성화 도모(온천의 치유·뷰티체험과 연계)

〈2-5-8〉 당진평택국제항 물류환경 개선과 대 중국 수출 전진기지 육성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	중장기 계획 반영	기초조사 수립	종합계획 수립 대응	종합계획 수립	기본계획 수립 대응	기본계획 수립	개별사업 개발 추진	개별사업 개발
추진 실적		종합계획 수립 대응	종합계획 수립 관련 수요조사	종합계획 수립(5월)	해수부 기본(수정) 계획 반영 건의			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2030년
- 사업비 : 추후확정('25년 기본계획 완료 후 확정)
- 사업내용 : 당진항 미래발전전략
 - 지역 내 증가하는 항만 물동량 처리 부두 확충(양곡, 잡화 등)
 - 정부 탄소중립 정책 및 충남 그린에너지 산업 선도를 위한 수소·암모니아 부두 조성

- 항만물류와 해양관광이 공존하는 복합항만으로 전환하기 위한 항만친수시설 조성
- 유희부두 효율적 운영 및 수리조선단지 조성 등을 통해 항만 내실화 도모
- 수혜대상 : 국민
- 중장기계획 반영 여부 : 당진항 종합발전계획에 일부반영

□ 주요 추진실적(성과)

- '22.09.19. : 당진항 항만기본계획 변경고시(유희부두 효율적 운영 반영)
 - 고대 1번부두 유희시설 해저케이블 제조시설로 변경(대한전선 기업유치)
 - 고대 10번부두 접안능력 확대(5만톤→10만톤)
- '22.11.22. : 당진항 종합발전계획 수립 관련 항만물동량 수요조사 실시
 - 항만물동량 수요 설문조사 추진
- '22.12. 2. : 당진항 수소·암모니아부두 업무협약 체결
 - 도지사, 당진시장, 현대산업개발 대표이사 등 민간참여사 대표 등 12명
- '22.12.19. : 당진항 신규사업 발굴 및 기본계획 반영 대책회의 개최
 - 도, 당진시, 지역민간단체, 민간전문가 등
- '23.1.26. : '23년 항만활성화 지원사업 계획수립
- '23.3.10. : 당진항 수소·암모니아 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(1차)
 - (협력사항 토론) 사업부서간 협의 및 협력 추진방향 논의 등
- '23.3.13. : 당진항 항만구역 확장을 위한 협의
 - 당진항 항만구역 확장을 위한 자료 작성 및 추진방향 협의
- '23.3.28. : 당진항 종합발전계획 수립 용역 중간보고회
 - '당진항 기초조사용역 결과' 미반영 사업 재검토 요청
- '23.4.11. : 당진항 종합발전계획 수립용역 현안사업 건의
 - 석문지구 잡화양곡 부두 항계밖 항만구역 지정, 부곡지구 항만배후단지 지정, 고대부두 유희부지 활용방안 검토 등
- '23.5. 1. : 당진항 종합발전계획 수립용역 완료
 - 송산 수소부두(기능변경), 부곡지구(신에너지 연관산업), 음섬포구(친수시설)
- '23.06.20. : 당진항 수소·암모니아 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(2차)
 - (협력사항 토론) 추진현황 공유 및 사업부서간 협력사항 논의 등
- '23.09.06. : 항만기본계획 반영을 위한 전문가 자문(5개사업)

- 송산 수소부두(기능변경), 부곡지구(신에너지 연관산업), 음섬포구(친수시설) 등
- '23.09.20. : 당진항 수석암모니아 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(3차)
 - (협력사항 토론) 추진현황 공유 및 사업부서간 협력사항 논의 등
- '23.11.30. : 제4차 항만기본계획 수정계획 반영 요청서 제출(도→해수부)
 - 송산 수소부두, 부곡지구, 음섬포구 등 당진항 도 현안사업 제출
- '23.12.12. : 당진항 수석암모니아 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(4차)
 - (협력사항 토론) 추진현황 공유 및 사업부서간 협력사항 논의 등
- '24.1.22. : 아산항 개발을 위한 기업 면담
 - (주요내용) 아산항개발 민간참여 의견조회(디엘이앤씨)
- ('24.2.~3.) 베이밸리 메가시티 건설과 연계한 항만개발 전문가 자문 4회
 - (주요내용) KMI 항만개발본부장, 항만전문용역사 등 자문
- '24.04.22. : 제4차 항만기본계획 수정계획 반영 요청서 제출(도→해수부)
 - 송산 수소부두, 부곡지구, 음섬포구 등 당진항 도 현안사업 제출
- '24.06.19. : 정부예산 확보를 위한 지역 국회의원 방문 건의
 - 당진항 기본계획 반영, 격렬비열도항 '25년도 국비확보 등
- '24.07.15. : 제4차 항만기본(수정)계획 반영을 위한 해수부 협의
 - 항만기본계획에 신규 준설토 투기장 반영 건의
 - 평택·당진항내 아산만권 이용방안 용역추진 건의
- '24.09. 5. : 제4차 항만기본(수정)계획 반영을 위한 해수부 협의
 - 항만기본(수정)계획에 충남도 항만 현안사업 반영 필요성 및 건의
- '24.10.08. : 제4차 항만기본(수정)계획 간담회 참석
- '25.02.20. : 당진 석문지구 양곡부두 개발을 위한 업무협약 체결
 - (주선광 / 3,100억 원 / 2025년 ~ 2030년 / 접안시설 1식, SILO 시설(78만톤) 1식

□ 향후 추진계획

- 해수부 제4차 항만기본계획 수정계획에 道 현안사업 반영

〈2-5-9〉 충남경제자유구역청 복원과 민관 상생발전위원회 설치

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	충남경제자유구역청 복원과 민관 상생발전위원회 설치		예산확보 연구용역 실시	연구용역 추진	FEZ 지정 신청	FEZ 지정, 구역청 개청		
추진 실적			'23년 예산확보	타당성조사 및 개발계획 수립 연구용역 추진	개발계획 수립, 지정 신청 (7월)	산업부 경제자유구역 위원회 접수 통과 (3월)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	390	0	390	0	0	0	0
	집행	370	0	370	0	0	0	0
24년	확보	420	0	420	0	0	0	0
	집행	420	0	420	0	0	0	0
25년	확보	1376	0	1376	0	0	0	0
	집행	17	0	17	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2030년
- 사업비 : 추후 확정
- 사업위치 : 천안·아산·서산·당진시 일원
- 사업내용 : 충남 경제자유구역 지정 및 민관 상생발전위원회 설치
- 수혜대상 : 경제자유구역 내 외국인투자기업 및 관할 지자체

□ 주요 추진실적(성과)

- '22. 7. : 충남-경기도 간 황해청 복원을 위한 실무협의
- '22. 11. : 산업통상자원부(경제자유구역기획단) 사전 업무협의 및 시·군 의견수렴
※ 지정 지역, 유치업종 검토 등 / 4개 시 지정 희망(천안, 아산, 서산, 당진)
- '23. 2. : 타당성 조사 및 개발계획 수립 연구용역 착수
※ '23. 2. 14.(화) 10:00, 연구용역 착수보고회 개최(정무부지사 주재)
- '23. 2~4. : 타 경제자유구역청 벤치마킹 실시(광주, 충북, 인천)
- '23. 2~4. : 대상지 현지조사 실시(도, 시, 산업연구원)
- '23. 3. : 충남경제자유구역 민관 상생발전위원회 설치
- '23. 5~8. : 대상지 조정 전략회의 개최(3회) → 협의(안 마련 → 검토의견 수립
- '23. 11. : 대상지별 개별사업자와 MOU 체결(천안 1개지구, 아산 2개지구)
- '23. 12. : 연구용역 최종보고, 대상지 선정(4개시, 6개 지구)
- '23. 12. : 충남경제자유구역 민관 상생발전위원회 개최(1차)
- '24. 3. : 산업부 경제자유구역기획단 현장방문(4개시 6개지구 및 서산 웰빙특구)
- '24. 5. : 경제자유구역 개발계획(안) 사전컨설팅 실시(산업부)
- '24. 6. : 주민 공고·공람 지구별 주민설명회 개최 천안 수산지구 국토부 심의 추진
- '24. 7. : 충남경제자유구역 민관 상생발전위원회 개최(2차)
- '24. 7. : 개발계획 보완, 충남경제자유구역 지정 신청(도 → 산업부)
- '24. 8~'25. 3. : 산업통상자원부 충남 경제자유구역 개발계획 적정성 심사(3회)
- '24. 9. : 제영향평가 용역(전략환경영향평가, 연계교통체계 구축대책 수립, 재해영향성 검토) 발주
- '25. 3. : 경제자유구역 개발계획 위원회 접수 보고(경제자유구역위원회)
- '25. 3. : 전략환경영향평가서 초안 주민설명회 개최

□ 향후 추진계획

- '25. 상반기. : 경제자유위원회 본 심의 대응 및 구역청 개청 계획 수립
- '25. 하반기. : 경제자유구역 지정·고시 및 경제자유구역청 개청 목표 추진

<2-5-10> 베이밸리 메가시티 건설(수소에너지 융복합 산업벨트 조성)

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	수소특화단지 지정		산업부 협의	공모 추진	지정계획 수립	단지 지정		
추진 실적			산업부 협의	산업부 협의	예비 수소특화단지 공모 준비			
추진 계획	수소기업 육성		수소기업 지원사업 추진					
추진 실적			12개 수소 기업 지원	9개 예비 수소기업 지원				
추진 계획	수소발전소 구축		수소발전소 인허가 지원	수소발전소 구축				
추진 실적			수소발전소 인허가 지원	석문그린 에너지 준공	전기사업 허가	수소입찰시장 낙찰	수소전소 발전 준공	
추진 계획	페플라스틱 수소생산기지 구축		인허가 추진	생산시설 설계	기본·실시 설계 추진	착공 및 공사추진	공사추진	
추진 실적			실시설계 추진	실시설계 추진중	실시설계 추진중			
추진 계획	수소도시 조성		예산편성	마스터플랜 수립	기본·실시 설계 추진	착공 및 공사추진	사업준공	
추진 실적			예산편성 완료	마스터플랜 수립 완료(12월)	실시설계 추진중			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	5,618	2,320	600	2,670	28	0	0
	집행	5,618	2,320	600	2,670	28	0	0
23년	확보	9,638	4,160	1,430	4,020	28	0	0
	집행	9,638	4,160	1,430	4,020	28	0	0
24년	확보	22,278	11,600	3,290	7,360	28	0	0
	집행	22,278	11,600	3,290	7,360	28	0	0
25년	확보	13,930	6,965	2,090	4,875	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2030년
- 사업비 : 5조 5325억원(국비610, 도비225, 시군비399, 기타54,091)
- 사업내용 : 수소에너지 융복합산업벨트 조성
 - 수소특화단지 지정 추진(당진, 서산)
 - 수소용품 제조 수소기업 육성 및 산업벨트화추진(천안, 아산)
 - 산업단지 청정에너지 공급을 위한 단지 내 수소발전소 구축
 - 재활용 플라스틱 수소생산시설 구축 및 당진 수소도시 조성

□ 주요 추진실적(성과)

- '23년 예비수소전문기업 선정('23.3.~'23.12.)
- 재활용 플라스틱 활용 수소생산시설 세부 내용 검토(~'23.5.)
- 한화-서부발전 수소혼소(60%) 실증 성공('23.6.)
- 당진 석문그린에너지 연료전지 발전소(19.8MW)준공('23.11.)
- 당진 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 완료('23.12.)
- 당진 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계 추진('24.3.)
- 정부 수소특화단지 지정 계획 발표 및 충남도 대응('24.4.)
- 당진 수소도시 컨설팅 지원단 자문회의 참석('24.6.)
- 예비 수소특화단지 지정 관련 지자체 워크숍 참석('24.6.)
- 국토부 수소도시 조성사업 서산시 신규 지정('24.9.)
- 수소도시 컨설팅 지원단 자문회의 참석 및 컨설팅 반영 추진('24.11.)
- 수소도시 기본·실시설계 추진상황 점검('24.12.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- '24년 수소특화단지는 수소클러스터 지역을 우선 선정할 것으로 판단됨
 - '25년 예비 수소특화단지 지정 목표로 준비 추진
- 수소연료전지 발전소 추진을 위한 환경변화*로 추진 지연
 - 수소발전 입찰시장에 낙찰이 된후 사업 추진 가능

*연료전지 사업: 기존(RPS:신재생에너지 공급 의무화제도), 변경(CHPS:수소발전 입찰시장)

□ 향후 추진계획

- 서산시 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 착수('25.3.)
- 당진 수소특화단지 지정 신청(~'25.下.)
- 예비 수소특화단지 지정을 위해 시군과 협조 체계 구축(~'25.4.)
 - 2025년 상반기 예정된 예비 수소특화단지 공모에 대응
- 충남도내 수소연료전지 보급을 위해 정부 수소입찰시장 개선 노력
 - 산업부 및 전력거래소에 수소입찰 평가방식 개정 지속 건의
- 당진 수소도시 조성사업 추진(~'26.12.)
- 민자 수소연료전지발전소 1개소 상업운전 개시(~'26.12.)

〈2-5-11〉 한국 해양바이오 클러스터 조성

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	해양바이오 클러스터 조성		산업화지원 센터 착공	산업화지원 센터 운영 방안 마련	2개소 (산업화지원 센터, 지식 산업센터)	1개소 (해양수산 캠퍼스)	3개소 (인증지원 센터, 수장연구동, 소재대량생산 플랜트)	
추진실적			산업화지원 센터 착공	운영방안 연구용역 최종보고회 (12월)	산업화 지원센터 준공('24.11.) 지식산업센터 공정률 41% (12월 기준)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	13,632	4,316	3,795	5,521	0	0	0
	집행	13,632	4,316	3,795	5,521	0	0	0
23년	확보	11,980	10,007	105	1,868	0	0	0
	집행	11,980	10,007	105	1,868	0	0	0
24년	확보	24,228	13,062	1,438	9,728	0	0	0
	집행	24,228	13,062	1,438	9,728	0	0	0
25년	확보	18,054	9,948	819	7,287	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 해양바이오산업 육성 및 지원에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
						5.27.	6.11.	6.24.	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2028년
- 사업비 : 216,805백만원(국 154,960, 도 12,703, 군 49,142)
- 사업내용 : 해양바이오 시장 선점을 위한 산업 육성기반 조성

- ① **(총괄)** 해수부 산하 ^(가칭)국가 해양바이오 산업진흥원 건립 ※ 해수부와 논의 중
- ② **(소재연구)** 해양바이오 유용(산업)소재 확보 및 연구개발
 - 해양바이오뱅크('18~), 블루카본 실증 연구센터('23~), 해양생물 수장연구동('25~)
- ③ **(산업화)** 해양바이오 산업화 원스톱 지원체계 마련
 - ^(기업육성)산업화지원센터('20~)→^(기업지원)지식산업센터('21~)→^(사업화)인증지원센터('23~), 소재대량생산플랜트('25~)
- ④ **(인재양성)** 현장·전문인력 양성(한국폴리텍대학 해양수산캠퍼스('16~))

- 수혜대상 : 도민
- 중장기계획 반영 여부 : 여
 - 제3차 해양수산발전기본계획(2021~2030)
 - 충청남도 해양수산발전계획(2015~2030)

□ 주요 추진실적(성과)

- 폴리텍대학 해양수산캠퍼스 건립 설계용역('22. 10.)
- 바이오특화 지식산업센터 착공('23. 10.)
- 해양바이오 소재 대량생산 플랜트 타당성조사·건축기획 용역 착수('24. 5.)
- 해양바이오 산업화 지원센터 준공('24. 11.)
- 해양바이오 인증지원센터 설계용역 착수('25. 1.)
- 소재 대량생산 플랜트 타당성조사·건축기획 용역 최종보고회 개최('25. 1.)
- 폴리텍대학 해양수산캠퍼스 중간설계안 조정 회의 개최('25. 2.)

□ 향후 추진계획

- 해양바이오 인프라 정상 구축 및 집적화로 기업유치 기반 조성
 - 산업화지원센터, 지식산업센터, 인증지원센터, 소재대량생산플랜트
- 해양바이오 인프라 추가 확충을 위한 국비 확보 총력
 - 소재 대량생산 플랜트 및 해양생물 보존연구동 설계비 등

해양정책과 해양산업팀 팀장 가순신 담당자 문진호 (☎4765)

〈2-5-12〉 백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	백제문화 복합단지 등 조성		기본구상 수립		국비 확보 및 공공부분 사업 추진, 민간 자본 유치			
추진 실적			기본구상 수립 추진	기본구상 수립완료 (12월)	'25년 정부예산 확보			
추진 계획	백제고도 지역한옥 건립 확대		한옥건립 지원 확대 방안 협의	증액 예산 확보	한옥건립비 확대 지원			
추진 실적			협의 완료	증액 예산 확보를 위한 한옥 관련 분야별 전문 자문단 구성	공공한옥 선도사업, 백제한옥 표준모델 개발			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	3,615	2,320	598	697	0	0	0
	집행	3,615	2,320	598	697	0	0	0
23년	확보	2,539	1,777	229	533	0	0	0
	집행	2,539	1,777	229	533	0	0	0
24년	확보	20,334	2,092	9,250	8,992	0	0	0
	집행	20,334	2,092	9,250	8,992	0	0	0
25년	확보	17,959	714	8,000	9,245	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

- 사업기간 : 2022 ~ 2030년
- 사업비 : 8,800억원(국 3,435, 도 1,422, 시군 1,443, 민자 2,500)
- 사업내용
 - 백제고도(공주, 부여) 지역 한옥 건립 확대
 - 백제문화권 체험-휴양-생태 특화 관광권역 조성
- 수혜대상 : 전 국민
- 중장기계획 반영 여부 : 여
 - 백제문화 관광거점 조성 타당성조사 및 기본계획('24.~'30.)

□ 주요 추진실적(성과)

<백제문화 복합단지>

- 2023년 12월 : 기본구상 수립 완료
 - ※ 기본구상 : 총 38개 사업 7,613억원(국 1,862, 지 2,401, 민자 3,350)
- 2024년 2월 : 제2단계제2기 균형발전사업 수요조사 제출(→도 균형발전정책과)
 - ※ 웅진백제문화촌(400억)^{공주}, 백마강 국제무역항(300억)^{부여}, 백제숲 힐링 복합단지 조성(300억)^{청양}
- 2024년 2월~3월 : 균형발전사업 대응 실무회의 추진(2회)
 - 도·시군 담당팀장 및 담당자, 충남연구원, 용역사
- 2024년 2월~3월 : '25년 정부예산 확보 건의(문체부, 국토부)
 - 서부내륙권 광역관광개발 및 관광진흥사업, 금강 국가관광도로, 죽당리 대지예술공원 조성
- 2024년 4월 : 선도사업, 제2단계제2기 균형발전사업 예비계획서 제출
- 2024년 5월 : '24년 신규 및 계속사업 추진상황 점검
- 2024년 6월 : 선도사업, 제2단계제2기 균형발전사업 심사
- 2024년 6월 : 문체부 방문, 백제문화복합단지 체험마을 지원 건의
- 2024년 7월 : 선도사업, 제2단계제2기 균형발전사업 최종 선정(7.4./840억원)
 - 실무회의 추진(7.26. / 도, 공주, 부여, 청양, 충남연구원, 충남문화관광재단 등)
- 2024년 8월 : 균형발전사업(선도사업) PM단 구성(8.6.)
- 2024년 9월 : 균형발전사업(선도사업) 개발계획 수립 중(~'24.12.)
- 2024년 12월 : 제2단계제2기 균형발전 시군 자율사업 선정

- 웅진신화뮤지엄 조성(74억원), 디지털유산관 건립(106억원)
- 2024년 12월 : 백제문화복합단지 및 체험마을조성 '25년 사업비 확정
 - 14개 사업, 179억원(국 7, 도 80, 시군 92)
- 2025년 2월 : '26년 정부예산 확보를 위한 문체부 방문 건의
 - 서부내륙권 관광진흥사업(27억원) 등
- 2025년 2월 : '25년 계획공모형 지역관광개발사업 공모 신청
 - ※ 공주 '점핑고마 공주야 놀자(120억) : 백제문화 기반 자원 활용 관광개발 및 지역 관광역량강화
- 2025년 3월 : '26년 정부예산 확보를 위한 국토부 방문 건의
 - 죽당리 대지예술공원(50억원), 금강 국가관광도로 조성(3억원)
- 2025년 3월 : '25년 계획공모형 지역관광개발사업 공모 심사(1차, 2차)

<백제고도 한옥건립 확대>

- 2023년 3월 : 백제고도 한옥건립확대 추진계획 수립
- 2023년 5월 : 백제고도 한옥건립 확대 및 활성화 방안 문화재청 차장 방문협의 및 한옥 관련 전문가(5인) 자문단 구성
- 2023년 6월~9월
 - 한옥거주자 대상 만족도 및 개선방안 설문 조사 추진
- 2023년 6월~12월 : 백제고도 한옥건립 확대 및 정체성 회복을 위한 전문가 컨설팅 추진
 - 1단계 : 2024~2025 (공공부문 한옥형건축물 우선건립)
 - 2단계 : 2026~ 2033(민간부문 확대를 통한 한옥 활성화 도모)
- 2023년 11월 ~ 2024. 1월 : 백제고도 한옥경관 조성 기본계획 용역 추진
- 2023년 3월 : 백제고도 한옥마을 조성 추진계획 보고(도지사)
- '24. 3. ~ '24. 6. : 백제고도 공공한옥 및 한옥마을 타당성 연구용역 추진
 - 백제고도(공주·부여) 한옥단지 지구별 조성계획(안) 수립

□ 추진상 문제점 및 대책

<백제문화 복합단지>

- 신규사업 국비 및 민자 유치의 어려움
 - 중앙부처 공모사업 적극 신청 및 민자 사업 협의 등 지속 노력

<백제고도 한옥건립 확대>

- 한옥건립 민간지원금 확대 지원을 개선은 시·군 조례 개정 필요
- 한옥건립사업비 도·시군 지방비 부담율 조정 및 지원액 확대 등에 따라 예산 대폭 증액 예상

□ 향후 추진계획

<백제문화 복합단지>

- '25년 14개 사업 추진(179억원) : 설계 7건, 공사 4건, 상품개발 3건

- (공주) 백제문화 스타케이션조성사업(86억원), 백제문화이음길(-)
대지예술공원 조성사업(3.6억원), 웅진백제문화촌 조성(-)
웅진신화뮤지엄 조성(-), 디지털유산관 건립(-)
- (부여) 서동요역사관광지 활성화사업(45.4억원), 백마강 국제무역항 조성(4억원)
- (청양) 칠갑호 수상관광조성사업(18억원), 칠갑호 물빛별빛 조성사업(10억원)
백제숲 힐링복합단지(1.3억원)
- (연계) 서부내륙권 관광진흥사업 3건(10.7억원)

- 제2단계 제2기 균형발전사업(선도사업)* 개발계획 수립(~'25.5.)

* 백제문화 복합단지 및 체험마을 조성(공주, 부여, 청양) / 사업비 840억원

<백제고도 한옥건립확대>

- 공주·부여 고도보존육성 시행계획(변경) 추진 : '24. 12.(문화재청 승인고시)
※ 고도보존육성지구 확대 및 백제한옥 단지화 계획(공주·부여각 4개소) 반영
- 백제한옥 표준모델 및 적용메뉴얼 개발(3.5억원) : '24. 8. ~ '25. 7월

관광진흥과	관광개발팀	팀장 이준성	담당자 고동환 (☎3888)
문화유산과	문화유산전략팀	팀장 이정호	담당자 이강복 (☎3919)

<2-5-13> 자연치유센터 유치

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	자연치유 센터유치		예정지 사전조사	기본구상 계획 용역	기본계획 수립	착공	준공	운영
추진 실적			현장조사, 청양군 업무협의	기본계획 용역 추진	기본계획 용역 완료, 대상지 변경	기본계획 용역 착수		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	600	0	300	300	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2025년('23년) 기본계획수립 등 1년, '24~'25년) 조성 2년)
- 사 업 비 : 5,000백만원(도비 2,500, 군비 2,500)
 - 기본설계비(청양군), 실시설계 및 공사비 : 5,000백만원
- 사업내용 : 자연치유센터 건립 등
 - 산림복지 체험시설 및 명상, 아로마테라피, 요가 등 치유시설

□ 주요 추진실적(성과)

- ('23.3.3.) 우산공원(청양읍 백천리)으로 대상지 결정 회신(청양군)
 - 사업비 50억 → 100억, 도비 비율 50 → 60% 증액 건의
- ('23.5.18.) 기본설계 용역 발주(청양군)
 - 우산 어린이 테마공원 조성 등에 포함, 8천만원, 디오랩(서울 소재)
- ('23.7.17.) 착수보고회(청양군) - 부군수, 자문위원, 용역사 등
 - 지방정원조성, 관광객 킬러아이템 필요, 120억 투자효과성 등 제언
- ('23.9.21.) 최종보고회(청양군) - 부군수, 자문위원, 용역사 등
 - 우산공원 테마공원 내 포함되어 자연치유센터 기본계획 보장 필요
- ※ 자체 예산(청양군)으로 세부 기본계획 용역 별도 추진
- ('23.9.) 24년 예산 반영 - 6억원(도비 3, 군비 3)
 - ※ 총25억원 요청하였으나 이월이 예상되어 본예산에 실시설계비만 반영(필요시 추경에 사업비 요청 - 도 예산담당관실)
- ('23.10.) 자연치유센터 대상지 변경(백천리 우산 → 고추문화마을)
- ('23.12.) '24년 예산 확정 - 6억원(도비3, 군비3) * 특별조정교부금 별도지원 계획
- ('24. 2.) 자연치유센터 건립 기본계획 수립 용역 완료
- ('24. 3.) 자연치유센터 건립 건축 기획 용역 추진
- ('24. 4.) 고추문화마을 지내 사업추진부서 실무담당자 협의
- ('24. 4.~9.) 자연치유센터 건립 건축 기획 용역 변경 추진
- ('24. 5.~9.) 자연치유센터 지구단위계획 결정용역 변경 추진
 - 산림자원연구소 대상지 이전 결정 관련
- ('24. 10.) 자연치유센터 대상지 변경(고추문화마을→고운식물원 일원)
 - ※ 산림자원연구소 이전 대상지 청양군 확정('24.8.)에 따른 대상지 변경
- ('24. 12.) 산림자원연구소 이전 기본구상(계획) 타당성 조사 용역 착수
 - ※ 과업 내 자연치유센터 건립 추가 협상('24.12.6., (주)도화엔지니어링)
- ('25. 1.) 착수보고회 - 환경산림국장, 자문위원, 용역사 등

□ 향후 추진계획

- 산림자원연구소 이전 계획과 연계하여 자연치유센터 건립 추진
- 기본구상(계획) 및 타당성 조사('25. 1.~ 10.)

〈2-5-14〉 청양 일반산업단지 조성

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	청양 일반산업단지 조성		산업단지 지정계획 반영 및 승인신청	관계기관 협의	보상관련 업무 추진	감정평가 실시 및 보상금 지급, 조성공사 착공	산업단지 조성공사 완료(준공)	
추진 실적			산단 지정 계획 반영 (4월) 산단계획 승인 신청 (시행자→도, 11월)	관계기관 협의 및 산업단지 승인(12월)	토지보상을 위한 기본조사 (토지 및 지장물조사) 착수			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	5,170	0	0	0	5,170	0	0
	집행	5,170	0	0	0	5,170	0	0
23년	확보	45,494	0	0	0	45,494	0	0
	집행	45,494	0	0	0	45,494	0	0
24년	확보	41,091	0	0	0	41,091	0	0
	집행	350	0	0	0	350	0	0
25년	확보	15,211	0	0	0	15,211	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2026년
- 사업비 : 108,632백만원(민자)
- 위치 : 충청남도 청양군 비봉면 신원리 일원
- 사업내용 : 산업단지 조성 A=737천㎡
- 유치업종 : 제약·바이오, 수소연료전지 관련 업종, 친환경차 부품, 기계 및 전기장비, 고부가정밀화학, 물류 등

□ 주요 추진실적(성과)

- 산업단지 지정계획 반영('22.4.11.)
- 산업단지계획 승인 신청('22.12.7.)
- 주민 등의 의견청취 및 합동설명회 개최('22.12.27.)
- 관계기관 협의추진
 - 농식품부 농지전용 협의 요청('23.5.3.)
 - 환경영향평가 본안 제출('23.8.14.)
- 청양 일반산업단지계획 승인 고시('23.12.29.)
- 보상을 위한 기초자료(지적공부) 수집('24.6.)
- 제2기 지역균형발전사업(도제안) 선정('24.7.)

- ▶ 사업명 : 상생지원센터 건립(부지면적 9천㎡, 연면적 3천㎡)
- ▶ 사업내용 : 기업지원시설, 산단종사자 및 지역민 후생복지시설 조성 등
- ▶ 사업비 : 22,900백만원(도비 11,450, 시비 11,450) / '25. ~ '30년(6년)

- 입주수요 확보(앵커기업 유치)를 통한 자금조달 여건 조성(마케팅 등)('24.10.~)

□ 향후 추진계획

- '25. 상반기 : 토지·지장물 조사 완료 및 보상계획 공고
- '25. 하반기 : 감정평가 실시 및 협의 보상, 조성공사 착수
- '26. : 산업단지 조성공사 준공, 상생지원센터 조성공사 착공

산업입지과 산단개발팀 팀장 임성민 담당자 김건중 (☎2225)

<2-5-15> 내포신도시 행정중심복합도시 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	내포신도시 행정 중심 복합도시 조성	수도권 공공기관 유치활동 계획수립	중앙 정부 정책 결정 촉구건의 및 개발예정 지구 지정제안 협의	(이 전 기 관 확 정 시) 공 공 기 관 이 전 지 원 계 획 수 립			충 남 의 행 정 중 심 복 합 도 시 완 성	
			개발예정 지구지정 및 종합발전 계획 수립	혁신도시 개발계획 및 실시계획 수립	혁신도시 개발사업 추진 (이전기관 사옥 기반조성 등)			
			(이전기관 미확정시) 정부동향 파악 및 대정부 건의 지속					
추진 실적			대통령, 국토부 장관 등 대 정부 건의(7회) 및 제안서 작성, 국 토 부 협 의 완 료	공공기관 방문·건의 등 유치활동전개 홍보활동추진 경북혁신도시 벤치마킹	공공기관 방문·건의 등 유치활동전개 홍보활동추진			

③ 예산확보 및 집행내역 : 비예산

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 수도권 공공기관 충남혁신도시로 이전하여 행정중심복합도시로 조성
- 수혜대상 : 충남도민

□ 주요 추진실적(성과)

- (드래프트) 지방이전 계획 발표 대비, 중앙부처·기관 등 건의·설득 활동
 - (건의) 지휘부 대정부 건의(11회)*·기관방문(57회), 44개 소 기관 건의('24. 上)
 - ('23년) 국토부 지역현안 간담회(1월), 대통령 충남현안사항 건의(2월), 지방시대위원장 건의(7월) 등
 - ('24년) 대통령 민생토론회(2월)· 시도지사 간담회(6월), 행안부(4·7월)·국토부(5월)·지방시대위(6월)·대통령실(7·9월)

- (자문·홍보) 전문가 현안과제* 자문('24.8.), 충남연·산업연·국토연(지속), 범도민추진위(6월), 홍보(잠실야구장, 대전한화야구장 고속도로·지하철) 등 추진
- * 충남 특성에 맞는 탄소중립 실천, 저탄소 산업구조 전환, 백제·유교문화 등 논리 개발·보강

- (기관 방문) 수도권 소재 공공기관 112회 방문('24) 이전 건의 및 동향 관리

○ (지사분리) 행정수요 증가로 지사분리 추진 기관* 파악, 집중 공략

- 34개 분리 대상 기관 동향 파악 및 방문, 충남·전남 실무협의('24.6.)
- (도로교통공단) 업무협약 체결('23.8.), 추진상황 공유 및 대응방안 검토중
- (중소기업중앙회) 충남지역본부 분리 신설(개소식, '24.7.4.)
- (농수산식품유통공사) 대전세종충남지역본부(대전 둔산, 19명) 내포 이전 제안(9월)
- (한국어촌어항공단) 충남권역 업무 대응 위한 서해지사 분리·신설 제안
→ 관계부서 협력, 분리 기관장 방문 면담 → 이전 건의 및 행·재정적 지원 설명

○ (개별이전) 사무실 협소, 업무량 증가, 신설 기관 선정(2~3개), 이전 적극 지원

- (식품안전관리인증원) 협약('23.10.), 건축기획 용역('24), 설계('25) 및 착공('26)
- (축산환경관리원) 공주이전 확정('24.7.), 기본 및 실시설계비 146억 국비 확보 노력
- (재외동포협력센터) 국토부·지방시대위·재외동포청·협력센터 방문, 이전동향 관리
* 이전 대상 부지(건물) 확보, 관련 절차(지방시대위 심의<신설기관> 대응 등) 이행 등
- (쌀가공식품협회) 이전문의에 따른 관계자 방문 면담, 도내 후보지 제안('24)

⇒ 공공기관 방문 및 드래프트제 지속 건의, 정부 움직임 대비 기관 재정비 및 대응 철저

□ 현황 및 방향

- (그동안) 제2차 수도권 공공기관 이전 기본계획 수립 지속·반복 연장(지연)
※ 총선 이후('24.4.) → 1차 혁신도시 성과분석 연구용역 이후('24.11.)→연구용역 연장('25.10.)
- (앞으로) 공공기관 2차 이전 발표가 불투명한 상황에서 도에서 할 수 있는
① 개별공공기관 이전·충남지사 분리를 지속 추진하고 ② 내포신도시 정주 여건을 우선 개선하여 2차 이전 기반 마련
- ③ 대통령실, 국토부 등 대정부 건의 강화, 국회 및 도의회, 범도민 추진위 등 협력, 충남혁신도시 개발예정지구 지정 및 공공기관 이전 강력 추진

□ 향후 추진계획

- 정부의 2차 수도권 공공기관 이전 기본계획 발표 시, 공공기관 유치 세부전략 마련
- 지역국회의원·시민단체 등과 토론회, 언론 기고 등 추진으로 분위기 조성

공공기관유치과 공공기관투자유치팀 팀장 이필규 담당자 최지혜 (☎33381)

〈2-5-16〉 국방국가산업단지 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			국가산단 계획수립	관계기관 협의	산업단지 계획승인 및 보상착수	보상추진 (계속) 및 공사착공	공사추진 (계속)	국방산단 조성완료
추진 실적	국방국가 산업단지 조성	예비 타당성 조사 통과	사업기간 단축방안 협의(7월), 2년단축 산업단지 계획 승인 신청 (LH→국토부)	관계기관 협의 및 행정절차 이행	산업단지 계획승인 및 보상업무 착수	보상계획 및 열람 공고		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	35,100	100	0	35000	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	32,300	0	0	32,300	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2029년
- 사업비 : 160,700백만원(지방비^(논산시) 77,000, 기타^(LH) 83,700)
- 위치 : 논산시 연무읍 동산리·죽본리 일원
- 사업내용 : 국방산업단지 조성(A=870,177㎡ / 약 26만평)

□ 주요 추진실적(성과)

- '18. 08. : 논산 국방 국가산업단지 후보지 선정(국토부)
- '20. 11. : 예비타당성 조사 통과
- '21. 11. : 논산 국방국가산업단지 개발사업 조사설계용역 착수
- '22. 08. : 산업단지계획 승인 요청(LH → 국토부)
- '24. 01. : 산업단지계획 승인(국토부)
- '24. 01. ~ 06. : 조속 추진 방안 협의
 - 도 ↔ LH대전충남본부(1차: '24.1.25. / 2차: '24.2.15. / 3차: '24.3.11.)
 - 도 ↔ LH본사(보상절차 신속 시행 요청 / 지역균형본부장 등 / '24.5.8.)
 - 도 ↔ 국토부('25년 산업단지 진입도로 조성사업 예산편성 건의)
- '24. 04. : 기초자료(지적공부) 제공 및 기준점 측량 완료(논산 → LH)
- '24. 06. : 보상추진 설명회^(비법정) 개최(LH / 죽본리·동산리 등 이장 50명)
- '24. 07. : 토지소유자 및 관계인 대상 보상설명회 개최(200명)
- '24. 09. : LH 지장물 조사용역 발주 및 기본조사(토지, 지장물) 시행
- '25. 01. : 사업시행협약 체결(도 ⇄ 논산시 ⇄ LH)
- '25. 02. : 토지 및 지장물 보상계획 및 열람 공고

□ 추진상 문제점 및 대책

- 국방미래기술연구센터(ADD) 이전 등 연관사업(기업)의 추진(입주) 완료 시기가 상이하여 국방클러스터 상업생태계 구성에 걸림돌 예상
 - ※ 국가산단: '29년 조성완료 목표, 국방미래기술연구센터: '27년 이주예정 등
 - 입주기업 예정계획에 맞춰 단계별 부지조성 추진(LH: 사전협의시 가능^[협의 완료])

□ 향후 추진계획

- '25. 상반기 : 토지 및 지장물 감정평가 및 보상금 지급
- '25. 하반기 : 토지 및 지장물 수용재결 신청 및 조성공사 착공
- '29. 하반기 : 국가산업단지 조성공사 준공

<2-5-17> 육군사관학교 이전

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
			○			

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	육군사관 학교 이전	대통령 지역공약 반영	정부·국회·대통령실 등 지속 건의 범도민 육사유치 추진위원회 출범	공공기관 이전추진단 신설	육사 이전 기본 계획 수립	토지 매입	공사 착공 (토목공사)	건축 공사 육사 이전
추진 실적			정부·국회·대통령실 등 지속 건의 범도민 육사유치 추진위원회 출범 및 국회토론회	공공기관 유치단 신설 국회·국방부·군형위 등 건의 국방기관유치 특위 출범	국방특위 개편 및 개최 국방기관유치 실무협의회 개최 전문가 자문 실시	국방기관유치 심포지엄 개최 전문가 개별 자문		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	200	200	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 국방관련기관 유치 및 지원 등에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2030년
- 사업비 : 1조 1,600억원(국비)
- 사업내용 : 육군사관학교의 충남 논산 이전
- 수혜대상 : 대한민국 국민
- 중장기계획 반영 여부 : X

□ 주요 추진실적(성과)

- (조례 제정) 「충청남도 국방관련기관 유치 및 지원 등에 관한 조례」 제정('23. 3. 10.)
- (국방특위) 「국방기관유치 특별위원회」 개편('24. 7.) 및 위촉식('24. 8.)
- (실무협의회) 도-논산·계룡·금산 국방기관유치 실무협의회 개최('25. 2.)
- (개별자문) 방한혁 위원, 김성일 국방특위 위원장, 류동관 위원 등('25. 2~'25. 3.)
- (심포지엄) 국방 관련 공공기관 유치를 위한 심포지엄 개최('25. 3.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- (정부 움직임 부재) 수도권 소재 기관의 지방 이전을 위해서는 정부의 정책적 결정 및 이전 의지가 중요한 바, 육사 이전 관련 정부의 움직임 부재
- (국방기관 유치활동 차질 우려) 국방기관 유치 자문을 제공하는 육사 출신 전문가 다수 존재, 육사이전 전면 추진 시 타 국방기관 유치 활동 차질 우려
- (관련기관·단체 강한 반대) 대통령·국방부 장관 건의 및 육사총동창회·성우회 방문 등 노력에도 관련 기관·단체의 이전 강력 반대로 추진동력 저하
 - ※ 육군 국정감사(22.10), 국방부 종합감사(23.10) 시 국방부장관과 육군참모총장 이전반대 표명
 - ※ 노원구 육사 이전 반대 구국동지회, 동문회 반대, 국회 토론회 파행(23.11)
- (대 책) 정부·국방부의 정책 동향을 파악하며 중장기적 과제로 추진

□ 향후 추진계획

- (건의·설득) 국방부·국회, 육사총동창회·성우회 지속 방문 및 설득
- (이전 당위성 강화) 국방기관유치 특별위원회 및 범도민추진위 제언·자문
- (공감대 형성) 토론회, 간담회 등 육사이전 공감대 형성

공공기관유치과 국방기관유치팀 팀장 안영민 담당자 정상혁 (☎2942)

〈2-5-18〉 국방부 이전

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
			○			

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	국방부 이전		대정부 건의 등 유치 활동 전개(정부, 국회, 대통령실 등), 이전 당위성 및 유치 전략 연구 용역	전방위 유치 활동 전개	이전 타당성 용역 및 이전 확정	기본계획 수립 및 공사 착공 (부지조성)	건축 공사	입주
추진 실적			당위성 및 유치전략 검토(12월)	중앙지방정책 협의회, 국회 등 건의 국방기관유치 특위 출범	국방특위 개편 및 개최 국방기관유치 실무협의회 개최 전문가 자문 실시	국방기관유치 심포지엄 개최 전문가 개별 자문		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2030년
- 사업비 : 5,000억원(국비)
- 사업내용 : 국방부 충남(논산·계룡) 이전

□ 주요 추진실적(성과)

- (당위성 연구) 국방부 충남이전 당위성 및 유치전략 검토('22. 12, 건양대 이세영 교수
 - 국방부 충남이전과 방위사업청 대전 이전 연계로 국방클러스터 형성가능
 - 대통령실 및 국회 세종분원 설치에 따른 행정수도 사수 가능
 - 전시 국가방위 및 비상대비 업무 시 행정안전부 협조 원활*
- * 국방부 충남 이전 시 세종시 위치 정부 부처 업무협의 용이
- (국방특위) 「국방기관유치 특별위원회」 개편('24. 7.) 및 위촉식('24. 8.)
- (협업 구축) 국방기관 유치 도·논산·계룡·금산 실무협의회 개최('25. 2.)
- (개별자문) 방항혁 위원, 김성일 국방특위 위원장, 류동관 위원 등('25.2~'25.3.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- (정부 움직임 부재) 행복도시법 제16조 2항에 근거, 중앙행정기관 중 국방부는 이전대상 제외기관
 - 국방부 이전을 위해서는 법률 개정 등 정부 및 국회의 정책적 결정이 따라야 하는 바, 국방부 이전에 관한 정부 및 국회 움직임이 지연되는 상황에서 국방부 이전 한계
- (국방부 반대) 국방·안보 등의 사유로 국방부 강력 반대
 - 국가 안보 중심지로서 국방부의 수도 위치 상징성
 - 국방부 지방 이전 시, 안보 차원에서 부정적 여론 발생 가능성 존재

□ 향후 추진계획

- (관계기관 방문) 국방부, 국회, 관련 안보단체 지속적 방문 및 설득
- (전략 수립) 전문가 자문 통한 국방부 이전 추진전략 및 이전당위성 마련
 - 국회 세종 이전 시, 국방부 이전 필요성 및 당위성 강력 어필
- (건의·촉구) 법률 개정 등 국방부 이전 위한 정책 마련 건의 및 촉구

〈2-5-19〉 금산인삼약초산업진흥원 국립 승격

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
			○			

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			농식품부 건의 및 협의	농식품부 건의 및 승격 공론화	행정안전부 사전협의 및 타당성 용역 검토	지방 조례 및 정관 제정	도립기관 신설	
추진 실적	금산 인삼약초 산업진흥원 국립 승격		유관기관 협의체 구성(7월) 인삼산업법 일부 개정 법률안 의견 제출(10월)	농식품부장관 방문 정책 간담회 건의 (4월) → 승격 불가로 도립화로 전환	금산군민 진흥원 도립화반대 (5월) → 민선8기3년차 금산군 방문 공약철회관련 군민에게 설명(8월)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	85	0	85	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○		입법명 : 인삼산업법				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 비예산
- 위치 : 충청남도
- 사업내용
 - 지방출자출연법에 따른 타당성 용역 검토, 행정안전부 설립협의 등

□ 주요 추진실적(성과)

- 금산인삼약초산업진흥원 국립승격 건의 및 유관기관 협의체 구성('22.7.14)
- 진흥원 국립승격 준비 유관기관 간담회 개최('22.8.2. / 도·연구원·진흥원)
- 진흥원 승격 논리 발굴·보완을 위한 전문기관 연구 의뢰('22.8.8./충남연구원)
- 진흥원 국립승격 추진계획 공유('22.9.13. / 도·금산군·진흥원)
- 인삼산업법 일부 개정 법률안(의안번호17345호/유상범 의원) 의견제출('22.10.4.)
- 지역 국회의원 초청 정책설명회 김종민의원 제안('23.3.20.)
- 국회의원 성일종의원 방문 업무협의('23. 4. 20. 국회의원회관)
- 김종민 국회의원 「인삼산업법」 일부개정법률안 대표발의('23. 4. 20.)
- 농림축산식품부장관 방문 정책간담회 건의('23. 4. 25. 충청남도)
 - 농식품부 국립 승격 부정적 입장(지자체간 형평성 문제 등)
- 금산인삼약초산업진흥원 도립 승격 검토('23. 11. 21.)
- 충남인삼약초산업진흥원 설립방침 확정('23. 12. 15.)
- 충남인삼약초산업진흥원 설립관련 행정안전부와 업무협의('24. 3. 18.)
- 진흥원 도립화 반대에 대한 금산군민 여론 및 동향 보고('24. 4. 23.)
- 진흥원 도립승격 철회 관련 금산군 관련기관(5명) 도지사 면담('24.5.27)
- 진흥원 도립승격 관련 금산군(관련기관) 의견 행안부 제출('24.6.10)
- 진흥원 도립승격 철회에 따른 진흥원 개선 지시사항 보고('24.7.8)
- 공약철회('24.5.27)에 따른 도지사 개선 지시사항 금산군 통보('24.7.23)
- 민선8기 3년차 금산군 방문 공약철회관련 군민들에게 설명('24.8.16)
- 진흥원 도립 승격 공약철회 추진계획 지사님 결재('24.8.30.)
- 행안부 용역관련 예산(85백만원) 정리추경 시 삭감(12월)

□ 향후 추진계획

- 공약철회에 따른 진흥원 도비지원 현안사업 발굴, '25년도 예산반영
- 민선8기 공약심의위원회 시 공약철회 심의자료 제출

〈2-5-20〉 공동주택 안전관리센터 설립

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	공동주택 안전관리 센터설립		설립방안 연구 및 연구 용역추진	기본계획 수립 및 제도마련	기본계획 수립 및 제도마련	센터 설립 및 운영	시군 단위 설치 확산 검토(장기적)	
추진 실적			설립방안 연구 및 연구 용역추진 (9월~)	기본계획 (설립방안) 수립 및 제도마련 (10월)	센터 설립 운영방안검토 및 필요인력요청	건축도시국 내부 전담조직구성 (지역건축안전팀, 공동주택팀)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	70	0	70	0	0	0	0
	집행	0	0	(명시이월)	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	60	0	60	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 공동주택 관리에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 사업비 : 미정
- 사업내용 : 공동주택 안전관리센터 설립
 - 기술자문, 전문상담, 정보제공, 관리교육, 공동체 활성화 지원, 공동주택관리 컨설팅 지원 등 공동주택 안전관리 센터를 통한 체계적 공동주택 관리

□ 주요 추진실적(성과)

- 2022. 07. 28. : 학술연구용역 추진계획 수립 및 전문가 사전자문
- 2022. 09. 14. : 공동주택 안전관리센터 설립방안 연구 착수(충남연구원)
- 2022. 10. ~ : 학술연구용역(설립타당성 분석 및 운영방안 연구용역) 제안서 평가위원 구성(10.18.), 입찰공고(10.28.), 입찰 재공고(11.9.)
- 2022. 12. 27. : 설립타당성 분석 및 운영방안 연구용역 계약
- 2023. 01. 05. : 용역추진자문단 구성
- 2023. 01. 18. : 용역 착수보고회 개최
- 2023. 06. 08. : 용역 중간보고회 개최
- 2023. 07. 20. : 용역 최종보고회 개최
- 2023. 07. 26. : 설립타당성 분석 및 운영방안 연구용역 변경계약
- 2023. 08. 22. : 설립타당성 분석 및 운영방안 연구용역 완료
- 2023. 09. 20. : 공동주택 안전관리센터 설립 및 운영 근거 마련(조례개정)
 - 충청남도 공동주택 관리에 관한 조례
- 2023. 10. 19. : 공동주택 안전관리센터 설립방안 보고
- 2024. 06. : 사업 추진 업무 추진 인력 요청
- 2024. 10. 01. : 건축도시국 내 담당 조직(전담 임기제포함) 신설(공약완료)
 - 공동주택 안전 부문 : 건축디자인과 지역건축안전팀
 - 공동주택 관리 부문 : 주택도시과 공동주택팀

□ 향후 추진계획

- 공동주택 안전관리 및 관리업무 전담 추진

건축디자인과 지역건축안전팀 팀장 백상엽 담당자 남영모(☎4649)

주택도시과 공동주택팀 팀장 김기남 담당자 유재희(☎4665)

<2-6-1> 글로벌 인재 육성을 위한 교육국제화특구 자원

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	교육 국제화특구 지정 추진			특구 지정 신청 및 지정	충청남도 실시계획 심의위원회 심의	충청남도 실시계획 심의위원회 심의		
추진 실적			특구추진 TF팀 구성 ·운영 (9월)	특구 지정 (3지구 / 천안, 당진, 홍성·예산)	충청남도 실시계획 심의위원회 의결완료			

③ 예산확보 및 집행내역 : 비예산

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2027년
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 글로벌 인재 육성을 위한 교육부 교육국제화특구 지정 추진
- 수혜대상 : 도내 중·고교생 및 대학생
- 중장기계획 반영 여부 : 중기지방재정계획(2023~2027)

□ 주요 추진실적(성과)

- 자체 수요조사를 거쳐 신청 희망 시군(천안·아산·계룡) 선정('22.7.~8.)
- 공모 추진 제반절차를 전담할 특구추진TF 구성 및 운영('22.9.)
 - 도·교육청·시군·시군교육지원청 공무원 및 민간전문가 등 20명
- 교육부, 교육국제화특구 신규지정 공모 발표(신규 5개소 내외, '23.4.)
 - ↳ 전 시군 대상 특구 참여 의향 재조사(천안, 당진, 홍성·예산 신청)
- 특구 지정 신청을 위한 공청회 개최(3회, '23.5.)
- 도지사·교육감 공동명의로 특구 지정신청서 제출(3건, '23.5.)
- 교육국제화특구 3지구(천안,당진,홍성·예산) 선정('23.7.)
- 교육국제화특구 3지구(천안,당진,홍성·예산) 지정 고시('23.9.)
- 실시계획심의위원회 구성 및 2023년 사업 심의·의결('23.11.)
- 2023년도 연차평가 결과 우수특구(당진 특구) 선정('24.3.)
- 실시계획심의위원회 구성 및 2024년 사업 심의·의결('24.3.)
- 2024년 교육국제화특구 사업 추진현황 점검('24.7.)
- 2024년 교육부 교육국제화특구 맞춤형 컨설팅('24.7.)
- 2025년도 교육국제화특구 실시계획 사전 심의('24.7.)
- 2024년도 교육국제화특구 연차평가('25.1.~2.)

□ 향후 추진계획

- 2025년도 교육국제화특구 실시계획심의('25.4.)

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사 업 비 : 8,250백만원(도비)
- 사업내용 : 온라인 교육플랫폼 운영 및 학습콘텐츠 제공+멘토링 서비스
- 수혜대상 : 연 4천여명(초·중·고 취약계층 자녀)
- 중장기계획 반영 여부 : 중기지방재정계획(2023~2027)

□ 주요 추진실적(성과)

- 온라인 교육플랫폼 운영계획 및 협력방안 도교육청 협의('22.8.)
 - 도교육청 시스템(온채움) 지원대상 및 내용 중복 여부 확인
- 서울시 온라인 플랫폼 '서울런' 벤치마킹('22.10.~'23.3.)
 - 플랫폼, 콘텐츠, 멘토링, 고객센터 등 운영현황 등
- 교육 공약사업 의견수렴을 위한 시군설명회 개최('22.12.)
- 근거 조례 제정('23.4.)
 - 「충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례」
- 사회보장제도 신설 협의 요청(도→보건복지부, '23.6.)
- 사회보장제도 협의 관련 복지부·교육부 방문 건의('23.8.)
- 도-교육청 공약사업 협업 추진 협의('23.10.)
- 복지부, 사회보장제도 신설 '재협의' 통보('23.11.)
- 교육부 화상 멘토링 사업, 도-교육청 협력사업 추진 협의('24.3.)
 - ※ 총사업비 : 100백만원(도 30, 교육청 70), 고등학교 대상 영어·수학 멘토링 지원
- 충청남도교육청과 EBS 화상멘토링 사업 공동 운영('24.6.~11.)
 - ※ 교사 40명, 학생 87명 선발 후 맞춤형 학습 지원
- 도교육청 EBS 화상 멘토링 사업 대상자(교사·학생) 선발('25.3.~)

□ 향후 추진계획

- 학생 수준별 맞춤형 화상 멘토링 실시('25.4.~10.)

〈2-6-3〉 중고교생 인터넷 수강료 지원

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	중고교생 인터넷 수강료 지원		운영사례 벤치마킹, 업무협의를	공동이용 협약체결				
추진 실적			운영사례 벤치마킹, 업무협의를	공동이용 협약체결 (7월) 1,251명 수강				

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	372	0	186	186	0	0	0
	집행	366	0	183	183	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 3,828백만원(도비)
- 사업내용 : “강남구청 인터넷 수능방송” 강의 수강료 일부 지원
 - 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 1년 동안 무제한 수강
- 수혜대상 : 도내 중·고등학생 85,000명
- 중장기계획 반영 여부 : 중기지방재정계획(2023~2027)

□ 주요 추진실적(성과)

- 강남구청 인터넷 수능방송 공동이용협약 체결('23.7.)
- 도민 및 각 유관기관, 단체 등 대상 홍보물 제작·배포('23.7.)
- 시군별 입시설명회 대면홍보('23.7.)
 - 중·고등학생, 학부모 대상 주요과목에 대한 입시전략 설명 및 본 사업 안내
- 도 평생교육인재육성진흥원 온라인 접수 실시('23.8.)
- 인터넷 수강 실적 : 1,251명(일반 1,221명, 사회적배려대상자 30명)
- 제7기 정책자문위원회 심의 결과 공약 완료 전환('23.10.)
 - 보건복지부 사회보장제도 조건부 협의(교육부 사교육비 경감 대책 시행 전까지만 추진)
 - 교육부 사교육비 경감 대책 시행, EBS 수강 무료화 추진
- 2023년 말 道 인터넷 수강료 지원 종료

〈2-6-4〉 자녀교육비 지원

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	자녀교육비 지원		실무협의	기본계획 수립, 조례제정 등 지원 근거 마련	저소득층 자녀교육비 지원			
추진 실적			공약사업 시군설명회 (12월)	기본계획 수립(3월) 조례제정 (4월) 교육비 지원(12월)	자녀교육비 지원사업 추진(6~12월)	자녀교육비 지원사업 추진(3~12월)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	898	0	449	449	0	0	0
	집행	898	0	449	449	0	0	0
24년	확보	90	0	45	45	0	0	0
	집행	90	0	45	45	0	0	0
25년	확보	400	0	200	200	0	0	0
	집행	400	0	200	200	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류 (해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 3,748백만원(도비 1,874^{50%}, 시군비 1,874^{50%})
- 사업내용 : 학습능력개발비 및 교재비 지원
- 사업대상 : 도내 중위소득 50%^{초과}~70%^{이하} 가구의 초·중·고 학생
- 중장기계획 반영 여부 : 중기지방재정계획(2023~2027)

□ 주요 추진실적(성과)

- 교육 공약사업 의견수렴을 위한 시군설명회 개최 ('22.12.)
- 저소득층 자녀교육비 지원사업 추진계획 수립 ('23.3.)
- 근거 조례 제정 ('23.4.)
 - 「충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례」
- 보건복지부 사회보장제도 신설협의 ('23.4.)
- 2023년 저소득층 자녀교육비 지원사업 추진 ('23.8.~12.)
 - 수혜규모: 총 2,484명 (초등 1,418, 중등 599, 고등 467)
- 2024년 저소득층 자녀교육비 지원사업 추진 ('24.6.~12.)
 - 수혜규모: 총 235명 (초등 110, 중등 61, 고등 64)
- 2025년 저소득층 자녀교육비 지원사업 추진
 - 2025년 추진계획 수립 ('25.2.)
 - 자녀교육비 지원 신청·접수 ('25.3.)

□ 향후 추진계획

- 자녀교육비 지원자격 확인
 - 신청가구 소득·재산 조사('25.4.~5.)

<2-6-5> 대학생 학자금 대출이자 지원

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	대출이자 지원	학자금 대출이자 지원	학자금 대출이자 지원					
추진 실적			학자금 대출이자 지원(659명)	학자금 대출이자 지원(912명)	학자금 대출이자 지원(885명)	2025년 사업추진 기본계획 수립		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	79	0	0	0	0	0	79
	집행	79	0	0	0	0	0	79
23년	확보	120	0	100	0	0	0	20
	집행	118	0	100	0	0	0	18
24년	확보	200	0	0	0	0	0	200
	집행	139	0	0	0	0	0	139
25년	확보	200	0	200	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도인재육성재단 설립 및 운영지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년(매년 실시)

○ 사 업 비 : 460백만원(도비)

- 사업내용 : 한국장학재단 학자금 대출을 받은 자의 대출이자* 지원
 * 한국장학재단 ‘일반 상환 학자금’ · ‘취업 후 상환 학자금 대출’
- 지원대상 : 공고일 기준 본인 또는 부모가 주민등록등본상 충청남도에
 1년 이상 계속해서 주소지를 둔 한국장학재단 학자금 대출을 받은 자
- 주요성과 : 한국장학재단 학자금 대출이자 지원사업의 대상자 확대
 - 당초 : 만19세 ~ 만39세 → 확대 : 연령 제한 폐지

□ 주요 추진실적(성과)

- 2022년 지원 대상자 659명 선발 및 지원('22.11.)
- 2023년 지원 대상자 912명 선발 및 지원('23.11.)
- 2023년 사업 분석·환류에 따른 2024년 개선 계획 마련('24.1.~3.)
 - 지역소멸 방지 및 청년인구 정착 장려를 위한 도내·외 차등 지원

▶ (도내대학) 학자금 대출 지원 확대 추진(최근 5년 → 10년)
 ▶ (도외대학) 현행 유지하되 지원액 제한(최근 5년간, 최대 100만원)
- 타 시·도 현황 및 도내 5개 시·군* 이자지원사업 사례 분석('24.4.)
 * 천안시, 아산시, 보령시, 당진시, 예산군
- 2024년 학자금 대출이자 지원사업 세부 추진계획 수립('24.7.)
 - 2023.7.~2024.6. 발생한 대출이자 전액 상환(예산 범위 내 선발)
 - 도내 대학(원)은 2015년 이후, 도외 대학(원)은 2020년 이후 대출 적용
- 2024년 학자금 대출이자 지원사업 선발 공고 및 홍보('24.8.)
- 2024년 학자금 대출이자 지원사업 대상자 모집·접수('24.9.)
- 2024년 학자금 대출이자 지원사업 최종 합격자 공고 ('24.10.29)
- 2024년 사업 결과 보고 및 2025년 사업 계획 준비 ('24.12.)
- 2025년 학자금 대출이자 지원사업 추진 기본계획 수립('25.1.)

□ 향후 추진계획

- 학자금 대출이자 지원사업 세부계획 수립 (~7.31.)
- 학자금 대출이자 지원사업 선발공고 및 접수 (~9.30.)
- 최종 합격자 공고 및 지원금 지급(~11.30.)

〈2-7-1〉 공공형 축산 스마트팜 인큐베이터

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	스마트팜 인력 육성		교육계획 수립	교육운영				
추진 실적			교육계획 수립	교육운영 (113명 교육)	교육운영 (131명 교육)	교육운영중		
추진 계획	교육관 건립		예산편성, 계획수립	교육관 건립 추진				
추진 실적			예산편성, 건립계획 수립	설계·시공 의뢰	교육관 공사 착공	교육관 공사 진행		
추진 계획	교육전담 인력 확보				인력확충 (1인)			
추진 실적				교육전담팀 신설 요청	교육 인원 운영			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	2,280	0	2,280	0	0	0	0
	집행	276	0	276	0	0	0	0
24년	확보	150	0	150	0	0	0	0
	집행	60	0	60	0	0	0	0
25년	확보	100	0	100	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○		입법명 : 스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 2,600백만원(도비)
- 사업내용 : 스마트 축산기술 및 경영관리 등 방법 습득 지원 및 교육기반 구축
 - 교육 지원 : 축산관련 이론·법규, 농장경영 및 분뇨처리 방법 등 이론교육·실습(축기연) 및 스마트 축산시설 합숙(대학 및 농장 위탁) 교육
 - 교육기반 구축 : 교육동 신축, 축사시설 보강 및 교육 전담인력 확충
- ※ '23년도 교육운영은 축산기술연구소 기존 인력 및 시설(회의실, 축사 등)을 활용
- 수혜대상 : 도내 청년 창업농 및 후계농
- 중장기계획 반영 여부 : 민선8기 청년농업인 유입 및 육성 계획

□ 주요 추진실적(성과)

<교육관 건립>

- 교육관 건립 건축기획용역 시행('23. 1~2분기)
- 교육관 건립 공공건축심의 의결('23. 3~4분기)
- 교육관 건립 설계 및 시공 의뢰('23. 4분기)
- 교육관 건립 설계 용역 진행('24. 1분기)
- 교육관 건립 설계 용역 완료('24. 3분기)
- 교육관 건립 공사계약 및 착공('24. 4분기)

<스마트팜 인력 육성>

- 2024년 공공형 축산 스마트팜 인큐베이터 교육 운영('24. 1~4분기)

【1】청년 창업 인큐베이터 교육

- 교육일시 : '24. 4~11월(8개월), 300시간
- 교육장소 : 축산기술연구소 회의실, 본인농장 및 우수농장 등
- 교육대상 : 축산업(한우, 돼지) 창농 희망자 및 후계농업인
- 교육인원 : 34명(한우 17, 돼지 17) ※ 30명 수료(수료식 '24.12.17.)
- 교육내용 : 축산 경영, 사양관리 등 이론 및 선진지 견학 등

[2] 축산 관계 공무원 스마트 축산 확산 교육

- 교육일시 : 2회 / 1차 - '24. 3. 28. ~ 29.(2일), 2차 - '24.10.22.~23.(2일)
- 교육장소 : 축산기술연구소 회의실 및 현장
- 교육대상 : 도, 시군, 읍·면·동 축산 공무원
- 교육인원 : 29명(1차 18명, 2차 11명)
- 교육내용 : 축산업무 및 농가지도 강화를 위한 스마트 축산 이론 및 현장교육

[3] 축산전공 대학생 현장실습

- 교육일시 : 4회 / 1차 - 5.1., 2차 - 10.29., 3차 - 11.19., 4차 - 11.20.
- 교육장소 : 축산기술연구소 회의실 및 현장
- 교육대상 : 축산에 관심이 있는 지역 대학생
- 교육인원 : 64명(1차 15명, 2차 12명, 3차 17명, 4차 20명)
- 교육내용 : 인재 양성을 위한 연구소 견학 및 가축인공수정, OPU실습 등

[4] 스마트팜 예비대상자 교육

- 교육일시 : 2회 / 한우과정 - '24. 12. 18, 양돈과정 - '24. 12. 18.
- 교육장소 : 연암대학교 실습농장
- 교육대상 : 스마트팜 경영희망자
- 교육인원 : 8명
- 교육내용 : 스마트 장비를 활용한 환경·사양관리 실습 및 현장견학

○ 2025년 공공형 축산 스마트팜 인큐베이터 교육계획 수립

[1] 청년·후계농 인큐베이터 교육

- 기간/장소 : 4~11월(8개월, 300시간) / 축산기술연구소, 연암대, 우수농장 등
- 대 상 : 축산업 청년·후계농업인 등 30명 한우 15, 양돈 15
- 내 용 : 축산 경영, 사양관리 등 이론 및 선진지 견학 등

[2] 축산관계 공무원 스마트 축산 확산 교육

- 기간/장소 : 2회(상반기, 하반기) / 축산기술연구소
- 대 상 : 도, 시군구, 읍면동 축산관계 공무원
- 내 용 : 축산업무추진 및 농가지도를 위한 축산 이론·현장교육

【3】 스마트팜 예비대상자 교육

- 기간/장소 : 2회 / 연암대학교, 우수농장 등
- 대 상 : 스마트 축산시설 설치운영 희망자(한우, 양돈)
- 내 용 : 스마트장비를 활용한 환경·사양관리 실습 및 현장견학

【4】 축산전공 대학생 현장실습 교육

- 기간/장소 : 수시 / 축산기술연구소
- 대 상 : 축산학 전공 대학생 * 학교 요청시 농업계 고등학생 포함
- 내 용 : 연구소 견학, 인공수정 및 수정란이식(OPU)실습 등

□ 추진상 문제점 및 대책

- 문제점 : 연구소 자체 질병 및 ASF 등 가축전염병 발생에 따른 교육 지연
- 대 책 : 가축전염병 발생 상황에 따른 탄력적 교육 추진 실시

□ 향후 추진계획

- 축산기술 전문교육관 완공 및 운영 예정(도 건설본부, '25년 하반기)
- 청년 창업 인큐베이터 등 교육과정 지속 추진(연 교육생 120명 배출)
- 농식품부 스마트농업 전문인력 교육기관 지정('26년까지) → 운영비 지원 건의
- 축산기술연구소 내 교육전담팀 신설(1팀 2명) / 자치행정과 요청

축산과	스마트축산정책팀	팀장 주영하	담당자 오형길 (☎4101)
축산기술연구소	기술지원팀	팀장 김명진	(☎7812)

〈2-7-2〉 충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	축산단지 조성		추진계획 수립	연구용역 추진	간척지 활용 사업구역 지정, 사업시행자 충남도 지정	실시계획 수립·승인, 기반공사 착공	기반공사 준공	축사, 분뇨 에너지화 시설 등 착공
추진실적			조성계획 수립(8월)	연구용역 (2월~)	사업지 지정(논산)	기술검토위원회 개최(4월) 과업지시서 작성(4월) 기본·실시 용역발주(5월)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	200	0	200	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	133	0	133	0	0	0	0
24년	확보	263	263	0	0	0	0	0
	집행	58	0	58	0	0	0	0
25년	확보	375	263	33	79	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026년

○ 사업비 : 109,000백만원(국비 75,500, 도비 10,060, 시군비 23,440)

* 충남도는 기반조성 시행, 사업자 모집을 통해 축사, 에너지화, 도축 가공장 조성

○ 사업내용 : 도내 간척지(2개소/석문, 부사 간척지)에 스마트 축사 및 분뇨 에너지화 시설, 도축·가공장 등이 집적화된 축산 산업단지 조성

* 지역에 산재된 양돈농가 이전 및 분뇨 에너지화로 탄소중립 및 축산 구조개혁 추진

○ 중장기계획 반영 여부 : 충남형 ICT 융복합 스마트 축산단지 조성 추진계획

□ 주요 추진실적(성과)

- 『충남형 ICT 융복합 스마트 축산단지 조성 추진계획』 수립('22. 8.)
- '22년 제2회 추경“간척지내 축산단지 조성 연구용역”예산 확보('22. 9.)
- 연구용역 보고회 개최(착수 '23. 3월 → 중간 '23. 6월 / 10월 → 최종 '24. 2월)
- 연구용역 결과에 따른 스마트 축산 복합단지 조성계획 수립('24. 3.)
 - * 당진 석문간척지(30만 두, 180ha) / 보령·서천 부사간척지(30만 두, 180ha)
 - ** 가축분뇨에서 바이오가스(메탄) 생산 후 전력 또는 수소로 전환하고, 폐열을 '스마트팜'에 이용
- ⇒ ①시범모델(당진 석문 6만두/30ha) + ②복합단지(당진 석문, 보령서천 부사 54만두/330ha)
- 간척지 부지확보를 위한 농식품부 관계부서 업무 협의(2회 / '24. 3.)
- 농식품부에 '종합계획 반영'과 '활용사업구역 지정' 요청('24. 3.)
- 당진 시범모델(6만 두) 기반 조성 '실시계획' 용역비 12억원 계상(1회 추경)
 - * 농수산해양위원회 심의(4.17./의결) → 예산결산특별위원회 심의(4. 22./삭감)
- 인·허가 등 사전행정절차 이행을 위한 '실무TF 추진단' 운영 업무협의(5월)
- 주민 설명 등을 위한 스마트 축산 복합단지 홍보 동영상 제작(6~7월)
- 충남 한돈인 한마음 대회 스마트 축산 복합단지 홍보영상 상영(7월)
- 스마트 축산단지 조성계획에 대한 시민, 사회단체 등 반대 민원 지속
- 주민 반대로 당진 스마트 축산단지 '조성계획 중단' 발표(도지사 / 7.8.)
 - * 돼지 사육 밀집 지역 등을 중심으로 **내륙형 스마트 축산단지 시범모델 조성 추진**
- 돼지 밀집사육 시군(논산, 보령, 홍성) 대상, 축산단지 제안 협의('24. 7.~8.)
- 제2차 간척지의 농어업적 이용 종합계획 관련, 농식품부 협의(8월)
 - * 간척지 내 돼지 사육이 가능하도록 종합계획 변경 건의(현재는 한우만 사육 가능)
- 농식품부 제2차 간척지의 농어업적 이용 종합계획 수립 고시(9월)
- ⇒ 한우 이외 타축종은 조건부(지자체장 및 의회 동의, 주민공청회 등) 허용
- 도지사 선진 양돈사례(중국 양양그룹 '스마트 돼지빌딩') 시찰(11월)
- 노후 양돈단지(논산 광석) 대상, 스마트 축산단지 조성 예산확보(12월)
- 축산단지의 부정적인 선입견 해소를 위해 선진 사례(중국 돼지빌딩)를 중심으로 다큐멘터리 제작 추진('24. 12.~'25. 2.)

- 논산시 내륙형 축산단지 조성, 논산시 요청사항(철거비) 검토 결과 보고(25.2월)
 - 철거비 32억원(도12.8, 시12.8, 자담6.4), 추정 철거비 도비 예산 확보 건의
- '25년 한돈지도자 간담회 시 내륙형 스마트축산 ICT 시범단지 조성 계획발표(25.2월)
- 논산 광석단지 기술검토위원회 개최 및 위원장, 분과별 위원 위촉(25.2월)
 - 위원장 및 분과(환경·시설·가축분뇨)별 분과장 선출, 4월초 설계입찰 추진 계획
- 충남 양돈산업 발전·선진화를 위한 충남-중국 양양그룹 업무협약(25.2월)
- 충남 양돈산업 미래방향 「미래가 곧 돼지」 다큐멘터리 1부 방영(25.3월)
- 논산 광석단지 예산 연차별 적기 배정을 위한 농식품부 국비 확보 건의(25.3월)
 - 사업일정에 맞춰 예산 적기 배정토록 '27년 584억원(국비 35, ICT융복합 110, 현대화 439) 지원건의
- 예산 수석사 IC 인근 양돈농가 스마트 축산단지 조성계획 설명 및 협의(25.4월)
 - 질병, 투자비용 등 스마트 축산단지 참여 어려움, 기존 투입한 시설비 보상없인 이전불가
- 스마트축산 ICT시범단지 신규조성 위한 악취민원 다발지역 농가현황 조사(25.4월)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 지역 주민과 사회단체 등의 반대, 간척지 內 돼지 사육에 대한 정부의 부정적인 의견(환경오염 우려) 등으로 축산단지 조성은 어려운 상황
- ⇒ 중규모 형태의 시범단지를 내륙에 우선 조성 후 이를 모델로 지역 주민, 정부 등 이해 설득을 통해 축산업의 미래 방향 지속 제시

□ 향후 추진계획

- 간척지 조성이 어려운 상황으로 내륙형 축산단지 시범모델 조성 추진
 - '24년 농식품부 공모사업(스마트 축산단지 조성)에 기 선정된 논산 '광석양돈단지'의 연차별 사업 추진
 - * 기존 시설 철거 및 기반공사('25~'26년) → 축산단지 시설 도입 및 준공('27~28년)
 - 시범모델 조성 추가 발굴을 위해 양돈 밀집지역 관계 시군 지속 협의

〈2-7-3〉 청년 맞춤형 스마트팜 자원 및 원예직물 복합단지 조성

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	임대형 스마트팜		1	1	2	2	2	1
추진실적	단지 조성		1	4	1	1	-	-
추진계획	맞춤형 스마트팜		30	37	40	40	45	30
추진실적	보급		30	37	50	-	-	-
추진계획	스마트팜 온실		-	2	2	2	2	1
추진실적	신개축 지원		-	2	2	-	-	-
추진계획	스마트농업 복합단지 조성		1개소 조성(논산 군특)					
추진실적			스마트 딸기육묘 증식포 조성 (12월)	스마트 농업기계 교육장 조성 (12월)	스마트팜 온실신축 (12월)	관리사 준공 (8월)		
추진계획	스마트팜 콤플렉스 지원센터 조성		1개소 조성(부여 군특)					
추진실적			사업부지 변경 승인 (12월)	체험 및 교육 프로그램 개발 (7월~)	기공식 (7월) 설계시행 (8월~)	스마트팜 콤플렉스 준공 (11월)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	23,800	0	10,790	8,910	0	4,100	0
	집행	23,800	0	10,790	8,910	0	4,100	0
23년	확보	31,406	443	12,353	11,987	0	6,623	0
	집행	31,406	443	12,353	11,987	0	6,623	0
24년	확보	153,445	3,799	61,460	64,689	0	17,497	6,000
	집행	141,257	3,799	55,366	58,595	0	17,497	6,000
25년	확보	101,480	8,446	33,051	43,618	0	16,365	0
	집행	3,454	2,420	308	726	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류 (해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○	○	입법명 : 스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률				조례명 : 충청남도 스마트농업 육성 및 지원에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○			○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 299,250백만원(국비 44,000, 도비 121,761, 시군비 92,609, 기타 40,880)
- 사업내용 : 청년 맞춤형 스마트팜 보급 및 스마트팜 단지 조성
- 수혜대상 : 청년농업인, 중소농업인 등

□ 주요 추진실적(성과)

<2022년>

- 2022년 임대형 스마트팜 단지 조성사업 공모 및 선정(10~11월)
 - * 공주시 선정(부지3.5ha / 온실 2.1ha)

<2023년>

- 2023년 임대형 스마트팜 단지 조성사업 공모 및 선정(2~4월)
 - * 보령시(부지3.3ha / 온실 2ha), 부여군(3.2/2.7), 청양군(2.8/2.5), 예산군(3.2/2.5)
- 「민선8기 충남 스마트팜 육성정책」 방향 정립(5월)
 - 청년 3,000명 육성, 스마트팜 단지조성 667ha(시군별 30ha, 분산 조성)
- 2023년 청년맞춤 스마트팜 지원 사업비 확대 편성(1회추경예산)
 - * 스마트팜 신축 개소당(0.3ha) 3억 → 4.5억
- 스마트팜 확산을 위한 행정기구 구성 및 관련 협의 추진(6월)
 - (행정) 도-시군 합동회의, 스마트팜 TF팀 구성 및 키오프 회의
 - (대외) 농어촌공사 비축토지 활용 협의, 교육청 폐교부지 협의, 켄농 스마트농업분과 회의
- 스마트농업 추진전략 정립 및 「스마트농업 首都 충남」 정책추진 선언 선포(7월)
- 충남형 스마트팜 복합단지 조성 사업공모 및 스마트팜 확대 관련 회의 개최(8월)
- 「충남 스마트농업 육성」 3대 업무협약 체결(11.15.)
 - * ❶충남형 스마트농업 경영지원 업무협약 ❷충남글로벌홀티콤플렉스조성 업무협약
 - ❸탄소중립형 스마트팜 실증단지 및 글로벌 전문교육운영 업무협약
- 청년농 스마트팜 준공식 및 청년과의 대화(11.24.)
- 지역특화 임대형 스마트팜 공모 선정 및 국비확보(11.29.)
- 충남 스마트농업 금융지원 실행 협약(12.28.) ※ 경영지원 업무협약(11.15) 후속조치

<2024년>

- '24년 스마트농업 육성 분야 공모사업(2개사업) 대상자 선정
 - (지역특화임대형) 서산시(부지5ha-온실4ha), 200억원(3년), (온실산개축) 논산시(0.5ha) 및 부여군(2.5ha), 50억원(2년)
- 스마트농업 발전전략 모색, 전문가 포럼 개최(1월)
 - * 80여명 참석, 도·시군·스마트농업 전문가(주한 네덜란드대사관 농무관 등)
- 충남신보 연계, 스마트 청년농 무담보 보증 실행체계 확정(3월)
 - * 도 농어촌진흥기금 연계 : 최대 2억원(2년거치 3년균분상환), 이자차액보전 5년
- 지역활성화펀드 유치 「글로벌홀티콤플렉스」 조성 업무협약(4월)
- 스마트팜 단지조성 부지 243ha(68.4%) 확보(5월)
 - ※ 단지조성 시 공공용지 활용을 위한 관련법 개정 건의(농식품부 차관 등)
- 네덜란드 방문, 충남 스마트농업 비전발표 및 민관협력 업무협약(6월)
- 충남형 스마트팜 단지 조성을 위한 추진상황 회의(8. 8. / 8. 23. / 9. 10.)
- '25년 「스마트원예단지 조성사업」(농식품부 공모) 예산군 선정(9. 10. / 29억원)
- '25년 「스마트농업육성지구조성」(농식품부 공모) 홍성군 선정(12. 23. / 200억원)

<2025년>

- 당진 석문간척지 대규모 스마트팜 단지조성 사업계획(1월, 대한제강)
- 종자관리소 채종포(국유지 13ha) 스마트팜 단지조성(3월, 논산시)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 공공용지 활용 관련규정 개정사항 건의 → 농식품부 수용 불가 회신
 - 불가사유 : 유사시 쌀 생산 기능 유지를 위해 고정형 온실 등 설치 불가
 - ⇒ 공공용지 확보를 위한 논리개발* 및 건의 지속
 - * 1) 유사사업(비축농지 임대팜) 시행 중, 2) 농업발전 동력, 농촌소멸 해결 등 스마트팜 공익성 강조
- 선정부지 용수확보 및 성토를 위한 취토장 마련 등 후속조치 미진
 - ⇒ 대상지 설계시 필요사항 면밀히 검토 후 보완하여 사업 추진

□ 향후 추진계획

- (단지조성) 사업부지 확보, 계획수립 및 인허가 등 행정절차 이행
- (온실보급) 무담보 보증 연계 등 스마트농업 지원체계 원활한 실행 관리
- (기업유치) 민간자본을 통한 대규모 단지 조성을 위한 기업유치 추진

스마트농업과 스마트농업팀 팀장 신장철 담당자 이한용 (☎4042)

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사업비 : 8,460백만원(도비 2,538, 시군비 5,922)
- 사업내용 : 청년농업인 유입 및 육성을 위한 단계별 정착지원 확대
- 수혜대상 : 도내 거주하는 청년후계농업경영인(18세~49세)
- 중장기계획 반영 여부 : 민선 8기 청년농업인 유입 및 육성계획

□ 주요 추진실적(성과)

(2022~2024년)

- 민선8기 청년농업인 육성정책 발표('22.12./청년농 육성 미래포럼)
- 2023년 충청남도 청년후계농 육성 계획 수립('23.1.)
- 청년농 농지 임차료 1,672명(2,527백만원) 지원
 - 지원기준 상향 : 한도액(200만원→300만원), 지원비율(50%→70%)
 - ※ '23년(신규) 758명(852백만원), '24년 914명(1,675백만원)
- 농업계학교 졸업생 농창업 60명(419백만원) 지원
 - ※ '22년 13명(64백만원), '23년 23명(170백만원), '24년 24명(185백만원)
- 정책 홍보책자 등 배포(293개소)
- 우수 청년농 SNS 콘텐츠 제작(30개 : 카드뉴스12, 인포그래픽10, 쇼츠영상8)
- 농업계학생 등 영농 현장체험 추진(2회/8,9월/한농대, 귀농희망자)
- 청년농업인 지원정책 언론사 지면·배너 광고(7개사, 8회)
- 도 「후계청년농조례」 청년농 연령기준 상향(40세 미만 → 45세 미만. '24.7.)

(2025년 1분기)

- 농업계학교 졸업생 농창업 지원사업 시행지침 개정·보완('25.1.)
- 농업계학교 졸업생 농창업 14명 선정('25.3.)
- 청년농 농지 임차료 시행지침 개정·보완('25.3.)

□ 추진상 문제점 및 대책

□ 향후 추진계획

- 농업계학교 졸업생 농창업 지원사업 결원(6명) 선정 예정('25.4.~)
- 분야별 정책 지원사업 홍보 추진('25.4.~)
- 농지 임차료 지원사업 신청·접수('25.7.~)
 - ※ (국가) '25년 청년후계농 선발(1차 : ~'25.4. / 2차 : ~'25.7.예정)

농업정책과 청년여성농업인팀 팀장 조성만 담당자 송은영 (☎4015)

〈2-7-5〉 충남형 스마트팜 청년 창업 보육 지원

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	스마트팜 교육장 건립(도)			용역진행	1개동 신축			
추진 실적			· 계획수립 (8월) · 행정절차 이행	실시설계 용역 착수	준공 및 운영 (7.26.~)			
추진 계획	스마트팜 전문교육 운영(도)		1회 22명 (22.12~23.5)	1회 24명	3기 120명	3기 120명	3기 120명	
추진 실적			1회 22명	· 정예지도사 5회 22명 · 창업보육교육 50명(6개월)	· 정예지도사 4회 22명 · 창업보육교육 115명(6개월)	· 1기 40명 (6개월)		
추진 계획	스마트팜 실습교육장 조성(시군)			8개소 (1,320㎡/ 개소당)	20개소 (신규 3, 기존 17)	20개소 운영	20개소 운영	
추진 실적				17개소 (990㎡내외/ 개소당)	20개소	23개소		
추진 계획	스마트팜 전문교육 운영(시군)			2회 180명 (창업+확대)	12과정 240명	12과정 240명	12과정 240명	
추진 실적			6과정 12회 300명 운영	(테스트베드) 26회 194명, (기술교육) 6과정 12회 231명	(기술교육) 12과정 210명	5과정 56명		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	9,300	0	6,300	3,000	0	0	0
	집행	2,347	0	1428	919	0	0	0
24년	확보	6,665	0	2,469	4,142	0	54	0
	집행	6,655	0	2,459	4,142	0	54	0
25년	확보	6,832	0	3,157	3,621	0	54	0
	집행	59	0	59	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

① 충남 스마트팜 경영실습장 운영

- 사업기간: '25. 1. ~ '25. 12.('24.7.26. 준공)
- 대 상 지: 농업기술원 내(예산군 신암면 종경리 354)
- 사 업 비: 620백만원(도비 100%)
- 규 모: 1,729.8㎡(온실 1,297.8, 다목적실 432) ※ 약 520평(온실 393평)
- 주요시설: 재배실(6개동, 210㎡/65평/각), 통합관제실, 강의실, 육묘·발아실, 저온저장실, 기계실, 비품실, 축열조
- 재배작목: 딸기, 토마토, 오이, 고추, 쪽파, 엽채류 ※ 작물별 216㎡(65평)
- 사업내용: 스마트팜 청년창업 재배실습 교육 및 견학 운영

② 충남형 스마트팜 사관학교(실습교육장) 조성(시군)

- 사 업 량: 23개소('22 2개소, '23 15개소, '24 3개소, '25 3개소)
- 사 업 비: 180백만원('25년 예산, 개소당 60백만원, 도비30%, 시군비70%)
- 사업내용: 지자체 보유지에 시설을 신축(개보수)하여 재배실습을 할 수 있는 스마트팜 교육장 조성 * 개소당 약 990㎡기준

③ 스마트팜 청년창업 전문교육 운영(도)

- 기 간: '25. 2. ~ 12.(기간 중 6개월)
- 인 원: 130명(도 80명^{제5기, 제7기}, 시군 50명^{제6기})
- 교육대상: (도) 만 45세 미만의 충남 거주자, 또는 귀농 희망자
(시군) 만 45세 미만의 충남 거주자

구 분	인 원 (명)	소요예산 (백만원)	기 간	비 고
계	130	1,071		
제5기 창업교육 (도)	40	310.5 (도 100%)	2월 ~ 7월	(도) 입문교육 → (도) 현장실습* * 기술원 내 스마트팜 경영실습장(3개월) * 선도 농가 현장실습교육(2개월)
제6기 창업교육 (시군)	50	450 (도 30%, 시군 70%)	4월 ~ 12월	(도) 입문교육 → (시군) 현장실습
제7기 창업교육 (도)	40	310.5 (도 100%)	6월 ~ 11월	(도) 입문교육 → (도) 현장실습* * 기술원 내 스마트팜 경영실습장(3개월) * 선도 농가 현장실습교육(2개월)

④ 스마트팜 현장 실용교육(도)

- 기 간 : '25. 2. ~ 11.
- 장 소 : 농업기술원 교육관
- 대 상 : 스마트온실 전환 농업인 및 보조사업 지원 농업인
- 내 용 : 스마트팜 시설 구축·제어 기술 및 작물별 운영방법 등
- 운 영 : 18개 과정, 360명 (과정별 20명)

□ 주요 추진실적(성과)

<충남 스마트팜 경영실습장 운영>

- 제5기 스마트팜 청년창업 교육 운영('25.2.~7.)
- 경영실습장 작물 6품목(딸기, 토마토, 오이, 고추, 상추, 쪽파) 식재('25.3.5.)
- 경영실습장 운영 작목 선정 운영 협의회 실시('25.3.19.)

<스마트팜 실습교육장 조성(시군)>

- ('25.1.~12.) 충남형 스마트팜 사관학교 설치 공사: 3개소

<스마트팜 청년창업 전문교육 운영(도)>

- ('25.2.~) 충남 스마트팜 청년창업 교육 추진
 - 제5기 이론교육(2월) : 40명
 - 제5기 재배실습교육(3~5월) : 40명

<스마트팜 현장 실용 교육 운영>

- ('25.2.~3.) 스마트팜 현장 실용교육 스마트온실 운영: 5과정 56명

□ 향후 추진계획

- 제5~7기 스마트팜 청년 창업 교육 추진('25.2.~12.): 130명
- 스마트팜 사관학교 신규 조성, 고도화, 운영지원: 3종 54개소
→ 사관학교 준공(3개소) 및 청년농업인 입주(77명 내외)
- 스마트팜 현장 실용교육: 13과정 260명

스마트교육센터	스마트교육팀	팀장 주성철	담당자 유상영 (☎6203)
지도정책과	미래인재팀	팀장 강환용	담당자 김용준 (☎6153)

<2-7-6> 김산업 진흥구역 지정

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	김산업 진흥구역 지정		진흥구역 지정 용역 추진(서천)	용역추진 및 공모신청	진흥구역 지정 및 공모사업 선정	김산업 육성사업 추진	김산업 육성사업 추진	김산업 육성
추진실적			용역 대응 완료	김산업 진흥구역 지정	김산정 육성사업 사업 지속 추진			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	5,000	2,500	1,250	1,250	0	0	0
	집행	5,000	2,500	1,250	1,250	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2026년
- 사업비 : 5,050백만원(국비 2,500, 도비 750, 시군비 1,800)
- 사업내용 : 김산업 진흥구역 지정을 통한 도내 김산업 육성 지원

- 수혜대상 : 도내 김 산업 관련 어업인 및 수산식품 기업
- 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 수산업·어촌발전 계획

□ 주요 추진실적(성과)

- 김산업 진흥구역 지정 선정을 위한 해수부 공모사업 신청('23.2)
- 김산업 진흥구역 지정 현장 평가 및 발표평가 대응('23.2)
- 김산업 진흥구역 지정 선정 ('23.3.9.)
- 김산업 진흥구역 실행계획 제출(해수부, '23.5.) * 해수부 승인('23.7.)
- '23년 1회 추경 사업비 확보(국비 25억원, 도비 12.5억원, 군비 12.5억원)
- 김산업 진흥구역 실행 계획 변경 승인 신청*
* 사업기간 연장(~'24.12.) 등 세부 추진계획 변경
- 김산업 진흥구역 실행 계획 변경 승인('23.11.)
- 김산업 진흥구역 집행상황 평가('24.6.)
- 김산업 진흥구역 집행상황 평가 결과 '우수' 통보('24.7).
- 김산업 육상발전 계획수립 연구용역 착수보고회('25.3).

□ 향후 추진계획

- 수출역량 강화 등 김산업 발전을 위한 사업 지속 추진

〈2-7-7〉 충남형 탄소 중립화 모델 수산식품 클러스터 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	수산식품 클러스터 조성		예타 조사 대상사업 신청	예타 조사 대상 사업 선정 및 대응	예타 조사 대응	가예산편성 기본·실사설계	기본조성 및 공사추진	'28년 준공 '29년 운영
추진 실적		타당성 조사 용역 완료	예타 조사 대상사업 신청	사업부지매입 추진 예타 조사 대상 사업 신청 고도화	예타 조사 대상 사업 선정 및 대응			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	150	0	150	0	0	0	0
	집행	150	0	150	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 112,300백만원(국비 78,610, 도비 10,107, 시군비 23,583) ※ 예타 선정 과정 변경 가능
- 사업내용 : 스마트 가공처리센터, 블루푸드 벤처혁신센터, 신선물류센터 및 LNG활용 시설 등 클러스터 조성
- 수혜대상 : 수산식품기업, 어업인 등
- 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 수산업 어촌 발전계획

□ 주요 추진실적(성과)

- '20.12. : 충남형 수산식품클러스터 조성 추진계획 수립
- '21. 8.~'22. 4. : 기본계획 수립 및 타당성조사 연구용역 추진
- '22. 下. : 해수부 예비타당성조사 업무협약(3회), 해수부장·차관 지역방문 시 건의(2회)
 - 예비타당성조사 대상사업 신청(도→해수부/'22.10.)
- '23. 2. : '23년 제1차 예타 대상사업 제출(해수부→기재부)
 - ※ 타 시·도(강원·인천·경북·경남) 보다 선제적 사업 신청으로 사업대상지 선정
 - '23. 5. 9. : 기재부 예타 대상사업 평가결과 미선정(부지일부 미확보)
 - ※ (부처동향) 해수부는 충남도를 우선으로 사업대상지 확정하여 예타 신청·통과 계획
- '23. 4.~12. : 예비타당성조사 신청 고도화를 위한 연구용역 추진
 - 해수부 업무협약(2회), 민관 자문위원회(2회), 최종보고(12.22.)
- '24. 1. : '24년 제1차 예타조사 대상사업 제출(도→해수부)
- '24. 5.~6. : 예타 신청서 보완 및 제2차 예타 대상사업 제출(6.14, 해수부→기재부)
- '24. 8. : 충남 수산식품 클러스터 예비타당성 조사 대상사업 선정(기재부)
- '24. 10.~ : KDI 현장조사 및 자료요구 대응

□ 추진상 문제점 및 대책

- 정부 예비타당성 조사 심의 통과에 장기간* 소요

⇒ 해수부·도·당진시와 협조 강화를 통한 예타 통과 대응 추진

* 부산 : 제18대 대선('12년), 제19대 대선('17년) 공약이었음에도 '21.11. 예타 통과(사업비 1,285억원→813억원)

□ 향후 추진계획

- '25. 1~12 : 예비 타당성 조사 통과 및 최종 사업비 확보
- '26. ~ '28. : 기본 및 실시설계, 사업 착공·준공
- '29. : 충남 수산식품 클러스터 운영

※ 예비타당성조사 결과에 따라 사업기간 및 사업비 변경 가능

<2-7-8> 간척지의 첨단양식단지 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	간척지 내 스마트 양식단지 조성		-간척지 어업적 이용 타당성 조사 연구용역 지원	-연구용역 및 파일럿사업 (양식장 1개소) -해수부 신규 사업 편성 및 국비 확보	-스마트 양식 단지 조성 실시계획 -청년 창업·임대양식단지 조성 국비 확보	-스마트 양식 단지 조성 착공 -청년 창업·임대양식단지 조성 실시계획	-스마트 양식 단지 조성 준공 -청년 창업·임대양식단지 조성사업 착공	-스마트양식 단지 시범 양식 추진 -청년 창업·임대양식단지 조성사업 착공 및 준공
추진 실적			연구용역 추진	-파일럿사업 준공(12월) - 국비 확보 (100억원)	- 기본 계획 수립(4a)추진 - 25년 해수부 공모(클러스터 조성) 선정(25.3월)	-스마트양식 단지(4ha) 기본계획 수립 및 지방재정 투자 심사 통과		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	150	150	0	0
	집행	300	0	150	150	0	0
23년	확보	1,900	0	510	1,190	0	0
	집행	1,900	0	510	1,190	0	0
24년	확보	2,500	1,000	432	1,008	0	0
	집행	2,500	1,000	432	1,008	0	0
25년	확보	1,600	700	270	630	0	0
	집행	200	0	60	140	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
 - 사업비 : 42,900백만원(국비 22,000, 도비 10,010, 시군비 10,690, 자담 200)
 - 사업내용 : 간척지 내 스마트 양식단지 및 청년창업임대 양식단지 조성
 - 수혜대상 : 도내 수산양식업 관련 어업인 및 수산식품 기업
 - 중장기계획 반영 여부 : 해수부 제5차 양식산업발전 기본계획('23~'27)
- 2024년 충청남도 양식산업발전 시행계획

□ 주요 추진실적(성과)

- '23. 1. : 간척지 어업적 이용 타당성 조사 연구용역 추진(용역사-환경대 산학협력단)
- '23. 2.~11. : '24년도 신규사업 편성 및 국비 확보 해수부, 국회 방문(5회)
 - 사업 당위성 및 충남형 간척지 스마트 양식 모델링 설명 등 '24년도 예산반영 건의
- '23. 3.~12. : 파일럿(시범) 사업(순환여과식 연어양식장 조성) 착공 및 준공
- '23. 3., 6., 11. : 간척지 스마트 양식 모델링 개발 민관 워킹그룹 회의(3회)
- '23. 8.~9. : 파일럿(시범) 사업(순환여과식 연어양식장 조성) 추진상황 점검
- '23. 12. : 2024년 신규사업(청년 창업·임대양식단지 조성) 편성 및 당진 간척지 스마트 양식단지 국비 확보(100억원/3년)
- '24. 3. : 간척지 스마트 양식단지 조성부지 농림부 조건부 매각 승인
- '24. 1.~9. : 파일럿(시범) 사업 연어양식(왕연어) 추진 및 양식 데이터 수집 추진
- '24. 5. ~ 9. : 대서양연어 발안란(2만개) 수입 및 부화 등 양식
- '24. 5.30., 9.5. : 전문가 워킹그룹 운영(2회) 및 사업계획 협의 등
- '24. 2. ~ 11. : 기업 등 양식산업 투자유치 관계자 미팅 등(5회)
- '25. 2. : 간척지 스마트 양식단지 조성(4ha)사업 기본계획수립 완료
- '25. 3. : 간척지 스마트 양식 클러스터 조성(10.5ha)사업 공모 선정 국비확보(220억/4년)
- '25. 4. : 간척지 스마트 양식 단지조성(4ha)사업 지방재정 투자심사 통과

□ 추진상 문제점 및 대책

- 정부예산 감축 재정 기조로 인한 기재부에서 사업비 배정 지연
 - ⇒ 충남형 간척지 스마트 양식 조성(4ha), 스마트양식 클러스터 조성(10.5ha) 사업비 확보를 통한 적기 사업추진
- 간척지 '스마트양식 종합단지 조성' 후 참여할 기업체 모집, 운영 방안 등 모색
 - ⇒ 단지 조성 후 수산양식 및 식품 관련 참여기업 및 양식 어업인 유치 추진 및 운영방안 계획(안) 마련

□ 향후 추진계획

- ('25.) 스마트 양식단지 조성(4ha) 기본 및 실시설계, 제반 행정절차 이행 등
- ('25. 12.) 농림부 소유 부지(11.5ha, 46억원) 매입
- ('26.) 간척지 스마트 양식단지 조성(4ha) 사업 착공·준공 추진
- ('26.~'28.) 간척지 스마트 양식 클러스터 조성(10.5ha) 사업 추진

수산자원과 양식산업팀 팀장 김성현 담당자 김민호 (☎4136)

〈2-7-9〉 지역생산 수산물 학교급식 제공 확대

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계 획	지역수산물 학교급식	지역수산물 학교급식	급식품목 신규 발굴, 공동구매 확대, 차액지원 등 사업 추진 (학교급식 공급률 '22년 15% → '26년 35%)					
추진 실 적	식재료 공급 활성화 지원	공급률 11%	17%	16.2%	14.5%			
추진 계 획	수산물 산지위판장	수산물 산지위판장	국도비 확보를 통한 위판장 현대화 추진(공모, 설계, 착공~준공) (현대화 시설 '22년 3개소 → '26년 17개소)					
추진 실 적	현대화 지원	현대화 지원 3개소	3개소	4개소	3개소 (추진 중)	2개소 (추진 예정)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	5,627	1,425	1,479	1,538	0	1,185	0
	집행	5,627	1,425	1,479	1,538	0	1,185	0
23년	확보	1,440	240	764	156	0	280	0
	집행	1,440	240	764	156	0	280	0
24년	확보	9,770	4,560	1,624	1,922	0	1,665	0
	집행	7,440	3,648	850	1,562	0	1,380	0
25년	확보	4,590	1,725	1,067	892	0	906	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사 업 비 : 43,627백만원(국비 12,625, 도비 13,879, 시군비 7,538, 자담 9,585)
- 사업내용 : 지역수산물 학교급식 식재료 공급률 확대를 위한 차액 지원 및 수산물 산지위판장 현대화 지원
- 수혜대상 : 도내 유·초·중·고·특수학교, 어업인 및 수산식품 기업 등
- 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 수산업·어촌 발전계획

□ 주요 추진실적(성과)

- '25년 지역수산물 학교급식 식재료 공동구매 사업 추진('25.3.~'26.2.)
 - '24.년 실적 : 12개 업체, 50개 품목 / 2,706백만원, 126톤 공급
 - 공동구매 품목 단가 차액 지원 확대(20%→30%) 및 공급업체 현장점검
 - 학교급식 관계자 회의 개최를 통한 현장 애로사항 청취
 - * 생산자 조직 협의회 및 영양교사 워크숍, 시군 순회간담회 등
- 수산물 소비촉진을 위한 전통시장 온누리상품권 환급행사 개최(35회)
 - 수산물 안전성 홍보, 국내산 수산물 대상 환급행사 추진 등으로 소비 활성화
 - * 14개 시장, 35회 추진(천안7, 보령1, 서산1, 논산7, 당진5, 서천6, 홍성1, 태안7)
- '25년 수산물 산지 위판장 현대화 2개소 추진
 - * 저온·친환경 위판장 건립(해수부 공모사업) 1개소(서천서부수협, 홍원항 활어)
 - * 수산시장 시설개선 1개소
- '24년 유통단계 위생안전 체계 구축 해수부 공모사업(1차) 선정('24.5.)
 - '24년 유통단계 위생안전 체계 구축 2차년도'25년 사업비 16.8억원(국 14.3, 도 2.5)확보

시군	사업명	사업비(백만원)					사업기간
		계	국비	도비	시군비	자담	
계		6,071	3,021	546	1,275	1,229	
서천	저온친환경 위판장(대형)	6,000	3,000	540	1,260	1,200	'24~'26 (3개년)
보령	자동선별기(2대)	71	21	6	15	29	'24

- '24년 유통단계 위생안전 체계 구축 해수부 공모사업(2차) 선정('24.12.)
 - '24년 유통단계 위생안전 체계 구축 1차년도'25년 사업비 2.6억원(국2.1, 도0.5)확보

시군	사업명	사업비(백만원)					사업기간
		계	국비	도비	시군비	자담	
계		6,207	3,062	559	1,303	1,283	
서천	저온친환경 위판장(대형)	6,000	3,000	540	1,260	1,200	'25~'27 (3개년)
보령	저온차량(2대)	207	62	19	43	83	'25

□ 추진상 문제점 및 대책

- 가시·비린내 등 수산물 특성으로 학교 현장에서 식재료로 사용 기피 요인 작용
⇒ 규격 다양화, 레시피 개발 등 수산물 홍보 추진으로 소비 확대 도모
- 원전 오염수 방류 등 환경적 요인으로 수산물에 대한 막연한 불안심리 형성
⇒ 위생안전 체계 구축을 통한 안전한 수산물 공급으로 중금속, 방사능 등 검사 확대, 원산지 단속 강화 등으로 수산물 소비 불안심리 해소
- 학교급식 납품 지역수산물 대비 낮은 단가의 타지역산·수입산 선호, 원물 가격 상승 및 도 예산 한정에 따라 단가 차액지원을 확대 불가
⇒ 제철수산물 제공을 통한 섭취 기회 부여를 위해 단가 지원(30%) 및 목표 현실화 조정 필요

□ 향후 추진계획

- 산지 위판장 위생·안전 시스템 구축을 위한 '25년 공모 사전 준비
- 학교급식 업체 및 품목 발굴, 차액 지원 확대 등 식재료 공급 활성화
 - 지역별 수산물 학교급식 협의체 구성 및 운영 추진
- 학교급식에 안전한 수산물 공급을 위해 “2025년도 수산물 유통발전 시행계획('25.4.)” 수립·시행으로 수산물 위생·안전 확보
 - 국·도비 확보를 통해 수산물 산지 위판장 현대화 지속 추진(~'26)

〈2-8-1〉 글로벌 해양레저 관광도시 조성

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	글로벌 해양레저 관광도시 조성	국정과제 및 지역공약 반영	중앙·지방·민간 MOU 체결	정부예산 확보 및 관광기반시설 조성				해양레저 관광도시 조성
추진실적			해수부-도-보령시-민간 업무협약 체결(9월)	정부공모사업 선정 및 정부예산 확보				

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	7,986	2,493	2,493	0	3,000	0	0
	집행	7,900	2,450	2,450	0	3,000	0	0
23년	확보	36,665	1,000	3,865	1,000	30,800	0	0
	집행	31,800	1,000	0	0	30,800	0	0
24년	확보	64,404	3,527	2,510	1,967	56,400	0	0
	집행	49,059	3,527	2,110	1,800	41,622	0	0
25년	확보	23,060	3,810	9,660	8,590	1,000	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2030년
- 사업비 : 1조 1,357억원(국비 1,240, 도비 593.5, 시군비 769.5, 민자 8,754)
- 사업내용 : 해양레저관광 집약 공간 창출을 위해 3대 전략, 9대 과제 추진
- 수혜대상 : 충남도민

□ 주요 추진실적(성과)

○ 대통령 국정과제* 및 지역공약** 확정 반영('22.5., 인수위)

* 국정과제 73. 풍요로운 어촌, 활기찬 해양 -(해양신산업 육성) 복합 해양레저관광도시 구축

** 글로벌 해양레저 거점 조성 및 금강·백제 문화관광 활성화(해양레저 기반 확충)

○ 해양레저관광 활성화를 위한 업무협약 체결('22.9.14., 해수부·도·보령시·민간)

- 해양레저관광 시범모델 조성을 목적으로 지속적인 협력체계 구축
- 콘텐츠 개발, 시설 도입, 민간투자 촉진 등 지역경제발전 방안 상호 협력

○ 해양레저관광도시 조성의 공공부문 공모사업 선정

- 삼시도 ART아일랜드 조성 사업 해수부 공모 선정(어촌신활력증진사업)
- 원산도 갯벌생태계 복원사업 해수부 공모 선정
- 원산도 해양레저센터 조성 해수부 공모 선정(해양레저관광 거점)

○ 소노호텔엔리조트, 해상케이블카의 대규모 민간투자 사업 본격 착수

- 대규모 민간투자사업인 소노호텔엔리조트 기공식 개최

○ 제1회 공공브랜드 지자체 글로벌브랜드 부문 대상 수상

- 원산도 오섬(Awesome) 아일랜드즈 : 원산도 인근의 5개(원산도, 고대도, 장고도, 효자도) 섬과 영어 감탄사 Awesome을 접목한 브랜드명

□ 향후 추진계획

- 사업 조기 추진을 위해 해수부 주요 공모사업 준비 및 선정 대응
- 복합 해양레저관광도시 조성 공모사업 신청('25. 上)및 선정 대응
- 관광기반시설 공사 추진 및 사업 순기별 정부예산 확보 추진

〈2-8-2〉 가로림만 국가해양생태공원 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	가로림만 국가해양생태공원 조성		해양생태공원 조성 법적기반 마련	가로림만 국가해양생태공원 타당성 재조사	가로림만 국가해양생태공원 설계추진	가로림만 국가해양생태공원 착공	가로림만 국가해양생태공원 조성 추진	가로림만 국가해양생태공원 조성 완료
추진 실적			· 해양생태계법 개정	· 교육·환경·연구·관광·기관 업무 협약 체결 · 사업추진 협의체 사전 구성	개별생태길 국비 반영설계 10억원 · 종합계획 수립 · 중기계획 제출			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	2,000	2,000	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	1,430	1,000	215	215	0	0	0
	집행	1,216	1,000	108	108	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○		입법명 : 해양생태계법				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 157,672백만원(국비 102,410, 도비 16,579, 시군비 38,683)
- 사업내용 : 가로림만 해양생태계 보전·이용 및 지역상생 거점 조성
- 수혜대상 : 충남도민
- 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 해양생태계 보전·관리 세부실천계획

□ 주요 추진실적(성과)

- 국가해양생태공원 국가사업화를 위한 법제화(지정근거 등 마련)
 - 「해양생태계법」 개정안 마련, **최종 통과('22.12.27. 개정완료)**
- 타당성재조사 경제성(B/C) 확보를 위해 전략적 사업계획 변경
 - 세부사업 통합·조정 및 운영비 절감으로 비용(C) 최소화
- 유튜브 등 온·오프라인 전국적 가로림만 홍보시행('23. 7. ~ 11.)
- 타당성재조사 통과를 위한 쟁점사항* 논리발굴 및 반영 지속 건의
 - * 보기카드수정, 공립수준운영비, 외국인편익 및 지불의사금액 상향
 - '23. 8. ~ 9. 지휘부(도지사, 정무부지사) 직접 KDI방문 건의
- 가로림만 국가해양생태공원 조성 및 운영 협력기반 마련을 위한 분야별(교육, 환경, 연구) 관계기관 업무협약(MOU) 체결
 - * (교육)충청남도 교육청, (환경)서산태안환경운동연합, (연구)국립해양생물자원관
- 「지자체+민간단체+전문기관」으로 구성된 가로림만 국가해양생태공원 사업추진 협의체 사전구성으로 사업시행기반 마련
- 2024. 6. 14. 기재부 재정사업평가위(분과) 최종 종합평가 완료
- 2024. 08. 해양보호구역 갯벌생태길 '25년도 국비 10억원 반영
- 2024. 09. 가로림만 세계자연유산 등재 동의의사 제출 (국가유산청)
- 2024. 11. 가로림만 종합계획 수립(총4,431억원/19개사업)
- 2024. 12. 해양수산부 중기계획 수요조사서 제출

□ 추진상 문제점 및 대책

- 타당성재조사 미통과(24.07.)에 따른 전략적 대응계획 필요
- (대책) 가로림만 종합계획(24.12.)에 따라 예타 신청·대응 및 개별사업 전략적 병행추진, 공간의 경쟁력 강화(세계자연유산, 국가 제1호 지정)

□ 향후 추진계획

- 가로림만 종합계획 기반 전략적 시행방안(예타+개별+민자) 추진

- ▶ [사업재구상] 체계적 보전, 지속가능한 이용 중점 19개사업 총 4,431억원
- ▶ [시행방안] 예타 신청대응('25년~'26년) 및 개별사업(갯벌생태길 등) 병행추진
↳ 해수부 중기계획 수립('25.上)에 따라 종합계획 기반 예타 사업재기획
- ▶ [해양공간 경쟁력 강화] 세계자연유산 등재신청, 제1호 국가해양생태공원 지정

〈2-8-3〉 태안 해양치유센터 건립

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	태안 해양치유 센터 건립	실시설계 총사업비 확정	착공	정상건립 운영방안 마련	준공 운영개시			
추진 실적			착공(3월)	운영방안 마련(12월)	건축공사 준공			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	9,100	4,200	1,260	3,640	0	0	0
	집행	9,100	4,200	1,260	3,640	0	0	0
23년	확보	9,800	4,900	1,470	3,430	0	0	0
	집행	9,800	4,900	1,470	3,430	0	0	0
24년	확보	7,835	3,075	922.5	3,837.5	0	0	0
	집행	7,835	3,075	922.5	3,837.5	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020 ~ 2024년
- 사 업 비 : 34,000백만원(국비 17,000, 도비 5,100, 시군비 11,900)
※ 총사업비 조정(기재부) 30,403백만원(국비 15,175, 도비 4,552, 군비 10,676)
- 사업내용 : 해양치유자원 활용 건강관리 및 휴양서비스 인프라 조성
- 태안군 남면 달산포 일원 / 지하1층, 지상2층(연면적 8,478㎡)
- 중장기계획 반영 여부 : 제3차 해양수산발전기본계획(2021-2030)
충청남도 해양수산발전계획(2015-2030)

□ 주요 추진실적(성과)

- '17.11. : 해양치유 R&D 협력지자체 공모사업 최종선정
 - 전국 4곳 : (서해) 태안, (동해) 경북 울진, (남해) 전남 완도, 경남 고성
- '19.12. : 2020년 정부예산 10억원 반영(설계비)
- '20. 9. : 공공건축 심의(5월) 및 중앙투자심사(9월) 완료
- '21.10. : 기본 및 실시설계 완료
- '21.12. : 기재부 총사업비 확정(340억원)
- '22. 3. : 해양치유센터 건축공사 착공
- '23.12. : 시설(장비) 운영관리계획 수립 용역 완료
- '24. 12. : 건축·소방·전기·통신 등 준공(내부 인테리어 공사 中)
- '25. 2. : 내부 프로그램실 조성 공사(건축·소방·전기·통신) 착공
- '25. 4. : 「해양치유센터 운영 및 교육 매뉴얼 개발 용역」 착수

□ 향후 추진계획

- '25. 5. : 태안군 해양치유시설 관리 및 운영조례 제정
- '25. 6. : 내부 프로그램실 조성 공사 준공
- '25. 7. : 해양치유센터 시범 운영
- '25. 11. : 해양치유센터 정식 개관

〈2-8-4〉 세계자연유산 갯벌보전 및 해양생태루트 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	갯벌 생태계 복원	사업착공 (2개소)	모니터링 (3개소)	모니터링 (3개소), 사업착공 (1개소)	사업준공 (1개소), 모니터링 (3개소)	모니터링 (1개소), 사업준공 (3개소)	모니터링 (4개소), 사업준공 (1개소)	
추진 실적			모니터링 (3개소)	모니터링 (3개소), 사업준공 (1개소)	모니터링 (3개소)			
추진 계획	갯벌식생 복원			설계착수 (2개소)	설계추진 (2개소)	사업착공 (2개소)	사업준공 (2개소)	
추진 실적				기본 및 실시설계 (2개소)	설계추진 (2개소)			
추진 계획	세계유산 방문자센터 건립		부지선정 설계 착수	설계완료	공사착공	공사 준공		
추진 실적			부지확보	건축심의 완료	설계준공 및 공사 추진			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,601	6,026	1,287.5	1287.5	0	0	0
	집행	8,601	6,026	1,287.5	1287.5	0	0	0
23년	확보	18,367	12,855	2,756	2,756	0	0	0
	집행	18,367	12,855	2,756	2,756	0	0	0
24년	확보	18,931	13,251	2,840	2,840	0	0	0
	집행	18,931	13,251	2,840	2,840	0	0	0
25년	확보	15,147	10,603	2,272	2,272	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 118,200백만원(국82,840 도17,680 시군17,680)

- 사업내용 : 갯벌·염생식물 서식지 복원 등을 통한 탄소저감 및 해양 생태관광 기반 마련을 통한 해양생태루트 조성
 - ①갯벌생태계복원, ②갯벌식생복원, ③서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립
- 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 해양생태계 보전·관리 세부실천계획

□ 주요 추진실적(성과)

- 갯벌생태계복원사업
 - 준공지구 사후모니터링* 실시(3개소): 태안 근소만, 보령 무창포, 서천 유부도
 - * 갯벌생태계복원사업 효과성 평가 및 환류를 위한 사후관리
 - 서산 웅도 갯벌생태계 복원사업 공사 착공('23.3.)
 - 서산 고파도 갯벌생태계 복원사업 준공('23.7.)
 - 보령 원산도 갯벌생태계 복원사업 기본 및 실시설계 추진('23.12.)
 - 서천 선소리 갯벌생태계 복원사업 기본 및 실시설계 중간보고회('24.5.)
 - 보령 죽도 갯벌생태계 복원사업 총사업비 변경('24.3.) * 72억→140억
- 갯벌식생복원사업
 - 서산 가로림만 태안 근소만 갯벌식생 복원사업 기본 및 실시설계 추진('23.1.)
- 서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립
 - 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 추진('24.10.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 갯벌생태계복원사업
 - 사업계획 변경 검토에 따라 '24년 사업계획 변경 승인(해수부) 후 공사 착공 예정(보령 죽도)
- 갯벌식생복원사업
 - '23년 1월 설계 착수하여 '25년 공사 착공 예정
- 서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립
 - 부지확보 난항으로 설계착수가 지연되었으나 건립부지가 확정되어 현재 설계 준공 후 공사 추진중

□ 향후 추진계획

- 연차별 사업계획에 따라 적기에 추진될 수 있도록 관리

2-9-1-① 충남형 세대통합형 리브투게더 추진(도시형)

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			첫 사업 확정	첫 사업 공모 후속사업 발굴	첫 사업 착공, 입주자모집	건립공사 후속사업 착공	첫 사업 준공	후속사업 준공
추진 실적	충남형 도시 리브투게더 건립		첫 사업 확정	<첫 사업> 민간사업자 선정 <후속사업> 내업무협약 등을 통한 후속사업 부지 확보	<첫 사업> 사업승인 및 착공, 기공식(4.18) <후속사업> (1차) 중투 면제 (2차) 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 준공	<첫 사업> 공정률20% <후속사업> (1차) 추진방침 결재 (2차) 행정절차 간소화 국무회의 의결		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	62,966	0	50,166	0	0	0	12,800
	집행	62,566	0	49,766	0	0	0	12,800
25년	확보	71,250	0	21,250	0	0	0	50,000
	집행	35,500	0	21,000	0	0	0	14,500

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑥ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 1,500,000백만원(도비)
- 사업내용 : 분양전환 공공주택 공급(5,000호) ※ 사업승인 기준
 - 중형주택 공급 및 대형건설사 참여를 통한 우수한 품질의 공공주택 보급
 - 지역별·계층별 수혜자 형평성 확보를 위한 임대주택 일부 공급※ 청년 특별분양 등 정책 반영, 「청년원가주택」 연계 추진
- 수혜대상 : 도민
- 중장기계획 반영 여부 : 중기재정계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

- 2022. 8. : 충남형 도시리브투게더 추진계획(도지사)
- 2022. 11. : 충남형 도시리브투게더 첫사업 방침결정(도지사)

< 사업개요 >

- 위치 : 충청남도 내포신도시 RH16(A=68,271㎡)
- 사업규모 : 분양전환 공공임대주택(중형주택 949세대)
- 총사업비 : 약 3,930억원(도 출자금 1,675 / 기금 711 / 임대보증금 1,544)

- 2022. 11. ~ : 중앙투자심사 절차 면제 관련부처 협의(국토부, 행안부)
- 2023. 02. 28. : 중앙투자심사 면제를 위한 중앙투자심사위원회 참석
※ (심의결과) 투자심사 대상 / (사유) 미분양아파트 증가에 따른 분양조건 적정성 등 검토 필요
- 2023. 03 ~ : 타당성조사 및 중앙투자심사 대응 준비(국토부, 행안부)
- 2023. 04. 24. : 국무회의(공공주택 100만호 공급 추진계획(안) 원안가결)
→ 첫사업 타당성조사 생략 추진
- 2023. 06. 15. : 중앙투자심사 의뢰(道 → 행안부)
- 2023. 08. 25. : 중앙투자심사 완료
- 2023. 07. 26. : 충청남도 - LH상생협력 기본 협약 체결
⇒ 3개 지구 2,500호 사업 부지 발굴(천안(500), 아산(1,000), 내포(1,000))

- 2023. 09. 20. : 제347회 道 의회 출자금 출자 동의
- 2023. 09. 21. : “첫사업” 민간사업자 공모 공고
- 2023. 11. 30. : “첫사업” 민간사업자 선정
- 2023. 12. 18. : “첫사업” 기본설계안 보고회(지사님 참석)
- 2024. 01. 05. : “후속사업” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 발주
⇒ 2개 지구 2,000호 용역발주(아산탕정2 1,000호, 공주송선동현지구 1,000호)
- 2024. 01. 12. : “첫사업” 공공주택건설 사업계획승인 접수
- 2024. 02. 21. : “후속사업” 천안용곡눈들구역(500호) 업무협약 체결
⇒ 협약주체 : 충청남도+천안시+충청남도개발공사+천안도시공사
- 2024. 3. 6. : “후속사업” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 착수보고회

< 용역개요 >

- ▶ 용역명: 충남형 도시리브투게더 아산(탕정2), 공주(송산동현) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- ▶ 용역기간: 2024. 2. 26. ~ 2024. 8. 23.(180일)[계약: 2024. 2. 22.]
- ▶ 용역금액: 금580,000,000원(금오억팔천만원)
- ▶ 주요내용: 「지방재정법」제37조에 따른 타당성 조사 등

- 2024. 04. 18. : “첫사업” 기공식(사업계획승인 4.2.)
- 2024. 05. 08. : “후속사업” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 중간보고회
- 2024. 05. 22. : “후속사업(2차)” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 발주
- 2024. 06. 07. : “후속사업” 지방재정투자심사 협의 면제 추진(자료제출 완료)
- 2024. 06. 18. : “후속사업” 희망시군 간담회 개최(서산수석, 청양정산교월)
- 2024. 06. 28. : “후속사업(2차)” 타당성조사 용역 제안서 평가
- 2024. 07. 08. : “후속사업(2차)” 타당성조사 용역 계약체결
- 2024. 07. 11. : “후속사업” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 최종보고회
- 2024. 07. 15. : “후속사업(2차)” 타당성 조사 의뢰서 제출
- 2024. 07. 26. : “후속사업” 타당성조사 용역 착수회의
- 2024. 07. 27. : 충남형 도시리브투게더 첫사업 캠페인 광고(2개월간)
- 2024. 07. 30. : “후속사업(2차)” 타당성조사 용역 착수보고회
- 2024. 08. 27. : “후속사업” 타당성조사 보완자료 제출
- 2024. 09. 25. : “후속사업” 타당성조사 관련 업무회의

- 2024. 10. 04. : 도시리브투게더 사업 홍보계획수립 후 홍보(캠페인광고)
- 2024. 10. 16. : “첫사업” 기관추천 특별공급 비율 조정 승인
- 2024. 10. 16. : “후속사업” 행정절차 간소화 건의(중앙투자심사 협의면제)
- 2024. 10. 31. : “후속사업(2차)” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 중간보고회
- 2024. 11. 01. : “후속사업(1차)” 중앙투자심사 협의 면제 결정
- 2024. 11. 01. : “첫사업” 입주자 모집 공고
- 2024. 12. 03. : “후속사업(2차)” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 최종보고회
- 2024. 12. 11. : “후속사업(2차)” 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공
- 2024. 12. 26. : “후속사업” 충남형 리브투게더 후속사업 확정
- 2025. 01. : “후속사업(2차)” 행정절차 간소화 추진(타당성조사 및 중앙투자심사 면제)
- 2025. 02. 25. : “첫사업” 출자금 집행
- 2025. 03. 18. : “후속사업(1차)” 추진 방침 결재 후, 출자동의 추진
- 2025. 03. 25. : “후속사업(2차)” 행정절차 간소화 국무회의 의결

□ 향후 추진계획

- 2025. 04. : “후속사업(2차)” 타당성 조사 의뢰 및 중앙투자심사 면제 추진
- 2025. 06. : “후속사업(1차)” 도의회 출자동의
- 2025. 08. : “후속사업(2차)” 중앙투자심사 협의 면제
- 2025. 10. : “후속사업(2차)” 추진 방침 결재 후, 출자동의 추진
- 2025. 11. : “후속사업(1차)” 설계공모 추진
- 2025. 12. : “후속사업(1차)” 사업계획승인
- ~ 2026. : 도시리브투게더 5,000호 사업 승인 완료

2-9-1-② 충남형 세대통합형 리브투게더 추진(농촌형)

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계 획	리브투게더		4	5	3	4	4	
추진 실 적	개소수 (농촌형)			1 (첫사업)	5 (5개 시군 확보)	5 (5개 시군 확보)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	9,000	0	9,000	0	0	0	0
	집행	0	0	(사고이월)	0	0	0	0
23년	확보	10,513	0	10,513	0	0	0	0
	집행	19,513	0	19,513	0	0	0	0
24년	확보	5,328	0	5,328	0	0	0	0
	집행	5,328	0	5,328	0	0	0	0
25년	확보	11,437	0	11,437	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사 업 비 : 200,000백만원(도비, 지방소멸대응기금 등)
- 사업규모 : 총 20지구(500호 주택사업승인 기준)
- 사업내용 : 자연경관 등 주변환경과 어울리는 지역 랜드마크 마을 조성

①기존 농촌 마을주민 주거환경 개선(마을재편형) ②빈번한 자연재해 및 상·하수도 미설치 등 취약지역 이주 ③귀농 청년 등 농촌 유입·정착을 위한 농촌 주거 단지 조성 등

□ 주요 추진실적(성과)

<첫 사업>

- 2023. 01. 05. : 도지사 지시사항(주관부서 변경: 농촌활력과→건축도시과)
※ 기 추진된 사업대상지(부여, 논산) 우선 추진

<농촌활력과 추진사항>

- 2022. 12. 13. : '23년 농촌 리브투게더 사업 공모 신청지 평가(부여1, 논산 2)
- 2022. 12. 21. : '23년 농촌 리브투게더 사업 대상지 선정(부여)

- 2023. 02. 20. : 충남형 농촌리브투게더 공급 추진계획 보고(도지사)

<추진계획>

- (공급규모) 500호 ※ 첫사업: 부여 은산 우선 검토·추진
- (건립방안) 전국 최초 탄소중립 제로에너지마을, 주변환경(농경지, 자연경관 등)과 어울리는 지역 랜드마크 마을, 생애주기 등을 고려한 다양한 면적 공급

- 2023. 02. 28. : 충남형 농촌리브투게더 사업설명회 개최
- 2023. 02. ~ 03. : 찾아가는 현장설명회 개최(6개 시군)
- 2023. 03. 13. : 첫 사업(부여) 교부 결정(도비 70억원)
- 2023. 05. 31. : 첫 사업(부여) 투자심사 의뢰(부여→도)
- 2023. 08. 21. : 첫 사업(부여) 투자심사 결과 통보(도→부여)
- 2023. 09. 26. : 업무대행을 위한 위·수탁체결(부여↔충청남도개발공사)
- 2023. 10. 4. ~ 10. 19.: 첫사업(부여) 민간사업자 공모 재공고(1차)
 - 공모 결과, 1개 컨소시엄이 응모함에 따라 재공모 실시
- 2023. 10. 25. ~ 11. 24.: 첫사업(부여) 민간사업자 공모 재공고(2차)
 - 재공모 결과, 응모한 모든 업체 부적격(공모지침 제12조 사업신청 무효기준)
- 2023. 12. 22. : 첫사업(부여) 민간사업자 공모 공고
 - 신용평가등급 기준완화 및 지침내용 간소화 등 공모지침(안) 수정 후 공모 추진
- 2024. 02. 06. : 첫사업(부여) 민간사업자 선정
- 2024. 03. 05. : 주택건설사업계획승인 신청[(도) 건축도시과]
- 2024. 04. 29. : 주택건설사업계획승인 완료[(도) 건축도시과]
- 2024. 05. 14. : 착공신고 수리[(도) 건축도시과]
- 2024. 05. 16. : 기공식 개최
- 2024. 11. 13. : 주택건설사업계획(변경)승인 신청
- 2024. 12. 27. : 첫사업(부여) 사업부지내 기존건축물(게이트볼장, 노인회관) 철거완료 및 실착공
- 2025. 03. 04. : 첫사업(부여) 주택건설사업계획(변경) 승인 ※ 공정률 17%
 - 공용주차장 및 차 없는 거리 조성, 단위세대 평면 변경 등

<후속 사업>

- 2023. 04. ~ 06. : '24년 후속사업 공모(서천 추가 선정, 6.27.)
 - 공모(4.14.) → 계룡, 금산, 서천 신청 → 서류심사(계룡, 금산 탈락, 6.19.) → 현장실사(6.26.)
- 2023. 07. ~ 09. : '24년 후속사업 2차 공모(공주, 청양, 금산 선정, 9.22.)
 - 공모(7.10.) → 공주, 청양, 금산 신청 → 서류심사(전체 통과, 9.12.) → 현장실사(9.18.)
- 2023. 12. 15. : 후속사업(공주시) '24년도 제1차 지방투자심사 의뢰
- 2024. 02. 27. : 충남형 농촌리브투게더 사업설명회 개최
- 2024. 03. 04. : 후속사업(공주시) 지방투자심사 “조건부” 승인
- 2024. 03. : 찾아가는 현장설명회 개최(1분기 6개 시·군 신청)
- 2024. 04. 15. : 후속사업(금산군) '24년도 제2차 지방투자심사 의뢰
- 2024. 04. ~ 06. : '25년 후속사업 1차 공모 접수
 - 공모(4.25.) → 공주, 보령 신청 → 서류심사(공주, 보령 통과, 6.17.) → 현장실사(6.26.)
- 2024. 05. 03. : 충남형 농촌리브투게더 주민설명회 개최(홍성 은하면)
- 2024. 05. 22. : 후속사업(공주시) 민간사업자 공모 공고
- 2024. 06. 13. : 충남형 농촌리브투게더 주민설명회 개최(서천 마서면)
- 2024. 06. 19. : 후속사업(금산군) 지방투자심사 “조건부” 승인
- 2024. 06. 25. : 충남형 농촌리브투게더 주민설명회 및 현장설명회 개최(태안 남면)
- 2024. 06. 26. : '25년 후속사업 1차 공모 평가완료(공주, 보령 선정)
- 2024. 06. 28. : 후속사업(공주시) 민간사업자 공모 재공고(단독응찰)
- 2024. 07. 18. : 후속사업(공주시) 민간사업자 선정
- 2024. 07. 19. : 후속사업 확보를 위한 시장·군수 접견 계획 보고
 - 홍성군수, 청양군수 접견, 연내 후보지 물색 및 공모 접수 예정
- 2024. 07. 25. : '25년 후속사업 수요조사 실시
 - 홍성군, 청양군, 태안군, 금산군 수요조사 제출
- 2024. 8. 28. : 금산군(20호) 충청남도개발공사위수탁협약체결
- 2024. 09. ~ 10. : '25년 후속사업 2차 공모 접수
 - 4개 지구 73호 (청양 남양 20호, 금산 상리 13호, 홍성 은하 20호, 태안 남면 20호)
- 2024. 11. 04. : '25년 후속사업 2차 서류평가
 - 4개 시·군 중 1개 시·군(금산군) 서류탈락
- 2024. 11. 14. : '25년 후속사업 2차 현장실사
 - 3개 시·군(홍성, 태안, 청양) 60호 현장실사 적정, '25년 후속사업 2차공모 선정

- 2024. 09. 17. : 후속사업(공주시) 주택건설사업계획 신청
- 2024. 12. 17. : 후속사업(공주시) 주택건설사업계획 승인
- 2024. 12. 18. : 후속사업(공주시) 착공신고 수리 ※ 공정률 15%
- 2025. 02. ~ 03. : 후속사업(금산군) 민간사업자 공모추진 검토

□ 향후 추진계획

<첫 사업>

- 2025. 06. : 첫사업(부여군) 입주자 모집 공고
- 2025. 11. : 첫사업(부여군) 공사완료 및 입주시작

<후속 사업>

- 2025. 04. : 후속사업(태안군, 보령시, 청양군) 지방재정투자심사 의뢰
- 2025. 06. : 후속사업(공주시) 입주자모집공고
- 2025. 06. : 후속사업(금산군) 민간사업자 선정 및 위수탁 협약체결
- 2025. 09. : 후속사업(금산군) 주택건설사업계획승인 및 공사착공
- 2025. 12. : 후속사업(공주시) 공사완료 및 입주시작
- ~ 2026. : 농촌리브투게더 20개 지구 착수 완료

<2-9-2> 고령은퇴 농업인 정년제 도입

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			계획수립 및 시군 협의	연금제 도입 제안	정부 「농지이양 은퇴직불」 연계 道 자체 추가지원			
추진 실적	고령은퇴 농업인 연금지원		계획수립 및 시군 협의	농식품부 제안 수용(8월) 道 자체 추가 지원 ('24년 30억)	시행계획 수립 및 추진			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	3,000	0	1,200	1,800	0	0	0
	집행	3,000	0	1,200	1,800	0	0	0
25년	확보	3,000	0	1,200	1,800	0	0	0
	집행	3,000	0	1,200	1,800	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 고령은퇴농업인 농지이양 활성화 지원에 관한 조례안			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
						농수위 정광섭 의원 대표발의		○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요(당초)

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 91,500백만원(도 36,600^{40%}, 시군 54,900^{60%})
- 지원대상 : 70~84세 농업인
- 지원내용 : 기본연금(가입연령별 차등) + 면적연금
 - 기본연금 : 연 5,000천원 + 가입연령 차등금액(기본100~120%)
 - 면적연금 : (매도) 3,300천원/ha, (임대) 2,520천원/ha

□ 주요 추진실적(성과)

- 연금제 세부계획 지침 수립('23.1.)
- 농어촌공사(시스템 활용 등) 및 시군(재정 등 사업전반) 협의('23.3.)
- 보건복지부 사회보장제도 신설협의서 제출('23.3.)
- 은퇴농지 청년 공급 및 농지은행 협력 MOU체결('23.5.17 / 농어촌공사)
- 우리 道 지속적 건의로 국가 시책화 및 예산안 확정*('23.8.)에 따라 연금제 도입 진행 중단 보고('23.9.)

* (사업명) 농지이양 은퇴직불 (사업량) 3,000ha (사업비) 126억원

- 동 연금제 관련 보건복지부 사회보장제 신설협의 결과 통보(결과 : 재협의/'23.9.)
- 정부사업 시행과 연계한 道 자체 추가지원 결정('23.11.)
- 정부 근거법령 및 지침 수립('24.4.15.)에 따른 道 사업 연계 추진('24.4.26.)
- 농지이양 활성화 시범사업 홍보물(리플렛) 4,000부 추가 제작('24.7.)
- 농지이양 활성화 시범사업 업무협의회 개최('24.8.)
 - 8.29.(목)/농어촌공사충남지역본부/도, 시군, 농어촌공사 관계자
- 농지이양 활성화 관련 제도개선 업무 협의회 추진('24.9.)
 - 9.10.(화)/국립농산물품질관리원충남지원/도, 품관원 관계자
- 농지이양 활성화 시범사업 홍보영상 제작계획 수립 및 추진('24.9.)
- 농지이양 활성화 홍보영상 제작 완료('24.10.) 및 방송 송출 추진('24.12.)
- 농지이양 활성화 사업 인지도 향상을 위한 홍보물 추가 제작('24.10.)

- '25년도 고령은퇴농업인 농지이양 활성화사업 시행지침 개정('25.1.)
 - 소규모 농가 고정금 지급(500만원), 신청기준 완화, 연1회 지급 추가
- 고령은퇴농 농지이양 온오프라인(홈페이지,장송 등) 홍보 추진('25.1~3.)

□ 향후 추진계획

- 정보 접근성이 미흡한 고령농 대상 온·오프라인 홍보 집중 추진
- 지원금 일시금 지급 방식 확대 변경 검토('25년 이후)
- 시범사업('24~'26년) 종료 전 지속 추진 여부 검토 및 결정

<사업개요>

- ▶ 사 업 명 : 2025년 충남형 고령은퇴농업인 농지이양 활성화
- ▶ 사업기간 : 2025년 ※ 3년('24~'26년) 한시사업
- ▶ 사 업 량 : 500ha
- ▶ 사 업 비 : 2,500백만원(도비 1,000^{40%} 시군비 1,500^{60%})
- ▶ 지원대상 : 정부「'24년 농지이양 은퇴직불」참여자(65세~79세 이하 농업인)
- ▶ 지원내용 : (매도) 500만원/ha (매도 조건부 임대) 350만원/ha

〈2-9-3〉 읍면 소재지 생활SOC 기능 확충으로 복합거점화

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	농촌중심지 활성화사업 (지구수)	4	농촌중심지 활성화 사업 추진 (‘22년 2지구 → ‘26년 7지구)					
추진 실적		4	2	2	3	2		
추진 계획	기초생활거점 조성사업 (지구수)	42	기초생활거점 조성 사업 추진 (‘22년 10지구 → ‘26년 54지구)					
추진 실적		42	10	15	13	10		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	74,202	51,941	2,336	19,925	0	0	0
	집행	74,202	51,941	2,336	19,925	0	0	0
23년	확보	74,202	51,941	2,336	19,925	0	0	0
	집행	74,202	51,941	2,336	19,925	0	0	0
24년	확보	83,072	56,052	2,351	24,669	0	0	0
	집행	63,360	42,254	1,674	19,432	0	0	0
25년	확보	68,296	47,804	1,975	18,517	0	0	0
	집행	16,468	11,550	474	4,444	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 321,000백만원(국비 224,700 도비 7,350, 시군비 88,950)

○ 사업내용 : 농촌지역 서비스 공급기능 확충*, 서비스 전달 활성화**

* 복합커뮤니티센터, 주차장, 광장, 보육시설, 교통인프라, 주거개선 등

** 문화·복지 프로그램, 역량강화, 배후마을 지원 프로그램, 지역활성화 컨설팅 등

○ 수혜대상 : 도내 14개시군 읍면지역주민 * 태안제외(해수부소관지역)

□ 주요 추진실적(성과)

- 농촌중심지활성화사업 : 11지구 추진 중(계획수립 11, 공사중 2)
 - '20년 3지구 / '21년 1지구 / '22년 2지구 / '23년 2지구 / '24년 3지구 / '25년 2지구
- ※ '22~25년 9개소 : 천안(목천), 보령(웅천), 서산(해미), 당진(송악, 합덕), 금산(추부), 부여(홍산), 청양(청양), 예산(예산)
- 기초생활거점조성사업 : 90지구 추진 중(계획수립 51, 공사 중 28, 완료 11)
 - '19년 21지구 / '20년 11지구 / '21년 10지구 / '22년 10지구 / '23년 15지구 / '24년 13지구 / '25년 10지구
- 농촌중심지활성화사업 기본계획 농식품부 협의
- 충청남도 광역계획지원단 자문협의 추진

□ 추진상 문제점 및 대책

- 농촌공간 재구조화법 시행으로 신규지구 선정을 위한 농촌협약 사전 행정절차 추가(기본계획 수립)
 - 시군별 기본계획 수립을 위한 용역, 주민 의견수렴, 행정절차 추진

□ 향후 추진계획

- '25년 일반농산어촌개발사업 신규지구 추진
 - 농촌중심지활성화 2지구, 기초생활거점 10지구
- 충청남도 광역계획지원단 자문 협의
- '26년 농식품부 신규사업 공모 신청 및 예산확보
 - 농촌협약 및 개별공모

〈2-9-4〉 농수산물 재해보험가입 확대

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	농작물 재해보험 (가입률, %)	59.4	지원확대(가입률 '26년 72%)					
추진실적		59.4	57.5	61.0	63.4	1.9(3월기준)		
추진계획	가축 재해보험 (가입률, %)	97.2	지원확대(가입률 '26년 98%)					
추진실적		97.2	95.3	96.1	97.1			
추진계획	양식수산물 재해보험 (가입률, %)	12.5	지원확대(가입률 '26년 17%)					
추진실적		12.5	13	14	14			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	135,628	67,819	11,414	37,715	0	18,680	0
	집행	135,222	67,721	11,366	37,604	0	18,531	0
23년	확보	149,894	74,947	15,986	39,055	0	19,906	0
	집행	149,894	74,947	15,986	39,055	0	19,906	0
24년	확보	148,873	74,436	19,222	39,318	0	15,897	0
	집행	148,873	74,436	19,222	39,318	0	15,897	0
25년	확보	146,580	73,024	22,211	38,634	0	12,710	0
	집행	120,910	60,189	17,976	31,483	0	11,262	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 692,581백만원(국 346,291, 도 94,273, 시군 138,878, 자담 113,139)
- 사업내용 : 농수산물 재해보험료 지원확대(10% 추가지원/도 부담비율 9→19%)
- 수혜대상 : 농어업경영체를 등록한 농어업인 또는 농어업법인

□ 주요 추진실적(성과)

- (농작물재해) 도비 추가지원 및 가입대상 품목 확대로 농가 경영불안 해소
 - 1분기 가입홍보[사과, 배, 단감, 뽕은감, 원예시설, 표고버섯, 느타리, 새송이, 양송이버섯]
 - * 가입실적('25.3월) : 4,400농가, 3,749ha, 25,401백만원(1.9%가입)
 - 농작물재해보험 도비지원 확대 : '24) 14% →'24) 16.5%(2.5↑)
 - 농작물재해보험 설명회(3.20.), 신규품목 도입 수요조사 제출(7시군, 7품목)
- (가축재해) 축종별 보장 안내 및 가입독려로 축산농가 피해 최소화
 - '25년 1분기 가축재해보험 가입실적 2,211농가
 - 가축재해보험 보조금 교부결정 및 송금(도비 885백만원)
- (양식수산물재해) 품종별 보장 안내 및 가입독려로 양식장 재해대응력 강화
 - '25년 흰다리새우 신규도입 등 가입 품종 확대

□ 추진상 문제점 및 대책

- (농작물재해보험) 가입품목 제한 및 비싼 보험료 등의 이유로 가입 기피
 - 품목확대 건의 및 도비 추가지원25% 추가지원을 통한 자부담 경감으로 보험 가입 유도
- (가축재해보험) 보험 보상범위가 좁아 가입률 저조(응애류, 이상기후 피해 보상 제외)
 - 품목 확대 건의 및 가입 독려를 통해 축산농가 피해 최소화
- (양식수산물재해보험) 보험 보상 제한 및 경제적 부담 등의 이유로 가입 확대 한계
 - 실효성 있는 상품 도입·개정 지속 건의(해수부, 수협) 추진 및 도비 지원 확대 검토

□ 향후 추진계획

- 농작물별 가입시기 사전안내 및 홍보강화(마을방송, 리플릿, SMS발송 등)
- 가축재해보험 보상범위, 축종별 보장 안내 등 집중 홍보, 가입 독려
- 양식 품종별 가입시기에 맞춰 보험 집중 홍보, 수협 합동 설명회 개최

스마트농업과	농업환경팀	팀장 이세영	담당자 길나영 (☎4048)
축산과	동물보호팀	팀장 최태영	담당자 김가은 (☎2544)
수산자원과	양식산업팀	팀장 김성현	담당자 이유림 (☎4137)

〈2-9-5〉 원도심 빈집, 충남도가 매입해 재개발 추진

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	원도심빈집		시범사업 추진(2동)	사업추진 (2동)	사업추진 (3동)	사업추진 (6동)	사업추진 (4동)	
추진 실적	재개발		방침결정 (10월말) 선정 (2동)	추진 (2동) 선정 (2동)	추진 (2동) 선정 (3동)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	2,000	0	600	1,400	0	0	0
	집행	2,000	0	600	1,400	0	0	0
23년	확보	2,000	0	600	1,400	0	0	0
	집행	600	0	600	0	0	0	0
24년	확보	3,000	0	900	2,100	0	0	0
	집행	3,000	0	900	2,100	0	0	0
25년	확보	3,000	0	900	2,100	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사 업 비 : 20,000백만원(도비 6,000, 시군비 14,000)
- 사업내용 : 도시개발 수요가 높은 원도심의 빈집 매입 재정비
 - 빈집활용 소규모 공공 SOC 확충사업(주민공동시설,주차장,공원 등) 추진

□ 주요 추진실적(성과)

- 2022. 10. : 도 및 시군 실무자 회의 개최(3회)
- 2022. 10. 25. : 원도심 빈집 재개발사업 추진계획 수립
- 2022. 11. 07. : '22년 사업 도비보조금 교부(2동 - 천안1, 아산1)
- 2023. 03. 24. : '23년도 원도심 빈집 재개발사업 지원계획 수립
- 2023. 03. ~ 5. : 2023년 빈집실태조사
- 2023. 04. 06. : 도·시군 실무회의 개최
- 2023. 04. 13. : '23년도 사업 도비보조금 교부(2동 - 천안1, 아산1)
 - 천안시 원성구역 공유주방 조성공사 보상협의('23.6. 설계용역 착수)
 - 아산시 사업대상지 조사·보상 협의중('23.6. 공유재산 심의)
- 2023. 06. : 충남연구원 현안과제 부여(원도심 빈집 정비사업 활성화 방안 등)
- 2023. 06. 13. : 빈집 정비계획(철거 및 활용방안) 수립
- 2023. 08. 30. : 빈집정보시스템 구축·운영 업무협약 체결(한국부동산원)
- 2023. 09. 07. : 빈집정비 업무처리 시군 영상회의 개최
- 2023. 12. 08. : 빈집관련 제도개선 건의(도→행안부)
- 2023. 12. 29. : 충남연구원 현안과제 용역 추진
(빈집 관련 제도개선 및 정비사업 추진방안 기초연구)
- 2024. 01. 31. : 2024년 충남 빈집정비사업 시군 관계자 회의
- 2024. 03. 26. : 2024년 충남 빈집정비사업 추진계획(지침)(안) 시군 의견수렴
- 2024. 03. 28. : 2024년 추진계획 수립 및 시·군 통보(공모접수)
- 2024. 05. 29. : 2024년 원도심 빈집재개발 사업 접수(천안 1)
- 2024. 08. 14. : 2024년 원도심 빈집재개발 사업 선정(천안 1)
- 2024. 08. 21. : 2024년 원도심 빈집재개발 2차 공모
- 2024. 08. 26. : 2024년 원도심 빈집재개발 도비보조금 교부(천안 1)
- 2024. 09. 24. : 2024년 원도심 빈집재개발 사업(2차) 접수(천안 1, 홍성 1)
- 2024. 10. 15. : 2024년 원도심 빈집재개발 사업(2차) 선정(천안 1, 홍성 1)
- 2024. 10. 07. : 천안시 성황지구 경로당 준공(문성8·9통 경로당)

- 2024. 10. 31. : 천안시 원성구역 공유주방 착공('25년 7월준공예정)
- 2024. 11. 05. : 2024년 원도심 빈집재개발(2차) 사업비 교부(천안 1, 홍성 1)
- 2025. 03. 04. : 한국지방행정연구원 정책연구과제 부여
(빈집의 효율적인 관리 및 정비사업 참여율 제고방안)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 원도심 일원은 도시개발사업 기대감으로 빈집 매도 소극적, 높은 보상금 요구
- 도비 보조사업으로 토지 및 건물 취득 불가, 매입비 전액 시군비 부담
- 시군의 사업신청 저조 및 예산 미확보('24년 계획 6동, 신청·선정 3동, '25년 예산 3동)

○ (대 책)

- 빈집재개발을 통해 도시경관 개선 가능한 구역으로 사업 범위 확대
- 빈집 매입을 완료하고, 활용계획을 수립한 시군, 우선 선정 및 사업추진
- 시군 사업신청 독려 및 대상지 발굴하여 임기 내 공약 완료토록 노력

□ 향후 추진계획

- 2025. 04월 : '25년 원도심 빈집 재개발 사업 대상 모집
- ~ '26.12월 : 빈집 20동 재개발 완료

〈2-9-6〉 탄소중립기능 중심조직으로 산림부서 육성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	경제림 조성		2,445ha	2,570ha	2,699ha	2,570ha	2,570ha	
추진실적			2,579ha	2,613ha	2,630ha			
추진계획	도시숲 조성		55개소	53개소	53개소	53개소	53개소	
추진실적			55개소	56개소	50개소			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	202,660	85,510	33,750	79,440	0	3,960	0
	집행	202,457	85,424	33,716	79,361	0	3,956	0
23년	확보	215,643	78,473	56,171	76,611	0	4,388	0
	집행	213,486	77,688	55,609	75,845	0	4,344	0
24년	확보	193,745	81,163	35,932	70,559	0	6,091	0
	집행	181,731	76,130	33,704	66,184	0	5,713	0
25년	확보	162,546	67,207	28,073	64,077	0	3,189	0
	집행	12,876	6,502	2,688	1,123	0	2,563	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2050년
- 사업비 : 6조 4,912억원(국비 2조 7,565, 도비 1조 1,628, 시군비 2조 4,606, 기타 1,113)
- 사업내용 : 충남 중장기 탄소중립 산림부문 추진전략 이행
 - 5대 정책 : ▲ 산림탄소흡수 강화, ▲ 신규 산림탄소흡수원 확충
 - ▲ 목재이용 활성화, ▲ 탄소흡수원 보전·복원, ▲ 탄소중립 기반구축
- 수혜대상 : 全 도민
- 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 중장기 탄소중립 산림부문 추진전략

□ 주요 추진실적(성과)

- 지자체 최초 탄소중립 산림부문 추진전략 수립·시행('22. 8.)
- '22년(1년차) 49개 과제 115.1%, '23년(2년차) 48개 과제 127.8% 이행
- '24년(3년차) 5대 정책별 48개 과제 93.8% 이행
- '24년 경제림(2,630ha) 조성
 - 밀원수 201ha 조성(계획 200ha)으로 기후변화 대응(건강한 자연 생태계 조성), 양봉산업 육성 및 산림의 탄소 흡수능력 강화
 - 탄소흡수력이 높은 경제수 중심의 조림사업 추진으로 흡수량 강화
- '24년 상반기 도시숲 조성(50개소) 통한 신규 탄소흡수원 확충
 - 미세먼지 저감, 도시열섬완화 등 생활환경 개선 및 탄소흡수원 확충
 - * 도시숲 1ha 연간 168kg 대기오염물질 흡수, 연간 6.9톤의 CO₂ 흡수
- '24년 산림탄소흡수량 추산

(단위 : tCO₂)

구 분	수 량	개선량(연간)	배출량(연간)	비 고
계	-	28,638	327	28,311톤 흡수
신규 조림	2,630ha	16,206	-	
숲가꾸기	2,210ha	434	-	
도시숲	50개소	677	-	
국산목재공급	44천m ³	11,103	-	
산림바이오매스	147천m ³	218	-	
산불발생	6.06ha	-	327	

□ 향후 추진계획

- '26년까지 경제림 총 12,854ha 조성하여 경제적으로 가치 있고 탄소 흡수력이 높은 산림으로 집중 육성
 - 밀원수 조성 2단계('23~'27) 추진(2,905ha), 경제수종 조림 지속 확대
- '26년까지 도시숲 총 267개소 조성으로 미세먼지 저감 등 생활환경 개선 및 신규 산림탄소흡수원 확충
 - 기후대응도시숲, 도시바람길숲, 녹색쌈지숲, 학교숲, 자녀안심그린숲 등

〈2-9-7〉 교통약자 이동권 보장 위한 친환경 저상버스 확충 지원

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	저상버스 도입지원 (누적)	89	133 (15%)	189 (21%)	253 (28%)	311 (34%)	385 (41%)	지속추진
추진 실적		89	133	226	316	450		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	3,128	1,564	0	1,564	0	0	0
	집행	3,128	1,564	0	1,564	0	0	0
23년	확보	8,556	4,278	0	4,278	0	0	0
	집행	8,556	4,278	0	4,278	0	0	0
24년	확보	10,184	5,092	0	5,092	0	0	0
	집행	10,184	5,092	0	5,092	0	0	0
24년	확보	11,340	5,670	0	5,670	0	0	0
	집행	4,590	2,295	0	2,295	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사 업 비 : 27,132백만원(국비 13,566 시군비 13,566)
- 사업내용 : 2026년까지 교통약자의 대중교통 이용편의 증진을 위한 친환경(전기·수소) 저상버스 도입률 41% 달성
- 수혜대상 : 노약자, 임신부, 장애인 등 대중교통이용에 불편을 겪고 있는 도내 교통약자
- 중장기계획 반영 여부 : 제4차 교통약자이동편의 증진 지원 계획

□ 주요 추진실적(성과)

- 저상버스 44대 도입(누적 133대, 14.8%) ('22.)
- 저상버스 운수종사자 교육계획 수립('23. 1. 25.)
 - (전체) 1,247회 65,868명 (특별교통 및 저상버스) 4회 685명
- 저상버스 운영 실태조사('23. 1.~2.)
- 저상버스 도입지원을 위한 TF회의 개최('23. 6.)
- 2023년 저상버스 도입지원(93대) ('23. 7.)
- 저상버스 운수종사자 교육 추진('23. 10.~11.)
 - 10.13. ~ 11. 7. 4회, 502명 이수(온라인과정 2시간)
- 저상버스 도입지원을 위한 TF회의(2차) 개최('23. 12.)
- 2024년도 저상버스 수요조사('24. 1.)
 - '24년 저상버스 도입지원 사업 보조 확정(112대 : 대형 95, 중형 17)
- 저상버스 운수종사자 교육계획 수립('24. 2. 14.)
 - (전체) 1,501회 72,003명 (특별교통 및 저상버스) 4회 604명
- 저상버스 국고보조사업 집행점검('24. 5.)
- 저상버스 도입지원을 위한 TF회의 개최('24. 6.)
- 제3차 광역교통복지협의회 참석 → 저상버스 확충 건의('24.12.)
- 2025년 저상버스 도입보조 국고보조금 지원 ('25.3.)
 - 134대(대형 123, 중형 11)

□ 향후 추진계획

- 교통약자의 편리한 대중교통 이용이 될 수 있도록 저상버스 도입 확대
- 저상버스 운행여건을 적극 개선하여 예외노선 최소화
- 저상버스 운전원 온라인 교육으로 교통약자에 대한 서비스 품질 제고

<3-10-1> 어르신 일자리 통합지원센터 설치

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계 획	어르신일자리 통합지원센터 설치·운영		센터설립 준비	센터설립 및 운영	센터운영 및 사업추진			
추진 실 적			조례개정 (9월) 위탁심의 (12월)	센터설치 및 운영 (6월)	센터운영 및 특화모델 발굴			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	250	0	250	0	0	0	0
	집행	250	0	250	0	0	0	0
24년	확보	800	0	800	0	0	0	0
	집행	800	0	800	0	0	0	0
25년	확보	820	0	820	0	0	0	0
	집행	410	0	410	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 노인일자리 창출 지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 ※2023년 충청남도 노인일자리통합지원센터 설치 완료
- 사업비 : 2,000백만원(도비)
- 사업내용 : 어르신 일자리 사업 개발 및 보급, 위탁사업 수행
 - 노인일자리 사업 지원 및 관리·감독, 컨설팅 및 사후관리 등
 - 지역별 노인일자리 수요분석 및 데이터 기반 신규 노인일자리 개발
 - 한국노인인력개발원 및 노인일자리 수행기관 간 협력체계 구축
- 수혜대상 : 도내 노인일자리 수행기관 담당자 및 노인일자리 사업 참여자 등
- 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 지역사회보장계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

- 신규 노인일자리 발굴 공모사업('25. 2월 / (4건 선정))

구분	사업명 (기관명)	창출인원	사업내용	비고
1	동네방네 세탁편의점 (아산시니어클럽)	12	세탁물 접수, 수선, 납품 등 전문 맞춤형 세탁 편의점 운영	
2	할할디저트공방 (당진시니어클럽)	10	지역 특성에 맞는 디저트, 커피 등 전문 카페 운영	
3	청춘초밥 (공주시니어클럽)	20	초밥 전문 프랜차이즈 매장 운영(수익창출 및 지역사회 공헌)	
4	육군병장 피자 (논산시시니어클럽)	18	전문 프랜차이즈 피자 매장 운영(지역 농산물 활용으로 지역 경제 활성화 기여)	

- 노후사업 개선지원('25. 3월 / (4건 선정))

구분	사업명(기관명)	사업 년도	참여 인원	사업내용	비고
1	홍주천년 반찬가게 (홍성시니어클럽)	2020년	14명	화구공간 및 바닥천장 재시공, 장비구입	
2	두부 (부여시니어클럽)	2015년	5명	장비구입	
3	카페모두별 (아산시노인종합복지관)	2018년	12명	바닥 및 페인트 공사, 장비구입	
4	건강즙사업단 (논산시시니어클럽)	2015년	10명	천장 및 전기공사, 장비 구입	

- 충남형 노인일자리 추진위원회 개최('25. 2. 27.)
 - 경기도·충북·충청·충남 노인일자리 사례 공유 및 충남형 적합 노인 일자리 사업 발굴 의견수렴·토의
- 노인일자리사업 유관기관 간담회 개최('25. 3. 4.)
 - 충남시니어클럽 기관장 간담(현안 의견수렴 및 기타논의 등)
- 충남시니어클럽협회 기관장 도지사 접견('25. 3. 10.)
 - 시·군 시니어클럽 관장 환담 및 건의사항 청취 등

□ 향후 추진계획

- 천안독립기념관과 연계한 카페 별무리 2호점 개점('25. 4월)
 - 민간자원을 연계한 충남 노인일자리 창출과 점포 개설을 촉진하며, 고령화 사회에 대응한 지속가능한 세대통합형 일자리 모델 구축
- 현장중심의 노인일자리 지원 확대('25. 1월~ 12월)
 - 충남형 노인일자리 발굴 공모사업(4건), 노후시설 개선지원 사업(4건)
- 수행기관 교육지원 강화('25. 2월~ 11월)
 - 직무분석 기반 교육과정으로 질 높은 종사자 교육 지원(직급별·사업별 종사자 교육지원)(5건)
- 컨설팅 지원 다각화와 개별화('25. 4월~ 10월)
 - 수행기관의 가장 큰 애로사항인 현실적 문제 해결 접근(6건)
 - 컨설팅 분야 : 중대재해처벌법 대응, 인사·노무, 회계·세무 등
- 민관 협력망 구축('25. 2월~ 12월)
 - 운영위원회 및 협력 네트워크 구축, 연찬회 개최 등

〈3-10-2〉 지역간 어르신 문화교류 체험프로그램 운영

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	어르신 문화교류 체험 프로그램		계획수립	문화교류 추진				
추진 실적			추진계획 수립(9월)	시군별 문화교류 (5회)	순기별 문화교류 실시	순기별 문화교류 실시		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0
23년	확보	200	0	60	140	0	0
	집행	200	0	60	140	0	0
24년	확보	200	0	60	140	0	0
	집행	200	0	60	140	0	0
25년	확보	200	0	60	140	0	0
	집행	200	0	60	140	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사 업 비 : 800백만원(도비 240, 시군비 560)
- 사업내용
 - 어르신들의 문화제, 축제 등의 테마를 정하여 시군 간 교류 추진
 - 지역 축제기간, 행사기간에 타시도 교류를 통해 노인들의 참여 확대 및 행사 활성화 도모
- 수혜대상 : 도내 65세 이상 어르신
- 중장기계획 반영 여부 : 제4차 노인복지 종합계획('25~'29) 반영 추진중

□ 주요 추진실적(성과)

- 지역간 어르신 문화교류 체험 추진계획 수립완료(2022.9월)
- 2023년 사업추진을 위한 예산확보 및 도비보조금 교부('23년 본예산)
 - 사업비 200백만원(도비 60, 시군비 140)
- 시군별 자체 계획에 의거 사업순기에 따라 정상 추진중
 - (주요행사) 한산 모시문화제(6월), 부여 연꽃축제(7월), 청양 구기자축제(9월)
지역별 주요행사 참석
 - (특색사업) 부여 백제유적 테마연수, 당진 종교관련 화합행사 등
지역 특색 프로그램 추진
 - (노인회행사) 대한노인회 충남연합회 주관 노인의 날 행사(10.17.) 참석
※ 노인의 날 유공자 포상 및 위문공연 등 (15개 시·군 공통참여)
- 2024년 사업추진을 위한 예산확보 및 도비보조금 교부(2024. 3월)
 - 사업비 200백만원(도비 60, 시군비 140)
- 시군별 자체 계획에 의거 사업순기에 따라 정상 추진중
 - (주요행사) 태안 세계튠립축제(4월), 한산 모시문화축제(6월),
백제문화제(9월), 금산인삼축제(10월) 등 지역별 주요행사 참석
 - (특색사업) 논산 근대역사문화 탐방, 예산 종교관련 화합행사 등
지역 특색 프로그램 추진
 - (노인회행사) 대한노인회 충남연합회 주관 노인의 날 행사(9.30.) 참석
- 2025년 사업추진을 위한 본예산 편성 및 지원
 - 총사업비 200백만원(도비 60, 시군비 140)
- 시군별 자체 계획에 의거 사업순기에 따라 정상 추진중
 - (주요행사) 시군간 지역축제 참여(연3회 이상)
※ 천안 흥타령축제, 논산 딸기축제 등
 - (특색사업) 시군별 계획에 따라 종교, 근현대사, 군사 등 각종 주제와
관련된 특색있는 테마를 선정하여 시군간 교류(연1회 이상)
 - (노인회행사) 대한노인회 충남연합회 주관 주요행사 참석(연1회)
※ 노인의 날 행사 등 대한노인회 충남연합회 주관 행사

□ 향후 추진계획

- 시군별 자체 계획에 의거 분기별 문화교류 사업 추진

노인정책과	노인정책팀	팀장 이승헌	담당자 연상훈 (☎4211)
-------	-------	--------	-----------------

〈3-10-3〉 중증장애인 긴급돌봄서비스 강화

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	중증 장애인 긴급 돌봄 서비스 강화	2021년 신규 사업으로 첫 시행 (4개소)	제공기관 2개소 추가 (6개소)	제공기관 1개소 추가 (7개소)	제공기관 2개소 추가 (9개소)	제공기관 3개소 추가 (12개소)	제공기관 3개소 추가 (15개소)	서비스 대상자 지속 확대
추진 실적		제공기관 2개소 추가 완료 (6개소)	제공기관 2개소 추가 완료(6개소)	제공기관 1개소개소 (태안군) (7개소)	8개소 운영 (보령시 추가)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	890	0	189	701	0	0	0
	집행	890	0	189	701	0	0	0
23년	확보	1,183	0	247	936	0	0	0
	집행	1,183	0	247	936	0	0	0
24년	확보	1,608	0	334	1,274	0	0	0
	집행	1,608	0	334	1,274	0	0	0
25년	확보	2,615	0	543	2,072	0	0	0
	집행	1,122	0	243	879	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 장애인가족지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 단년도 계속사업
- 사업비 : 8,385백만원(도비 1,755, 시군비 6,630)
 - 중증장애인 긴급돌봄 서비스 : 666백만원(도비 200, 시군비 466)
 - 시군 장애인가족지원센터 운영 지원 : 7,350백만원(도비 1,480, 시군비 5,870)
 - 시군센터 종사자 처우개선비 : 369백만원(도비 75, 시군비 294)
- 사업내용
 - (돌봄서비스 제공) 식사보조, 위생관리, 투약, 병원방문 등
 - (이용료) 주간 : 시간당 13,300원 / 야간·주말 : 시간당 19,950
 - ※ 본인부담금 : 수급자 및 차상위 5%, 일반 이용자 10%
- 수혜대상 : 보호자의 부재로 긴급돌봄이 필요한 중증장애인
- 중장기계획 반영 여부 : 제5기 충청남도지역사회보장계획

□ 주요 추진실적(성과)

- 장애인가족지원센터 9개소 운영 중 (2021년 4개소 → 9개소)
 - * 운영시군(8) : 천안,공주,**보령**,아산,서산,당진,홍성,태안 / 도 센터 1개소 운영
 - 장애인과 가족에 대한 사례관리 가능, 후속관리 등 문제점 해결
- 중증장애인긴급돌봄 민·관합동 간담회 매년 개최 (23년.1회, 24년 1회)
 - 장애인가족지원 사례 공유, 서비스지원방안 개선 논의
- 중증장애인돌봄사업 및 가족지원센터 운영지침 전면개정(2022년)
 - 중증장애인돌봄서비스 강화, 센터운영의 전문성 강화
 - 서비스 이용장애 유형의 다양화 (발달장애 85% → 75%)
 - 2023년 서비스이용자 만족도 조사 결과 응답자 만족 100%
 - 2024년 서비스이용자 만족도 조사 결과 5점만점 4.7점
- 중증장애인돌봄서비스 이용자 지속 증가
 - '22년 562명 → '23년 1,052명 → '24년 1,458명

□ 추진상 문제점 및 대책

- 재정여건 열악한 시군의 경우 설치 및 운영비 부담으로 설치 난색
→ 운영기준(종사자 수, 센터설치기준) 완화, 설치비 지원 확대

□ 향후 추진계획

- 2025년 신규센터 설치 의견수렴(설치계획 조사, 시군방문 협의 등)

장애인복지과	장애인복지팀	팀장 이경찬	담당자 김은미 (4272)
--------	--------	--------	----------------

〈3-10-4〉 전동보장구 사용장애인 보험료 지원

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	전동 보장구 사용 장애인 보험료 지원		사회보장 신설협의	예산확보 보험계약 및 지원	보험계약 및 지원			
추진 실적			사회보장 신설협의 완료	예산확보 및 보험계약 완료	예산확보 및 보험계약	예산확보 및 보험계약		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	325	0	97	228	0	0	0
	집행	97	0	97	0	0	0	0
24년	확보	325	0	97	228	0	0	0
	집행	325	0	97	228	0	0	0
25년	확보	193	0	58	135	0	0	0
	집행	193	0	58	135	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명: 충청남도 장애인 전동보장구 보험가입 및 지원조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 단년도 계속사업
- 사업비 : 1,354백만원(도비 406, 시군비 948)
- 사업내용 : 전동보장구 사고로 제3자에 대한 피해 발생 시 배상책임 보험 지원(사고당 최대 2천만원)
- 수혜대상 : 전동보장구를 사용하는 등록장애인
- 중장기계획 반영 여부 : 제5기 충청남도지역사회보장계획

□ 주요 추진실적(성과)

- 보건복지부, 사회보장제도 신설 협의 결과 통보('22.11.)
 - 예측 불가능한 사고 등 사전적 위험 예방 및 피해보상 등 목적으로 추진되는 사업으로 협의 제외(협의 없이 자체 추진 가능)
- 전동보장구 이용장애인 보험료 지원 시군 2차 의견수렴('23.2월)
- 전동보장구 이용장애인 보험료 지원 계획 수립('23.3월)
- 전동보장구 이용장애인 보험 상품 설명회('23.3월)
- 전동보장구 이용장애인 보험료 지원 조례 제정('23.4월)
- 제1회추경 예산 확보 및 도비보조금 시군 교부('23.5월)
- 시군별 전동보장구 사용 장애인 보험 가입('23.7월~)
- 전 시군 보험 가입 완료('23. 11월~현재)
- 보험계약 갱신 및 피해 보상 지원(11건, 25백만원)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

〈3-10-5〉 충남도 학대 피해장애인 쉼터 설치

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	입기전	입기중(2022~2026)					입기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계 획	피해장애인 쉼터 설치	피해장애인 쉼터 1개소 운영	보건복지부 추가 설치 국비신청	피해장애인 쉼터 추가 설치(1개소)		피해장애인 쉼터 운영 (2개소)		피해장애인 보호강화 지속 추진
추진 실 적			국비신청 (5월)	신규설치 완료(공주)	쉼터 운영	쉼터운영		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	400	200	200	0	0	0	0
	집행	400	200	200	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년(단년도사업)
- 사 업 비 : 400백만원(국비 200, 도비 200)
- 사업내용
 - 피해장애인 쉼터(아파트) 매입 : 400백만원(국비 200, 도비 200)
 - ※ 인테리어, 운영에 필요한 장비(가전, 집기 등)보강 포함
- 수혜대상 : 폭력, 학대 등 피해를 입은 장애인
- 운영방법 : 비영리법인 민간위탁

□ 주요 추진실적(성과)

- '22. 5. 피해장애인 쉼터 주택(아파트)매입비 국비지원 신청
 - ※ 23년 장애인 거주시설 기능보강사업 보조금 신청 추진(보건복지부)
- '23. 5. 피해장애인 쉼터 설치장소 수요조사(공주시 신규 설치 희망)
- '23. 6. 부동산 매입지역 선정 심사(서류 및 현지방문 평가) 실시
 - 공주시 소재 2개 아파트(각 2개소) 대상 서류평가·현지평가 후 최종 선정
- '23. 6. 부동산 매입지역 선정 심사 확정
 - 공주시 신금1길 72, 303동 201호, 303동 306호
- '23. 8. 피해장애인 쉼터 설치 계획 수립
- '23. 8. 공유재산심의 및 민간위탁사무심의(원안 가결)
- '23. 8. 피해장애인 쉼터 설치를 위한 부동산 매매 계약체결(360백만원)
- '23. 9. 피해장애인 쉼터 운영 관련 도의회 민간위탁사무 동의안 의결(원안 가결)
- '23. 10. 피해장애인 쉼터 등기 완료
- '23. 11. 피해장애인 쉼터 운영 민간위탁 수탁자 공개모집(1차, 2차)
- '23. 12. 피해장애인 쉼터 운영 수탁기관 선정 및 위수탁 협약 체결
 - 수탁법인 : 사회복지법인 삼휘복지재단 / 위탁기간 : 2024.1.1.~2028.12.31.(5년간)
- 피해장애인 쉼터 민간위탁 운영 개시 : '24.1~
- 피해장애인 쉼터 운영 확인 : '24년 1분기, 2분기, 3분기, 4분기
- 2025년 피해장애인 쉼터 운영비 분기별 지원

□ 향후 추진계획

- 공약 이행 완료

〈3-10-6〉 지역장애인 보건의료센터 지정·운영

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	지역장애인 보건의료센터 지정·운영		공모신청 직원채용 등 개소준비	운영	운영	운영	운영	운영
추진 실적			공모선정 (10월) 개소 준비(12월)	개소 및 운영(2월)	운영	운영		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	192	96	96	0	0	0	0
	집행	192	96	96	0	0	0	0
23년	확보	532	266	266	0	0	0	0
	집행	532	266	266	0	0	0	0
24년	확보	544	272	272	0	0	0	0
	집행	544	272	272	0	0	0	0
25년	확보	540	270	270	0	0	0	0
	집행	270	135	135	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○	○	입법명 : 장애인건강권법				조례명 : 충청남도 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○			○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 단년도 계속사업
- 사업비 : 2,494백만원(국비 1,247, 도비 1,247)
- 사업내용
 - 장애인을 위한 보건-복지사업 연계 및 지원, 임신장애인 등록관리, 건강교실, 건강주치의, 의료종사자 교육 및 재활의료 서비스 제공
 - 보건소, 의료기관, 복지시설 등과 네트워크 구축 및 연계협력
- 수혜대상 : 지역장애인 보건의료센터 이용자
- 중장기계획 반영 여부 : 제5기 충청남도지역사회보장계획

□ 주요 추진실적(성과)

- 홍성의료원, 지역장애인 보건의료센터 공모사업 선정 및 지정('22.10월)
 - 국비 96백만원 확보(시설비 30, 인건비 및 운영비 66)
- 지역장애인 보건의료센터 직원채용 및 개보수 등 개소 준비('22.12월)
- 지역장애인보건의료센터 개소 및 운영('23.2월)

<주요사업 실적>

구 분	2023년	2024년
• 보건의료, 복지 DB 구축	75건	215건
• 보건소 CBR 사업지원	-	31건
• 의료기관 이동지원 및 응급의료 연계	73건	116건
• 임신 여성장애인 등록관리	3명	2명
• 임신 여성장애인 건강클리닉	27회, 27명	26회, 26명
• 여성장애인 건강관리 교실	30회, 144명	33회, 250명
• 의료서비스 제공 인력 교육(장애인식)	4회, 275명	3회, 452명
• 장애인 및 가족 대상 교육(건강교육)	37회, 510명	33회, 1,255명
• 장애 청소년 등 재활의료서비스 제공	234명	619명

□ 향후 추진계획

- 공약 이행 완료

장애인복지과 장애인재활팀 팀장 조현기 담당자 이지은 (☎4279)

〈3-10-7〉 사회복지시설 종사자 처우 개선

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			· 충청남도 사회복지시설 종사자 처우 및 향상을 위한 조례 개정	· 충청남도 사회복지시설 종사자 보수 및 근무 여건 실태조사 · 적정인건비 기준 마련	· 적정인건비 기준 단계적 시행 · 사회복지 종사자 인권 보호 실태 조사 · 인권 보호를 위한 계획 수립	· 인권보호관 배치 및 심리 정서 회복 사업 수행 · 인건비 지원 및 심리정서 예 회복 사업 신안 확보	· 인건비 지원 및 심리정서 회복 사업 수행	· 지속운영·지원
추진 실적	사회복지시설 종사자 인건비 단계적 마련		· 조례 개정 (12월)	· 처우개선 위원회 설치 (3월) · 실태조사 실시 및 분석 (3월~11월) · 충남인권보호 센터와 연계한 인권 보호관 배치 및 상담 프로그램 운영 (5월) · 처우개선 위원회 개최 (12월)	· 적정인건비 기준 단계적 시행 계획 수립 ('24.4월) · 사회복지 종사자 인권 보호 실태 조사 및 계획 수립 ('23. 11월 / 기 실시)	· 도 인권센터 인권보호관 연계 인권침해에 대한 상담조사 실시 (계속) · 사회복지종사자 심리 정서회복 지원사업 추진 (사회복지사 안전체계구축) · 처우개선위원회 개최 (4월)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	7,537	0	2,261	5,276	0	0
	집행	7,537	0	2,261	5,276	0	0
23년	확보	24,772	0	7,165	17,607	0	0
	집행	24,772	0	7,165	17,607	0	0
24년	확보	27,694	0	8,052	19,642	0	0
	집행	27,694	0	8,052	19,642	0	0
25년	확보	34,633	0	10,266	24,367	0	0
	집행	8,658	0	2,567	6,091	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○	○	입법명 : 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률				조례명 : 충청남도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○			○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 45,250백만원(도비 15,019, 시군비 30,231) ※ 인건비 기준 마련 시 예산 추가반영 필요
- 사업내용 : 보건복지부 사회복지시설 종사자 가이드라인에 맞춘
적정 인건비 기준 단계적 마련 및 종사자 인권 보호
 - 충청남도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례 개정
 - 「충청남도 사회복지사 등 처우개선위원회」 설치 및 운영
 - 사회복지시설 종사자 보수 수준 및 근로 여건 실태조사
 - 사회복지시설 종사자의 적정 인건비 기준 단계적 마련
 - 충남인권보호센터와 연계한 인권보호관 배치 및 심리정서 회복사업 추진

□ 주요 추진실적(성과)

- 충청남도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례 개정('22.12월)
- 노인의료복지시설 종사자 처우개선비 지급(월5만원, 382개소 7,780명) 56억원('23.1월)
- 충청남도 사회복지사 등 처우개선위원회 설치 및 운영('23.3월)
- 충남인권보호센터와 연계한 인권보호관 배치 및 심리지원프로그램 운영('23.5월)
- 시설 종사자 보수 수준 및 근로여건 실태 조사('23.3월~ 11월/ 사회복지서비스원)
- 충청남도 사회복지시설 종사자 처우개선 방안 연구 중간보고('23.8월)
- 2024년 사회복지시설 종사자 처우개선 계획(안) 수립('23.8월)
- 정액급식비 확대 지원(5만원→7만원) 656개소 5,115명 /42억원('24.1월)
- 유급병가 제도 도입 및 가족돌봄 휴가(자녀→가족) 확대('24.3월)
- 제2기('24.~'26.) 충청남도 사회복지시설 종사자 처우개선 계획 수립('24.4월)
- 가이드라인 미준수시설(지역아동센터) 2025년 본예산 확보('24.12월)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 재정여건상 처우개선 예산 확보의 어려움 ⇨ 점진적 추진 목표

□ 향후 추진계획

- 근로여건이 열악한 시설 종사자의 처우개선 중점 추진

복지보훈정책과 생활보장팀 팀장 김옥선 담당자 장정화 (☎4248)

〈3-10-8〉 주거공간과 상업시설 연계 노인일자리 창출

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계 획				노인일자리 욕구조사, 자원분석	노인일자리 사업단운영			
추진 실 적	노인일자리 사업 운영		지역자원 및 참여자 특성 현황분석 (11월)	노인일자리 통합지원센터 설치(7월) 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진	사업단 운영	사업단 운영		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	160,961	80,481	24,144	56,336	0	0	0
	집행	160,961	80,481	24,144	56,336	0	0	0
24년	확보	216,354	108,177	32,453	75,724	0	0	0
	집행	216,038	108,019	32,406	75,613	0	0	0
25년	확보	233,704	116,852	35,056	81,796	0	0	0
	집행	188,000	94,000	28,200	65,800	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~ ※단년도 계속사업 추진
- 사 업 비 : 611,322백만원 (국비 305,661, 도비 91,699, 시군비 213,962)
- 사업내용 : 지역특성을 반영한 양질의 노인일자리 개발 및 확충

- 아동, 보육 등 취약계층 대상 돌봄 연계 사업(시범) 실시
 - * 파트타임 아동돌봄, 보육시설 활동지원, 노노케어 심화 등
- 시장여건·노인욕구 분석을 통한 노인공동운영시설(시장형) 운영
 - * 카페, 식당, 택배, 반찬가게 등 지역 여건에 맞도록 구성
- 수혜대상 : 만60세 이상 노인일자리 사업 참여자
- 중장기계획 반영 여부 : 민선8기 충청남도 일자리창출 종합계획

□ 주요 추진실적(성과)

- 주거 및 상업공간 연계, 노인일자리 사업 추진여건(공간·인력 등) 협의('22.8~9월)
- 노인일자리 사업 수행기관 협조, 지역자원 및 참여자 특성 등 현황분석('22.11월)
 - 돌봄형(영유아, 노인케어 등) 신규 일자리 시범사업 추진 협의 (운영방식 등)
- 2023년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 지원계획 수립('23.1월)
 - '23년 노인일자리 사업량 42,497명 ('22년 39,334명 대비 3,163명 증)
- 노인일자리 및 사회활동지원 사업계획 심사진행 ('22.12월~'23.3월)
 - 총66개 수행기관(시니어클럽, 노인회, 복지관 등) 610여개 사업계획
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행기관 현장점검(2분기)
 - 수행기관별 사업 운영상 미비점 개선 및 필요시 불용사업량 조정
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행기관 중간 실적보고(3분기)
 - 추진률 80%미만 부진사업 추진 독려 및 향후계획 점검
- 노인일자리 통합지원센터 설치('23.7월)로 지역특성에 맞는 양질의 일자리 발굴
 - '카페 다화용기 무인회수사업' (20여명, 홍성시니어클럽)
 - '반려동물 셀프목욕장' (20명, 태안시니어클럽)
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행기관별 성과보고(4분기)
 - 수행기관별 유형별 일자리 제공수 등 성과분석
- 2024년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 지원계획 수립('24.1월)
 - '24년 노인일자리 사업량 50,347명 ('23년 42,497명 대비 7,850명 증)
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행기관 현장점검(4분기)
 - 수행기관별 사업 운영상 미비점 개선 및 현장 애로사항 청취

- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진 (~'24.12월)
 - 총67개 수행기관(시니어클럽, 노인회, 복지관 등) 710개 사업계획
- 2024년 11월말 기준 50,167명 참여
- 노인일자리 및 사회활동 지원 사업계획 심사진행('24. 12월~'25. 1월)
 - 총67개 수행기관(시니어클럽, 노인회, 복지관 등) 759개 사업계획 확정
- 2025년 노인일자리 및 사회활동 지원계획 수립('25. 1월)
 - '25년 노인일자리 사업량 53,327명('24년 50,347명 대비 2,980명 증)
- 신규 노인일자리 발굴을 위한 전문가 초청 업무연찬회('25. 4. 3.)
 - 충남형 노인일자리 발굴을 위한 전문가 주제발표 및 토론

□ 향후 추진계획

- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행기관 현장점검('25. 2분기)
 - 수행기관별 사업 운영상 미비점 개선 및 필요시 불용사업량 조정
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행기관 중간 실적보고('25. 3분기)
 - 추진률 80%미만 부진사업 추진 독려 및 향후계획 점검
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행기관별 성과보고('25. 4분기)
 - 수행기관별 유형별 일자리 제공수 등 성과분석
- 노인일자리통합지원센터 연계한 지역특성에 맞는 양질의 일자리 발굴

<3-10-9> 학교밖 등 위기 청소년 세상소통카드 지원

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	학교밖 세상소통 카드 지원	지원계획 수립 및 추진	세상소통카드 지원 대상자 단계별 확대 및 활성화					계속
추진 실적		세상소통 카드지원 계획수립	2023년 확대 지원 계획 수립	지원대상 확대 (767명→1,000명) 1,813명 지원	지원대상 적기 지원 (1,605명)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	226	0	226	0	0	0	0
	집행	226	0	226	0	0	0	0
23년	확보	600	0	180	420	0	0	0
	집행	600	0	180	420	0	0	0
24년	확보	600	0	180	420	0	0	0
	집행	600	0	180	420	0	0	0
25년	확보	867	0	200	467	0	0	0
	집행	267	0	50	117	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 2,816백만원(도 946, 시군 1,680)
- 사업내용 : 1인 월 5만원씩 최대 60만원 지원(교통비, 문화체험비, 간식비 등)
- 수혜대상 : 학교 밖 청소년(9세~19세)

□ 주요 추진실적(성과)

- 시군·대안교육기관 담당자 세상소통카드 사업설명회 개최(2023.3.)
 - 학교밖세상소통카드 지침·카드 충전 방법 매뉴얼 등 교육
- 학교밖세상소통카드 확대 지원 관련 예상질의 답변자료 송부(2023.3.)
 - 세상소통카드 지원기준 및 코나카드시스템 질의응답 내용 발송
- 「시군 학교 밖 세상소통카드」 전액 조기 집행(2023. 3.)
- 2023년 1월, 2월 신청자에 한해 카드충전 소급지원 실시(2023. 3.)
- 2023년 상반기 세상소통카드 지원 추진실적 조사(2023. 6.)
 - 14개 시군(천안시 제외) 740명, 600백만원 중 322백만원 집행
- 2023. 9월 세상소통카드 지원 추진실적 조사(2023. 9.)
 - 14개 시군(천안시 제외) 1,073명, 600백만원 중 373백만원 집행
- 2023. 12월 세상소통카드 지원 추진실적 조사(2023. 12.)
 - 15개 시군 1,813명, 600백만원 중 600백만원 전액 집행
- 시군·대안교육기관 담당자 세상소통카드 사업설명회 개최(2024.3.)
 - 학교밖세상소통카드 지침·카드 충전 방법 매뉴얼 등 교육
- 시군 학교밖청소년지원센터 검정고시(접수)장 연합 홍보(2024.6.)
 - 학교밖세상소통카드 신규 대상자 모집 사업 홍보 추진
- 2024년 상반기 학교밖세상소통카드 지원 대상자 추진실적 : 828명
- 2024. 11월 세상소통카드 지원 추진실적 확인(15개 시군 1,576명 지원)
- 진로진학박람회 및 시군 센터↔대안교육기관을 활용한 홍보추진(8~9월)
- 언론보도 및 SNS홍보 지속추진 및 '24년 11월부터 버스광고 추진
 - 도·시군 학교밖청소년 지원센터 홍보를 통한 은둔형 청소년 발굴

- 2025. 1월 교육청 협력사업 신규 추진에 따른 예산 적기·확대 지원(2억)
 - 교육청 예산 추가에 따른 지원대상자 확대 및 은둔형 청소년 발굴 노력
- 2025. 2월 세상소통카드 지원 확대 지원 시군 안내 및 관련사항 협의 등

□ 추진상 문제점 및 대책

- 은둔형 학교 밖 청소년 발굴 및 지원을 위한 도, 시군, 16개 학교밖청소년 지원센터 연계강화 및 세상소통카드 지속 홍보

□ 향후 추진계획

- 연차별 학교밖 청소년 세상소통카드 확대를 위한 道, 도 교육청, 사업협력 기관 간 사업 확대 추진 노력 지속
 - 학업중단과 동시에 학교 밖 청소년 지원 서비스 제공을 바로 연계 받을 수 있도록 센터-교육청-대안교육기관 협업체계 구축
 - 세상소통카드 코나카드 시스템 사용에 따른 가맹점 확대 추진

〈3-10-10〉 경력단절여성 경제활동 지원

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계 획	충남형 직업교육 훈련과정 개발	새일센터 운영 및 지원 (11개소)	충남형 직업교육훈련과정 개발·보급					경력단절 여성 등 취업지원
추진 실 적		새일센터 운영 및 지원 (11개소)	직업교육훈련 과정 보급 워크숍	충남형 직업교육 2개과정 개발	충남형 직업교육 2개과정 운영			
추진 계 획	새일센터 미설치시 군 취업지원 확대	새일센터 미설치 4개시군 지원	미설치시군 지원사업 수요조사	새일센터 미설치시군 지원 확대 (4→5시군)	새일센터 미설치시군 지원 강화			경력단절 여성 등 취업지원
추진 실 적		새일센터 미설치 4개시군 지원	미설치시군 지원사업 수요조사 (9~10월)	4개('22년) →5개('23년) 시군으로 지원 확대 확정	지역대학과 일자리기관 간 협업추진			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	121	8	39	74	0	0	0
	집행	121	8	39	74	0	0	0
23년	확보	186	20	64	102	0	0	0
	집행	170	20	64	86	0	0	0
24년	확보	110	36	22	52	0	0	0
	집행	110	36	22	52	0	0	0
25년	확보	184	110	22	52	0	0	0
	집행	170	110	18	42	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 875백만원(국 48, 도 281, 시군 546)
- 사업내용
 - 도내 여성새로일하기센터 충남형 직업교육훈련과정* 개발·보급 등 지원 강화
 - * 지역의 여건에 맞는 훈련과정, 고부가 가치 직종(IT, 디자인 등) - 일자리전문 기관 협조
 - 여성새로일하기센터 미설치 시군(5)에 대한 취업지원사업* 확대
 - * 지역대학, 직업교육훈련기관 등과 연계한 직업훈련교육 및 취업지원(4개('22) → 5개 시군('23'))
- 수혜대상 : 도내 경력단절여성 등

□ 주요 추진실적(성과)

- ('22. 9.~10.) 새일센터 미설치시군 취업지원교육 수요조사(5개시군 신청)
- ('22. 10.) 충남형 직업교육훈련 관련 실무담당자 대상 워크숍 실시
- ('22. 10.~11.) 충남형 직업교육훈련과정 설계 및 운영 관련 전문가 컨설팅(1회)
- ('22. 12.) 직업교육훈련 2개과정* 개발 사업계획서 제출(도→여성가족부)
 - * 환경관리, 기계가공·조립 직종
- ('23. 1.) 충남형 직업교육훈련과정 개발 계획 수립(1월 완료)
 - 추진방법, 시행과제, 과제범위, 수행절차 등
- ('23. 1.~3.) 새일센터 미설치 시군 취업지원 사업계획서 접수 및 승인
 - 5개 시군 : 계룡, 금산, 예산, 태안, 청양('23년 신규 추가 지원)
- ('23. 8.) 직업교육훈련개발 용역 착수보고회 완료
 - 보령, 공주 새일센터 제안사항 적용 검토, 적용 불가 시 추후 고도화 방안 마련
- ('23. 9.) 대학 연계를 위한 유관기관 간담회
 - 도내 여대생들의 경제활동 참여를 위한 대학연계 직업교육훈련 과정 협의
- ('23. 11.) 충남형 직업교육훈련과정 프로그램 개발(2개과정)
 - 지역환경 안전점점 인력양성(보령), 자카드 섬유 기획·생산 인력양성(공주)
- ('23. 11.) 충남형 산업안전 여성 일자리 확대 위한 발전3사와 업무협약 체결
 - 충남도-대전지방고용노동청-발전3사(한국중부·서부·동서발전)
- ('24.2.) 대학연계 직업교육 훈련과정 운영계획 수립

- ('24.3.) 충남도-대학-여성일자리기관 간 일자리창출 위한 권역별 협약 체결
 - 권역: 천안인력개발-호서대 / 보령인력개발-청운대 / 논산인력개발-건양대
- ('24.3.) 충남형 산업안전 여성성일자리 사업 추진(현장안전감시자 교육)
 - 9차(2월)·10차(3월) 교육실시, 교육수료 60명, 취업 44명, 취업률 73.3%
- ('24.3.) 지역별 신기술 미래유망직종 직업교육훈련개발 사업계획서 제출
 - 사업수행: 충남광역새일센터, 여성가족부 훈련과정 심사중(4월 중 발표)
- ('24.5.) 지역별 신기술 미래유망직종 직업교육훈련개발과정 선정
 - 디지털콘텐츠 기획자 양성과정(충남광역새일센터·충남여성가족청소년사회서비스원)
- ('24.6.) 지역별 신기술 미래유망직종 직업교육훈련과정 개발 착수
- ('24.6.) 대학-여성인력개발센터 권역별 직업교육훈련 과정 추진
 - 한식조리기능사 자격취득(북부) / 떡 제조기능사 자격취득(중부) / 속눈썹 연장 및 펌 실무(남부)
- ('24.8.) 지역대학과 일자리기관 직업교육훈련 중간점검 실시
- ('24.9.) 지역대학과 일자리기관 직업교육훈련 중간 간담회 실시
- ('24.10.) 지역별 신기술 미래유망직종 직업교육훈련과정 운영
- ('24.12.) 지역대학과 일자리기관 직업교육훈련 최종 간담회 실시
 - 지역대학과 일자리기관 직업교육훈련 성과분석 등 차년도 계획 마련
- ('24.12.) '25년 충남형 직업교육 훈련과정 28개 선정('24.12월)

□ 문제점 및 대책

- 구직수요 대비 취업률 저하로 인해 광역새일센터에서 경력단절여성의 요구에 맞는 직업교육훈련 개발 과정 필요
- 양질의 일자리에 대한 취업지원이 미흡하여 고용센터, 기업 등 유관 기관과의 실제적 협력을 통한 양질의 일자리 마련 필요

□ 향후 추진계획

- 새일센터 미설치 시군에 대한 직업교육훈련 추진(~'25.12.)
- '25년 충남형 직업교육훈련과정(31개 과정) 추진(~'25.12.)
 - 일반 및 일반외 : 28개 과정, 고부가가치 과정 : 3개 과정
- 지역대학과 일자리기관 직업교육훈련 점검 및 간담회 실시

<3-11-1> 남부권 공공산후조리원 설치(논산)

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	충남논산 공공산후조리원 건립		·지원계획 수립 ·예산 확보	·기본 및 실시 설계	·공사추진	·공사추진 및 준공(건립)	·운영	·지속운영·지원
추진 실적			·지원계획 수립 ·예산 확보 및 논산시 지원(20억)	·예산 확보 및 논산시 지원(30억) ·기본 및 실시 설계 (236~ 241)	·건축공사 착공(24.6.) ·논산시 관련 조례 제정 (24.12.)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	2,600	300	2,000	300	0	0	0
	집행	2,600	300	2,000	300	0	0	0
23년	확보	3,500	0	3,000	500	0	0	0
	집행	3,185	0	3,000	185	0	0	0
24년	확보	4,003	0	0	4,003	0	0	0
	집행	1,343	0	0	1,343	0	0	0
25년	확보	400	0	200	200	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○	○	입법명 : 모자보건법				조례명 : 인구정책 및 출산양육 지원에 관한 조례*			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○			○	

* (도 조례) 인구정책 및 출산양육 지원 조례제정으로 공공산후조리원 시군 재정지원 근거 마련

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8 ~ 2025. 6.
- 사업비 : 11,000백만원(도비 5,000*, 시비 5,700, 특교 300)
* 지방소멸대응 광역기금
- 사업내용
(주요내용) 충남논산 공공산후조리원 1개소 건립 ※논산시(시유지 활용) 추진
(시설규모) 건물 연면적 1,800㎡(지상 2층), 임산부실(15실) 등
(인 력) 약 15명(원장 1, 간호사 3, 간호조무사 6, 행정 1, 조리 2 등)
(운영방식) 안전한 출산·산후조리와 감염예방을 위해 의료기관 위탁운영
- 수혜대상 : 도내 주소를 두고 있는 산모 및 신생아
- 중장기계획 반영 여부 : 부[논산시 직접 공사추진]

□ 주요 추진실적(성과)

- '22. 08. : 충남논산 공공산후조리원 건립 세부 사업비 산출(논산시)
- '22. 09. : 지방소멸대응기금 광역지원계정 투자사업 확정(도→ 논산시)
- 총 50억('22년 2회 추경 20억 지원, '23년 본예산 30억 편성 지원 예정)
- '22. 10. : 지방재정투자심사 완료(논산시 → 도)
- '22. 12. : 공공건축 사전검토 심의 및 완료
- '23. 01. : 본예산 30억 편성 지원(도), 건물 실시설계 공모(논산시)
- '23. 6.~'24.3. : 설계안전성검토보고 완료, 실시설계 용역 완료,
일상감사 및 계약심사 추진
- '24. 06. : 건축공사 착공 및 공사추진
- '24. 12. : 논산시 공공산후조리원 설치 및 운영 등에 관한 조례제정
- '25. 03. : 충남 공공산후조리원 운영관련 업무협의

□ 향후 추진계획

- 25년 사전행정절차 추진 및 일정별 건설공사계획 추진 철저
- '25. 하반기 : 공사준공 및 운영 준비(민간 위탁, 시범운영 등)

인구정책과 저출생대응팀 팀장 조은영 담당자 이서영 (☎4866)

〈3-11-2〉 분만 취약지역 산부인과 지원

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	분만취약지 산부인과 추가지원	분만취약지 (분만· 외래) 산부인과 3개소 지원	사업계획 승인 (보건복지부) 지원계획 수립 (1개소추가)	사업기관 운영비 지원				지속 운영·지원
추진 실적			사업계획 승인 (보건복지부) 1개소 추가 지원 (논산시)	사업기관 운영비 지원	‘24년 1개소 추가 선정 (공주시)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	250	125	62.5	62.5	0	0	0
	집행	250	125	62.5	62.5	0	0	0
23년	확보	500	250	125	125	0	0	0
	집행	500	250	125	125	0	0	0
24년	확보	500	250	125	125	0	0	0
	집행	500	250	125	125	0	0	0
25년	확보	2,200	1,100	550	550	0	0	0
	집행	1,560	780	390	390	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○		입법명 : 공공보건의료에 관한 법률				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

* 분만취약지 지원사업은 보건복지부 공모 신청 및 선정에 따라 지원

⑥ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 7월 ~ 계속
- 사업비 : 연 500백만원(국비 250, 도비 125, 시군비 125)/ 분만산부인과 1개소(년)
- 사업내용
 - 도내 분만취약지 분만산부인과 1개소 추가지원을 통해 필수 보건의료 서비스 제공 및 분만 취약지 해소·안전한 분만 환경 조성체계 구축
- 사업목표 : 분만취약지(분만·외래) 산부인과 지원 확대(당초 3개소→공약 4개소)
- 수혜대상 : 도내 주소를 두고 있는 임산부

□ 주요 추진실적(성과)

- '22. 08. : 사업계획서 제출 및 논산시 공모 선정(복지부) ※ 공약 4개소 100% 달성
- '22. 09. : 도 2회 추경 국·도비 예산 반영(6개월분) 및 지원
- '23. 01. : 2023년 분만취약지 지원사업 1개소 추가지원 계속(복지부)
- '23. 11. : 2023년 분만취약지 지원사업 1개소 추진현황 점검
- '24. 01. : 2024년 분만취약지 지원사업 1개소 추가지원 계속(복지부)
- '24. 06. : 2024년 분만취약지 지원사업 1개소 추가 공모 선정(공주시)
※ 공약 4개소 대비 1개소 추가 달성
- '25. 03. : 2025년 1차 사업비 교부

□ 향후 추진계획

- 분만취약지 지원사업(총 5개소)운영비 지속 지원을 통해 필수 보건의료서비스 제공 및 분만취약지 해소·안전한 분만환경 조성

<3-11-3> 보육료 합리적 조정

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	표준보육 비용 지원		추진계획 수립 및 예산확보	만3~5세 지원 (100%)				
추진실적			추진계획 수립 및 예산확보	만3~5세 지원 (100%)	만3~5세 지원 (100%)			
추진계획	유아반교사 인건비지원		추진계획 수립 및 예산확보	유아반교사 지원 (100%)				
추진실적			추진계획 수립 및 예산확보	유아반교사 지원 (100%)	유아반교사 지원 (100%)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	114,069	0	34,221	79,848	0	0	0
	집행	114,069	0	34,221	79,848	0	0	0
24년	확보	121,990	0	36,597	85,393	0	0	0
	집행	121,990	0	36,597	85,393	0	0	0
25년	확보	131,667	0	39,500	92,167	0	0	0
	집행	32,770	0	9,831	22,939	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 198,768백만원(도 59,628, 시군 139,140)

○ 사업내용

❶ 정부미지원시설 표준보육비용 100% 전액 지원(만3~5세 차액보육료)

- '25 예산 : 31,899백만원(도 9,570, 시군 22,329) / 표준보육비용 100% 전액 지원

❷ 정부지원시설어린이집 유아반교사 인건비 100% 전액 지원

- '24 예산 : 20,567백만원(도 6,170 시군 14,397) / 100%(국가 30% + 지방 70%)

○ 수혜대상 : 도내 어린이집 재원 유아 및 유아반 교사(보육교직원)

□ 주요 추진실적(성과)

○ '25.1.6. : 도 보육특수시책 추진 계획 및 운영 지침 수립

○ '25.1.22. : 제1회 충청남도 보육정책위원회 지원계획 확정

- 부모부담 경감을 위한 차액보육료 100% 지원 심의 의결

- 정부지원시설 어린이집 유아반 교사 인건비 전액지원 확정

○ '25.1.13. : 1분기 사업비 집행

○ '25.2.14. : 2024년 사업추진 실적 점검 및 보조금 정산 추진

□ 향후 추진계획

○ '25. 5. : 3분기 사업비 집행

○ '25.10. : 4분기 사업비 집행

○ '25. 9. : 2026년 도 보육특수시책 추진을 위한 시군 실무협의 개최

○ 2026년 도 보육특수시책 지원방향 결정 및 확정 내시

○ 2026년 충청남도보육정책위원회 개최(보육정책, 보육료수납한도액 결정)

<3-11-4> 워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	워킹맘을 위한 초등돌봄 체계 확립		충남형 온종일 돌봄체계 구축 용역 추진	지원단 설치준비 및 예산확보	통합 지원단 설치	온종일 돌봄통합 정보시스템 구축 운영	초등돌봄 체계 확립	지속 운영 및 지원
추진 실적			충남형 온종일 돌봄체계 구축 용역 완료	통합지원단 설립계획(9월) 조례개정(8월) '24년 예산확보, 협약체결(12월)	통합지원단 개소(3월) 초등돌봄 욕구조사 (6월)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	500	0	500	0	0	0	0
	집행	500	0	500	0	0	0	0
25년	확보	1,115	0	1,115	0	0	0	0
	집행	279	0	279	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 온종일 이동돌봄 통합지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑥ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 3,000백만원(도3,000)
- 사업내용
 - 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원단 설치·운영
(주요기능) 도·시군·민간 네트워크 구축의 허브 역할로 아동돌봄 거점 구축, 특성화 돌봄 프로그램 발굴 및 돌봄기관 컨설팅
(운영형태) 공기관 위탁 ※ 위탁기관 : 충남사회서비스원
 - 충청남도 아동돌봄 통합플랫폼 구축·운영
(정보제공) 지역별 돌봄시설·서비스 현황, 운영정보 등 실시간 제공
(돌봄신청) 플랫폼에서 돌봄서비스 신청(예약)까지 원스톱으로 가능
- 수혜대상 : 도내 초등돌봄이 필요한 가정

□ 주요 추진실적(성과)

- 충청남도 온종일 돌봄체계 구축 용역 완료('22.9)
- 아동돌봄 통합지원센터 설립을 위한 타 시도 우수사례 수집('23.3)
- 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원 조례 일부개정('23.7)
- 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원단 설립계획 수립('23.8.)
- 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원단 공공기관 위탁 심의('23.8.) 및 공공기관위탁 도의회 동의('23.9.)
- 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원 운영 위수탁 협약체결('23.12.)
- 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원단 개소('24.3.)
- 충청남도 초등돌봄 욕구조사 실시('24.6.)
- 충청남도 아동돌봄 통합플랫폼 티저사이트 오픈('24. 12.)
- 충청남도 아동돌봄 통합플랫폼 “아이충남” 시범운영('25. 3.)

□ 향후 추진계획

- 충청남도 아동돌봄 통합플랫폼 “아이충남” 전 기능 오픈('25. 4.)

인구정책과 아동돌봄팀 팀장 정구호 담당자 이혜인 (☎4870)

〈3-11-5〉 아동보호전문기관 설치

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	아동보호전문기관 설치			·확충계획 수립 ·예산 확보	·1개 기관 개소	·확충계획 수립 ·예산 확보	·1개 기관 개소	지속 운영·지원
추진 실적			후보지 및 수탁법인 선정 논의	·확충계획 수립 및 예산 확보(12월)	대상지 선정 및 운영대상 결정	·확충계획 수립 ·예산 확보		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	600 (24년 이월)	300	300	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	600	300	300	0	0	0	0
	집행	600	300	300	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○	○	입법명 : 아동복지법				조례명 : 충청남도 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○	○			

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026년

- 사 업 비 : 1,200백만원(국비 600, 도비 600)
- 사업규모 : 2개 아동보호전문기관
- 위 치 : 추후 공모를 통한 위탁법인 선정
- 사업내용 : 학대피해아동 사례관리 및 아동학대예방을 위한 교육, 홍보 역할을 수행할 아동보호전문기관 추가 설치(4개소→6개소)

□ 주요 추진실적(성과)

- 각 유관기관별 업무정보 공유와 협의를 위한 아동학대대응협의회 개최('23. 3. 31.)
- 아동보호전문기관(추가확충) 대상지 검토('23. 6. 20.)
- 2023년 아동보호전문기관 신규설치 계획에 따른 국고보조금 확보 (보건복지부 교부 '23. 6.)
- 각 유관기관별 업무정보 공유와 협의를 위한 아동학대대응협의회 개최('23. 6. 23.)
- 충남지역 아동보호전문기관 간담회 개최('23. 8. 17.)
- 유관기관 간 협의를 위한 제3차 아동학대대응협의회 개최('23. 9. 7.)
- 아동보호전문기관(추가확충) 대상 후보지 현장 확인('23. 9. 25.)
- 아동보호전문기관 확대계획 수립('23. 12. 1.)
- 아동보호전문기관 신규설치비 '23년도 2회 추경 예산 편성('24년 이월)
- 유관기관 간 협의를 위한 제4차 아동학대대응협의회 개최('23. 12. 22.)
- 2025년 아동보호전문기관 확충에 대한 국비확보 수요 제출('24. 3. 29.)
- 각 유관기관별 업무정보 공유와 협의를 위한 아동학대대응협의회 개최(3월, 6월)
- 아동보호전문기관 설치 대상지 선정 ('24. 4. 공주시 여성가족과 협의 완료)
- 동부아동보호전문기관 운영 법인 민간위탁 결정 ('24. 10. 사단법인 글로컬센터)
- 동부아동보호전문기관 리모델링 및 인테리어 공사중 ('25. 3.~)
- 서산시 아동보호전문기관 설치 대상지 협의('25.3. 서산시 가족지원과)

□ 향후 추진계획

- 동부아동보호전문기관 정식 개소 ('25. 5.)
- 서산 아동보호전문기관 설치 관련 대형 사회복지법인과 협의 ('25.5.)
- 서산 아동보호전문기관 민간위탁 사무 심의위원회 안건 상정 ('25.5.~6.)
- 서산 아동보호전문기관 수탁법인 선정심사 및 계약체결 (~'25.10.)
- 서산 아동보호전문기관 개소('26.1.)

〈3-12-1〉 국립경찰병원 분원 설립

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	국립경찰병원 분원 설립	분원 설립 건의 및 이산시 이전 타당성 홍보	후보지 공모에 따른 신청 및 선정 대응, 입지 확정	예비타당성 조사 면제 또는 대상사업 선정	예비타당성 조사 대응	실시설계	착공	건축 및 시설 구축, 입주
추진 실적			선정 대응, 입지 확정 (12월)	업무협약, 국회토론회, 예타면제 추진	신속예타 대상선정(5.2) 기재부최종 보고회전략 회의(10.18.)	신속예타 수정계획 제출, 일정관련회의 (1.10.)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	200	200	0	0	0	0	0
	집행	200	200	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○		입법명 : 경찰공무원 보건의전 및 복지 기본법 일부개정법률안							
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2028년
- 사업비 : 2,500억원(국비)
- 사업내용 : 국립경찰병원 분원 설립(6개 센터, 24개 진료과, 550병상)

□ 주요 추진실적

- 우한 교민 수용 계기, 국립 재난 전문 병원 아산 건립 건의('20. 2.)
- 국립경찰병원 분원 건립 공모 **아산시 최종 선정**(충남, 경남, 대구 경쟁, '22. 12. 14.)
- 국립경찰병원 분원 건립을 위한 업무협약 체결(도, 경찰청, 아산시, 경찰병원 '23. 3. 24.)
- 국립경찰병원 분원 건립을 위한 실무협의체(TF) 구성·운영('22. 4. 6.)
- 국립경찰병원 건립을 위한 예타조사 대응 국회정책토론회 개최('23. 6. 9.)
- 지역 국회의원 초청 정책설명회 통한 예타면제 지원 건의('23. 9. 5.)
- 이만희 의원(행안위 간사) 경찰병원 예타면제 법안 대표발의('23. 9. 7.)
- 도-경찰청-아산시, 기재부(법사예산과) 방문, 예타면제 건의('23. 9. 12.)
- 충남남도·도의회 예산정책협의회 지원 건의('23. 9. 19, 21./충남도청)
- 「경찰복지법」 개정안 발의(대표 발의 강훈식 등 10인, '23. 10. 23)
- 「경찰복지법」 개정안 병합 대안 통과(행정안전위원회 전체회의 / '23. 11. 23.)
- 「경찰병원 건립 예타대응을 위한 타당성 검토 연구」 용역 발주('23. 12. 25.)
- '신속예타' 취지 「경찰복지법」 개정안 국회 본회의 통과('24. 2. 1.)
- 예비타당성조사 요구서(550병상 규모) 제출(경찰청→기재부, '24. 2. 16.)
- 대통령 민생토론회 시, 대형 종합병원 규모 조속 추진 약속('24. 2. 26.)
- 신속 예타조사 대상사업 선정(기재부 제3차 재정평가위원회, '24. 5. 2.)
- 도지사-경제부총리 면담(550병상 규모 신속예타 원안통과 요구)('24. 7. 19.)
- 지방시대위원회(대통령 직속), 지역정책과제 점검회의 참가('24. 8. 8.)
- 신속예타 대응을 위한 관계 기관 협의(경찰청, 아산시 등, '24. 9. 23.)
- '기재부 최종 보고회' 대응 관련 전략회의(경찰청, 아산시 등, '24. 10. 18.)
- 아산시 주관 예타 추진상황 주민설명회(경찰청, 아산시 등, '24. 11. 7.)
- 신속예타 수정계획 제출 및 일정관련 회의(도, 경찰청, 아산시, '25. 1. 10.)

□ 향후 추진계획

- 계획 기간 내 사업의 원활한 추진을 위해 예타조사 대응을 철저히 하고
예타 통과 이후 신속한 예산확보 및 향후 단계적 확장에 대해 적극 검토
- 기재부에 예타조사 과정에서 정책성 부분(경찰병원의 특수성, 응급 공공의료
대응 등), 지역균형 부분(지역거점 공공의료 등)을 충분히 반영 검토 요청

공공기관유치과 국방기관유치팀 팀장 안영민 담당자 윤일규 (☎3385)

〈3-12-2〉 4대 의료원 기능 특화

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	의사인력 확충	의사인력 수급대책 수립	공공임상 교수제 기반 마련	의사인력 확보				
추진 실적			공공임상 교수제 기반 마련	의사인력 확보				
추진 계획	어린이병원 (천안 의료원)			소아과 전문의 채용	소아청소년과, 진료개시 및 협업체계 구축			
추진 실적				소아청소년과 진료 개시	소아청소년과 장비 보강	소아청소년과 리모델링 추진		
추진 계획	노인질환 집중진료센터 (공주 의료원)		집중진료센터 사업계획 수립	기능보강 리모델링 및 장비 구입 사업비 신청	집중진료센터 설치, 장비구입	집중진료센터 설치, 장비구입 →진료센터 운영		
추진 실적			집중진료센터 사업계획 수립 보고회 개최	기능보강 리모델링 및 장비 구입 사업비 신청	기능보강 리모델링 및 장비 구입 사업대상 선정	기본 및 실시 설계 추진 중		
추진 계획	심뇌혈관 질환 센터 (서산 의료원)			심뇌혈관 진료실 설치 운영	심뇌혈관 진료실 운영	심뇌혈관 질환센터 증축착공	심뇌혈관 질환센터 준공 및 운영	
추진 실적				심뇌혈관센터 설치	심뇌혈관 진료실 운영	신관 병동 증축 실시설계 중		
추진 계획	산부인과 특화 (홍성 의료원)	공공산후 조리원 신설		음압분만실 설치 사업비 신청	설계착수 및 완료	긴급분만실 설치 및 운영		
추진 실적				음압분만실 설치(12월)	기본 및 실시설계완료			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	2,800	1,400	1,400	0	0	0
	집행	2,800	1,400	1,400	0	0	0
23년	확보	2,928	864	1,464	0	0	600
	집행	2,928	864	1,464	0	0	600
24년	확보	21,300	10,050	10,650	0	0	600
	집행	21,300	10,050	10,650	0	0	600
25년	확보	34,884	17,442	17,442	0	0	0
	집행	16,888	8,444	8,444	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 68,326백만원(국 31,163, 도 34,163, 기타 3,000)
- 위치 : 천안·공주·서산·홍성의료원
- 사업내용 : 공공임상교수제, 대학병원 의사 파견 인건비 지원 등
 - (천안) 소아청소년과 진료개시, 협업체계 구축 등 어린이전문병원 단계별추진
 - (공주) 노인성 질환 관련 전문의료진 확보, 노인질환 집중진료센터 설치
 - (서산) 신관증축 및 심뇌혈관질환 진료센터 (※ 서울대병원 의료협력 병행)
 - (홍성) 감염병 대응 긴급 분만실 설치, 분만-산후조리-소아진료 체계 강화

□ 주요 추진실적(성과)

- (천안) 소아청소년과 진료 개시 : '23. 9. 1.
- (공주) 노인질환 집중진료센터 '25년 국비 지원 확정 : '24. 10.
 - ※ 외래, 진료센터 등 리모델링 기본 및 실시설계 추진 중
- (서산) 심뇌혈관센터 개소 : '23. 9. 26.
- (홍성) 음압분만실 설치 완료 : '23. 12월

□ 추진상 문제점 및 대책

- 의료인력의 대도시 편중 등 전문의 부족으로 공공임상교수 채용 어려움
 - 전문의 근무여건 개선, 의료원 홍보 강화를 통한 전문의 채용
- 공사비 급등으로 인한 사업비 증가로 사업계획 변경 등 사업 지연
 - 시설사업(서산의료원 신관 증축사업 등) 규모 변경 협의 등에 따른 시기 조정

□ 향후 추진계획

- (천안) 소아전문의 채용 및 진료개시, 협업체계 구축 등 단계별 어린이병원 추진
 - ※ 중증 소아환자 인근 상급종합병원 및 서울 소재 종합병원과 진료협력 체계 구축
- (공주) 노인성 질환 관련 전문의료진을 확보, 노인집중진료센터* 체계 확립
 - * 노인질환집중진료센터 설치 : 기본 및 실시설계('25.1.~8.), 공사('25.9.~'26.3.), 개소('26.4.)
- (서산) 신관증축 및 심뇌혈관질환 진료센터 운영 ※ 서울대병원 의료협력 병행
- (홍성) 감염병 대응 긴급 분만실 설치, 분만-산후조리-소아진료 체계 강화

〈3-12-3〉 서남부권 응급의료체계 강화

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년		
추진 계획	취약지역 응급의료 기관 기능보강		취약지역 응급의료기관 수준 평가 (4개소)	· 서남부권 응급의료기관 센터급 육성(보령) · 매년 평가결과에 따른 취약지 응급의료기관 운영지원 및 사업 수시점검					
추진 실적			응급의료기관 수준평가 및 예산반영	서남부권 응급의료기관 기능보강 (시설개선 및 인력지원)	서남부권 응급의료기관 기능보강 및 인력지원	서남부권 응급의료기관 인력지원 1개소 확대			
추진 계획	원격협진망 구축		· 거점병원(단국대병원 등)과 취약지 서남부권(보령, 부여, 청양, 서천) 응급실간 원격협진 추진						
추진 실적			응급협진 체결	취약지역 원격협진 네트워크 운영	취약지역 원격협진 네트워크 운영	취약지역 원격협진 네트워크 운영			
추진 계획	닥터헬기 등 이송능력 제고		민간구급차 전원 지원 사업추진		소방헬기 추가 도입으로 응급환자 야간 이송체계 강화				
추진 실적			매년 닥터헬기 운영 지원 및 인계점 확충						
			닥터헬기 운영 지원 및 인계점 확충	닥터헬기 운영 지원 및 인계점 개보수	닥터헬기 운영 지원 및 인계점 개보수	닥터헬기 운영 지원 및 인계점 개보수			
			매년 닥터헬기 운영 지원 및 인계점 확충						

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	5,704	0	2,852	2,852	0	0	0
	집행	5,704	0	2,852	2,852	0	0	0
24년	확보	2,436	0	1,218	1,218	0	0	0
	집행	2,436	0	1,218	1,218	0	0	0
25년	확보	2,436	0	1,218	1,218	0	0	0
	집행	1,218	0	609	609	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~ 2026년
- 사업비 : 13,744백만원(도비 6,872, 시군비 6,872)
- 사업내용 : 서남부권 응급의료기관 평가결과 준중증·경증(3~5등급) 수준 → 중증·준중증(1~3등급) 수준으로 치료역량 강화
- ① 「보령」 거점센터 설치 및 「부여, 청양」 응급실 인력 보강으로 치료율 개선
 - (보령) ‘센터’ 급 지정기준에 맞게 시설·장비 보강(응급실 증축 279㎡)
 - (보령, 부여, 청양) 응급의학의 5명, 간호사 13명, 의료기사 5명 전문인력 지원
- ② 응급 원격협진망 구축 : 권역센터(단국대병원 등) 화상 진료 지원
 - 권역센터 「단국대병원 등」과 취약지 「서해병원(서천), 청양군보건의료원, 건양대부여병원, 보령아산병원」간 원스톱 응급 원격협진 추진
- ③ 권역별 이송체계 강화 : 단국대·원광대병원 헬기·구급 이송체계 구축
 - 취약지 중증응급환자 응급의료 권역별(충남권, 전북권) 헬기 및 구급차 이송체계 구축으로 도내 응급환자 골든타임 확보

□ 주요 추진실적(성과)

- 취약지 응급의료기관 현지 수준평가(8월) 및 기능보강계획 수립(22.9월)
- 권역센터(단국대병원 등)과 취약지 의료기관간 원스톱 응급협진 체결(22.12월)
- * 단국대병원 ⇄ 건양대부여병원, 청양군보건의료원 / 원광대병원 ⇄ 보령아산병원, 서천서해병원
- 서남부권 응급의료기관 기능보강(시설개선 및 전문인력 지원) 지원계획 수립(23.1월)
- ※ 전담의사 인건비 단가 증액 및 전문과목 확대(23.3월) - 지원계획 변경
- 「보령」 응급실 시설개선 공사 실시설계(23.12월)일상감사 실시(24.2월)
- 응급실 기능보강사업 공사입찰 공고(24.3~4월) 및 공사계약체결(4월)
- 「보령, 부여, 청양」 응급실 전문인력 23명 확보(25.2월)(의사5, 간호사13, 의료기사5)
- 응급실 환자처치 (부여) 중증치료율 6.9%, (청양) 준중증치료율 8% 향상
- 거점센터(보령)설치 인력기준 충족 및 시설·장비 보강에 따른 센터 설치 협의(25.3월)

□ 향후 추진계획

- 「보령」 서남부권 거점센터 지정을 위한 현지 조사 및 수준평가 시행 (4월중)
- '25년 2차 추경 시 「서천서해병원」 전문인력(의사1,간호사3) 확충을 위한 예산편성

〈3-12-4〉 중부권 거점 재활전문병원 건립

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	재활전문 병원건립	공모선정 지방재정 투자심사	지방재정 투자재심사 설계적정성 검토	착공	공사 공유재산 심의	준공 및 개원	운영	운영
추진 실적			지방재정 투자재심사 설계적정성 검토(12월)	시공사 선정 및 착공(8월)	공사 (공정률 20%)	공사 (공정률 30%)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	6,000	0	3,000	3,000	0	0	0
	집행	6,000	0	3,000	3,000	0	0	0
24년	확보	14,000	4,000	5,000	5,000	0	0	0
	집행	14,000	4,000	5,000	5,000	0	0	0
25년	확보	19,382	0	17,029	2,353	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법확률

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 가칭 충청남도 권역 재활병원 운영 지원 조례			12월 제정 계획
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017 ~ 2025년
- 사업규모 : 150병상(지하 1층, 지상 4층), 연면적 11,712m²
- 사 업 비 : 49,500백만원(국비 9,500, 도비 28,000, 아산시비 12,000)
- 사업내용 : 전문적인 재활치료를 위한 재활의료 전문병원 건립
 - 재활병동, 수 치료실 및 로봇 치료실 등 각종 치료실, 검사실, 외래 진료실, 의지 보조기실, 지역장애인보건의료센터 등
- 중장기계획 반영 여부 : 제5기 충청남도지역사회보장계획

□ 주요 추진실적(성과)

- 중앙지방재정투자 재심사 및 복지부 사업계획 변경 승인('22.12)
- '23년 7월 조달청 입찰 및 8월 시공사(우일건설) 선정, 착공('23.8.25.)
- 사업 지연으로 인한 국비 반납액 40억원* '24년 정부예산 확보('24.1.)
 - * '17~'19년 미집행 국비 반납액 40억원
- 부지 무단점유, 경계침범 주택 철거, 분묘 이전, 국유지 매입 등 재활병원 건립부지 장애요인으로 공사 중지('24.10~'25. 4)
- 공사 재개('24.5.)
- 물가 상승 등에 따른 계약금액 및 설계 내역 변경 승인('24.11.)
- 충청남도 권역 재활병원 설립 및 운영 지원 조례 제정('25. 3.)
- 충청남도 민간위탁 사무 심의(원안 가결)('25. 3.)

□ 향후 추진계획

- 제358회 도의회 민간위탁사무 동의안 심의 : '25. 4월
- 건물 준공 및 기부채납(영서의료재단→충남도) : '25.10월
- 의료장비 설치, 인력채용, 시범운영 : '25.11~'26. 2월
- 개원 : '26. 3월

〈3-12-5〉 국립치의학연구원 설치

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	국립치의학 연구원 유치	유·관·기·관 회의	법개정 및 설치건의 유·관·기·관 MOU 체결	유·추·진·위·원·회 구성 및 운영	보건복지부 용역발주 전 천안 명시	보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	개소
추진 실적		회의 개최	법개정 및 설치건의 MOU 체결	· 위원회 발대식 토론회, 전문 추진단 회의 · 도·의·사·협·회 업무협약	설립 타당성 용역 발주 전 지역공약 명시 건의 (대통령실 복지부)	연구용역 결과 후 예·비·타·당·성 조사 등 기·보·설·치		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	200	200	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○		입법명 : 보건의료기술 진흥법 일부개정법률안				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~
- 사 업 비 : 49,000백만원(국비)
- 사업내용 : 국립치의학연구원 설치

□ 주요 추진실적(성과)

- 대통령 지역공약 이어받아, 충청남도·천안시 민선8기 공약 반영
- 충남 주도적 법률개정 설립근거 마련, 연구용역 예산(복지부-2억원) 확보
 - 道-입법발의 요청, 충청남도 국회의원-「보건의료기술법」 개정('23.12.28.)
- 조속한 추진을 위해, 설립 부지확보 완료(접근성, 연구 역량 확장성 고려 등)
 - 천안아산역 융복합R&D 지구內 10,094㎡(139억원 / '23.2.15.)
- 국민과의 약속 강력 건의 및 정무적 대응 등
 - 도지사, 15개 시장·군수 결의문 채택 ➡ 대통령실, 복지부 제출('24.2.21.)
 - 尹대통령 제15번째 민생토론회 모두말씀 근거 건의 ➡ 복지부 제출('24.2.27.)
 - 국회토론회('24.7.10), 전문실무추진단 정기회의('24.3.8./'24.12.26.)
 - 충청권 시도지사 행정협의회 공동건의문 채택('24.10.14.) ➡ 복지부 전달('24.10.17.)
- 전국 최대규모 오스템임플란트(주) 천안공장 투자계약 체결(89,114㎡/'24.8.16.)
- 천안 당위성 활동 및 공약 실천 분위기 마련
 - 「국립치의학연구원 천안 설립」을 위한 유튜브 송출('24.1.15., '24.6.14.)
 - 범도민 100만인 서명운동 전개 및 천안 선정 당위성 홍보활동
 - 홈페이지 개설 : <https://국립치의학연구원.kr>
 - 道 자체 국립치의학연구원 전국 입지 평가결과 ➡ 복지부 전달('24.10.21.)
- 보건복지부 방문 건의('25.2.7.), 충남치과의사회 천안 설립 촉구('25.3.19.)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 법안 개정 후, '공모 촉구' 분위기 등 지역갈등 초래
 - 【부산·대구·광주 등】 지역별 유치위원회 발족 (예정부지 선정 및 여론 확산)
- [복지부] 연구원 설립 타당성 및 기본계획 연구용역 추진 중
 - 일정 : 중간보고회('25.1월) 완료, 최종보고회 연장('25.4월→7월 이후)
 - ❖ 대외적 환경이 정리된 이후 정책방향 결정할 예정

□ 향후 추진계획

- [복지부] 연구원 설립 타당성 및 기본계획 연구용역 예의주시
- 도-천안시-단국대 협력, 제안 공모사업 사전 대비 추진
 - 천안 당위성 강조 위한 대응 논리 준비, 관련 기관 협업체계 사전 구축

〈3-12-6〉 지역의대 설립 유치 및 대학병원 설치

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	의과대학 유치 및 대학병원 설치	도민설문조사 유관기관 회의	관련법 제정 중앙부처 건의	유치추진위 구성 및 운영	정원 신규 배정 건의	공모선정 대학 공사진행	공사진행	의대 및 대학병원 설치
추진 실적		도민설문조사 유관기관 회의	관련법 제정 중앙부처 건의	국립의대 설립 범도민 추진위원회 출범	·국립의대유치 대응 TF 회의 ·의과대학설치 관련 특별법 제정 건의	국립 공주대 의대 및 병원 설립 정책연구 검토		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄 : 중앙부처 직접집행

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○	○	입법명 : 국립공주대학교 의과대학 설치에 관한 특별법				조례명 : 지역대학교 의과대학 유치 지원 및 추진 위원회 운영에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
			○					○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~
- 사 업 비 : 325,700백만원(국비)
- 사업내용 : 국립공주대학교 의과대학 및 대학병원 설립

① 공주대학교 예산캠퍼스에 의과대학 설립

- 의대 정원의 50% 이상을 지역 공공병원 등 의무복무(지역의사제)

② 내포권에 대학병원 설치 *내포권 : 보령·서산·홍성·예산 등 서해안 내륙지역

- 권역책임의료기관 역할 및 의료복지 수준 제고

□ 주요 추진실적(성과)

- '22.10. 18. : 도지사, 국립공주대 의과대학 신설을 VIP에게 건의
- '23. 2. 20. : 공주대 등 5개 국립대 총장, 보건복지부 장관 면담·건의
- '23. 3. 20. : 지역 국회의원 초청 정책설명회, '지역의대 설립' 현안 공유
- '23. 4. 27. : 도지사, 국립공주대 의과대학 신설을 국무총리에게 건의
- '23. 7. 14. : 공주대 등 5개 국립대 공동 국회포럼 및 공동건의문 채택
- '23. 9. : 공주대 역할 강조 건의(9.11. / 행정부지사+총장 면담, 9.15. / 실무회의)
- '23. 10. 19. : 도지사, '의대정원 확대 정책 적극지지 및 국립의대 신설 요구' 기자회견
- '23. 10. 30. : 공주대, 국립공주대학교 의과대학 설립 촉구 결의대회
- '23. 11. 28. : 국립공주대학교 의대유치 대응 TF 구성(충남도-공주대-예산군)
- '23. 12. 15. : 충남지역 의대정원 확대 및 국립의대 설립 범도민 추진위원회 출범식
- '23. 12. 15. : 충남 필수의료 대책 마련을 위한 토론회
- '24. 1. 30. : 지역의료 발전을 위한 국립의대 설립 건의문 대통령실, 복지부 제출
- '24. 3. 19. : 충남 국립의대 설립 및 지역의사제 도입 건의(교육부, 복지부)
- '24. 4. 2. : 대통령 공주지역 방문 시 공주대 의대 신설 건의
- '24. 7. 23. : 「국립공주대학교 의과대학 설치에 관한 특별법」인 강승규 의원 대표 발의
- '24. 8. 1. : 국립 의대 신설을 위한 100만 범도민 서명운동 추진('24.8.1~'24.12.31.)
- '24. 8. 7. : 국립 의대 설립 범도민 추진위원회 실행위원 회의
- '24. 10. 16. : 국립공주대학교 의대유치 대응 TF 회의(충남도-공주대-예산군)
- '24. 12. 5. : 충남 국립대 의대 신설 관련 교육부 방문

□ 추진상 문제점 및 대책 ※ 향후 공주대 - 충남대 통합 등 가변적 상황 존재

- (문제점) 의정 갈등 장기화로 정부의 의대 신설 결정 어려운 상황
- (대 책) 의료의 안전성, 도민욕구 충족을 위해 단계별 의료 인프라 구축
 - 단 기 : 道에서 내포 의료시설 직접 건립 → 의료역량 높은 대학병원 위탁운영
 - 중장기 : 국립대 의대신설 및 내포의료시설 연계방안(수련병원 활용 등) 검토

□ 향후 추진계획

- 내포신도시 종합 의료시설(1단계 내포병원) 건립 주력
- 정부 정책에 충남 국립의대 신설이 반영되도록 중앙부처 지속 건의

보건정책과 지역의대유치TF팀 팀장 김혜림 담당자 이정숙(☎2642)

<3-12-7> 권역 감염병 전문병원 구축

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	권역 감염병 전문 병원 구축		·설계 진행 ·중간설계 적정성 검토 (조달청) ·인허가신청	·실시설계 적정성 검토 (조달청)	·실시설계 추진	·공사진행	·준공 및 개원	
추진 실적		·사업선정 ·설계진행 ·계약체결 ·계획설계 적정성 검토 (조달청)	·설계 진행 ·중간설계 적정성 검토 (조달청) ·인허가신청	·총사업비 조정 관련 질병관리청 -순천향대부속 천안병원 간 협의	·사업규모 조정 ·중간설계 변경 및 조달청 적정성 검토	·실시설계		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,488	5,790*	0	0	0	2,698	0
	집행	550	0	0	0	0	550	0
23년	확보	13,434	0	0	0	0	13,434	0
	집행	1,667	0	0	0	0	1,667	0
24년	확보	20,634	0	0	0	0	20,634	0
	집행	1,521	0	0	0	0	1,521	0
25년	확보	2,086	0	0	0	0	2,086	0
	집행	74	0	0	0	0	74	0

* '22년 국비예산 이월하여 사업추진 중

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 추진근거 : 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제8조의2(감염병병원)

§ 국가는 감염병 환자 치료 등을 위해 권역별 감염병 전문병원 설립·운영

- 사업기간 : 2020~2026년
- 사업비 : 778억원(국비 409, 자부담 369) ※ 총사업비 변경 예정
- 사업내용
 - 신종감염병 환자 진료·치료를 위한 충청권 감염병 전문병원 구축
 - 감염병 대응 교육·훈련 체계 마련 및 감염병 환자 이송체계 재정비

□ 주요 추진실적(성과)

- '20. 6. : 충청권 감염병 전문병원 공모 선정(순천향대부속천안병원)
- '20. 7. : 충청권 감염병 전문병원 지정
- '20.11. ~ '21. 2. : 설계업체 공모 및 선정
- '21. 3. ~ '21.11. : 계획설계 및 조달청 적정성 검토
- '21.12. ~ '22.12. : 중간설계 및 조달청 적정성 검토
- '23. 1. ~ '24.10. : 사업비 총액 및 사업규모 조정(중간설계 변경 등)
관련 질병관리청-순천향대부속천안병원 간 협의
- '24. 11.~ '24.12. : 중간설계 납품 및 실시설계 진행

□ 추진상 문제점 및 대책

- 자부담 비용 부담 증가로 사업규모 조정에 따른 시기 지연 우려
 - ▶ 진행사항 월별 점검, 긴밀한 소통 등을 통해 집행관리 철저

□ 향후 추진계획

- '25. 1. ~ '25. 3. : 실시설계 진행
- '25. 4. ~ '26. 9. : 조달청 중간설계 적정성 검토, KDI/기재부 사업계획
적정성 재검토 → 검토 결과 및 재검토 결과 보완
- '26. 10. ~ '26. 12. : 조달청 실시설계 적정성 검토
- '27. 1. ~ '27. 6. : 조달청 입찰, 건설사 선정 및 공사발주 협의
- '27. 7. ~ '27. 9. : 건설사 계약 및 착공신고 등 착공준비
- '27. 10. ~ '30. 05. : 착공('27.10) 및 준공('30.1~2.), 시운전(3개월) 및 개원('30.5.)

보건정책과 감염병대응팀 팀장 황평하 담당자 임윤주(☎4317)

〈3-12-8〉 도서지역의 응급의료체계 강화

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	입기전	입기중(2022~2026)					입기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	유인도서 거점 착륙장 기능보강	16개소	도서지역 일제조사	수요조사에 따라 우선 순위(설치, 개보수) 국비 지원 신청 및 지방비 지원 검토				
추진 실적			도서지역 일제조사	원산도 헬기장 건설 완료 및 인계점 신규 지정	전용헬기 인계점 개보수	전용헬기 인계점 개보수		
추진 계획	응급의료 전용헬기 및 구급차 운영지원	닥터헬기 출범운영 ('16년~)	응급의료 전용헬기 및 구급차 이송체계 운영 지원 응급의료 취약지 헬기 착륙장 건설 및 인계점 관리					
추진 실적			전용헬기· 구급차 이송체계 운영지원 및 인계점 관리	전용헬기· 구급차 이송체계 운영지원	전용헬기· 운영지원	전용헬기· 구급차 이송체계 운영지원		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	911	358	273	280	0	0	0
	집행	911	358	273	280	0	0	0
23년	확보	413	9	124	280	0	0	0
	집행	413	9	124	280	0	0	0
24년	확보	325	31	98	196	0	0	0
	집행	325	31	98	196	0	0	0
25년	확보	58	0	17	41	0	0	0
	집행	29	0	9	20	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 4,555백만원(국비 1,790, 도비 1,365, 시군비1,400)
- 사업내용 : 착륙장 설치 불가 도서(11개소) 거점 헬기착륙장 기능보강 및 치료접근 중심 권역별(충남권, 전북권) 이송체계 강화

□ 주요 추진실적(성과)

- 도서지역 착륙장 설치 수요조사('22.8.) 및 현장조사 실시('22.9.)
- 도서지역 응급의료체계 강화 추진계획 수립 시행('22.12.15)
- '23년 응급의료 전용헬기 인계점 3개소(당진시, 홍성군) 개보수
- '24년 취약지 헬기 착륙장 건설 각 시군 수요조사('23.5.)
- '23년 응급의료 전용헬기 운영 및 출동 점검('23.6., 11.)
- '24년 응급의료 전용헬기 수요조사('24.3.~)
- '24년 응급의료 전용헬기 인계점 3개 지역(7개소) 개보수 사업 선정('24.3.~)
- 응급의료 전용헬기 착륙장 인계점 점검 실시('24.3.~4./ 6~7월) 2회 / 126개
- 응급의료 전용헬기 운영실태 점검('24.12월)
- 취약지 닥터헬기 인계점 7개소(천안1, 홍성3, 당진3) 개보수 완료('24.12월)
- 구급차(209대) 운용 상황 및 관리실태 점검 ('25.1~3월)
- 닥터헬기 임차계약 종료에 따른 사업자 재선정 및 중형헬기 전환 검토('25.3월)

□ 향후 추진계획

- 닥터헬기 기종(소형→중형) 전환에 따른 재정 확보를 위한 방안 모색
- 착륙장 건설사업(인계점 개보수 포함) 수요 조사('25. 2분기)

<3-12-9> 농어촌의료서비스 개선 지원

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계 획	농어촌의료 서비스 개선 지원		공모사업 신청	설계 및 인허가	착공	준공 및 개소		
추진 실 적			공모사업 선정	기본 및 실시설계 (8월)	실시설계 완료(5월), 착공(11월)	서측 도로 옹벽공사 착공(대지 부대공사), 공사 실착공		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	3,144	2,096	524	524	0	0	0
	집행	3,144	2,096	524	524	0	0	0
24년	확보	6,443	4,095	1,024	1,324	0	0	0
	집행	6,443	4,095	1,024	1,324	0	0	0
25년	확보	12,874	0	0	12,874	0	0	0
	집행	47	0	0	47	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2025년
- 사 업 비 : 20,496백만원(국 6,908 도 1,727 군 11,861)
- 사업내용 : 금산군보건소 이전신축비 지원

- 수혜대상 : 금산군민
- 중장기계획 반영 여부 : 제8기 충청남도 지역보건의료계획 연계 반영

□ 주요 추진실적(성과)

- 보건복지부 국비지원사업 최종 공모 선정
 - 1차년도('23년) 20억원 지원 확정
 - 2차년도('24년) 41억원 지원 선정
 - 3차년도('25년) 자체 준비 확보 예정
- 설계공모 ('23. 4. ~ 6.) 및 설계심의 완료 ('23. 8.)
- ('23. 1. ~ '24. 1.) 금산군 관리계획 변경
- ('23. 8. ~ '24. 5.) 기본설계 및 실시설계
- ('24. 8.) 금산군보건소 이전 신축 건립공사 입찰 공고
- ('24. 11.) 금산군보건소 이전 신축 착공
- ('25. 1. ~ 3.) 발주청-건설사업관리용역사-건설사 공정 협의 및 공사 추진
- ('25. 2.) 서측 도로 옹벽공사(대지 부대공사) 착공
- ('25. 3.) 공사 실착공(지하층 공사 완료로 현장여건 마련)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 금산군 「행복드림센터」 이전과 연계 추진하는 사업으로 복합건축물 건립에 따른 행정절차 지연 우려
 - 월별 실집행 실적 관리 등 집행관리 철저

□ 향후 추진계획

- ('25. 6.) 서측 도로 옹벽공사(대지 부대공사) 준공
- ('26. 4.) 금산군보건소 이전 신축 준공 및 개소

〈3-13-1〉 충남 재난관리자원 통합관리센터 운영

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	통합관리센터 건축 및 운영	센터건축 (운영방안) 연구용역	통합관리 센터 설치 및 물자확보	운영(자원 관리 등) 재난관리자원 통합관리에 관한 도 조례 제정				지속 운영
추진 실적			건축 완료(12월)	개소(3월)	센터 이전 (1월) 조례제정 (8월)	재난관리물품 재물조사 (3월)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	1,000	700	300	0	0	0	0
	집행	448	448	0	0	0	0	0
23년	확보	178	89	89	0	0	0	0
	집행	171	89	82	0	0	0	0
24년	확보	630	315	315	0	0	0	0
	집행	630	315	315	0	0	0	0
25년	확보	708	267	267	0	0	0	174
	집행	44	22	22	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○	○	입법명 : 재난관리자원의 관리 등에 관한 법률				조례명 : 재난관리자원의 관리 등에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○			○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사업비 : 2,978백만원(국비 1,689, 지방비 1,289)
- 사업내용 : 광역단위 재난관리자원 통합관리센터 지속 운영
- 수혜대상 : 전 도민

□ 주요 추진실적(성과)

- 2022년 충청남도 제1차 추경 사업예산 10억 확보 : '22. 3.
- (충남) 지역 재난관리자원 통합관리센터 추진계획 수립 : '22.9
- 계약(협상) 체결 및 통합관리센터 착수(운영) : '22. 12.
- 충청남도 재난관리자원 통합관리센터 개소 : '23. 3.
- 재난관리자원 통합관리센터 운영계획 수립 : '24 1.
 - 효율적 운영을 위한 운영방식 변경(관리대행 → 직영운영)
- 재난관리자원 통합관리센터 이전 추진 : '24 1.
 - 이전계획 수립 및 창고시설 임차(1동, 예산군 신암면 오신로 692-11)
- 재난관리자원 통합관리센터 운영을 위한 시설 설치 및 물품구입 : '24. 1. ~
 - 비축물자 적재를 위한 파렛트랙(309개), 현황판 등 제작·설치
 - 비축물자 운송을 위한 지게차 임차(1대), 센터 보안을 위한 CCTV 등 설치
- 효율적인 중장기 운영방안을 위한 충남연구원 현안과제 추진 : '24 3. ~ 6.
- 25년도 재난관리자원 통합관리센터 운영 사업 국비확보 추진 : '24. 6. ~ 12.
 - 중앙·지방정책협의회를 통한 국비지원건의('24. 6.), 국비 확정통보(2.67억원, '24. 12.)
- 충청남도 재난관리자원의 통합 관리 등에 관한 조례 제정 : '24. 8.
- 풍수해 예방을 위한 재난관리자원(대형 양수기) 재난관리기금 확보 : '24. 9.
- 충남 재난관리자원 통합관리센터 중기운영계획 수립 : '24. 12.
- 재난관리자원 광역관리물품 구입 추진 : '24. 1. ~ 12.
- 공주시 유구읍 유류유출 사고에 따른 재난관리자원 지원 : '24.12.21.
 - 2종 10,100점 지원(매트형 유흡착재 10,000, 롤형 유흡착재 100)
- 정기 재물조사 실시 및 완료(총 41종 573,960점 비축중) : '25. 2

□ 향후 추진계획

- 통합관리센터 운영 및 재난관리자원 지속 비축 추진(~'25. 12.)
- 민관합동 재난관리자원 동원·응원 훈련 실시(5월중)

〈3-13-2〉 재해 위험지역 정비

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	재해위험지역 정비		48,866	51,309	53,752	56,195	58,639	501,945
추진 실적	(재해예방사업) (국비 5% 증액, 단위:백만원)		48,866	53,956	69,917	121,396		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	97,732	48,866	24,433	24,433	0	0	0
	집행	97,732	48,866	24,433	24,433	0	0	0
23년	확보	107,912	53,956	26,978	26,978	0	0	0
	집행	107,912	53,956	26,978	26,978	0	0	0
24년	확보	139,834	69,917	35,258	34,659	0	0	0
	집행	138,010	68,880	34,471	34,659	0	0	0
25년	확보	243,792	121,396	61,188	61,208	0	0	0
	집행	93,308	46,654	23,327	23,327	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 1998년 ~ 계속
- 사업비 : 2조 5,552억원(국비 1조 2,776) ※국(50):도(25):시군(25)
- 사업내용 : 재해위험개선지구, 풍수해생활권, 급경사지 붕괴위험지역 등 정비
※ 매년 연초 다음연도 사업계획을 담은 중기계획(5년)을 추가·변경 수립하여 관리('98년부터 인명피해 예방을 위해 행정안전부에서 지속적으로 추진)

□ 주요 추진실적(성과)

- 풍수해생활권 신규지구 발굴을 위한 대상지 컨설팅 추진('24.11. 26.)
- 조기 추진단(1~6월) 및 이월방지 추진단(9~12월) 구성·운영('24.12.19.)
 - 지구별 실시설계 추진 및 공사 추진상황 등 확인 점검·지도
- 재해예방사업 추진상황 점검회의 추진 2회(2월, 3월)
- '25년 재해위험지역 정비사업 1분기 지구간 사업비 변경 추진('25. 2.)
- 재해예방사업 중기계획 변경 수립(신규사업 기반 마련)('25.1. ~ 3.)
- '25년 급경사지 안전관리 추진계획 수립 및 해빙기 점검('25.2.14.~3.28.)
- 안전기획관 재해위험지역 정비사업 현장점검('25.3.25. / 3.28.)
- '25년 재해위험지역 정비사업 2분기 지구간 사업비 변경 추진('25. 3. 27.)
- '26년 풍수해생활권 종합정비사업 신규 사업신청서 행안부 제출('25. 3. 28.)
- '26년 재해위험지역 정비사업 사업계획서 및 예산신청서 행안부 제출('25.3. 28.)
- '26년 풍수해생활권 종합정비사업 신규* 발표 심사 참석('25. 4. 9.~10.)

* 6개 시·군 6지구(천안, 논산, 당진, 부여, 서천, 태안)

□ 향후 추진계획

- '25년 재해예방사업 신속 추진을 위한 조기추진단(이월방지단) 운영
- '25년 상반기 재해예방사업 추진실태 점검 추진(4월~5월)
- 도내 피해가 예상되는 재해위험지역(자연재해 위험지구, 풍수해생활권, 재해위험저수지, 급경사지 붕괴위험지역) 정비로 자연재난 사전예방 철저
- '22 ~ '24년 피해 지역, 추가 피해 예상지역의 위험지구 지정 등 재해 위험지구 정비 사업 대상지 발굴(풍수해 생활권종합정비 적극 발굴)

〈3-13-3〉 지방하천 정비 국가지원 확대

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	국가하천 승격		대상지 제출(10월)	부처협의(6월) 위원회(12월)	국가하천 승격(1월)	-	국가하천정비 실시설계 등	
추진 실적			선정 건의(8월) 대상지 제출(10월)	국가하천 승격 건의	국가하천 승격 4개소 확정(2월)	국가하천 승격 4개소 하천기본계획 수립 중		
추진 계획	국가하천 배수영향구간		국가하천 정비계획 확정(12월)	배수영향구간 사업시행(계속)				
추진 실적			계획확정 연기 ('23.3월)	선도지구 협의완료 (3개소)	신규지구 (10개소) 실시설계 (3월)	공사 3개소 실시설계 14개소		
추진 계획	국가지원 지방하천		법률개정안 발의(12월)	법률개정(6월) 국가지원 지방하천 대상지 선정(12월)	국가지원 지방하천 국비지원(계속)			
추진 실적			법률개정 건의(8월) 개정안 발의(10월)	국가하천 배수영향구간 관련 하천법 개정(7월)	국가하천 배수영향구간 지정고시 (1월)	국가하천 배수영향 구간 정비중		
추진 계획	지역맞춤형 통합하천사업		대상지선정 (12월)	기본 및 타당성조사 (12월)	실시설계 (12월)	공사 추진 (계속)		
추진 실적			대상지 선정 (2개소, 12월)	기본구상 협의 (치수, 9월)	치수분야 실시설계 (7월)	치수분야 실시설계중		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	3,900	3,900	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0
23년	확보	220	220	0	0	0	0
	집행	220	220	0	0	0	0
24년	확보	8,720	8,720	0	0	0	0
	집행	8,720	8,720	0	0	0	0
25년	확보	12,360	12,360	0	0	0	0
	집행	12,360	12,360	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 하천법 일부개정법률안('23.7)				조례명 :			
○		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2032년
- 사업비 : 1,120,000백만원(국비 1,070,000, 도비 50,000)
- 사업내용 : 지방하천 정비에 대한 국가지원 확대
 - 홍수 피해 및 물부족 등에 취약한 지방하천의 국가하천 승격 추진
 - 국가하천 배수영향구간 지방하천에 대한 국가계획 반영
 - 국가지원 제도적 뒷받침 마련을 위한 국가지원 지방하천제도 도입
 - 지역맞춤형 통합하천사업 공모 대응
- 수혜대상 : 도내 지방하천 인근 도민
- 중장기계획 반영 여부 : 국가하천정비종합계획(수립 중)

□ 주요 추진실적(성과)

- 지역맞춤형 통합하천사업(곡교천) 조속 추진을 위한 국회 방문('23.6.)
- 환경부-지자체 국가하천 지류·지천 간담회 참석('23.7.)
 - 국가지원 지방하천제도 도입 및 지방하천에 대한 국비 지원
 - 국가차원 관리가 필요한 주요 지방하천의 국가하천 승격 건의
 - 지역맞춤형 통합하천사업 국비 지원 및 추진 활성화 요청
 - 지방하천 하천기본계획 수립 관련 지원 강화
- 하천법 일부개정법률안* 개정('23.7.)
 - * 국가하천 배수영향 지방하천에 대해 국가 시행 법적 근거 마련
- 기상이변 대응을 위한 대통령실, 환경부 방문 건의('23.8.)
 - 국가하천 지류·지천 반복적 피해 예방을 위한 배수시설 개량 요청
- 국가하천 배수영향구간 관련 환경부 협의('23.8., 2회)
 - 국가하천 배수영향구간 지방하천(둔포천, 천안천) 총사업비 조정, 사업구간 및 시행 일정 등 협의

- 지역맞춤형 통합하천사업 기본구상(치수부문) 협의(환경부, '23.9)
 - 아산 곡교천, 공주 금강+정안천 기본구상 치수부문 협의 완료
- 국가하천 배수영향구간 지정 고시 : 충남 31개소, 84.7km(환경부, '24.1)
 - 충남 4개 하천 승격 확정(총31.05km): 웅천천('24년), 삽교천·병천천·갑천('25년)
- 국가하천 승격 및 배수영향구간 관련 환경부 협의('24.1.~3., 3회)
- 국가하천 지정 고시(환경부, '24.2)
 - 충남 4개 하천 승격 확정(총31.05km): 웅천천('24년), 삽교천·병천천·갑천('25년)
- 지역맞춤형 통합 하천사업 치수부문(1개소) 및 배수영향구간(10개소) 신규 지구 사업 추진('24.3.)
- 국가하천 승격 하천(웅천천) 하천기본계획 수립 및 갑천 승격구간 정비사업 실시설계 추진('24.4.)
- 국가하천 승격 하천 합동 점검 추진(금강청, 도, 시군)('24.5.)
- 지역맞춤형 통합하천사업 치수부문 실시설계용역 추진('24.7.)
- 국가하천 배수영향구간 실시설계용역 관련 관계기관 협의 (한강청, 금강청, 도, 시·군)('24.8.)
- 웅천천(13.9km) 국가하천 승격('24.10.)
- 국가하천 배수영향구간 지방하천 관련 환경부 협의('24.11., 2회)
 - 총사업비 조정(천안지구) 및 사업 위·수탁 변경 협약(천안지구, 유등지구)
- 갑천, 삽교천, 병천천('25년 승격) 인수인계 추진('24.12.)
- 갑천(5.01km), 삽교천(8.94km), 병천천(3.20km) 국가하천 승격('25.1.)
- 승격구간 하천기본계획 수립중(웅천천^{24.7~27.6}, 삽교천^{23.2~26.2}, 갑천^{22.12~25.12}, 병천천^{24.7~27.6})

□ 추진상 문제점 및 대책

- 없음

□ 향후 추진계획

- 국가하천 배수영향구간 선도사업 외 지구 단계별 조기 시행
- 국가하천 승격 하천 조기 정비를 위하여 지속 건의

〈3-13-4〉 자치경찰위원회 기능 실질화

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	자치경찰권 강화		제도개선안 마련 및 건의	정부·국회 법개정(이원화 도입)				
추진 실적			건의안 작성(8.20.) 공동건의(9.30.)	이원화 시범실시 대통령 건의 (10. 27.)	전국자치경찰 위원장협의회 자치경찰제도개선 안전 논의(9월)	완전한 이원화 실사공약 건의		
추진 계획	협조체계 구축		사·군 전담자 지정 및 협조체계 구축	협조체계 운영 및 활성화				
추진 실적			사·군 전담공무원 지정(8.31.)	시군전담공무원 회의(2. 28.) 위원장-도경찰청 워크숍(6.26.)	제2기 위원회 출범(3.31.) 우리마을안심 지킴이 출범식 (7.25.)			

③ 예산확보 및 집행내역 : 비예산

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : ① 법령개정 등 제도 정비를 통한 자치경찰권 강화
 - 22대 국회 건의를 위한 「경찰법」 등 관련법령 개정사항 건의자료 마련
 - 정부 국정과제 인 “자치경찰권 강화” 이행을 위한 추진상황 파악
- ② 도(위원회)-시·군-도경찰청-경찰서 간 유기적 협조체계 구축
 - 지역치안협의회 활성화 등 시군의 적극적 참여 및 협조 유도
- ③ 도민 체감도 제고를 위해 주민 의견수렴 기반 시책 발굴 및 시행

□ 주요 추진실적(성과)

○ (자치경찰권 강화 노력) 21대 대선 “완전한 자치경찰제 이행” 공약 발굴

- 제32차 전국시도자치경찰위원장협의회 정기회의(1.16.)

▲자치경찰제 이원화를 위한 관련 기관 방문 계획 ▲무인교통단속장비 과태료 수입 시·도 전환

- 이원화 자치경찰제 공동 추진을 위한 자치경찰위원장 정책토론회(3.17.)

- (전국자치경찰위원장협의회) 제21대 대선에서 각 정당에 “완전한 자치경찰제 이행” 대선공약 반영을 위한 정책토론회^(3.17.), 간담회^(4.11.) 등을 개최

⇒ 제21대 대선공약으로 각 정당에 “완전한 자치경찰제 이행” 건의 준비

완전한 자치경찰제 주요 내용

①(자치경찰제 전면 실시) 국가경찰사무*를 제외한 모든 경찰사무를 자치경찰사무로 규정 * 국가안보, 테러 등 국가적·광역적 대응 치안사무, 수사사무 등

②(인사) · 자치경찰사무 수행 경찰관의 지방직 전환 또는 임용권 지자체 위임 · 시·도지사의 시·도경찰청장 임명(자치경찰위원회 추천)

③(자치경찰 조직) 지휘시·도자치경찰위원회, 집행시·도 경찰청, 경찰서, 지구대·파출소 ※국가경찰 조직(경찰청, 국가경찰 시도본부, 부속기관 : 경찰대학, 경찰인재개발원, 중앙경찰학교, 경찰수사연수원, 경찰병원 등)

④(재정) 교통범칙금·과태료 시·도 이관, 자치경찰 특별교부세 신설

⑤(재산) 시도경찰청 소유 청사·차량·수사비품 등 일괄 이관

○ (위원회 개최) 충남경찰청장에 대한 지휘감독을 통한 민생치안 이행
※ 25년 위원회 회의 : 6회(정기 3, 임시 3) / 보고 29건, 심의·의결 27건(지휘 13건)

○ (협조체계 활성화) 우리마을 안심지킴이 워크숍^(3.20./229명) 청년서포터즈(76명) 활동(소통회의^{6회}, 예방순찰^{2회}, 홍보^{6회}), 두바퀴 교통법규위반 단속 및 캠페인 참여^(4.8./60명), '25년 안전한 우리동네 만들기 공모사업(2,671백만원, 7개시군 선정)

○ (의견수렴) 찾아가는 자치경찰 교육(6회 / 271명)을 통한 의견 수렴, 25년 자율방법대 핵심실무 교육(4.11. / 31명)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 자치경찰 제도 개선은 정부 의지 및 추진에 따라 좌우, 정부 동향 파악 및 선제적 대응 ⇨ 자치경찰 이원화 전면 도입 조기 실현

□ 향후 추진계획

○ 전국자치경찰위원장협의회 공동으로 정부 추진 방향 적극 대응

○ 현장간담회 등 개최, 주민의견 적극 수렴 및 주민 맞춤형 시책 발굴

자치경찰행정과 총무팀 팀장 한지훈 담당자 윤승원 (☎5901)

<4-14-1> 해미국제성지 세계명소화

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	해미국제성지 세계명소화		기본계획 수립 용역 발주	기본계획 수립 용역 완료	K-순례길 등 명소화 추진			
추진 실적			<div>· 기본계획 용역 착수(9월) · 실무협의체 구성(12월)</div>	<div>· 중간보고회 개최(5월) · 최종보고회 개최(9월)</div>	<div>· 디지털역사 체험관 준공 · 순례 거점센터 국비 확보 · 순례방문자 센터 설계 완료</div>			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	2,000	1,000	300	700	0	0	0
	집행	2,000	1,000	300	700	0	0	0
23년	확보	4,000	900	1,040	1,760	0	300	0
	집행	4,000	900	1,040	1,760	0	300	0
24년	확보	2,700	810	486	1,134	0	270	0
	집행	2,700	810	486	1,134	0	270	0
25년	확보	4,700	1410	846	1974	0	470	0
	집행	2,457	567	486	1,134	0	270	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2031년(예정)

○ 사업비 : 500억원(국 246, 도 75.3, 시군 175.7, 자담 3)

※ 2023년 기본계획 수립 완료 후 총사업비 1,189억원 확정

○ 위치 : 해미국제성지 중심 내포 지역(서산, 당진, 홍성, 예산) 순례길 일원

○ 사업내용 : K-순례길 조성(정비), 해미역사공원 조성, 해미성지 정비 등

□ 주요 추진실적(성과)

- 기본계획 용역 위·수탁 협약 체결 및 용역착수('22.9월)
 - ※ 용역 수행기간 : '22. 9. 30. ~ '23. 9. 30(착수보고회 '22. 10. 21. 개최)
- 해미국제성지 세계명소화 마스터플랜 수립 중간보고회 개최('23.5월)
- '27년 천주교 세계청년대회 개최 확정('23.8월) ⇒ 청년대회 기반 조성 필요
- 천주교 세계청년대회 준비계획 수립('23.11월)
- 해미국제성지 순례방문자센터 조성 사업 국비 확보-8억원('23.12월)
- '27년 천주교 세계청년대회 기반조성 실무협의회 구성('24.1월)
- 천주교 순례길 활성화 자문회의 개최('24.2, 3월)
- 천주교 기반 종교관광객 유치 전략 전문가 자문회의 개최('24.5월)
- 도-천주교 대전교구 방문, '27년 세계청년대회 추진방안 협의('24. 2, 4, 5월)
- 문체부 종무2담당관 '25년 국비확보(54.12억원) 사업설명('24.6월)
- 해미국제성지 디지털역사체험관 준공('24.6월)
- 천주교 기반 종교관광 활성화를 위한 소규모 자문회의 개최('24. 7월)
- 도-천주교 대전교구 협력체계 구축방안 논의('24. 8월)
- '25년 순례거점센터(여사울 복합문화센터) 건립 국비확보(총 20억/국비 6억)
- 도 - 천주교 대전교구 '27년 세계청년대회 추진방안 협의 (10. 29.)
- 해미국제성지 순례방문자센터 설계('24. 11월) 및 사업 착공('25. 4월)
- 도 - 천주교 대전교구 지속 협력체계 구축 LOI 체결(12. 16.)
- 천주교 관련 사업 국비확보 건의 문체부 방문('25. 2. 20.)
- 도-천주교 대전교구 MOU체결을 위한 업무 협의('25. 2. 27.)
- 종교문화의 길 조성·정비 기본계획 수립 용역 계약 의뢰('25. 4. 2.)

□ 향후 추진계획

- 도-천주교 대전교구 지속 협력체계 구축 MOU 체결('25. 5.)
- 종교 문화의 길 조성·정비 학술연구용역 추진('25. 5.~10.)
- 종교 문화의 길 조성·정비 기본계획 수립('25. 下)

〈4-14-2〉 안면도 국제꽃박람회 재추진

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	안면도 국제원예치유박람회 개최		· 연구용역 예산확보 · 용역착수	· AIPH 한국위원회 협약 · 국제행사 추진분위기 조성 · AIPH 공인신청서 제출 · 국제행사 신청서 제출	· 국제행사 심의, 정책성등급조사 · AIPH 공인조직위원회 출범	· 행사준비 (~'26.4월)	· 박람회 개최	
추진실적			· 연구용역 예산확보 · 용역업체 공모및협상	· 연구용역 시행 · 업무협약(도·태안군·AIPH 한국위원회) · 기본계획 수립 · 관련조례 제정 · 국제행사 신청서 제출 · AIPH공인신청 발표	· 국제행사 승인 · AIPH 공인조직위원회 출범	· 종합실행계획 수립 완료 · 박람회 EI 및 슬로건 확정		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	4,025	0	2,025	2,000	0	0	0
	집행	4,025	0	2,025	2,000	0	0	0
25년	확보	5,807	1,500	2,141	2,166	0	0	0
	집행	4,307	0	2,141	2,166	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 재단법인 국제원예치유박람회 조직위원회 설립 및 지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년 / 박람회('26. 4. 25 ~ 5. 24)
- 사업비 : 20,830백만원(국비 4,166^{20%}, 지방비 등 16,664^{80%})
 - * 당초 사업비는 22,000백만원(국비 6,600^{30%}, 지방비 등 15,400^{70%})이었으나 기재부 국제행사 심사('24.7)에 따라 총사업비 및 국비 비율 변경
- 사업내용 : AI·IT융복합, 스마트팜 등 원예산업의 미래비전 제시 및 농업·산림·해양 인프라를 활용한 치유산업 모델 보급

□ 주요 추진실적(성과)

- 기본계획 및 타당성 연구용역('23.1~7) 및 기본계획 수립('23.8)
- 조직위원회 설립 및 지원 조례 제정('23.8)
- 박람회 국제행사 개최 계획서 제출('23.8~12/도→농식품부→기재부)
- 국제원예생산자협회(AIPH) 국제공인 추진계획 발표('23.9/ 순천만)
- (재)태안국제원예치유박람회 조직위원회 출범('24.7, 1단계 21명)
- 기재부 국제행사 정부승인('24.7) 및 AIPH 국제행사 공인('24.9)
- 박람회 연계사업 발굴 회의('24.8), 추진상황 보고회('24.10)
- 박람회 성공개최 기원 행사('24.10), 박람회 준비 실무TF 회의('24.11)
- EI 및 슬로건 개발 용역, 종합실행계획 수립 용역 완료('25.3)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 박람회 연계사업 지속 발굴 및 예산 지원(전 실·국·원 협조)
 - 사전 준비가 필요한 사업은 '25년도 추경 편성·지원

□ 향후 추진계획

- 시행사 선정 및 행사장 조성('25.4~), 입장권 판매 개시('25.6)
- 프로그램 구성, 전시물 제작, 국내외 홍보 및 기업 유치 추진

〈4-14-3〉 안면도 관광지 개발

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획		·나라키움 정책연수원 건립착공 (2지구) ·사업협약체결 (3,4지구)	토지매매계약 (3,4지구)	·나라키움 정책연수원 건립 준공 (2지구) ·사업시행허가 (3,4지구)	·투자유치 활동추진 (1,2지구) ·공사추진 (3,4지구)			공사 준공 (3,4지구)
추진 실적	안면도 관광지 개발사업	·나라키움 정책연수원 건립착공 (2지구) ·사업협약체결 (3,4지구)	토지매매계약 (3,4지구)	·나라키움 정책연수원 건립(66%) (2지구) ·골프빌리지 건축허가, 골프장 개발 행위허가 (4지구) ·관광숙박업 사업계획 승인(4지구)	·나라키움 정책연수원 건립(100%) (2지구) ·투자유치 50회(1,2지구) ·문제해결 대안 마련(3,4지구)	·개발조정방안 수립추진(1,2지구) ·투자유치 계획 수립(1,2지구) ·조성계획 변경('25.02.) ·골프장·콘도 인허가 추진 (4지구) ·기재부 모펀드 추진(4지구)	-	-

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	29,317	0	0	0	29,317	0
	집행	29,317	0	0	0	29,317	0
23년	확보	2,483	0	0	0	2,483	0
	집행	2,404	0	0	0	2,404	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0
	집행	43	0	0	0	43	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 위치/면적 : 태안군 안면읍 승언·중장·신야리 일원 / 2.946km²(89만평)
- 사업비 : 1,885,200백만원(공공 28,500 민자 1,856,700)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년 ○ 수혜대상 : 충남도민
- 사업내용 : 테마파크(1지구), 연수원(2지구), 콘도(3지구), 골프장(4지구)
- 중장기계획 반영 여부 : 제7차 충남권 관광개발계획

<안면도 관광지 3·4지구 투자개요>

- ▶ 투자비용 : 1조 3,384억원 (사업기간 : 8년)
- ▶ 사업시행자 : (주)온더웨스트 (대표사 메리츠증권 등 8개사*)
*(8개사) 메리츠증권^{20%}, 한국투자증권^{10%}, (주)대우건설^{15%}, 계룡건설^{5%}, (주)조선호텔앤리조트^{5%}, 지비에이엑소더스^{30%}, 마스턴투자운용(주)^{5%}, (주)오스모시스홀딩스^{10%}
- ▶ 조성시설
(3지구) 호텔(197실), 콘도(195실), 복합숙박시설(128실), 휴양문화시설(복합문화시설, 전망대)
(4지구) 골프 빌리지(208실), 골프장(18홀), 클럽하우스

□ 주요 추진실적(성과)

- 1·2지구 개발방향 재정립(충남연), 국내외 대형건설사 등 투자유치 활동

<개발방향 재정립>

- ▶ 연구용역 : 1·2지구 개발계획의 정확한 진단·분석을 통한 조정방안 마련
- ▶ 수행기관 : 충남연구원(연구책임 : 한석호 초빙책임연구원)
- ▶ 수립방법 : 기존계획 및 변화된 관광여건 진단·분석, 수요공급 분석, 국내외 사례조사, 기업·주민 의견수렴, 전문가 자문단 운영(안면도관광지 개발추진협의회, 자문위원회 협의)
- ▶ 수립기간 : '24.02.~'25.06.(10개월) / 소요예산 : 233백만원(도정책과제)
※ 용역정지('24.08.~'25.02.) : 3·4지구 사업과 연계한 개발방향 재정립 추진('24.07.11 지사님 지시사항)

<투자유치 결과>

- ▶ 활동내용 : 국내외 유망기업·건설사·금융사 대상 '23년(50회), '24년(50회, 투자유향서 5건)
- ▶ 기업의견 : 자연환경 등 투자매력, 건설경기 침체로 인해 **신규 투자에 신중한 입장**

↳ 개발방향 재정립(충남연) 분석결과 관광객 유치를 위한 신규테마 발굴 필요

- 1지구 테마파크 부지(2만7천평)은 꽃 축제장으로 임대 활용중('17.~현재)
- 2지구 기재부 「태안나라키움정책연수원*」 정상 운영중('24.09. 준공)

* 교육동 1동(3층, 강의실, 강당), 숙박동 1동(8층, 88실) / 기재부법제차식약처 등 공동활용

○ 3·4지구 문제해결 대안마련(도가 직접참여, 책임상안정성 담보, 추진동력 확보)

- 사업협약('22.6.), 토지매매계약('22.07.) 체결 이후, 골프장·숙박 인허가 완료

- ▶ 보 증 금 : 총 ,200억원 / **(1차) 30억원 납부, 70억원 미납**, (2차) 100억원
- ▶ 토지대금 : 총 1,192억원 / **119억원 납부, 잔금 미납 1차(358억)** 납부일('24.11.28.)
- ▶ 인 허 가 : 골프빌리지 건축허가('23.10.), 골프장 개발행위 및 사업계획 승인('23.12.)
- ▶ 투자현황 : 토지비용, 인허가(용역) 비용, 금융비용, 보증보험 등 308억원 지출

- PF대출 경색으로 사업착공 지연, 투자이행보증금 납입기간 등 3회 연장 수용

- ▶ 투자이행보증금 2회(23.06.08→'23.12.08→'24.06.30.), 대안마련 치유기간 1회('24.06.30→'24.12.31.)

- 사업자측 요구사항에 대한 법률자문 등 종합검토, 34지구 대안 마련('24.10.)

- ▶ 조성계획 : 4지구 시설계획 변경(숙박시설^{344실}→207실, 골프코스 해변쪽 홀배치)
- ▶ 자금조달 : 지역활성화투자펀드 적용, 사업규모 감안 3·4지구 분할추진(4지구 우선시행)

- 3·4지구 뉴플랜 언론브리핑('24.10.), 사업 성공추진 MOU 체결('24.11.)

- ▶ 민선8기에서 중앙정부와 충청남도가 참여하는 새롭게 마련된 사업계획 발표
- ▶ 성공적인 개발을 위한 신속한 행정지원, 자금조달, 사업추진을 위한 관계기관간 MOU 체결
※ 하나증권(주)와 지역활성화투자펀드 민간투자 및 대주단 PF대출 자금조달 협약 체결

(현 재) 조성계획(변경) 완료, 인허가 추진 및 기재부 모펀드 심의신청 예정(4월중)

<조성계획(변경) 및 인허가>

- ▶ 조성계획(변경) 입안('24.11.) → 환경·교통·재해 관계기관(부서) 협의, **승인고시 완료('25.02.)**
- ▶ **골프장·숙박시설 인허가 신청('25.02.)** → 관계기관(부서) 협의중, **인허가 완료 예정('25.04.)**

<자금조달(지역활성화투자펀드)>

- ▶ 사업타당성검토보고서 초안작성 완료, 모펀드 신청(4월중) → 모펀드 승인(5월말)
- 쟁점사항 : ❶운영매출 확약, ❷분양성, ❸모펀드 수익률(국채대비 +1~2% 수준 반영)
↳ 조선폰텔 운영 매출확약 LOI 초안협의 완료, 국내콘도 사례분석 분양가 산정완료

<충남개발공사 SPC 출자>

- ▶ 한국지방행정연구원 출자타당성 검토의뢰('24.12.) → 출자타당성 검토반려*('25.01.)
- 출자타당성 재검토(6~10월) → 이사회·도의회 의결(11~12월) → 충개공 출자('26.01.)
※ 모펀드 승인(5월) 후, 출자타당성 검토요구(한국지방행정연구원)

⇒ 인허가(4월), 모펀드 승인(5월), 자펀드 결성/PF(6~12월), 공사착공 추진(하반기)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 건설경기 침체·고금리 장기화 PF대출 경색으로 개발초기 막대한 자금이 투입되는 신규 관광지 개발사업에 대한 투자심리 위축, 자금확보 지난
⇒ 1·2지구 투자유치 가능한 현실적 개발방향(수익창출) 모색(도, 충남연)
- ⇒ 3·4지구 조성계획(변경) 및 인허가, 지편적용 재원조달 등 도·태안군·금융기관·개발사업자와 적극협력, 차질없는 공사착공 추진('25년 하반기)

□ 향후 추진계획

- (1·2지구) 관광지 개발 조정방안 수립(충남연), 투자유치 활동 및 공모추진
- (3·4지구) 지편적용 4지구(골프장콘도) 총사업비 확보, 공사착공('25년 하반기)

〈4-14-4〉 금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			예산확보, 지방재정 투자심사	실시설계 용역	사업착공	사업준공		
추진 실적	금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	'23년도 국토부 정부예산 신청	국비 3억 확보 및 지방재정 투자심사 완료	기본계획 완료(8월) 실시설계 용역추진	(공주) 마허 파사드 (논산) 강경 근대역사뮤지엄 (부여) 공남지 빛의 정원 실시 설계 완료 및 공사 추진	(공주) 마허 파사드 및 음 악분수 완료 (논산) 강경 근대역사뮤지엄 1동 준공 (부여) 공남지 빛의 정원 공사 착공		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	800	300	90	410	0	0	0
	집행	19	9.5	2.9	6.6	0	0	0
24년	확보	1,000	500	150	350	0	0	0
	집행	1,371	761	123	487	0	0	0
25년	확보	3,600	1,800	540	1,260	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 146.5억원(국비 73.25 도비 21.97, 시군비 51.28)
- 사업내용 : 금강 스마트 XR공연장, 전시장, 관광 서비스 구축
- 수혜대상 : 충남도민(지역예술인 등)

□ 주요 추진실적(성과)

- ('22. 5.) '23년 국토부 '해안 및 내륙권 발전사업' 정부예산 신청
- ('22. 9.) 도-시군 협의체 구성 및 공유워크숍 개최
- ('22. 12.) 국비 3억원 확보(실시설계 용역비)
- ('23. 3.) 사업 추진계획 수립(도)
- ('23. 5.) '24년 국비확보 관련 국토부 부처안 증액 반영(10억→30억)
- ('23. 5.) '23년도 1회 추경 3.9억원 반영(국비 3, 도비 0.9)
- ('23. 7. ~ 12.) 기본계획·타당성 연구 및 실시설계 용역 추진
- ('23. 8.) '24년 국비 요구액(42.25억원) 중 5억원으로 정부안 반영
- ('23. 8.) 기본계획 연구용역 완료(3개 시군)
- ('23. 9. ~ 10.) '24년 국비 증액을 위한 국토부 협의(국회 증액 관련)
- ('23. 11.) '24년 국비 확보 관련 국회(지역국회의원) 방문 협의
- ('24. 2. ~ 12.) 시군별 실시설계 용역 및 공사 착공(1차분)
- ('24. 9.) '25년 국비 18억원 확보

□ 추진상 문제점 및 대책

- 정부의 긴축 재정정책으로 국비확보에 많은 어려움 수반

※ '25년 국비 18억 반영으로, 국비 부족액 47.2억 조기 확보 필요

□ 향후 추진계획

- ('25. 1. ~ 12.) 제2단계 실시설계 용역 및 공사 추진(공주, 논산, 부여)

문화정책과 문화시설팀 팀장 김보성 담당자 이계만 (☎3821)

<4-14-5> 의병기념관 건립

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	충남 의병기념관 건립		기본구상 수립 및 유물조사	기본계획 수립 (건축,운영)	문체부 사전평가 행안부 투자심사	관리계획 승인 설계공모 및 설계	착공	준공 및 개관
추진 실적			기본구상 수립용역 착수(10월)	기본계획 수립용역 착수(7월) 운영계획 수립(12월)	지구계획변경 (9월) 지방재정투자 심사(9월) 공공건축심의 (12월)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	20	0	20	0	0	0	0
	집행	17	0	17	0	0	0	0
23년	확보	150	0	150	0	0	0	0
	집행	149	0	149	0	0	0	0
24년	확보	500	0	500	0	0	0	0
	집행	10	0	10	0	0	0	0
25년	확보	1,609	0	1,609	0	0	0	0
	집행	45	0	45	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 의병운동 기념사업 지원에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2028년
- 사업비 : 30,000백만원(도비 30,000)
- 사업내용 : 기념관(전시실, 교육실, 강당), 체험관, 테마공원 조성
- 수혜대상 : 충남도민
- 중장기계획 반영 여부 : 2024~2028 중기지방재정계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

- ('22. 8.) 충남 의병기념관 건립 관련 내포문화진흥포럼 개최
- ('23. 4.) 충남 의병기념관 건립 기본구상계획 및 유물조사 완료
- ('23. 7.~'24. 1.) 충남 의병기념관 건립 기본계획 수립 완료
- ('23. 12.) 충남 의병기념관 건립지 제안(충남보훈관 옆)
- ('24. 1.) 도지사보고, 충남의병기념관 건립지 확정(충남보훈관 옆)
- ('24. 2.) 충남 의병기념관 기본계획 수립 및 타당성조사 완료
- ('24. 10.) 통합사업 지방재정투자심사 조건부 승인
- ('24. 12.) 공공건축심의 조건부 승인

□ 추진상 문제점 및 대책

- 충남의병관과 충남보훈관 사업 통합 결정('24. 1., 도지사 지시)
 - 통합기관 통합콘텐츠 수립 필요성 증대에 따라 실시설계 전 통합콘텐츠 연구용역 추진
- 통합기관 사업부지가 홍성·예산군 경계에 위치
 - 통합기관 건립 과정에서 행정절차 이행을 위한 협의 병행 예정

□ 향후 추진계획

- ('25. 1. ~ 4.) 충남의병기념관 건립 및 충남보훈관 리모델링 통합사업 통합콘텐츠 연구용역 추진
- ('25. 4. ~ 6.) 실시설계 공모
- ('25. 7. ~ '26. 4.) 기본 및 실시설계 추진
- ('26. 5. ~ '28. 1.) 공사 착공 및 준공(건설본부)
- ('28. 1. ~ '28. 6.) 통합기관 개관 준비 및 개관

〈4-14-6〉 충남문화관광공사 설립

① 공약 이행도

이 행 도					※ 25. 3. 31. 기준	비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○			○	

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	충남문화 관광공사 설립		· 공사 설립 관련 자문 실시 설립자문단 구성 및 자문회의 개최	· 공사 운영방향 정립 및 수익사업 발굴 연구용역 · 행안부 사전협의	행안부 설립 협의	· 조례제정 (정관제정, 임원공모, 설립등기 등)	공사설립	
추진 실적			· 공사 설립 관련 자문 실시 · 설립자문단 구성	· 공사 운영방향 정립 및 수익사업 발굴 연구용역 추진	공사 설립 관련 사전 절차 협의 (지방공기업 평가원 행안부)	· 충남 방문의 해 운영 후 수익성 재검토		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	100	0	100	0	0	0	0
	집행	86	0	86	0	0	0	0
24년	확보	20	0	20	0	0	0	0
	집행	18	0	18	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	O	입법명 : 발의 상임위심사 법사위심사 본회의의결				조례명 : 충청남도 문화관광공사 설립 및 지원 조례 발의 위원회심사 본회의의결			미발의 (시기 미도래)

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 303.4억원(도비) ※ 설립 자본금(현금, 현물 출자) 300억원
- 사업내용 : 충남 문화관광 신성장동력 육성을 위한 문화관광 전문기관 설립
- 추진방법 : 「지방공기업 설립기준」에 따른 절차 이행
 - 지방공기업평가원 설립 타당성 검토, 행안부 설립 협의(설립심의위원회 심의 등), 조례 제정, 정관 작성, 임원 선임 등

□ 주요 추진실적(성과)

- '22. 9. ~ 11. : 충남문화관광공사 설립 관련 전문가 자문 실시
- '22. 12. : 충남문화관광공사 설립자문단 구성
 - 문화 및 관광 분야 교수, 정책기관 연구원 등 관련 전문가 등 10명 내외
- '23. 3. : 공사 운영방안 정립 및 수익사업 발굴 연구 용역 계약 체결
 - 용역업체 : 와이즈포스트(주), 용역기간 : '23. 3. 30. ~ 10. 25.
- '23. 6. : 공사 운영방안 정립 및 수익사업 발굴 연구 용역 중간보고회
- '23. 9. : 공사 운영방안 정립 및 수익사업 발굴 연구 용역 진행상황 점검 및 검토
- '23. 10. : 공사 운영방안 정립 및 수익사업 발굴 연구 용역 최종보고회
- '23. 11. ~ 12. : 행안부 1차 협의 자료(안) 마련
 - (운영구조) 2부 4실 11팀(87명) 구성
 - (사업영역) 2개 분야 5개 사업

분	연	대상 사업	10년 총 매출액	10년 총 운영비용	10년 평균 경상수지율	초기 운영인력	운영방식	준공 예정
		2개 분야 5개 사업	8,955억원	8,184억원	109.4%	74명 (사업본부)		
관 광	1	충남국제전시컨벤션센터	651억원	488억원	130.1%	12명	간접경영 (공사운영)	'27.9.
	2	가로림만 국가해양정원	6,814억원	6,160억원	110.8%	247명	민간위탁	'34.
	3	태안 해양치유센터 운영	1,081억원	556억원	193.9%	20명	간접경영 (공사운영)	'25.9.
문 화	4	예술의 전당 운영	173억원	490억원	36.5%	10명	간접경영 (공사운영)	'28.
	5	충남도립미술관 운영	236억원	490억원	48.2%	11명	간접경영 (공사운영)	'27.

- '24. 1. ~10. : 공사 설립 관련 사전절차 협의(지방공기업평가원, 행안부) 및 동향 파악
- '24. 11. : 대전관광공사 현장방문 및 자문(재단, 공사 전환 관련)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 공사 설립을 위한 절차 이행 시, 행안부의 설립 반대 우려
 - 윤석열 정부 120대 국정과제 : 공공기관 혁신을 통해 질 높은 대국민 서비스 제공(1-3-15)* * 중앙정부 공공기관 통폐합·기관 신설 최소화
- ⇒ '23.4. 공공기관 통폐합으로 도내 문화관광 전문기관인 '충남문화관광재단' 출범, 도내 문화관광 전문기관으로서 재단 운영을 통한 노하우 축적 및 수익사업 발굴로 공사 설립을 위한 여건 조성 후 수익성 재검토 필요
- 「지방공기업법」 제2조제2항에 따라 공사 설립을 위해선 설립 후 경상경비의 50% 이상을 경상수입으로 충당할 수 있는 충분한 단위 사업 추가 확보
 - 공사 설립 타당성 검토 심의 통과를 위한 수익성 사업 발굴 필요
- ⇒ 충남문화관광재단 운영을 통해 공사 전환 시 필요한 수익사업 개발 등 준비

□ 향후 추진계획

- '25.~'26. : '23.4.통합 출범한 도내 문화관광 전문기관인 '충남문화관광재단'을 통해 관광자원, 상품개발 등 수익사업을 발굴하여 공사 설립 여건을 우선 조성 및 '25.~'26. 충남 방문의 해 운영한 뒤 수익성 재검토

<4-14-7> 칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	칠갑산 관광		협약체 구성	기본계획 수립 및 예산 확보	행정절차 및 지방재정투자 심사	착공	공사 추진	준공
추진 실적	자원 개발 및 콘텐츠 개발		구성 완료	기본계획 수립 및 예산 확보(12월)	착공, 실시설계	공사 추진		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	2,400	0	1,200	1,200	0	0	0
	집행	1,614	0	1,200	414	0	0	0
25년	확보	2,976	0	1,423	1,553	0	0	0
	집행	489	0	489	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2028년
- 사업비 : 500억원(도 200, 시군 200, 민자 100)
- 사업위치 : 청양군 정산면, 대치면, 장평면 일원(잠정)
- 사업내용 : 자연생태경관 연계형 관광자원 및 콘텐츠 개발
 - 자연경관, 힐링, 스포츠 융복합형 체험 관광 자원 조성

□ 주요 추진실적(성과)

- (~'22.11.) 민선 8기 공약사업 추진 방안 검토
 - 백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성 공약사업과 연계 추진
 - 청양군 및 유관기관 협의체 구성, 사업 타당성 조사 및 기본구상 용역 추진
- ('23.1.) 도-청양군 사업 아이템 발굴 관련 회의
- ('23.6.) 기본구상 보완에 따른 추가 사업 발굴 및 검토
- ('23.12.) 기본구상 수립 완료 및 '24년 예산확보
- 칠갑호 수상관광 조성사업 : 단계별 공사 진행중(1차 착공('23.10.), 2차 착공('24.4.))
- ('24.1~) 칠갑호 물빛별빛 조성사업 : 실시설계 추진중
- ('24.2.) 제2단계제2기 균형발전사업 수요조사 제출
 - ※ 웅진백제문화촌(400억)^{공주}, 백마강 국제무역항(300억)^{부여}, 백제숲 힐링 복합단지 조성(300억)^{청양}
- ('24.3.) 균형발전사업 대응 실무회의 2회 추진
- ('24.4.) 제2단계 제2기 균형발전사업 신청서 제출
- ('24.5.) 관광자원개발사업 상반기 추진상황 현장·서면 점검
- ('24.7.) 제2단계 제2기 균형발전사업 도 제안 공모사업 선정
- ('24.8.) 균형발전사업(선도사업) PM단 구성
- '25년 사업비 확정 : 3개 사업, 29.3억원(도 14, 시군 15.3)
 - ※ 칠갑호 수상관광 조성(18억원), 칠갑호 물빛별빛 조성(10억원), 백제숲 힐링복합단지(1.3억원)
- ('25.3.) '25년 관광자원개발사업 도비보조금 1차 교부 완료
- ('25.3.) 관광자원개발사업 '25. 1분기 사업 추진현황 점검

□ 추진상 문제점 및 대책

- 다른 관광지와 차별화된 관광지 조성 및 민자 유치 어려움
 - 전문가 자문 및 청양군 업무 회의를 통해 사업 추진

□ 향후 추진계획

- ('25.5.) 제2단계 제2기 균형발전사업(선도사업)* 개발계획 수립
 - * 백제문화 복합단지 및 체험마을 조성(공주, 부여, 청양) / 사업비 840억원
- ('25.5.) 칠갑산 수상관광 사업 및 물빛별빛 사업 '25년 상반기 현장점검
- 추진사업 수행상황 모니터링 및 점검 등 지속적인 사업 관리(연중)

관광진흥과	관광개발팀	팀장 이준성	담당자 이승현 (☎3890)
-------	-------	--------	-----------------

<4-15-1> 충남 문화·예술 서울 전시장 운영

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계 획	충남문화예술 서울전시장 운영		개관	전시운영				
추진 실 적			개관전 개최 (10~11월)	정기전시 (15회)운영	정기대관 (16회)운영 기획전시 (4회)운영	정기대관 (3회)운영 기획전시 (1회)운영		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	560	0	560	0	0	0	0
	집행	560	0	560	0	0	0	0
23년	확보	800	0	800	0	0	0	0
	집행	800	0	800	0	0	0	0
24년	확보	500	0	500	0	0	0	0
	집행	500	0	500	0	0	0	0
25년	확보	500	0	500	0	0	0	0
	집행	500	0	500	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사 업 비 : 연 8억원(도비)
- 사업내용 : 충남 지역작가 기획전 및 대관전 개최
- 수혜대상 : 충남 예술인 및 출향 예술인

□ 주요 추진실적(성과)

- ('22. 10. ~ 11.) 개관전 <서쪽의 거장들전> 개최
 - 충남작고 작가전 이응노, 김두환, 이종무, 최덕휴 등 45점 출품
- ('23. 1. ~ 12.) 정기대관 15회, 기획전시 2회(지역작가 173명, 관람 15,721명)
- ('23. 11. ~ 12.) 옥상 휴게공간 조성(작가와 관람객 교류 및 충남 홍보 장소로 활용)
- ('24. 1. ~ 12.) 정기대관 16회, 기획전시 4회(지역작가 123명, 관람 37,866명)
- ('24. 12.) 국내 주요 아트페어 2회 참가
 - 부산국제아트페어 : 작가 3명 참여 / 작품 9점, 24백만원 판매
 - 서울아트쇼 : 작가 14명 참여 / 작품 4점, 5백만원 판매
- ('25. 1. ~ 3.) 정기대관 3회, 기획전시 1회[작가 10명(충남8), 관람 10,955명]

□ 추진상 문제점 및 대책

- 관람객 증가를 위한 CN갤러리 홍보 강화 ※ '24년 관람객 : 3.8만명
 - 국내 주요 아트페어 등 진출로 갤러리 인지도 제고
 - 인근 지하철 역사 광고, 유관기관 홈페이지 및 온라인 홍보 추진

□ 향후 추진계획

- ('25. 4.~12.) 2025년 정기대관 전시 15회 개최

〈4-15-2〉 휴양지에서 일하는 위케이션 충남 구축

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	위케이션 충남 추진		위케이션 간담회, 램 프로젝트 계획	시범사업 (프로그램) 인프라 조성	위케이션 프로그램 확대추진, 인프라 조성	‘위케이션 충남’ 시군확대, 인프라 조성		
추진실적			위케이션 간담회, 램 프로젝트 계획	프로그램 운영 관계 기관 업무협약 인프라 조성	전국 최고액 공모선정, 참가자 1,540명 (전년 대비 3.4배 증가)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	10	0	10	0	0	0	0
	집행	10	0	10	0	0	0	0
23년	확보	870	0	420	450	0	0	0
	집행	770	0	320	450	0	0	0
24년	확보	1,270	380	390	500	0	0	0
	집행	1,270	380	390	500	0	0	0
25년	확보	240	0	240	0	0	0	0
	집행	240	0	240	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○		입법명 : 관광진흥법				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년 ※ 2023년 시범사업 추진
- 사업비 : 2,010백만원(도비 610, 시군비 1,400)
- 사업내용 : 프로그램 운영 및 공유오피스 등 인프라 조성

□ 주요 추진실적(성과)

- 2022년 : 위케이션 충남 구축을 위한 간담회(8월) · 포럼(12월) 개최
- 2023. 2~3 : '23년 충남형 위케이션 추진계획 및 프로그램 확정(프로그램4, 시설3)
- 2023. 3. : 충남 위케이션 활성화 업무협약(도-시군-기관·기업)
 - 4개 시군(보령·부여·예산·태안), 기관·기업(7개)
- 2023. 4~11. : 위케이션 프로그램 운영(상반기 4~6월, 하반기 9~11월)
- 2023. 12. : 인프라 준공(부여, 홍성)
- 2023. 12. : '23년 위케이션 충남 성과 보고

※ '23년 주요성과: 참가자 450명(목표 대비 225% 달성) / 만족도 90% / 재참여 의향 98%

- 2024. 1. : '24년 위케이션 충남 추진계획 수립(프로그램8개, 인프라2개 시군)
- 2024. 4. : 2024년 상반기 위케이션 충남 프로그램 운영(8개 시군)
- 2024. 4. : 문체부 '2024 위케이션 활성화 사업' 공모 선정(전국 최고액)
(운영비 2.3억/ 시설조성 1.5억)
- 2024. 5. : 2024년 위케이션 설명회 및 팸투어 개최
- 2024. 7. : '24년 위케이션 중간보고회 개최
- 2024. 9. : 위케이션 선진지 벤치마킹(전북 부안) 및 시군 간담회 개최
- 2024. 9. : 문체부·광역지자체 합동 위케이션 다큐멘터리 촬영(KBS 1TV 다큐원)
- 2024. 10~11. : 공유오피스 준공(공주 아트센터 고마, 태안 만리포여름군청)
- 2024. 12. : '24년 위케이션 성과보고회 및 시군 간담회 개최
- 2025. 1. : '25년 위케이션 프로그램 계획 수립
- 2025. 3. : '25년 위케이션 충남 프로그램 설명회 개최

【 2024년 프로그램 주요성과 】

참가자	참여기업	만족도	소비효과	첫 방문	재참여 의향
1,540명 (전년 대비 3.4배 증가)	409개 (전년 대비 3.2배 증가)	83% (5점 기준 4.2)	1인 243,560원 (총375백만원)	58%	87%

□ 향후 추진계획

- 2025. 4. : '25년 상반기 위케이션 프로그램 운영
- 2025. 6. : 인프라 준공(공주 하숙마을)
- 2025. 7. : '25년 위케이션 중간보고회 개최
- 2025. 9. : '25년 하반기 위케이션 프로그램 운영

관광진흥과 관광마케팅팀 팀장 신두철 담당자 곽승우 (☎3892)

〈4-15-3〉 충남도립예술의전당 신축

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	충남 예술의 전당 건립	기본계획 수립용역	행안부 타당성 조사	지방재정 투자심사, 설계공모 관리용역	설계공모	기본 및 실시설계	공사착공	준공 및 개관
추진 실적		타당성 조사 및 기본설계 용역 완료	행안부 타당성 조사 완료	지방재정 투자심사 승인, 설계공모 관리용역 착수	설계공모 작품 심사 및 당선작 선정	(‘25.1.)계획 설계 완료 (‘25.3.)중간 설계 보고회		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	1,000	0	1,000	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	1,900	0	1,900	0	0	0	0
	집행	2,350	0	2,350	0	0	0	0
25년	확보	4,600	0	4,600	0	0	0	0
	집행	690	0	690	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020 ~ 2027년
- 사 업 비 : 126,000백만원
- 사업내용 : 대공연장, 중공연장 및 공연지원 시설 조성
- 수혜대상 : 충남도민
- 중장기계획 반영 여부 : 2022 ~2026 중기지방재정계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

- ('20. 9.) 도립 예술의전당 건립 재추진 계획 수립
- ('21. 12.) 충남 예술의전당 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
- ('22. 11.) 행정안전부 타당성조사 완료
- ('23. 8.) 행정안전부 중앙투자심사 결과 통보(조건부 승인)
- ('23. 10.) 설계공모 운영위원회 구성, 설계공모 관리용역 발주
- ('23. 12.) 설계공모 관리용역 착수, 공공건축심의(설계공모 방식) 의결
- ('24. 2.) 일상감사 및 계약심사, 계약심의위원회 완료
- ('24. 3.) 지명신청 공고, 질의접수 및 답변
- ('24. 3.) 지명신청서 접수 및 지명자(5개팀)* 선정
 - * ①주식회사 나우동인건축사사무소 & 2Portzamparc, ②(주)시아플랜건축사사무소 & 3XN & (주)엠디에이 건축사사무소, ③에이앤유디자인그룹건축사사무소(주) & UNStudio, ④운생동 건축사사무소(주) & (주)행림종합건축사사무소, ⑤(주)토문건축사사무소 & MVRDV & (주) 건축사사무소 메타
- ('24. 6.) 국제지명 설계공모 심사 및 당선작 선정
 - (주)시아플랜건축사사무소 + 3XN + (주)엠디에이건축사사무소
- ('24. 8.) 기본 및 실시설계 착수
- ('25. 1.) 계획설계 승인
- ('25. 3.) 중간설계 보고회 개최

□ 추진상 문제점 및 대책

- 사업 순기에 따른 연차별 사업예산 확보 필요

□ 향후 추진계획

- ('25. 8.) 기본 및 실시설계 완료
 - ('25. 10.) 중앙투자심사 승인(2단계)
 - ('26. 3.) 중앙건설기술심의 등 행정절차 이행, 시공업체 선정
 - ('28. 9.) 공사 준공
- ※ '29년 개관 목표

<4-15-4> 대학로 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	기본계획 수립		연구용역 계획수립	기본계획 수립 완료	세부사업 단계별 추진			
	인프라 구축 (천안시 추진)			천호지 수변 경관개선	안서동 도로 정비 (대학로의 거리 조성사업)			
	활동 지원 공간 조성 (천안시 협의)				거점 공간 계획 수립	거점공간 (청년센터) 조성	청년센터 운영	
	창년 문화예술 활동 활성화 (천안시 협조)		사업 발굴 (安Young해 구성·운영)	문화예술 활동 지원 사업 추진				
추진 실적			행정절차 이행 자문기구 구성 및 아이디어모집회 미래포럼 개최	기본계획 수립 완료 (11월) 창년문화예술 활성화 지원 (총 16회)	안서동 대학로 조성 TF 운영 창년문화예술 활동 지원 (12회, 3,500명) 청년센터 조성 (천안시)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0
23년	확보	900	0	400	500	0	0
	집행	395	0	395	0	0	0
24년	확보	3,700	0	1,100	2,600	0	0
	집행	3,700	0	1,100	2,600	0	0
25년	확보	600	0	300	300	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 8,400백만원(도비 2,990, 시군비 5,410)

- 사업내용 : 청년들이 문화를 즐길 수 있는 대학로 조성
 - 대학로 조성을 위한 기본계획 수립('22~'23)
 - 청년 문화예술활동(전시·공연, 플리마켓 등) 활성화 지원('23~)
 - 청년문화특화거리 조성을 위한 인프라 구축('22~'26)
 - 안서동 일원 청년 활동공간 조성('23~'26)
- 수혜대상 : 5개 대학 약 5만 여명 재학생(청년) 및 지역주민 등

□ 주요 추진실적(성과)

① 안서동 대학로 조성 기본계획 수립·이행

- '23. 4분기 : 대학로 조성 기본계획 수립(14개 과제, 386억원) 및 TF 구성
 - 시급성 고려, 정주 기능 및 인프라 개선 등 7개 핵심과제 선정 및 추진기반 마련
- '24. 1·2분기 : 안서동 대학로 조성 TF 회의 운영(2회) 및 예산확보 등 추진
 - 과제별 이행상황 점검 및 향후 계획 논의(추진 완료 1건, 추진 중 6건)
- '24. 7. : 안서동 대학로 청년안심 탄소중립 보행환경 개선 본격 연구
 - 지역 내 유희공간 등 분석, 대학권역 청년혁신 활동공간 선도모델 도출 추진
- '24. 8. : 천안시·5개 대학 등 관계기관 업무 협의(천안시 부시장 주재)
 - 대학로 보행환경 개선 집중 추진계획 및 과업 진행상황 등 공유
- '24. 9. : 안서동 대학로 청년안심 탄소중립 보행환경 개선 중간결과 도출
 - 5개 대학 권역별 보행환경 개선방안 및 공간 기본구상(안) 마련
- '24. 12. : '25년 대학로 보행환경 개선 추진사업* 목록화(연내 완료가능 사업 위주), 백석대 도로정비, 대학로 청년문화예술 활성화 지원 등 사업비 확보(800백만원)
 - * 경부고속도로 교각 하부공간 개선, 안서초교 조경환경 등 정비 등 착수
- '25. 4. : 안서동 대학로 청년안심 탄소중립 보행환경 개선 연구용역 최종보고

② 대학로 청년문화예술 활성화 지원

- '24. 1. : 대학로 청년문화예술 활성화 지원사업 보조금 교부(천안시)
 - ※ '23년 도 직접 시범사업 추진, '24년 천안시 보조사업으로 전환 추진
- '24. 4~12. : 보조사업자 선정 및 세부 추진계획 수립, 사업 시행·완료
 - 청년예술인 버스킹, 플리마켓, 러닝크루 운영 등 총 12회 운영, 3,500여명 참여
- '24. 10. : (천안시) 안서이음 청년센터 개소

□ 향후 추진계획

- (도) 안서동 대학로 조성 TF 운영을 통해 과제 이행상황 지속 점검
- (천안) 안서동 일원 추진 중인 천안시 자체사업(망향로 도로정비 등) 도 공약 연계 추진, '안서이음' 청년센터 청년활동 거점공간 활성화

청년정책관 청년정책팀 팀장 정재민 담당자 정관용 (☎3981)

<4-16-1> e스포츠 메카 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	e스포츠 상설경기장 건립		-부지 확보 -타당성조사 및 기본계획 수립	-행안부 지방 재정투자심사 -공공건축심의 -건축설계 공모 및 실시설계	-공사착공	-공사준공 -안전검사 시범운영 -경기장 개장	-경기장 투어 프로그램 운영	-MICE 행사 및 각종 공연 등 개최
추진 실적			-부지 확보 -타당성조사 및 기본계획 수립 착수	-국비 40억원 확보 ('23-'25) -지방 재정 투자 심사(도) 및 공공 건축심의 승인 -경기장 설계용역 공모	-공사 착공 ('24.12.)			
추진 계획	e스포츠 생태계 활성화		-도지사배 충남 세대별 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남 세대별 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 -청소년 진로 체험 교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게이밍 단 밋 운영 -e스포츠 스폰서 연고제	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 -청소년 진로 체험 교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게이밍 단 밋 운영 -e스포츠 스폰서 연고제	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 -청소년 진로 체험 교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게이밍 단 밋 운영 -e스포츠 스폰서 연고제 -글로벌 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 -청소년 진로 체험 교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게이밍 단 밋 운영 -e스포츠 스폰서 연고제 -글로벌 e스포츠 대회 개최
추진 실적			-도지사배 청소년 e스포츠대회 개최	-24년 대통령배 전국 e스포츠대회 유치 -충남 e스포츠 정규리그 (청소년·직장인) 개최	-전국장예인 e스포츠대회 개최 -전국 대통령배 e스포츠 대회 개최 -도지사배 청소년 e스포츠 대회 개최			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	100	0	100	0	0	0	0
	집행	100	0	100	0	0	0	0
23년	확보	3,300	1,000	1,000	1,300	0	0	0
	집행	3,300	1,000	1,000	1,300	0	0	0
24년	확보	12,060	1,000	10,910	150	0	0	0
	집행	12,060	1,000	10,910	150	0	0	0
25년	확보	15,110	2,000	12,815	295	0	0	0
	집행	6,535	-	6,535	-	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○	○	입법명 : 이스포츠(전자스포츠) 진흥에 관한 법률				조례명 : 충청남도 이스포츠(전자스포츠) 진흥 및 자원에 관한 조례 충청남도 게임산업 육성·지원에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○			○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 308억원(국비 40, 도비 268)
- 사업내용 : e스포츠 상설경기장 건립 및 운영, e스포츠 생태계 활성화
- 수혜대상 : 전 도민

□ 주요 추진실적(성과)

① 충남 e스포츠 상설 경기장 건립

- e스포츠 경기장 구축사업 문체부 공모 선정* 및 국비 40억원 확보
 - * 도↔한국콘텐츠진흥원↔정보문화산업진흥원 협약('23.8.)/'23~'25/275.3억원(국 40, 도 235.3)
- ('23. 1. ~ 4.) e스포츠 경기장 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역
- ('23. 7.) 도 지방재정투자심사 조건부 승인 ※ 조건부이행 완료('23.10.)
- ('23. 10.) 도 공공건축심의 조건부 승인 ※ 조건부이행 완료('23.11.)
- ('23. 12.) 기본 및 실시설계 용역 공모, ('24. 1. ~ 9.) 설계용역 추진
- ('24. 1.) e스포츠 경기장 건립 기본 및 실시설계 착수보고
- ('24. 2. ~ 3.) e스포츠 경기장 건립관련 자문위원회 구성 및 운영(2회)
- ('24. 4.) 전문가 자문회의(4. 23.) 및 중간보고회*(4. 30.)
 - * ①외부진입로(북측) 보행자 동선 정리, ②지식산업센터 공유부분 등 생태 녹지 공간 정리, ③1, 2층 연결해주는 기둥모양 일치, ④건물 입면부분 라운드 처리 및 벽면 보완, ⑤MDF, 방재실 위치 조정 및 후면(북측) 출입구 확대 등
- ('24. 5.) e스포츠 상설경기장 부지 분할 측량

- ('24. 5.) 충남 e스포츠 브랜딩 및 활성화 방안 연구용역 계약
- ('24. 5.) e스포츠 상설경기장 설계(평면, 입면, 배치 등) 관련 道 총괄건축가 자문
- ('24. 5.) e스포츠 상설경기장 방송, 무대장비 관련 전문가 자문
- ('24. 6.) e스포츠 상설경기장 운영 및 활성화 방안 자문회의 개최
- ('24. 6.) e스포츠 상설경기장 부지 매매계약 및 권리의무승계
 - * 매매계약 작성, 명의변경 신청 및 권리의무승계 계약(아산시+충남정보문화산업진흥원+NH)
- ('24. 6.) e스포츠 상설경기장 조경 및 인테리어 컨셉 협의
- ('24. 6. 27.) e스포츠 상설경기장 부지 소유권 이전 등기 완료
- ('24. 6. 28.) e스포츠 상설경기장 설계경제성(VE) 용역 추진
- ('24. 7. 11.) 제로, 에너지 효율 예비인증 신청
- ('24. 7. 12.) 건립사업 녹색건축 및 BF 예비인증 신청
- ('24. 7. 16.) 건축 인허가 신청
- ('24. 7. 18.~7. 28.) 건립부지 지반 지열테스트 굴착 진행
- ('24. 9. 24.) 이스포츠 상설경기장 건립 기본 및 실시설계 최종보고회
- ('24. 10.~11.) 설계도서 최종 납품 및 조달청 공사원가 사전 검토
- ('24. 12. 10.) 공사업체 선정(건축, 전기, 통신, 소방)
- ('24. 12. 13.) 이스포츠 상설경기장 건립 기공식 개최
- ('25. 2. 21.) 이스포츠 상설경기장 신축공사 착수보고회 개최
- ('25. 2.~4.) 이스포츠 상설경기장 토목공사(부지정리, 터파기) 추진

② 충남 e스포츠 생태계 활성화

- ('23. 8.) '24년 전국 대통령배 e스포츠 대회 유치 ※ 국비 3.5억원 확보
- ('23. 9.) 충남 e스포츠 정규리그(청소년·직장인) 개최(1,000여명 참여)
- ('24. 1.) 2024 전국 장애인 e스포츠 유치 의향 제출(콘진원)
 - ('24. 1.) 전국 장애인 e스포츠 개최 예정지(천안 2, 아산 2) 협의
 - ('24. 3.) 전국 장애인 e스포츠 개최 관련 관련기관 2차 업무협의

- ('24. 3.) e스포츠 대회 개최 경기장 대관 가능관련 협의(아산시)
→ 장애인스포츠연맹에 대관 가능여부 회신
- ('24. 4.) 전국 장애인 e스포츠대회 현장 실사
- ('24. 6. ~ 12.) e스포츠 산업인력양성 프로그램 운영
- ('24. 7. 19 ~ 7. 21.) 전국장애인 이스포츠 대회 개최(선수 280명, 관람객 600명)
- ('24. 8. 17 ~ 8. 18.) 전국대통령배 아마추어 이스포츠 대회 개최(관람객 4,800명)
- ('24. 9. 21 ~ 9. 22.) 도지사배 직장인·청소년 이스포츠 대회 개최
 - 선수 195명, 관람객 2,015명 참가
- ('24. 12. 28) 이스포츠 대회운영 성과보고
- ('24. 1.~3.) 국제교류 및 초청 대회 종목사 협의(운영일정, 지원방향 등)
 - ('25. 2.) 국제프로구단 초청 관람형 이스포츠 유치의향서 제출
 - ('25. 3.) 충청남도 자매결연 도시 국제교류대회 일정 및 참가 협의 등
- ('24. 4.) 2025 이스포츠 지역리그 참가를 위한 충남 이스포츠 게임단 모집

□ 향후 추진계획

① 충남 e스포츠 상설 경기장 건립

- ('24. 12. ~ '26. 8.) 이스포츠 상설경기장 건립 공사 추진
 - 건축(토목·기계·조경), 전기, 통신, 소방공사 추진

② 충남 e스포츠 생태계 활성화

- ('25. 1.~12.) 국제교류 및 초청전 형태의 충남 이스포츠 대회 기획 및 운영(총 5회)
- ('25. 5.~10.) 문체부 주관 2025 이스포츠 지역리그 충남대표팀 참가

<4-16-2> 「탁구도시」 천안, 탁구 전용체육관 건립

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	탁구전용 체육관 건립		· 공모사업 신청 준비	· 문체부 공모사업 예산 반영 · 기본 및 실시 설계	· 지방재정 투자 심사 대응	· 공사 착공	· 공사 준공	
추진 실적			· 건립 적정 장소 및 방법 협의(9월) · 예산 협의(11월)	· 생활SOC 지원 공모 선정 · 기본 및 실시 설계 추진	· 지방재정 투자 심사 재검토	· 지방재정 투자 심사(조건부)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	200	200	0	0	0	0	0
	집행	200	200	0	0	0	0	0
25년	확보	200	200	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2025. 6.(국비 3년간 분할지원)
- 사 업 비 : 20억원(국 10, 시군 10)
 - 동부 스포츠센터 부지 내 공약사업인 탁구 전용 체육관을 조성, 생활체육시설 확충지원 공모사업 선정 국비 30억원 확보
- 사업내용 : 연면적 1,000㎡(다목적체육관, 다목적실, 관리공간 등)

□ 주요 추진실적(성과)

- 2022. 8. : 탁구전용 체육관 건립 건의(천안탁구협회 → 천안시)
- 2022. 9. : 건립 적정장소 및 추진 방법 등 협의(도-천안시)
- 2022. 11. : '23년 국비 공모사업 준비를 위한 예산협의(도-천안시)
- 2023. 2. : 공모사업 준비를 위한 협의(도-천안시)
- 2023. 4. : 동부스포츠센터 부지 내 탁구전용체육관 건립 협의
- 2023. 5. : '23년도 생활SOC 지원사업 공모 신청
- 2023. 9. : '23년도 생활SOC 지원사업 공모 선정(동부스포츠센터)
- 2024. 3. : 지방재정투자심사(중앙) 회신(재검토)
- 2024. 10. : 제3차 정기 지방재정투자심사(중앙) 회신(재검토)
 - ※ 사업규모의 적정성 및 사업부지 등 사업계획 구체화 사유
- 2025. 1. : 제1차 정기 지방재정투자심사(중앙) 의뢰
- 2025. 3. : 제1차 정기 지방재정투자심사(중앙) 회신(조건부 승인)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 추진계획

- 2025. 4. : 건축기획 용역
- 2025. 6. : 공공건축 심의 및 건축기획 용역 완료
- 2025. 12. : 실시설계 완료
- 2026. 1. : 착공
- 2026. 12. : 준공

<4-16-3> 어르신들을 위한 생활체육시설 확대

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	파크골프장 조성		파크골프장 운영실태 및 수요조사 추진계획 수립 공모사업 (9개소)	공모사업 (12개소)	공모사업 (9개소)	공모사업 (4개소)		
추진 실적			공모사업 선정(11월) *18홀 9개소	공모사업 선정(2,7월) *9홀 3개소, 18홀 7개소 *27홀 1개소 *36홀 1개소	공모사업 선정(3월,8월) *9홀 2개소, *18홀 6개소 *36홀 2개소	공모사업 선정(3월) *9홀 2개소, *18홀 3개소		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	9,000	0	2,700	6,300	0	0	0
	집행	9,000	0	2,700	6,300	0	0	0
23년	확보	12,000	0	3,600	8,400	0	0	0
	집행	12,000	0	3,600	8,400	0	0	0
24년	확보	9,000	0	2,700	6,300	0	0	0
	집행	9,000	0	2,700	6,300	0	0	0
25년	확보	4,000	0	1,200	2,800	0	0	0
	집행	4,000	0	1,200	2,800	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 11. ~ 2024. 12.

○ 사 업 비 : 개소당 10억원(도 3, 시군 7)

※ 총사업비 : 300억원(도 90, 시군 210)

○ 사업내용 : 면적 18,000㎡ 이상 18홀 20m~100m, 총 1km 조성

- '22년 9개소, '23년 12개소, '24년 9개소 공모사업으로 추진

※ '22년 : 보령, 당진, 금산, 서천, 청양, 홍성, 태안 선정(7개 시군, 9개소)

'23년 : 천안, 아산, 서산, 논산, 당진, 예산, 금산, 부여, 서천, 태안 선정(10개 시군, 12개소)

'24년 : 천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 논산, 당진, 태안 선정(8개 시군, 9개소)

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22. 8. : 파크골프장 전수조사 및 수요 파악

○ '22. 10. : 2022년 파크골프 조성 공모사업 시행

○ '22. 11. : 공모사업 선정(18홀 9개소)

○ '23. 1. : '23년 파크골프장 조성사업 공모

○ '23. 2. : '23 상반기 공모사업 선정(9홀 3개소, 18홀 5개소)

○ '23. 7. : '23년 하반기 파크골프장 조성사업 공모

○ '23. 8. : '23 하반기 공모사업 선정(18홀 2개소, 27홀 1개소, 36홀 1개소)

○ '24. 1. : '24년 파크골프장 조성사업 상반기 공모

○ '24. 3. : '24년 상반기 공모사업 선정(9홀 1개소, 18홀 5개소, 36홀 1개소)

○ '24. 7. : '24년 파크골프장 조성사업 하반기 공모

○ '24. 8. : '24년 하반기 공모사업 선정(9홀 1개소, 18홀 1개소)

○ '25. 1. : '25년 파크골프장 조성사업 공모

○ '25. 3. : '25년 상반기 공모사업 선정(9홀 2개소, 18홀 3개소)

※ 30개소 정상추진 (준공 8.5개, 공사 중 4.5개, 설계 중 17개)

※ 5개소 축소·취소 (축소 2개소(청양, 서천), 취소 3개소(보령, 논산))

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ '25년 본예산 편성(4개소, 도비 12억) 및 사업추진

○ 공모 선정, 예산 지원, 사업 관리 등

체육진흥과 체육시설지원팀 팀장 이용석 담당자 이창희 (☎3866)

〈4-16-4〉 게임산업 기업 육성

① 공약 이행도

이행도 ※ 25. 3. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년		
추진 계획	디지털· 게임산업 육성		-게임산업 협회 운영	-예비팁스형 기업 서바이벌 지원					
			-게임콘텐츠 투자네트워크 구성	-게임&콘텐츠 펀드 조성					
				-문화기술 연구 개발					
			-게임·콘텐츠 분야 대기업 업무협약	-투자퍼블리싱 매칭 지원					
				-정주환경 지원					
추진 실적			-충남 스포츠· 게임산업 활성화 추진단 구성 -게임·콘텐츠 기업육성펀드 (개인투자조합) 조성 -한국인터넷 기업협회와 업무협약 체결	-도 지방재정 투자심사 승인 -충남 콘텐츠· 게임기업 육성 1호펀드 조성 (215억원) 및 2호 펀드 조성자금 (국비 100억원, 민간 74억원) 확보 -우수 콘텐츠기업 유치 지원(2개사)	-충남 팁스형 R&D 자금 지원 -벤처투자조합 2호(500억) 조성 -개인투자조합 (2호) 기업 대상 IR 진행 -벤처투자조합 (12호) 본투자 심의 -우수 콘텐츠기업 유치 지원(5개사)	-충남 팁스형 R&D 자금 지원 ·벤처투자조합 출자금 납부(4.5 억원)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0
23년	확보	7,007	3,180	1,860	1,960	0	7
	집행	7,007	3,180	1,860	1,960	0	7
24년	확보	2,020	1,200	820	0	0	0
	집행	2,020	1,200	820	0	0	0
25년	확보	2,850	1,160	1,690	0	0	0
	집행	2,850	1,160	1,690	0	0	0

※ 충남 디지털·게임기업 육성 펀드 1~2호 조성액 중 국비(250억원) 및 민간자금(133억원)은 공약사업 추진을 위한 간접 재원으로 예산내역 미반영

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 게임산업 진흥에 관한 법률				조례명 : 충청남도 게임산업 육성·지원에 관한 조례			
○	○	발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○			○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년 ○ 사 업 비 : 90억원(도비)
- 사업목표 : 기업가치 10억원 이상 '충남형 TIPS 유니콘 기업' 30개사 육성('26년까지)
- 사업내용

- ① (벤처투자조합) 펀드조성 후 도비 출자액의 200%를 충남기업에 투자
- 진흥원(도) 15억원 출자 → 충남기업 대상 30억 투자(출자금액의 2배)
- ② (R&D 자금지원) 충남 콘텐츠 기업 30개사 지원
- ③ (청년 인재 고용) 1명당 월180만원씩 6개월, 3년간 총 200명 고용 지원

- 수혜대상 : 7년 미만 유망 콘텐츠·게임기업 및 도내 청년

□ 주요 추진실적(성과)

- ('22. 9.) 충남 e스포츠 및 게임산업 활성화 추진단 구성·운영
※ 한국e스포츠협회, 게임대기업(NC소프트, 컴투스, 크래프톤 등) 전문가 참여
- ('23. 5.) 틱스형 R&D 지원사업을 통한 디지털·게임기업 2개사* 유치
* 스몰빅클래스<대구>, 비포플레이<서울> : 중기부 TIPS 선정된 우수기업
- ('23. 5.~12.) 틱스형 R&D 지원사업을 통한 디지털·게임기업 발굴 지원(3개사)
* 페어립에듀, 투비유니콘, (주) 예스퓨처
- ('23. 6.) 콘텐츠·게임기업 육성 타당성 조사 용역
- ('23. 11.) 도 재정투자심사 승인
- ('23. 12.) 충남 콘텐츠·게임기업 육성 1호 펀드 215억원 조성
- ('23. 12.) 2호 펀드 조성 자금 174억원(국비 100, 민간 74) 확보
- ('24. 2.) 충남 틱스형 R&D 자금 지원(2개사, 2.2억원) 추진
- ('24. 4.) 디지털·게임기업 육성을 위한 벤처 펀드 2호 출자(도비 15억)

- ('24. 5.~12.) 팁스형 R&D 지원사업을 통한 디지털·게임기업 발굴 지원(5개사)
 - * 액티부키(주), (주)차오리다, (주) 정리습관, (주)리모, (주) 포토랩, (주)애니이츠월드
- ('24. 6.) 콘텐츠 기업 벤처투자조합 2호 조성 업무협약 체결
- ('24. 9.) 스케일업 엑셀러레이팅 프로그램 지원 기업 선정
- ('24. 9.) 개인투자조합(2호) 2개 기업 대상 IR 진행
 - 스케일업 엑셀러레이팅 프로그램 기업지원 1차 선정 평가(9.27.)
 - 스케일업 엑셀러레이팅 프로그램 기업지원 1차 선정 평가(10.16.)
- ('24. 10. 29.) 개인투자조합(1,2호) 정기검사(중소벤처기업부)
- ('24. 11. 18.) 스케일업 엑셀러레이팅 프로그램 최종 IR 데모데이 개최
- ('24. 12. 2.) 벤처투자조합(1·2호) 본투자 심의
- ('24. 12. 4.) 벤처투자조합(1호/충남-NCK디지털관광조합) 임시조합 총회
- ('24. 12. 9.) 개인투자조합 2호 진흥원 입주기업대상 투자설명회
- ('24. 12. 13.) 벤처투자조합 1호 매매계약 변경* 체결
 - * 출자약정액(당초15억 → 변경6억) 변경에 따른 GP(3개 조합)간 매매계약 체결
- ('25. 2.) 벤처 투자조합 출자금 납부(4.5억원)
- ('25. 2.) 충남 팁스형 R&D 자금 지원(2개사, 2.2억원)
- ('25. 3.) 신규고용 일자리 창출 지원 기업 선정

□ 향후 추진계획

- ('23. ~ '26.) 유망 콘텐츠·게임기업 발굴 및 서바이벌 지원
 - 투자조합, 펀드운영을 통한 콘텐츠·게임기업 자금조달 및 성장 지원
- ※ 총 30개사 : 4개사('23.~'24.) → 13개사('24.~'25.) → 13개사('25.~'26.)

<4-17-1> 장항 브라운필드 생태복원 추진

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	장항 국가습지 복원사업	부처 사업 추진 건의 및 중장기 계획 반영	예타 대상사업 선정	예타 통과	설계 착수	설계 완료 및 공사 착공	공사 추진	준공 (2029)
추진 실적			예타 대상사업 선정 (10월)	예타 통과 (12월)	타당성조사 및 기본·실시 설계 착수	실시설계 추진		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	3,344	3,344	0	0	0	0	0
	집행	3,344	3,344	0	0	0	0	0
25년	확보	1,690	1,690	0	0	0	0	0
	집행	1,690	1,690	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2029년('22~'23 예타 통과 / '24~'29 공사)
- 사 업 비 : 91,268백만원(국비)
- 위 치 : 서천군 장항읍 송림·장암·화천리 일원 약 60만㎡

- 사업내용 : 습지복원, 도시생태공간(생태숲), 전망시설·탐방로 조성 등
- 수혜대상 : 전 국민
- 중장기계획 반영 여부 : 제5차 국토종합계획('20~'40), 국토환경 녹색 복원 종합계획('21), 제5차 국가환경종합계획('20~'40), 제4차 충남종합 계획('21~'40) 등

□ 주요 추진실적(성과)

- ('22.08..) 예타 대상사업 신청서 제출(환경부→기재부)
- ('22.10..) 기재부 제5차 재정사업평가위원회에서 예타 대상사업 선정
- ('23.12.) 예타 통과
- ('23.12..) 예타 통과 후속조치 추진계획 수립
- ('24.06.~10.) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- ('24.10.~11.) 총사업비 확정 기재부 협의
- ('24.11.) 기본 및 실시설계 착수
- ('24.11.) 장항 국가습지의 경쟁력 강화 전략 마련
- ('25.02.) 자문단 구성·운영 계획 수립 및 제1차 회의 개최
- ('25.02.) 서천(장항 국가습지복원+ 서천갯벌) 국립공원 지정 타당성 역제안 추진
- ('25.03.) 환경부 실시설계 생태관광자원 연계 프로그램 개발 반영 건의

□ 향후 추진계획

- 기본 및 실시설계 완료('25.11.) 및 공사 착공('26.)

〈4-17-2〉 탄소중립 도시 조성

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	탄소중립 도시 조성		연구용역비 확보	연구용역 추진	국가 탄소중립 도시 지정 건의	탄소중립 도시 지정	도시조성 사업 시행	탄소중립 도시 운영
추진 실적			연구용역비 확보	용역완료	2개시 선정 (보령, 당진)	탄소중립 도시 조성 기본계획 수립		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	215	0	215	0	0	0	0
	집행	215	0	215	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○	○	입법명 : 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법				조례명 : 충청남도 탄소중립·녹색성장 기본 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○			○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~(계속사업)
- 사업비 : 100,000백만원(국비 59,880, 도비 12,176, 시군비 27,944)
- 위치 : 도내

- 사업내용 : 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제29조에 따른 탄소중립 도시 조성 및 지정·건의(환경부·국토교통부장관 공동 지정)
 - 온실가스 감축 및 에너지 자립률 향상을 위한 사업
 - 탄소흡수원 등 조성·확충 및 개선사업
 - 생태축 보전 및 생태계 복원, 자원순환형 도시 조성 등
- 수혜대상 : 全 도민
- 중장기계획 반영 여부 : 환경부 탄소중립 도시 조성계획에 도내 1개소 반영 예정

□ 주요 추진실적(성과)

- 도 탄소중립 도시 조성방안 마련을 위한 연구용역 추진
 - 학술연구용역 심의('22. 8.) 및 '23년 본예산 편성('22. 12.)
 - 용역 추진('23. 3.~12.) : 탄소중립 공간모델 조성 사례 분석 및 지역 맞춤형 조성방안 마련
- 시군 참여의향서 환경부 제출(총 3회/ '23. 5월, 7월, 11월) : 10개 시군
- 환경부에 지정기준 재검토 및 온실가스 다배출지역 우선 반영 건의
 - ※ 4. 27. 국가탄녹위 정례회의, 5. 16.지사님·행정부지사님 건의, 7. 5. 환경부 지정 건의
- 탄소중립도시 조성을 위한 도·시군-기업-기관 간담회 개최('23. 7.)
- 국가 탄소중립도시 선정기준에 道 조성유형 반영 건의(환경부/'23. 7.)
- 환경부 탄소중립도시 조성계획 기준 확대

* (당초/4월) '실질 배출량을 0(Net-Zero)'으로 만드는 도시
 (변경/6월) (당초) 온실가스 '순 배출량을 0(Net-Zero)'으로 만드는 도시
 -> (변경) 온실가스 '순 배출량 0' 또는 '효율적 감축 가능'한 도시
 (최종/11월) '탄소중립'을 지향(온실가스 감축량 극대화)하는 도시

- 국가 탄소중립도시 예비후보지 6개소 선정('23.12.천안시, 보령시, 아산시, 서산시, 당진시, 논산시) ※ 전국 84개 지자체 참여의향 제출, 환경부 39개소 선정
- 탄소중립 선도도시 공모 대응 도·시군 간담회 개최(총2회/'24.2월, 3월)
- 탄소중립 선도도시 공모 대응 전문가 컨설팅 추진(총2회/'24.5월, 6월)
- 탄소중립 선도도시 1차 서면평가 2곳(보령시, 당진시) 선정('24.9월)
- 탄소중립 선도도시 2차 최종평가 전국 4곳 중 2곳(보령시, 당진시) 선정('24.10월)
- 기본계획 수립 관련 정부 동향 파악('25.1월) 및 국비 확보 건의('25.3월)

□ 향후 추진계획

- 탄소중립 선도도시 기본계획 수립 용역 완료 및 실시설계비 국비 확보('25.)

기후환경정책과 탄소중립정책팀 팀장 송인호 담당자 조혜란 (☎4427)

〈4-17-3〉 금강하구 생태복원 추진

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획				용역추진건의 관계기관협의	용역추진건의 관계기관협의, 하구복원특별 법안제정발의 추진	타당성 검토	상세 조사· 연구(1)	상세 조사· 연구(2), 취양수장 이설
추진 실적	금강하구 생태복원		특별법 제정 국회 협의(7.29) 안전 상정 위한 업무 협의 (국무조정실 12. 21.)	용역추진건의 (2.24.환경부) 하구복원특별 법안제정발의 추진협의 (3~9월, 국회, 전남, 전북)	하구복원특별 법안제정발의 추진협의 (3~12월, 전남, 인천)			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	600	600	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2030년(8년)
- 사 업 비 : 446,000백만원(국비 100%)
- 사업내용 : 해수유통 타당성 검토, 타당성 확인 시 상세 조사·연구
※ 임기 후에 취·양수장(4개소) 이설, 해수유통 및 기수역 조성 예정
- 수혜대상 : 금강 하구 인근 농·어업인(서천, 군산)

□ 주요 추진실적(성과)

- 제20대 대통령 충남 지역공약에 ‘금강하구 재자연화’ 반영('22. 3.)
- 환경부 금강하구 생태복원사업 타당성조사 예산반영 건의('22. 5.~ 9. 4회)
- 「하구복원 및 관리에 관한 특별법」 제정, 국회 협의('22. 7. 29. 박완주 의원)
- 금강하구 생태복원사업 타당성조사 용역 추진 건의('23. 2. 21. 환경부)
- 가칭하구복원 특별법안 마련을 위한 공동대응 협의('23. 3. 10. 전남도)
- 하구복원 특별법안 마련을 위한 국회 협의('23. 4. 5. 진성준 의원)
- 하구복원 특별법안 마련을 위한 협의 추진('23. 9. 11. 진성준 의원)
- 농어촌공사 ‘금강 하굿둑 자연성 회복에 따른 농업부문 영향 검토('22. 9 ~ '23. 6.)’ 용역 진행상황 파악('23. 9. 13.)
 - * 최종보고회(9.8.) 이후 농림부에서 초안 검토중, 10월 이후 최종보고서 작성(준공 전까지 비공개)
- 농어촌공사 타당성조사 용역 추진상황 공유 및 금강하구 생태복원 추진 관련 업무 협의('23.10. 27.)
- 지사님, ‘금강하구복원은 다양한 이해관계로 단순 개방 어려움, 이해관계자 협의 통해 공감대 조성·하구복원 특별법 제정 우선 추진’ 인터뷰('24. 2. 12.)
- 농어촌공사 연구용역 진행상황 파악 결과, 농림부 검토기간 지연으로, '24. 12월 이후 연구 결과 공개 가능('24. 8., 11., 농어촌공사)
- 하구복원 특별법안 마련을 위한 협의 추진('24. 9~11, 인천시)
 - * 인천시, 하구복원특별법안 마련을 위한 연구 진행중('24. 6. ~ '25. 4.), 법안 마련 과정 도 참여 및 법안 마련 시 국회 공동 대응(충남·인천·전남/배준영 국민의힘 원내수석부대표)
- 하구복원 특별법안 마련을 위한 협의 추진('25. 3, 전남도)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 환경부는 조사용역 추진에 대해 부정적 입장으로, 예산 미반영

- 농어촌공사에서 추진 중인 용역('22.5.~'23.9., 6억원)이 생태복원 타당성을 검토하는 용역으로 추가 용역추진은 유사·중복 문제가 발생하여 관련 용역 종료 후 별도 용역추진 여부 결정 가능
 - 금강하구둑 개방 문제는 관리기관인 농림부(농어촌공사) 동의 필요

- 농업용수 공급문제 해소와 관련 지자체(전북)간 입장*차 여전

* 전북은 농업용수 공급에 영향이 없다는 것이 확인된 후에 사업추진 가능

□ 향후 추진계획

- 부사호, 부남호 등 도내 가능한 지역부터 단계별 생태복원 추진하고, 금강하구에 대해서는 향후 전북도와 합의 도출 후 정부 이해 설득 추진
- 인천·전남 등과 협력, 「하구 복원 특별법(약칭)」 제정 우선 추진

물관리정책과 물관리정책팀 팀장 공상현 담당자 김미영 (☎4471)

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 행정기구 및 정원 운영에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 10. ~
- 사업비 : 4,970백만원(도비)
- 사업내용 : 충청남도 남부출장소 설치
 - (1단계) 충청남도 남부민원지원센터(자치행정과 소속) 운영('22.10.~)
 - (2단계) 충청남도 남부출장소(별도 소속기관) 운영('23.1.~)
- 수혜대상 : 논산·계룡·금산 주민(207천명) ※ 2022.12.31. 기준

□ 주요 추진실적(성과)

- 2022. 9. : 남부출장소 위치선정평가위원회 최종 위치 결정
 - 3개 시군(논산·계룡·금산) 제안서 접수(9.8.) 및 최종 평가(9.15.)
- 2022. 9.~10. : 남부민원지원센터 운영 준비(사무실 공간조성, 집기·비품 구입, 전기·행정망 공사 등)
- 2022. 10. 6.~ : 남부민원지원센터 운영(1팀 4명)
- 2022. 11.~12. : 남부출장소 개소 준비를 위한, 사무실 리모델링 공사
- 2023. 1. 1.~ : 충청남도 남부출장소 운영 중(3과 12명)
 - 민원지원과, 국방산업협력과, 인삼약초세계화과
- 2023. 2. 22. : 충청남도 남부출장소 개소식 개최
 - 참석인원 200여명(도지사 및 도의회 부의장, 남부권 시장·군수 등)

〈5-18-2〉 직속기관 및 출자출연기관 교육 민간 개방

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	공공기관 민간 개방		교육프로그램 및 개방 가능 자원 전수조사	전 기관 개방 추진				
추진 실적			·공공자원 전수 조사(7.27.) 시범기관(3개) 선정(9.28.)	전 기관 개방(50개)				

③ 예산확보 및 집행내역 총괄 : 비예산

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑥ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 공공기관별 특성에 맞춘 교육 프로그램 개발·공유 및 유희공간을 활용한 공공자원 개방

□ 주요 추진실적(성과)

- 공공기관 민간개방 시범 기관 선정(2022. 9.)
 - 정보문화산업진흥원(중점기관), 신용보증재단, 역사문화연구원
 - * 도민 접근성·활용 가능성, 교육프로그램의 다양성, 개방 시설자원 보유 여부 등을 고려하여 선정

- 전체 공공기관으로 확대 추진(교육프로그램 및 시설자원 개방)
 - 502개 교육프로그램, 50개 시설자원 개방
- 민간개방 현장점검을 통한 민간개방 강화 방안 관련 의견 수렴
- 2024년(2023년 실적) 공공기관(장) 경영평가 지표 반영

□ 향후 추진계획

- 지방 공공기관의 공공시설 개방 확대 협조 요청 등 민간개방 지속 추진
 - 도 내 15개 공공기관
- 행정안전부 「새정부 지방공공기관 혁신방향」, 「공공자원 개방공유 활성화 추진계획」과 연계하여 효율적인 개방 방안 마련
- 공공기관 대상 공유누리 사용법과 민간개방 활성화 방안 교육

<5-18-3> 충남산림자원연구소 이전대상지 확정

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	충남산림자원 연구소 이전		타당성조사 (예정지 선정)	이전 대상지 확정	기본계획 수립	기본 및 실시설계	조성공사	조성공사 및 개원
추진 실적			연구용역 착수	이전 후보지 공모 용역추진 완료 ('22.11~'23.12)	이전 대상지 선정 완료, 기본계획 수립 착수	착수보고회 ('25.1.23.)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	70	0	70	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	70	0	70	0	0	0	0
24년	확보	243	0	243	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	370	0	370	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2027년(6년간)
- 사 업 비 : 68,500백만원(도비)
- 사업내용 : 행정구역상 세종시 편입에 따른 지역적 불일치 해소 및 선도 연구기관으로 발전을 위한 연구소 도내 이전

< 산림자원연구소 현황 >

- 위 치 : 세종특별자치시 금남면 산림박물관길 110
- 재산가치 : 약 1,601억원('24년 공시지가기준)
 - 토지 89필지/269ha(1,285억원), 건물(112억원), 시설(204억원) 등
- ※ 탁상감정 기준('23.9.) : 3,054억원(토지 2,958억, 건물 96억)

□ 주요 추진실적(성과)

- 산림자원연구소 이전 추진계획(안) 수립('22.7.)
- 「산림자원연구소 이전 후보지 선정 용역」추진('22.11.~'23.12.)
 - ※ (용역사) 한국산업경쟁력연구원, (용역비) 70백만원
- 산림자원연구소 이전 후보지 입지선정기준 자문회의 개최('23.4.)
- 산림자원연구소 이전 후보지 공모('23.5.23.~6.30.)
 - ⇒ 5개 시군 신청 : 공주시, 보령시, 금산군, 청양군, 태안군
- 산림자원연구소 이전 공모 신청지 현장확인 및 서류 검토(~'23.8.)
 - 신청 후보지별 여건, 장·단점 분석, 관련법규 등 입지분석 실시
- 산림자원연구소 이전 추진을 위한 팀 신설(연구소 내) ('24.1.)
- 산림자원연구소 이전 대상지 평가위원회 구성운영 계획(안) 수립('24.3.)
- 산림자원연구소 이전 대상지 평가위원회 구성('24.5.)
- 산림자원연구소 이전 대상지 평가설명회 개최('24.6.)
- 산림자원연구소 이전 대상지 현지실사 추진('24.7.~8.)
- 산림자원연구소 이전 대상지 선정('24.8.30.)
 - ※ 청양군 청양읍 군량리 389-2번지 일원(391.5ha)
- 연구소 이전 기본구상(계획) 및 타당성 조사 용역 추진계획 착수('24.12.)
- 용역 착수보고회 개최('25.1.23.)

□ 향후 추진계획

- 산림자원연구소 이전 절차 추진
 - 이전 기본구상(계획) 및 타당성 조사 용역 추진('24.12.~'25.10.)
- 現 산림자원연구소 부지 매각을 위한 사전 행정절차 등 추진
 - 산림자원연구소 행정재산 용도폐지 및 임시이전('25.7.) 및 등

<5-18-4> 충남북부출장소 설치(천안·아산)

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
			○			

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충청남도 북부출장소 설치			충청남도 북부출장소 설치 검토	통합청사 구축	충청남도 북부출장소 설치·운영	충청남도 북부출장소 운영	
추진실적				공공기관 경영효율화 관련 조례안 원안 가결				

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 0 표기)		국회 입법 관련 이행근거					지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례									
	○	입법명 :					조례명 : 충청남도 행정기구 및 정원 운영에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결		발의	위원회심사	본회의의결	
									○	

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업비 : 3,086백만원(도비)
- 사업내용 : 충청남도 북부출장소 설치
 - (단 기) 통합청사 설치여건 분석 및 타당성 연구용역 등
※ 출자·출연기관 등 경영평가를 통한 구조조정 추진 상황 감안 추진
 - (중장기) 천안·아산지역의 민원 수요 등 종합 검토 후 출장소 설치 여부 논의
- 수혜대상 : 천안·아산 주민(992천명) ※ 2022.12.31. 기준

□ 주요 추진실적(성과)

- 2022. 9. : 출장소 설치 관련 외부기관(충남연구원) 자문
- 2022. 9. : 공공기관 경영효율화 연구용역 착수보고회
- 2022. 10. : 공공기관 경영진, 직원, 노조 및 도 실무진 인터뷰
- 2022. 12. : 공공기관 경영효율화 연구용역 최종보고회
- 2023. 1. : 충청남도 공공기관 경영효율화 추진계획 발표
 - 기존 25개 기관 → 18개 기관 통폐합(7개 기관 감소)

- ▶(경제/산업) 일자리경제진흥원(경제진흥원+일자리진흥원)
- ▶(정책연구) 충남연구원(충남연구원+과학기술진흥원)
- ▶(교육지원) 평생교육인재육성진흥원(평생교육진흥원+인재육성재단)
- ▶(문화/예술/관광) 문화관광재단(문화재단+백제문화재단+관광재단)
- ▶(사회정책/서비스) 여성가족청소년사회서비스원(사회서비스원+청소년진흥원+여성가족연구원)

- 2023. 3. : 제342회 임시회 공공기관 경영효율화 관련 조례안(5건) 원안 가결
 - 5개 기관 통합 출범 및 통합기관 본원 내포신도시 이전 완료

□ 추진상 문제점 및 대책

- 당초 북부출장소 설치 목적은 공공기관 청사 통합이었으나,
 - 천안·아산에 위치한 공공기관의 이전·통합 등으로 설치 필요성이 떨어짐

- ① (내포이전) 충남신용보증재단('23.7.완료), 과학기술진흥원, 청소년진흥원, 경제진흥원
- 내포 공공기관 합동 임대청사('25년 착공 예정) 등으로 이전 계획
- ② (통 폐 합) 경제진흥원(←일자리진흥원/'23.8.완료), 충남연구원(←과학기술진흥원/'23.5.완료)
- ③ (잔류의사) 천안의료원(직접소유), 충남테크노파크(직접소유), 정보문화산업진흥원(일부소유)

□ 향후 추진계획

- 공약 철회를 위한 변경 절차 이행(공약심의위원회 심의 등)

<5-19-1> 지방분권제도 확립을 위한 중앙행정권한의 지방이양

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획			시도지사 협의회 방문 건의	개정안 마련	개정 건의	기구정원 규정 개정		
추진 실적	기구·정원 규정 개정		시도지사 협의회 건의(3회) 및 대정부 정책건의 과제 제출	기구정원 규정(대통령령) 개정방안 확정 (24.1.분기 개정)	지자체 기구정원 규정 시행(3월)			
추진 계획	화력발전 탄력세율 적용		탄력세율 TF 구성 (도·4개시군 연구과제 부여)	연구용역 결과에 따른 논리보강, 입법 발의	지역연대 및 국회, 행안부 등 다각적 입법활동 추진			
추진 실적			탄력세율 TF 구성 (도·4개시군 지방세연구원 연구과제 부여)	연구용역 추진	행안부 지방세 제도개선안 제출(3월)			
추진 계획	지방 교부세 비율 인상		관계기관 동향파악 및 자료수집	관계기관 협의	지자체간 의견 조율 및 공동합의문 작성	관련 법률 개정 건의	법령개정 추진	
추진 실적			재정조정제도 개선 협의(인천 전북) 및 관계기관 건의 행안부 장관 방문 건의	관계기관 협의	지방교부세법 의원발의중			

③ 예산확보 및 집행내역 총괄 : 비예산

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업비 : 비예산
- 사업내용
 - 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 개정: 인구 수에 따른 실·국·본부 설치 기준, 부단체장 직급 기준 등 자치조직권 제한 조항 완화 폐지
 - 「지방세법」 개정: 화력발전 지역자원시설세 탄력세율($\pm 50\%$) 제한 규정 삭제
 - 「지방교부세법」 개정: 내국세 총액의 19.24%에서 최대 25%까지 인상

□ 주요 추진실적(성과)

<지방자치단체 행정기구 및 정원 규정(대통령령) 개정>

- 지방자치단체 자주권 확보를 위한 자치조직권 확대 건의(3회)
 - 시도지사협의회-한국행정학회 라운드 테이블('22. 6. 24.)
 - 시도지사협의회 관계관 회의(2회 / '22. 6. 15., 8. 3.)
- 시도지사협의회 대정부 정책건의 과제 제출('22. 9.)
 - ※ 한시기구 존속기한, 3급 이상 기구설치 행안부 협의과정(실제 허가) 완화, 시군 부단체장 직급 조정 등 건의
- 시도지사협의회, 대정부 정책건의 과제 제출('22. 9.)
- 시도지사협의회, 제3회 중앙지방협력회의 상정안건 의제 의견제출('22. 10.)
 - ※ 시군 인구 10만명 미만 기초 자치단체의 부단체장 직급 3급으로 상향 요청, 법정인력 및 국가정책 수요에 대한 기준인력 반영 필요
- 행안부 자치분권제도과, 자치조직권 관련 방문 건의('23.2.2.)
- 제3회 중앙지방협력회의시 행안부 자치조직권 확대 TF 구성·운영 계획 보고('23.2.10.)
- 제56차 시도지사협의회 임시총회 참석, 시도지사협의회안 의견 개진('23.6.21./행정부지사)
 - 시도간 협의를 통해 시도지사협의회, 자치조직권 확대 최종(안) 마련
- 자치조직권 확대 방안 정립을 위한 행안부 「자치조직 제도개선TF」 참여
 - ① 인구 10만미만 부단체장 직급 상향, ② 한시기구 협의권 폐지, ③ 실국 단위 기구설치 기준 폐지, ④ 담당관 아래 과설치 규정 폐지 등 우리도 요구사항, 도개선 방안으로 반영(4회/'23.2.17, 3.23., 6.29, 10.11.)

- 행안부 중앙지방협력회의 실무협의회 안건 논의(3회/'23.3.27. .7.26. 10.17./정무부지사)
 - 시·군 부단체장 직급상향 추진기간 단축, 3급이상 한시기구 설치요건 완화 요청
- 행안부 자치분권제도과, 자치조직권 관련 재방문 건의('23.10.23)
- 제5회 중앙지방협력회의시 자치조직권 확충방안 최종 의결('23.10.27.)
 - 5개 군(금산·서천·부여·예산·태안) 부단체장 직급 상향(4-8급)을 위한 자치법규 정비

◆ 지방자치법시행령('23.12월) : ① 부단체장 직급 상향 ② 지방의회 의정활동비 인상
 ◆ 기구·정원 규정('24년 1분기 중) : ① 국장급 기구설치 자율화(실국 수 상한 폐지),
 ② 기준인건비 및 조직운영 정보 공개 강화, ③ 소방본부장 직급상향

- 지자체 기구정원규정 시행('24. 3. 29.)
- 법령 개정사항을 반영한 기구·정원조례 개정 완료(9월 30일)
- 행정기구 및 정원규정 개정에 따라 2024년 하반기 조직개편 실시('24년 10월)
 - ※ 2개국 신설(인구전략국, 건축도시국)하여 실국 수 확대(기존 13→확대 15)

<화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용>

- 탄력세율 적용을 위한 도-시군 TF 구성('22. 7.)
 - 효과적 자주재원 확보를 위한 능동적 방안 모색 및 목표 수정*
 - * 당초 목표 'kWh당 세율 인상(0.6 → 1원)'에서 '탄력세율(±50%) 적용'으로 수정
- 한국지방세연구원 2023년 연구과제 수행 요청('22.11.14.)
 - 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용 확대 방안 연구
 - ※ 5개 광역단체(충남·강원·경남·인천·전남) 공동 요청
- '22년 제2회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('22.12.16.)
 - '23년 세부 추진계획 검토 및 실천방안 논의
- 한국지방세연구원 방문을 통한 연구과제 수행 관련 추가 협의('23.2.15.)
 - 최종 보고서의 성공적 완성을 위한 업무협의 추진
- '23년 제1회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('23.3.14.)
- 화력발전 지역자원시설세 과세 관련 관계기관 회의 참석('23.3.15.)
 - 행정안전부 및 산업부, 우리도, 인천, 한국지방세연구원의 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용 등 의견 논의
- 한국지방세연구원 주관 신세원발굴 네트워크 포럼 참석('23.4.26.)
- 연구용역과제 수행 관련 담당 책임자 및 박사와의 추가 업무협의('23.6.20.)

- 8월중 관련 광역지자체와의 연구과제 진행단계 설명회 개최 추진
- 한국지방세연구원 연구과제 중간보고서 설명회 참석('23.8.30)
- '23년 제2회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('23.9.19.)
 - 중간보고서의 타당성 및 보완사항 점검
- 한국지방세연구원 연구과제 중간보고서 관련 보완사항 반영 요청('23.9.20.)
- 한국지방세연구원 연구과제 최종심의회 참석('23.12.6.)
- '23년 제3회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('23.12.13.)
- 5개 시도 「지방세법」 개정 건의안 합동작업('24.2.15.)
- '24년 제1회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('24.3.5.)
- 행안부 지방세 제도개선(안) 제출 및 개정 건의안 행안부 전달('24.3.26.)
- * (행안부 입장) 금년도 세율인상 적용에 따른 신중한 장기적 검토 필요
- 한국지방세연구원 정책과제* 착수심의회 참석('24.5.23.)
 - * 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용(차등) 기준 설정 연구
- '24년 제2회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('24.7.11.)
- 한국지방세연구원 정책과제 중간보고회 참석('24.10.10.)
- 한국지방세연구원 정책과제 최종보고회 참석('24.11.6.)
- 탄력세율 적용 「지방세법」 개정 건의안 행안부 전달('24.11.21.)
- '24년 제3회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('24.11.22.)
- 탄력세율 적용 관련 법률안 국회 행안위 법안소위 참석 및 대응('24.12.17.)
- 충청남도-한국지방세연구원 공동 학술세미나* 개최('25.2.25.)
 - * (대주제) 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용 기준 설정 방안
- 지방세입 제도개선 건의과제 행안부 제출('25.3.11.)

<지방교부세 비율 인상>

- 보통교부세 산정 시 전력 초과생산량에 따른 환경피해비용(미세먼지 수요) 반영 행안부 건의(충남·인천 공동, '22. 6.)
- 불합리한 지방재정조정제도에 대한 전문가 자문 및 관계기관 제도 개선 건의(충남·인천·전북 공동, '22. 6.)
- 도지사, 행안부 장관 방문 교부세 제도* 개선 등 현안 건의('22. 8.)

* 보통교부세 산정수요 개선, 소방공무원 인건비 보전을 위한 소방안전교부세율 인상 등

- 예산담당관, 행안부 지방재정정책관 방문 보통교부세 산정 건의('22.10.)
- 지방교부세 법정률 상향을 지방시대 분권 로드맵 신규과제로 제안('23.2.)
- 행안부 제4회 중앙지방협력회의 실무협의회 법정률 상향 동의 의견('23.3.)
- 보통교부세 확보를 위한 자체노력 및 제도개선안 발굴 용역 추진('23.3.)
- 보통교부세 제도 개선 추진계획 수립('23.4.)
- 지방교부세법 개정을 위한 관계부처 건의 등 실시 중

* 김영진 국회의원(수원병, 민주) 의원발의('24.6.13.) : 지방교부세율 20.24%로 인상

□ 추진상 문제점 및 대책

<지방자치단체 행정기구 및 정원 규정(대통령령) 개정>

- 행안부 기준인건비 단가 현실화 및 초과 집행에 대한 페널티 확대 계획에 따라 효율적 조직 관리 필요
 - 자치조직권 확대와 직렬별 분국 요구 증대로 실·국·본부(현 13 실국본부*) 운영에 대한 과학적·체계적 검토 필요 * 2기획관 포함
 - 실·국·본부 수 확대시 실국장 및 보좌 인력이 추가되어 사업 부서 인력 축소가 불가피한 상황
- * 요건 : 특별한 경우를 제외하고 1국 4과(3팀 12명 이상, 인력 증원 없이 재배치로 대응

<화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용>

- '24년 지역자원시설세 화력발전분 세율이 2배로 인상(0.3원→0.6원)됨에 따라 단기간 내 세율 추가 인상 부담 존재
 - 화력발전 소재 광역 및 기초지자체와 연대를 통한 추진동력 확대

<지방교부세 비율 인상>

- 교부세 총액의 증가로 지자체 의견 합치 용이하나, 국가 재원 감소를 전제하므로 관계 부처 의견 등 다각적 고려 필요
 - (행안부) 새정부 국정과제('22), 자치분권시행계획('21) 등에서 지방 교부세 법정률 인상을 명시했으나 세부추진계획 미정
 - (기재부) 국가가용재원 축소 및 채무 급증으로 수용 곤란('23.3)

- (국 회) 의원발의 지방교부세법 개정안 23건이 소관위 접수 또는 심사 중으로 법안 처리 촉구를 위한 구심점 부재
- 지자체 조율 및 관계기관 공조를 통한 지방교부세법 개정 추진

□ 향후 추진계획

- (지역자원시설세) 「지방세법」 개정 입법(안) 마련 및 관련 지자체 연대
 - 화력발전 소재* 광역 및 기초 지자체와 연대한 제도개선 공감대, 행안부 건의 및 의원입법 등 중장기 추진
- * 인천(옹진), 강원(동해·삼척), 충남(보령·당진·서천·태안), 전남(여수), 경남(고성·하동)
- (지방교부세) 지자체 합의의견 도출을 통한 법령 개정 추진
 - 지방교부세 관계 전문가 자문단 구성 및 네트워크 활성화
 - 지방교부세법 개정을 위한 관계부처 건의 등 지속 실시

<5-19-2> 지방재정력 강화

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	현금성복지 사업 관리	현금성 복지사업 확대	구조조정계획 수립및'23년 예산 반영	구조조정 내용 시행 및 집행	신설확대시 효과 검토 등 집중관리			지속 관리
추진 실적			구조조정을 통한 '23년예산 편성	추경 편성 및 지방채무 통계 작성 실시	구조조정 대상사업 선정, 계획 검토			
추진 계획	지방재정위기 관리 제도개선		지표개선 및 지방 재정분석					지속 관리
추진 실적			재정분석 최우수기관 선정	재정분석 최우수기관 선정	지방재정분석 사전조사, 현지조사			

③ 예산확보 및 집행내역 : 비예산

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 현금성 복지사업 관리 및 지방재정위기관리 제도 개선
- 수혜대상 : 전 도민

□ 주요 추진실적(성과)

① 현금성 복지사업 관리

- '23년 본예산 편성 시 중복성 있는 현금 복지사업* 등을 합리적으로 개편
 - * 여성·청년농어업인 바우처, 청년희망카드, 행복키움수당 등
 - 민선 8기 도정 핵심사업 투자 가용재원 마련 및 적정수준 채무관리
- 구조조정 대상 사업 선정 및 추진계획 검토

② 지방재정위기관리 제도개선

- '23년 행정안전부 지자체 재정분석* 결과 2년 연속 최우수기관 선정
 - * 건전성·효율성·계획성 3개 분야 14개 주요 재정지표(통합재정수지비율 등) 분석·평가
- '24년 1~2분기 지방재정위험수준 점검 지표 입력
- '24년 1회 추경예산 편성시 지방채 차환 및 차입선 변경
 - * 장기적 이자절감 효과 약 202억원('24.4월 기준 추정치임)
- '24년 지방재정분석 세부추진계획 자치단체 담당자 워크숍(5월)
- '24년 지방재정분석 (충청남도)사전조사 및 현지실사(8월)
- '24년 행정안전부 지자체 재정분석 결과 : 양호

□ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) 부동산 경기침체 등으로 인한 세수 불확실성이 증대되는 상황으로 재정건전성을 제고할 수 있도록 운용 관리 강화 필요
- (대책) 객관적 재정지표 분석을 통해 재정 운영현황 분석, 강력한 구조조정을 통해 민선 8기 도정 주요 사업 투자 여력 확보 및 재정 건전성 제고

□ 향후 추진계획

① 현금성복지 사업 관리

- 재정건전성 관리계획 수립·추진
 - * 대규모 투자 및 현금성 복지사업 구조조정 추진

② 지방재정위기관리 제도개선

- '25년도 행안부 지자체 재정분석 추진에 따른 지표 분석
- '25년도 지방채 발행계획 수립 행안부-시·도 합동집무('24.10.17.~10.18.)

예산담당관	예산총괄팀	팀장 김기돈	담당자 이태현 (☎3151)
	재정지원팀	팀장 나현경	담당자 이건영 (☎2124)
	보조금관리팀	팀장 박기용	담당자 이성준 (☎3178)

<5-20-1> 메타버스 도청 설치

① 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

② 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계 획	정보화 촉진 및 디지털 충남 기반 구축			메타버스 도청설치 실행전략 연구용역	메타버스 도청 설치			
추진 실 적		충청남도 메타버스 가상회의 공간 구축	충청남도 메타버스 가상회의 공간 시범운영	메타버스 도청설치 실행전략 연구용역 완료	메타버스 활용 도 주관 행사 중계 (5건)	메타버스 활용 도 주관 행사 중계 (1건)		

③ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	20	0	20	0	0	0	0
	집행	19	0	19	0	0	0	0
23년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	32	0	32	0	0	0	0
24년	확보	2	0	2	0	0	0	0
	집행	1	0	1	0	0	0	0
25년	확보	1	0	1	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

④ 공약별 입법현황 : 해당없음

⑤ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사 업 비 : 10,319백만원(도비)
- 사업내용 : 충청남도 메타버스 가상공간 구축
- 수혜대상 : 충청남도민
- 중장기계획 반영 여부 : 여(충청남도 지능정보화 실행계획)

□ 주요 추진실적(성과)

- 충청남도 메타버스 가상공간 구축(2식)
 - 충청남도청사 3D 공간(제폐토)
 - 충남형 가상회의 공간(게더타운)
- 충청남도 메타버스 가상공간 시범 운영
 - 운영기간 : 2022. 7. ~ 12.
 - 운영실적
 - 민선8기 충청남도지사 취임식 중계('22.7.1.)
 - 범도민서포터즈 워크숍 개최('22.9.7.) 등
- 「메타버스 도청 설치 실행전략 연구용역」 학술연구용역 심의완료('23.2.1.)
- 「메타버스 도청 설치 실행전략 연구용역」 추진계획 수립 및 계약의뢰('23.5.)
- 「사랑의 PC·책결상 기증식」 메타버스(게더타운) 중계('23.7.19.)
- 「메타버스 도청 설치 실행전략 연구용역」 사업자 선정('23.7.27.)
- 「메타버스 도청 설치 실행전략 연구용역」 착수보고('23.8.8.),
중간보고('23.9.21.), 최종보고('23.10.19.)
- 「메타버스 도청 설치 실행전략 연구용역」 착수('23.7.28.) 및 완료('23.10.25.)
- 「홍예공원 도민참여 숲 릴레이 헌수 기부금 전달식」 메타버스(게더타운)
중계('23.12.19.)
- 「2024년 도지사 신년 기자회견」 메타버스(게더타운) 중계('24.1.3.)
- 「충남 저출생 극복 대책 기자회견」 메타버스(게더타운) 중계('24.4.3.)
- 「2024년 사랑의 PC기증식」 메타버스(게더타운) 중계('24.6.24.)
- 「2024년 민선8기 출범 2주년 기자회견」 메타버스(게더타운) 중계('24.7.1.)
- 도 홈페이지에 메타버스 도청 접속 배너 설치('24.9.2.)
- 「2024년 송년 기자회견」 메타버스(게더타운) 중계('24.12.23.)
- 「힘센충남 RE100 추진 업무협약식」 메타버스(게더타운) 중계('25.2.26.)

□ 향후 추진계획

- 각종 주요행사 개최 시, 메타버스(게더타운) 가상공간회의 중계