힘센충남 대한민국의 힘

민선8기 공약관리카드(2025년 12월말 기준)

충청남도

충 청 남 도
(정책기획관)

공약사업 목록

총 계	① 힘차게 성장하는 경제	② 지역이 주도하는 발전	③ 함께하는 따뜻한 공동체	④ 가치있고 품격있는 삶	⑤ 우리 뜻이 통하는 충남
131	33	45	28	18	7

관리번호	공약명	담당부서	비고
【목표 1】 힘차게 성장하는 경제			
1-1 미래 전략산업 육성			
1-1-1	자율주행 모빌리티 종합기반 구축	산업육성과	**정상추진**
1-1-2	차량용 반도체 종합지원센터 건립	산업육성과	이행후 계속추진
1-1-3	차량용 융합반도체 혁신생태계 구축	산업육성과	이행후 계속추진
1-1-4	2차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축	탄소중립경제과	이행후 계속추진
1-1-5	디스플레이 소재·부품·장비 특화단지 조기 추진	산업육성과	이행후 계속추진
1-1-6	내포 도시첨단산업단지 기업 유치	산업입지과	이행후 계속추진
1-2 국가 탄소중립 경제 선도			
1-2-1	석탄화력종사자 일자리 지원 교육	일자리기업지원과	이행후 계속추진
1-2-2	그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축	탄소중립경제과	완료
1-2-3	수소에너지 융복합 산업벨트 조성	탄소중립경제과	이행후 계속추진
1-2-4	LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성	탄소중립경제과	이행후 계속추진
1-3 혁신적 교통·물류 인프라 구축			
1-3-1	M버스 노선 신설	교통정책과	이행후 계속추진
1-3-2	수도권 철도 정기승차권 교통비 지원(천안·아산)	교통정책과	이행후 계속추진
1-3-3	KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치	교통정책과	이행후 계속추진
1-3-4	GTX-C 천안·아산 연장	도로철도항공과	이행후 계속추진
1-3-5	충청내륙철도 건설(서산공항~서대전)	도로철도항공과	**정상추진**
1-3-6	충청산업문화철도 건설(보령~부여~공주~세종~조치원)	도로철도항공과	**정상추진**
1-3-7	중부권 동서횡단철도 건설(서산~천안~청주~울진)	도로철도항공과	**정상추진**
1-3-8	보령~대전~보은 고속도로 건설	도로철도항공과	**정상추진**
1-3-9	하이패스 IC 신설	도로철도항공과	이행후 계속추진
1-3-10	지하철 1호선 전철 독립기념관 연장	도로철도항공과	**정상추진**
1-3-11	제2금강교 건설	도로철도항공과	이행후 계속추진
1-3-12	제2서해대교 건설	도로철도항공과	**정상추진**
1-3-13	서해의 독도 격렬비열도 연안항 지정 및 개발	해운항만과	이행후 계속추진
1-3-14	플라잉카 4대 관문 공항(Vertiport) 건설	도로철도항공과	이행후 계속추진
1-3-15	서산공항 건설	도로철도항공과	**정상추진**
1-3-16	태안고속도로 건설	도로철도항공과	**정상추진**
1-3-17	가로림만 연륙교 건설	도로철도항공과	이행후 계속추진
1-3-18	다목적 보령신항 조기 완공	해운항만과	이행후 계속추진
1-4 든든한 시장 지원			
1-4-1	충청지역 기반 지방은행 설립	경제정책과	철회
1-4-2	소상공인·자영업 신용보증 지원	일자리기업지원과	완료
1-4-3	천안, 공주, 논산 부동산 조정지역 해제	주택도시과	완료
1-4-4	전통시장 현대화 및 주차장 확충	경제정책과	이행후 계속추진
1-4-5	경제관련 해외 조직 부활	투자통상정책관	이행후 계속추진
【목표 2】 지역이 주도하는 발전			
2-5 지역 특색을 살린 균형발전			
2-5-1	아산만(평택~아산~천안) 순환철도 건설	도로철도항공과	완료
2-5-2	천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	산업입지과	이행후 계속추진
2-5-3	한강수계의 충남 서북부권 용수이용 협력	물관리정책과	이행후 계속추진
2-5-4	천안역사 증·개축	도로철도항공과	이행후 계속추진
2-5-5	천안역세권 개발	주택도시과	이행후 계속추진
2-5-6	아산 북부권 10만 도시 조성	건설정책과	**정상추진**
2-5-7	온양·도고온천 명성 되찾기	균형발전정책과	이행후 계속추진
2-5-8	당진평택국제항 물류환경 개선과 대 중국 수출 전진기지 육성	해운항만과	이행후 계속추진
2-5-9	충남경제자유구역청 복원과 민관 상생발전위원회 설치	개발전략과	이행후 계속추진
2-5-10	베이밸리 메가시티 건설(수소에너지 융복합산업벨트 조성)	탄소중립경제과	이행후 계속추진
2-5-11	한국 해양바이오 클러스터 조성	해양정책과	이행후 계속추진

관리번호	공약명	담당부서	비고
2-5-12	백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성	관광진흥과 문화유산과	이행후 계속추진
2-5-13	자연치유센터 유치 → 자연치유센터 건립	산림자원과	이행후 계속추진
2-5-14	청양 일반산업단지 조성	산업입지과	이행후 계속추진
2-5-15	내포신도시 행정중심복합도시 조성	공공기관유치과	이행후 계속추진
2-5-16	국방국가산업단지 조성	산업입지과	이행후 계속추진
2-5-17	육군사관학교 이전 → 국방 관련 공공기관 유치	공공기관유치과	이행후 계속추진
2-5-18	국방부 이전	공공기관유치과	철회
2-5-19	금산인삼약초산업진흥원 국립 승격	인삼약초세계화과	철회
2-5-20	공동주택 안전관리센터 설립	건축디자인과 주택도시과	완료
2-6 지역과 상생하는 인재 양성			
2-6-1	글로벌 인재 육성을 위한 교육국제화특구 지원	고등교육정책담당관	완료
2-6-2	온라인 교육플랫폼 '드림투게더' 운영	고등교육정책담당관	이행후 계속추진
2-6-3	중고교생 인터넷 수강료 지원	고등교육정책담당관	완료
2-6-4	자녀교육비 지원	고등교육정책담당관	이행후 계속추진
2-6-5	대학생 학자금 대출이자 지원	고등교육정책담당관	이행후 계속추진
2-7 농어업의 스마트 미래성장 산업화			
2-7-1	공공형 축산 스마트팜 인큐베이터	축산과 축산기술연구소	이행후 계속추진
2-7-2	충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성	축산과	이행후 계속추진
2-7-3	청년 맞춤형 스마트팜 지원 및 원예작물 복합단지 조성	스마트농업과	이행후 계속추진
2-7-4	청년농업인 단계별 영농 정착지원 확대	농업정책과	이행후 계속추진
2-7-5	충남형 스마트팜 청년 창업 보육 지원	스마트교육센터 지도정책과	이행후 계속추진
2-7-6	김산업 진흥구역 지정	어촌산업과	이행후 계속추진
2-7-7	충남형 '탄소 중립화 모델' 수산식품 클러스터 조성	어촌산업과	이행후 계속추진
2-7-8	간척지의 첨단양식단지 조성	수산자원과	이행후 계속추진
2-7-9	지역생산 수산물 학교급식 제공 확대	어촌산업과	이행후 계속추진
2-8 해양관광·신산업 육성			
2-8-1	글로벌 해양레저 관광도시 조성	해양정책과	이행후 계속추진
2-8-2	가로림만 국가해양생태공원 조성	해양정책과	이행후 계속추진
2-8-3	태안 해양치유센터 건립	해양정책과	완료

관리번호	공약명	담당부서	비고
2-8-4	세계자연유산 갯벌보전 및 해양생태루트 조성	해양정책과	이행후 계속추진
2-9 모두가 살고 싶은 농어촌 조성			
2-9-1	충남형 세대통합형 리브투게더 추진	주택도시과	이행후 계속추진
2-9-2	고령은퇴 농업인 정년제 도입	농업정책과	이행후 계속추진
2-9-3	읍면 소재지 생활SOC 기능 확충으로 복합거점화	농촌재구조화과	이행후 계속추진
2-9-4	농수산물 재해보험가입 확대	스마트농업과 축산과 수산자원과	이행후 계속추진
2-9-5	원도심 빈집, 충남도가 매입해 재개발 추진	주택도시과	이행후 계속추진
2-9-6	탄소중립기능 중심조직으로 산림부서 육성	산림자원과	이행후 계속추진
2-9-7	교통약자 이동권 보장 위한 친환경 저상버스 확충 지원	교통정책과	이행후 계속추진
【목표 3】 함께하는 따뜻한 공동체			
3-10 늘 곁에 있는 사회복지망			
3-10-1	어르신 일자리 통합지원센터 설치	노인정책과	완료
3-10-2	지역간 어르신 문화교류 체험프로그램 운영	노인정책과	이행후 계속추진
3-10-3	중증장애인 긴급돌봄서비스 강화	장애인복지과	이행후 계속추진
3-10-4	전동보장구 사용 장애인 보험료 지원	장애인복지과	이행후 계속추진
3-10-5	충남도 학대 피해장애인 쉼터 설치	장애인복지과	완료
3-10-6	지역 장애인 보건의료센터 지정·운영	장애인복지과	완료
3-10-7	사회복지시설 종사자 처우 개선	복지보훈정책과	이행후 계속추진
3-10-8	주거공간과 상업시설 연계 노인일자리 창출	노인정책과	이행후 계속추진
3-10-9	학교밖 등 위기 청소년 세상소통카드 지원	여성가족정책과	이행후 계속추진
3-10-10	경력단절여성 경제활동 지원	여성가족정책과	이행후 계속추진
3-11 균등한 보육환경 조성			
3-11-1	남부권 공공산후조리원 설치(논산)	인구정책과	이행후 계속추진
3-11-2	분만 취약지역 산부인과 지원	인구정책과	완료
3-11-3	보육료 합리적 조정	인구정책과	이행후 계속추진
3-11-4	워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립	인구정책과	이행후 계속추진
3-11-5	아동보호전문기관 설치	인구정책과	이행후 계속추진
3-12 사각지대 없는 지역의료체계 구축			

관리번호	공약명	담당부서	비고
3-12-1	국립경찰병원 분원 설립	공공기관유치과	이행후 계속추진
3-12-2	4대 의료원 기능 특화	보건정책과	이행후 계속추진
3-12-3	서남부권 응급의료체계 강화	보건정책과	이행후 계속추진
3-12-4	중부권 거점 재활전문병원 건립	장애인복지과	이행후 계속추진
3-12-5	국립치의학연구원 설치 → 국립치의학연구원 설립 기반 마련	보건정책과	이행후 계속추진
3-12-6	지역의대 설립 유치 및 대학병원 설치 → 내포 종합의료시설 건립	보건정책과	**정상추진**
3-12-7	권역 감염병 전문병원 구축	보건정책과	이행후 계속추진
3-12-8	도서지역의 응급의료체계 강화	보건정책과	이행후 계속추진
3-12-9	농어촌 의료서비스 개선 지원	보건정책과	이행후 계속추진
3-13 도민 안심 안전체계 구축			
3-13-1	충남 재난관리자원 통합관리센터 운영	사회재난과	이행후 계속추진
3-13-2	재해 위험지역 정비	자연재난과	이행후 계속추진
3-13-3	지방하천 정비 국가지원 확대	하천과	이행후 계속추진
3-13-4	자치경찰위원회 기능 실질화	자치경찰행정과	이행후 계속추진
【목표 4】 가치있고 품격있는 삶			
4-14 전통과 현대가 공존하는 문화관광 진흥			
4-14-1	해미국제성지 세계명소화	문화유산과	이행후 계속추진
4-14-2	안면도 국제꽃박람회 재추진	스마트농업과	이행후 계속추진
4-14-3	안면도 관광지 개발	개발전략과	이행후 계속추진
4-14-4	금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	문화정책과	이행후 계속추진
4-14-5	의병기념관 건립	복지보훈정책과	이행후 계속추진
4-14-6	충남문화관광공사 설립 → 충남 문화관광 활성화	관광진흥과	이행후 계속추진
4-14-7	칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발	관광진흥과	이행후 계속추진
4-15 품격있는 문화예술 기반 조성			
4-15-1	충남 문화·예술 서울 전시장 운영	문화정책과	이행후 계속추진
4-15-2	휴양지에서 일하는 워케이션 충남 구축	관광진흥과	이행후 계속추진
4-15-3	충남도립예술의전당 신축	문화정책과	이행후 계속추진
4-15-4	대학로 조성	청년정책관	이행후 계속추진

관리번호	공약명	담당부서	비고
4-16 건강한 체육활동 지원			
4-16-1	e-스포츠 메카 조성	문화정책과	이행후 계속추진
4-16-2	「탁구도시」천안, 탁구 전용체육관 건립	체육진흥과	이행후 계속추진
4-16-3	어르신들을 위한 생활체육시설 확대	체육진흥과	이행후 계속추진
4-16-4	게임산업 기업 육성	문화정책과	이행후 계속추진
4-17 자연 생태회복력 복원			
4-17-1	장항 브라운필드 생태복원 추진	기후환경정책과	이행후 계속추진
4-17-2	탄소중립 도시 조성	기후환경정책과	이행후 계속추진
4-17-3	금강하구 생태복원 추진	물관리정책과	이행후 계속추진
【목표 5】 우리 뜻이 통하는 충남			
5-18 참여와 소통의 열린 도정			
5-18-1	충남남부출장소 설치(논산, 계룡, 금산)	자치행정과	완료
5-18-2	직속기관 및 출자출연기관 교육 민간 개방	예산담당관	이행후 계속추진
5-18-3	충남산림자원연구소 이전대상지 확정	산림자원과	이행후 계속추진
5-18-4	충남북부출장소 설치(천안·아산)	자치행정과	철회
5-19 자율과 책임의 혁신도정			
5-19-1	지방분권제도 확립을 위한 중앙행정권한의 지방이양	자치행정과	이행후 계속추진
5-19-2	지방재정력 강화	예산담당관	이행후 계속추진
5-20 데이터 기반의 디지털 지방정부 구현			
5-20-1	메타버스 도청 설치	정보화담당관	이행후 계속추진

〈1-1-1〉 자율주행 모빌리티 종합기반 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기 전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	AI 기반의 모빌리티 테스트필드와 미래차 생산(제조 AI) 테스트베드 구축		공모대응 자료 마련	수요조사 대응 예타대응		예타 기획 용역 대응	예타 대응	사업 착수
추진 실적			·예타사업 방향성 협의(6월) 전담팀 구성 운영 (7월)	·사업부지 마련 ·국회토론회 개최 (9월) ·대통령실, 산업부, 국회에 건의 (도지사)	·산업부 방문 건의 (부지사, 1월) ·산업부 방문 건의 (도지사, 5월) ·산업부 사업 추진 결정(5월) ·기술수요조사 완료(9월) ·강훈식 의원실 현안사항 방문 설명(11월)	·산업부 방문 건의(1월) ·주요 현안 건의를 위한 국회(이재관, 강훈식 의원실 방문) (4월·6월) ·제21대 대선 지역공약 반영(5월) ·현안보고(도지사, 6월) ·산업부, 공약이행 관련 대통령 기술혁신 프로젝트 충남 수요 제출(6월) ·현안건의(비서실, 8월) ·산업부 킥오프 회의(8월) ·용역추진 보고(10월) ·업무협약 체결(11월, 현대차, HL그룹) ·지방시대위 입지적정성 회의(11월) ·용역 체결(11월) ·예타 기획서 제출(12월)		

❸ 예산확보 및 집행내역 : 추후 확정

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026～2032년(7년)

○ 사 업 비 : 추후 확정

○ 사업내용 : 실생활 기반 테스트 존(Zone), 자율주행 모빌리티 데이터 센터, 종합 평가·검증 실험실 구축

- 1단계(기반구축) : 실생활 기반 테스트 존(Zone)
- 2단계(R&D) : 자율주행 부품·시스템·SW·플랫폼·신뢰성 검증 평가 실험실

○ 수혜대상 : 자동차부품 및 완성차 업체 등 산업 전반, 전 국민

○ 중장기계획 반영 여부 : 충남 자동차부품산업 종합발전계획('24.~'28.) 반영

□ 주요 추진실적(성과)

ㅇ 예타사업 방향성 협의('22. 6. 기재부·산업부·충남도·한국자동차연구원)

ㅇ 예타 대응을 위한 전담팀(道·아산시·충남TP·한자연) 구성·운영('22. 7.)

ㅇ 산업부 방문 협의('23. 1.) 및 사업 예정부지 현장 점검('23. 1.～2.)

- 추진 상황 공유 및 주요 시설물 배치 방안 등 협의

ㅇ 충남의 현안사항 제안(용산 대통령실 / '23. 2.)

ㅇ 삼성 디스플레이 투자 선포식 시 지역 현안 건의(대통령, 산업부장관 / '23. 4.)

ㅇ 충남의 주요 현안 정책반영 건의(대통령 비서실, 산업부 제1차관 / '23. 5.)

ㅇ 기재부 2차 예타 수요조사 사업목록 제출(산업부, '23. 5.)

ㅇ 사업 예정부지 유치계획서 초안 작성 완료('23. 6.)

ㅇ 충남도 현안사업 건의(도지사 → 대통령비서실 / '23. 8.)

ㅇ 지역 국회의원 초청 정책설명회 현안사업 건의(도지사 → 국회 / '23. 9.)

ㅇ 미래자동차 혁신생태계 구축을 위한 국회토론회 개최('23. 9.)

ㅇ 충남의 현안사항 건의(도지사 → 산업부 장관, 국회 산자위 간사)('23. 11.)

ㅇ 산업부 방문협의('24. 1.~3. / 2회), 전문가 자문 회의('24. 3.)

ㅇ 예타 대응을 위한 전담팀 회의('24. 3.)

ㅇ 충남의 현안사항 건의(도지사 → 산업부 1차관)('24. 5.)

ㅇ 산업부(제조산업정책국 박동일 국장) 관계기관 회의 후 사업 추진 결정('24. 5.)

※ 산업부, 한국산업기술진흥원(KIAT), 한국산업기술기획평가원(KEIT), 한국자동차연구원

ㅇ 충남 현안(자율주행) 강훈식 의원실 방문 건의('24. 6.)

ㅇ 예타 대응을 위한 전담팀 회의('24. 7.)

ㅇ 사업부지공모 대응을 위한 관계기관 회의('24. 8.)

ㅇ (산업부) 예타 기획을 위한 산·학·연 대상 기술수요조사 완료('24. 9.)

ㅇ 산업부 방문 협의('24. 10월, 11월)

ㅇ 자율주행 관련 현안사항 강훈식 의원실 방문 설명('24. 11.)

ㅇ 자율주행 관련 현안사항 건의 위한 산업부 방문('25. 1.)

ㅇ 자율주행 예타사업 추진방향 변경 관련 한자연 방문('25. 2.)

ㅇ 자율주행 모빌리티 종합 기반구축 관련 산업부 동향 파악('25. 3.)

ㅇ 주요 현안 건의를 위한 국회(강훈식 의원실) 방문('25. 4.)

ㅇ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 관계자 자문('25. 5.)

ㅇ 정부예산 확보 관련 정무부지사 산업부 방문('25. 5. / 산업부 기획조정실장)

○ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 종합 실증 캠퍼스 현안보고('25. 5. / 도지사)
○ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 한국자동차연구원 협의('25. 5.)
○ 제21대 대선 지역공약 반영('25. 5.)
○ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 KADIF 방문('25. 5.)
○ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 KADIF 방문 2차('25. 5.)
○ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 전문가 자문('25. 6.)
○ 충청남도 현안사업 건의를 위한 산업부 방문('25. 6.)
○ 주요현안 건의 관련 국회 방문(이재관 국회의원실)('25. 6.)
○ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 한자연 방문('25. 6.)
○ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련기업 의견 수렴 1차('25. 6.)
※ (대상 기업) 4개사(오토노머스에이투지, 포디투닷, 아우토크립트, 팝콘사)
○ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련기업 의견 수렴 2차('25. 6.)
※ (대상 기업) 6개사(오토노머스에이투지, 포디투닷, 아우토크립트, 팝콘사, KETI, 오비고)
○ 충청남도 현안사업 건의를 위한 산업부 방문('25. 6.)
○ 산업부, 공약이행 관련 대형 기술혁신 프로젝트 충남 수요 제출('25. 6.)
○ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 산업부 방문('25. 7.)
○ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 추진 TF 관계기관 회의('25. 7.)
○ 예비타당성 기획 용역비 확보를 위한 추진계획 보고('25. 7. 30. / 도지사)
○ 대통령 주재 제1차 시도지사 간담회 현안사업 건의(도지사 → 비서실 / '25. 8. 1.)
○ 예타 관련 산업부 회의 참석(산업부 주도 예타사업으로 변경 / '25. 8. 20.)
○ 산업부 예타 기획 용역 관련 킥오프 회의('25. 8. 22.)
※ ① AI 모빌리티 테스트필드(5천억), ② 미래차 생산(제조 AI) 테스트베드(3천억),
③ 첨단 디스플레이 연구원 건립(2천억)
○ 예타 기획 용역비 3억원 중 도비 50% 부담 위한 추경(2.5억) 확보('25. 9. 8.)
○ 산업부(자동차과, 디스플레이가전팀) 업무협의('25. 9. 9.)

▪ 미래자동차 인공지능 전환(AX) 대응 생태계 거점 구축 세부사업 中 디스플레이 분야 우선 예타 면제 추진(1조원 → 1조3천억원)

① 미래차 첨단 AI 기술 거점 ⇒ 첨단 AI 모빌리티 테스트 필드(SDV 실증) [7천억원]
② 미래차 서비스 기반 기술 거점 ⇒ 첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 건립 [3천억원]
③ 미래차 생산 기반 기술 거점 ⇒ 제조·피지컬 AI 테스트베드(AI 제조) [3천억원]

⇨ 산업부 주도 예타 기획, 예타 면제 신청(미래차(①,③) '26. 3. / 디스플레이(②) '25. 12.)

※ 미래자동차 인공지능 전환 대응 생태계 구축 사업 현안보고 : 부지사님(9.11), 지사님(9.24)

○ KEIT에서 예타 기획 관련 공동연구용역 협조 회신('25. 9. 12.)
○ 이재명 정부 123대 국정과제 반영('25. 9. 16.)
※ (과제명) 주력산업 혁신으로 4대 제조강국 실현(미래차 혁신 생태계)
○ 산업부 2차 업무협의('25. 9. 22.)
○ 미래자동차 인공지능 전환(AX) 대응 생태계 구축 동향보고('25. 9. 22.)
○ 자동차 예타사업 추진 현안보고('25. 9. 24. / 도지사)
○ 첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축 지역유치 공고('25. 9. 26.)
○ 첨단 디스플레이 지역 유치 TF팀 구성 및 사업계획 수립('25. 9. 26.)
○ 예타 기획 공동연구용역 추진계획 보고('25. 10. 16.)
○ 자동차 예타 기획 추진 관계기관 회의('25. 10. 29.)
※ (구성) 산업부, 도, 아산시, 한국산업기술기획평가원, 한국자동차연구원, 한국전자기술연구원
○ 예타 기획 공동연구용역 협정서 체결('25. 10. 31. / 계약 관련)
○ 산업부 내 OSP 심의자료 제출('25. 10. 31. / 산업부)
※ 산업통상자원 R&D 전략기획단(OSP) 전략기획투자협의회 → 예타검증, 부내순위 등
○ 산업부 OSP 민간검토위원회 발표('25. 11. 13. / 산업부)
○ 앵커기업 업무협약 체결('25. 11. 21. / 도-아산시-현대차-한자연)
○ 예타 기획 공동연구용역 계약 체결('25. 11. 21. / 도, 산기평, 한자연, 전자연)
○ 지방시대위원회 입지적정성 검토회의 참석('25. 11. 28.)
○ 부품기업 업무협약 체결('25. 11. 28. / 도-아산시-HL클레무브, 만도-한자연)
○ 예타 기획서(면제) 제출('25. 12. 15. / 산업부 → 과기부)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 예타 면제는 부정적(기재부, 과기부)으로 사전추진심사제도와 병행 추진

□ 향후 추진계획

○ 예타(면제) 반영 여부 동향 파악 등 대응

산업육성과 자동차산업팀 팀장 이구주 / 담당자 김재식 (☎3931)
산업육성과 디스플레이전자팀 팀장 김기철 / 담당자 서창환 (☎3932)

〈1-1-2〉 차량용 반도체 종합지원센터 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ '25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	자율주행·차량용 반도체 종합지원센터 구축		· 도시관리계획 심의 · 지방재정투자심사(중앙)	· 공공건축심의 · 건축 설계	· 건축 착공	· 건축 공사	· 준공 및 센터 개관	· 센터 운영 · 연계 사업 추가 발굴
추진실적			· 공모사업 선정(5월) · 도시관리 계획 심의원안가결(8월) · 지방재정투자심사 조건부통과(10월)	· 공공건축 심의 완료(1월) · 현황측량(3월) · 건축 설계 착수(9월)	· 건축 설계 완료(12월) · 공사 발주 및 착공(12월) · 연계 추진할 신규 국비사업 발굴 추진	· 건축공사 업체 선정(2월) · 공사감리 선정(4월) · 센터 착공(4월) · 센터 착공식(6월) · 센터 공사 추진(공정률 38.1%)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	3,119	1,740	0	847	532	0	0
	집행	3,119	1,740	0	847	532	0	0
23년	확보	5,410	1,892	1,750	1,250	518	0	0
	집행	5,410	1,892	1,750	1,250	518	0	0
24년	확보	5,647	1,713	1,750	1,750	434	0	0
	집행	5,647	1,713	1,750	1,750	434	0	0
25년	확보	11,552	2,729	4,300	3,900	623	0	0
	집행	11,552	2,729	4,300	3,900	623	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업 개요

- ㅇ 사업기간: 2022년～2026년(5년)
- ㅇ 사 업 비: 39,900백만원(국비 10,000 도비 11,100 시비 12,500 민자 6,300)
- ㅇ 사업내용: 차량용 반도체의 기능안전 및 신뢰성 기술개발과 자율주행 사업화를 위해 전주기 지원 가능한 종합지원센터 구축·운영
- ㅇ 수혜대상: 자동차부품 및 완성차 업체 등 산업 전반, 전 국민
- ㅇ 중장기계획 반영 여부: 충남 미래모빌리티산업 종합발전계획('24.~'28.) 반영

□ 주요 추진실적(성과)

- ㅇ 산업부 산업혁신기반구축사업 공모 선정('22. 5.)
  - 자동차용 반도체 기능안전·신뢰성 기반구축 사업(194억원)
- ㅇ 도시관리계획 심의(용도지역 변경) 원안가결('22. 8.)
- ㅇ '22년 제4차 지방재정투자(중앙)심사 '조건부' 통과('22. 10.)
- ㅇ '23년 제1차 공공건축심의 '조건부' 의결('23. 1.)
- ㅇ 현황측량 및 공공건축심의 조치계획 완료('23. 3.)
- ㅇ 건축 설계 공모('23. 6.)
- ㅇ 건축 설계 공모 선정('23. 8.)
- ㅇ 기본 및 실시설계 착수('23. 9.)
- ㅇ 기본 및 실시설계 완료('24. 12.)
- ㅇ 센터 공사 발주('24. 12.)
- ㅇ 건축공사 업체 선정('25. 2.) ※ (공사업체) 제이케이건설(주)
- ㅇ 건설사업 감리 선정('25. 4.) ※ (감리업체) ㈜이가종합건축사무소
- ㅇ 센터 건축 착공('25. 4.) 및 착공식('25. 6.)
- ㅇ 센터 공사 추진('25. 12. 기준 / 공정률 38.1%)

□ 향후 추진계획

- ㅇ 센터 준공(~'26. 12)

산업육성과 자동차산업팀 팀장 이구주 담당자 김재식 (☎3931)

〈1-1-3〉 차량용 융합반도체 혁신생태계 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ '25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획			· 예타기획 보고서 작성	· 예타기획보고서 제출 · 예타조사 대응		· 사업착수		
추진실적	자율주행차용 시스템반도체 보안성 평가 기반 구축		· 예타기획 보고서 작성(12월)	· 예타사업 계획서 제출(5월) · 글로벌 기업 상생협약 체결(6~8월) · 국 회 토 론 회 개최(9월)	· 사업모델 보완 관련 산업부 협의(1월, 6월) · 산업부 방문 건의(부지사, 1월) · 컨셉 보완 위한 관계자 회의(3월) · 산업부 방문 건의(도지사, 5월) · 산업부, 사업 변경 현황 보고(11월)	· 산업부 공모사업 접수(3월) · 발표평가(4월) · 공모선정(6월) · 협약체결(6월) · 투자심사(9월) · 1차년도 사업비 지급(12월)		

❸ 예산확보 및 집행내역

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
25년	확보	2,575	1,500	400	400	274.9	0	0
	집행	2,575	1,500	400	400	274.9	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024～2030년(7년)

○ 사 업 비 : 5,508억원(국비 4,789, 지방비 589, 민자 130)

○ 사업내용 : 차량용 반도체 사이버 보안관련 AI 기반 설계·검증 사업화 전주기 지원 ※ 장비 9종 구축, SW 19종 구축, 기업지원 111건

○ 수혜대상 : 자동차부품 및 완성차 업체 등 산업 전반, 전 국민

○ 중장기계획 반영 여부 : 충남 자동차부품산업 종합발전계획('24.~'28.) 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ 제20대 대통령 충남지역공약, 국정과제(24번) 반영('22. 4.)

○ 방향성 관련 산업부 협의 4회('24.1.~9.) ⇒ 단계별 추진(소규모* ⇢ 대규모** 사업)

* 소규모 : 차량용 AI반도체 설계·검증·패키징 인프라 구축

** 대규모 : 차량용 반도체 공공파운드리(반도체 제조 공장) 인프라 구축

○ 수요기반 사업 기획을 위한 산학·연 대상 관계자 회의 7회('24. 1.~9.)

○ 지역 국회의원실 건의 2회('24. 7. ~ 10.) ⇒ 사업 추진 필요성 공감

○ 기재부 요청자료 대응 및 산업부 서면질의서 공유('24. 11.) ⇒ 긍정적 입장

○ 산업부, 추진사업 내용 변경에 따른 현황 보고('24. 11. / 도지사)

○ 국회 2025년 예산안 산자위 소위심사(산업부) 결과('24. 11.)
⇒ 국비 30억원 반영

○ 국회 예결소위 심사 중 야당 감액예산안 의결, 증액예산폐기('24.12.)

○ 산업부, 2025년 산업혁신기반구축사업으로 변경 추진('24.12.)
⇒ 예산 반영

○ 산업혁신기반구축사업 기획회의 2회('25.2.)

○ 한국산업기술진흥원(KIAT) 사업계획 공고('25.2.)

※ 자율주행차용 시스템반도체 보안성 평가 기반구축(170억원, '25.～'29.)

○ 자율주행차용 시스템반도체 보안성 평가 기반구축 추진계획 수립('25.3.)

※ 지방비 현금 납입 확약서 발급 완료('25.3.24.)

○ 주관기관(한국자동차연구원) 사업 접수 완료('25. 3. 25.)

○ '25년 산업혁신기반구축사업(자율주행차용 시스템반도체) 발표평가('25. 4.)

○ '25년 산업혁신기반구축사업 공모선정('25. 6.)

○ '25년(1차년) 사업 추진을 위한 협약체결('25. 6.)

○ 제3차 지방재정투자심사 통과('25. 9.)

○ 1차년도 사업비(도비) 4억원 출연금 지급('25. 12.)

○ 장비구축 1종 구축 완료('25. 12.)

○ 기업지원 20건 완료('25. 12.)

□ 향후 추진계획

○ '26년(2차년) 사업계획 수립 및 도비 지급('26. 上)

산업육성과 자동차산업팀 팀장 이구주 담당자 김재식 (☎3931)

〈1-1-4〉 2차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	2차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축			공모선정 및 사업추진	장비구축 및 기업 사업화 지원			
추진실적			지원적합 사업선정	2023년 스마트특성화 기반구축사업 공모선정 (4월) 사업추진	장비구축 및 기업지원 완료	장비구축 및 기업지원 지속추진		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	3,837	2,488	260	520	0	0	569
	집행	3,837	2,488	260	520	0	0	569
24년	확보	2,723	1,539	390	520	0	0	274
	집행	2,723	1,539	390	520	0	0	274
25년	확보	6,116	4,349	390	520	0	0	857
	집행	5,927	4,349	390	520	0	0	668

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 14,056백만원(국비 9,606, 도비 800, 시군비 1,800, 기타 1,850)

○ 수행기관 : (주관)충남TP, (참여)충북TP, 한국산업기술시험원, 한국전자기술연구원, 천안과학산업진흥원

○ 사업내용 : 이차전지 셀 제조 및 소재·부품 성능평가 지원체계 구축

- 이차전지 셀 제조 공정라인 및 신뢰성 검증 장비 등 구축
- 셀 시제품 제작, 특성평가 및 양산성 평가 등 사업화지원
- 이차전지 제조 공정 관련 전문인력양성

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('22.5.) 산업부 '23년 지원 적합사업 선정

○ ('22.10.~11.) 외부전문가 컨설팅을 통한 사업기획 보고서 보완

○ ('23.2.)「2023년 스마트특성화기반구축사업」공모 신청

○ ('23.4.)「2023년 스마트특성화기반구축사업」공모선정

○ ('23.6.) 관계기관 협약체결

○ ('23.7.) 2023년도 출연금 지급 / 1차 운영위원회 개최(충남 천안)

○ ('23.11.) 2023년도 이차전지 산업 성과확산 통합 워크숍 개최

○ ('23.12.) 2차 운영위원회 개최(충북 청주)

○ 2023년도 사업 주요추진 성과

- 1차년도 장비(6종) 구축완료
- 시험평가인증, 시제품제작, 기술지도 등 37건 기업지원 완료
- 이차전지 관련 워크숍, 세미나, 기술교류회 등 6건 추진 완료
- 전문인력교육 8건, 전문인력 양성 73명 완료

○ ('24.1.) 1차년도 연차보고서 제출(한국산업기술진흥원)

○ ('24.5.) 충남 이차전지 산업 상생협력 기술교류회 개최(충남 천안)

○ ('24.1.~7.) 2차년도 장비구축을 위한 자체심의 및 국가심의 완료

○ ('24.8.~12.) 2차년도 장비구축을 위한 조달청 구매 공고 및 계약완료

○ ('24.11.) 2024년 이차전지 기업 성과확산 워크숍 개최

○ ('24.12.) 운영위원회 개최(충남 천안)

○ 2024년도 사업 주요추진 성과

- 2차년도 장비(6종) 구축
- 시험평가인증, 시제품제작, 기술지도 등 53건 기업지원 완료
- 이차전지 관련 워크숍, 세미나, 기술교류회 등 8건 추진 완료
- 전문인력교육 8건, 전문인력 양성 65명 완료

○ 2025년도 사업 주요추진 성과

- 3차년도 장비(8종) 구축
- 시험평가인증, 시제품제작, 기술지도 등 62건 기업지원 완료
- 이차전지 관련 워크숍, 세미나, 기술교류회 등 9건 추진 완료
- 전문인력교육 9건, 전문인력 양성 71명 완료

○ ('25.1.) 2차년도 연차보고서 제출(한국산업기술진흥원)

○ ('25.11.) 성과 확산 워크숍 개최

□ 향후 추진계획

○ ('26.5.) 2차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축사업 정산

탄소중립경제과 탄소중립산업팀 팀장 황유경 담당자 이상의 (☎2262)

〈1-1-5〉 디스플레이 소재부품장비 특화단지 조기 추진

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	디스플레이 소재, 부품, 장비 특화단지 조기추진		협력R&D지원 · 테스트베드 · 전문인력 양성				협력R&D 지원	
추진실적			테스트베드 공모 선정 (인력양성) 재직자 교육 (9회, 92명)	(R&D) 분과위 개최, 연구개발 계획서 제출 (테스트베드) 클린룸 공사 완료 (인력양성) 재직자 교육 (13회, 134명) (신규사업) 공모 선정 1식, 장비 1종 1대 구축 완료	(R&D) 연구개발 추진 (테스트베드) 장비 43종 48대 구축 완료 (인력양성) 재직자 교육 (10회, 128명) (신규사업) 장비 2종 2대 구축 완료	(R&D) 연구개발 추진 (테스트베드) 장비 1종 1대 구축 완료 (인력양성) 재직자 교육 (10회, 117명) (신규사업) 장비 2종 2대 구축 완료	(R&D) 연구개발 추진	

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	4,106	2,878	73	80	1,075	0	0
	집행	4,106	2,878	73	80	1,075	**0**	**0**
23년	확보	17,581	15,246	641	650	1,044	**0**	**0**
	집행	17,581	15,246	641	650	1,044	**0**	**0**
24년	확보	14,556	12,453	274	880	949	**0**	**0**
	집행	14,556	12,453	274	880	949	**0**	**0**
25년	확보	7,344	6,380	274	640	50	**0**	**0**
	집행	7,344	6,380	274	640	50	**0**	**0**

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026년(5년)

○ 사 업 비 : 40,515백만원(국 36,505, 도 520, 시 520, 기타 2,970)

○ 사업내용 : 협력R&D지원, 테스트베드 구축, 전문인력 양성

- 수요공급 기업 공동R&D지원, 재직자 교육 계획 산업부 지속 협의 추진

○ 수혜대상 : 디스플레이 기업

○ 중장기계획 반영 여부 : 여

□ 주요 추진실적(성과)

○ (협력 R&D) 도내 디스플레이 선도기업 협력 기술개발 컨소시엄 구성·운영

(단위:천원)

구분	추진 내용	주관기관	사업기간	사업비	공동연구기관
1	총괄주관	(재)충남TP	'21.12.~'26.12.	500,000	-
2	(장비분야)불량 검사기술	㈜에이치비*****	'22.07.~'26.12.	4,930,000	4개 기관
3	(소재분야)산화물 타깃 제조기술	㈜에이치****	'21.12.~'26.12.	5,001,000	3개 기관
4	(부품분야)Micro LED chip 기술	㈜큐에스**	'22.07.~'26.12.	2,560,000	1개 기관
5	(소재/장비분야)Optical Bonding 기술	㈜엘엠**	'22.07.~'26.12.	2,560,000	3개 기관
6	(소재분야) OPD 소재기술	㈜MS*****	'22.09~'27.06.	2,467,000	3개 기관
소 계				18,018,000	

- 총괄-세부 협력과제 실행계획 수립 · 점검 및 네트워킹(52회), 진도점검(4회)
- 4차년도(2단계 2차년도) 국비 예산 확보 및 연구개발 과업 수행

○ (테스트베드) 장비구축, 리모델링, 비즈니스 연계 네트워크 구축 등 전용공간확보 : 유틸장비 설치('24. 11.), 공정 장비 연계 및 운용('25. 01~.)

- (장비구축) 총 44종 49대 중 44종 49대 구축완료
- (기술지원) '22. ~ '25년 수혜기업 선정 · 지원(총 379*건)

※ 총 379건(시험 · 평가 · 인증지원 335건, 시제품 제작 등 44건)

- (네트워크) QD연구화학회개최, 데모프로그램, 성과교류회 등 10건

○ (인력양성) 공급망 내 수요기업 발굴 및 전문화 교육과정 운영

- 현장재직인력 대상 실습중심의 기술역량강화 과정 개발 · 운영
- 디스플레이 관련 실습 교육 연간 4~5개 과정 개설 · 운영
- 1~4차년도 총 42개 과정, 471명 교육 수료, 만족도 88점

□ 향후 추진계획

○ (협력R&D) 연구개발 모니터링 및 수요·협력 네트워크 지원
- 각 세부과제별 연구개발 추진계획 보완('26. 上)
- 최종연도 연구개발 추진상황 정기 점검('26. 연중)
- '26년 연구개발 추진계획 점검 워크숍 추진('26. 4.)
- '26년 연차 결과보고서 제출 및 평가 대응('27. 2.)

○ (테스트베드) 사업종료에 따른 최종사업비 정산 및 기업지원 추진
- 최종사업비 정산(~'25. 12.)
- 기업지원 성과/만족도 조사 수행('26. 1.~)
- 장비구축 성과 활용 기업지원('26. 1.~)

○ (인력양성) 사업종료에 따른 최종 보고서 및 평가 대응 추진
- 4차년도 만족도 및 신규 과정 수요조사 등('25.12.)
- 4차년도 2단계 결과보고서 작성/제출 및 전문기관 평가('26. 2.)

<공모 선정된 신규사업>

○ 사업개요
- 사 업 명 : 플렉서블·스트레처블 산업 창출을 위한 부착형 디스플레이 기술 기반 구축
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년)
- 사 업 비 : 14,565백만원(국 10,000 도 1,290, 아산시 3,010, 민간 265)
- 사업내용 : 부착형 디스플레이 맞춤형 공용플랫폼 구축, 모듈 부품 평가 및 상용화
- 수혜대상 : 자동차·디스플레이 기업

○ 주요 추진실적(성과)
- 산업혁신기반사업 공모 선정('23. 6.)
- 지원 거점센터 기반 장비 구축 추진 완료(5종 5대)
- 기술서비스 및 기술제품 사업화 지원 진행(180건)

○ 향후 추진계획
- 지원 거점센터 설립 및 운영 : 전용공간 525㎡ 규모
- 장비 구축(5대), 기술서비스 및 사업화 지원(117*건)

※ '26년 2대·58건, '27년 3대·59건

산업육성과 디스플레이전자팀 팀장 김기철 담당자 김지수 (☎2254)

〈1-1-6〉 내포 도시첨단산업단지 기업 유치

❶ 공약 이행도

이 행 도 (※ 25. 12. 31. 기준)						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	내포 도시첨단 산업단지 산업시설용지 기업유치 (%)	34%	38%	49%	58%	67%	70%	
추진실적		34%	38%	56%	60%	64%		

❸ 예산확보 및 집행내역 : 비예산

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2026년 ※ 1차 산업시설용지 준공일 : '21. 2. 28.
○ 사 업 비 : 비예산
○ 사업내용 : 내포 도시첨단산업단지 산업시설 용지 기업 유치
○ 수혜대상 : 홍성·예산군민 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ 분양현황

('25. 12월말 기준)

공급면적	실 분 양			비고
	업체수	분양면적	분양률	
639,627㎡ (19만 3천평)	47개사	407,480㎡ (12만 3천평)	64%	임대 대상 부지 14,420㎡ 포함

※ '25. 12월 말 기준 잔여필지 : 232,147㎡(7만평)

○ 유관기관 협의 및 대외 홍보활동 등 적극적인 유치활동 추진
- 산업시설 용지 內 다수기업 입주 협의중으로, 임기내 분양률 70% 달성 명확

□ 향후 추진계획

○ 보조금 상향* 지원 등 적극적인 유치 활동 지속 추진

- (국비보조금) 설비 10%, 입지 30% / (순지방비) 설비 14%**, 입지 40%

* (당초) 50억원 → (변경) 100억원, (내포산단 타당성 평가 가점(2점) 부여)

** 군(郡)지역 및 국가혁신융복합단지(분양율 60% 미만) 각각 5% 추가(가산)

○ 「도·시군·시행사(LH)」+ 분양대행사* 연계 유치활동 지속

* 산업단지 닷컴 등 전국단위 분양대행사

○ (홍보활동) 첨단산업 박람회 참여 기업 대상으로 홍보활동 지속

- 내포 도시첨단산업단지의 입지 여건 및 보조금 지원 안내

* 2025 World IT Show, H2 Meet(수소), K-Battery Show(2차전지) 등

산업입지과	기업유치팀	팀장 김영성	담당자 신국상 (☎3443)

〈1-2-1〉 석탄화력종사자 일자리 지원 교육

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25. 12. 31. 기준						비고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	일자리 전환교육	160명	이전직 인식개선 교육과정 운영을 통한 노동자 공감 도출(50명)	자격증 취득 등 경력설계를 위한 자기개발 과정, 이전직 인식개선 교육과 병행 (50명)	道 정의로운 전환기금 직무전환 교육과정 운영(50명)	좌동 (50명)	좌동 (50명)	
추진실적		38명	인식개선 교육 200명	직무전환 교육 (81명) 인식개선 교육 (300명) 타직무 체험 워크숍 (72명)	[탄소중립경제팀] 직무전환 교육 (90명) [일자리기업지원팀] 업의전환 교육 (105명)	[일자리기업지원팀] 에너지전환 특별교육 (350명)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	100	80	6	14	0	0	0
	집행	100	80	6	14	0	0	0
23년	확보	380	0	114	266	0	0	0
	집행	350	0	84	266	0	0	0
24년	확보	193	0	43	0	0	0	150*
	집행	193	0	43	0	0	0	150
25년	확보	375	300	75	0	0	0	0
	집행	375	300	75	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 685백만원(국 454, 도 139, 시군 92)

○ 사업내용 : 석탄화력발전 종사자 직무전환 교육

○ 수혜대상 : 도내 석탄화력발전 관련 사업 종사자

□ 주요 추진실적(성과)

○ **('21~'23년)** 보령 1·2호기 폐쇄('20.12) 및 '고선패 사업' 고용노동부 공모사업 선정('21.4.)

- 석탄화력·내연기관차 종사자 친환경 일자리 전환 지원(3년간 170억원, 고용창출 2,360명)

> ‣ **('21)** 석탄화력발전소 이·전직자 인력재배치 교육훈련(38명)
> ‣ **('22)** 이전직 상담 및 인식개선 교육(200명)
> ‣ **('23)** 신재생에너지 분야 직무전환교육(81명), 이전직 인식개선 교육(300명 / 신규 100명, 추적관리 200명), 타직무체험 워크숍(72명)

○ **('24년)** 道 정의로운 전환기금 및 일자리사업 예산 확보(193백만원)

사업명	사업비	목표	비고
정의로운 전환기금 (탄소중립경제과)	150백만원	- 현업 및 직업전환 대비 교육훈련(90명) - 전환준비 지원 컨설팅 및 교육비 지원(100명)	- 서부발전 업무협약(3월) - 8개 협력사 수요조사
지역혁신 프로젝트 (일자리기업지원과)	43백만원	- 저탄소산업 업의전환 재직자 교육(105명) - 이전직 인식개선 추적조사(300명) - 석탄화력발전 전환 협의체 운영 (정의로운전환기금 사업 연계 및 발굴)	- 커리큘럼 확정(5월) - 재직자 교육 105명

○ 대전고용노동청 '충남지역 석탄화력발전 고용안정 추진단' 구성('24. 4.)

○ 道-태안군-서부발전-유관기관 태안화력발전소 폐지대응 TF 구성('24. 5.)

○ 제1회 석탄화력 전환 협의체 운영회의 개최('24. 8.)

○ 도-태안군-서부발전-유관기관 태안화력발전 폐지 대응 TF 2차 회의 개최('24. 9.)

○ 산업전환대비 석탄화력 발전 협력사 노동자 간담회 등 고용부 공모사업 추진을 위한 업무 협의('24. 12.)

○ '지역혁신프로젝트 내 재직자 직무능력향상 교육' 고용부 공모사업 선정('25. 2.)

사업명	사업비	교육내용	비고
지역혁신 프로젝트 (일자리기업지원과)	375백만원	- 에너지전환 특별과정 ※ 복합기초, 복합실무, 신재생에너지 3개 과정	- 커리큘럼 확정(5월) - 재직자 교육 350명

- 발전3사(동서, 중부, 서부) 협력사 재직자 직무능력 향상교육 실시(12월말 324명)

□ 향후 추진계획

○ 민간보조사업 수행기관 모집 공고 및 선정('26. 1월 말, 사업비 2.5억원)

- 직무전환·취업 연계형 교육과정 운영을 통한 일자리 전환 성과 강화

일자리기업지원과 일자리정책팀 팀장 김철민 담당자 이중열 (☎3417)

〈1-2-2〉 그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축		건축물 설계, 장비선정 및 검토	착공, 장비구축/시범운영 및 기업지원	평가, 분석, 신뢰성 장비 구축 및 서비스 지원 체계 구축완료	자립화 운영 추진		
추진실적			협약체결 및 부지매입, 건축설계 완료	·공사착공(5월), 장비구축, 기술지도	장비 구축 및 센터 준공(10월)	센터 운영		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	4,798	1,820	280	2,670	28	0	28
	집행	4,798	1,820	280	2,670	28	0	28
23년	확보	5,638	2,160	830	2,620	28	0	28
	집행	5,638	2,160	830	2,620	28	0	28
24년	확보	2,278	1,600	290	360	28	0	28
	집행	2,278	1,600	290	360	28	0	28
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2024(3개년)

○ 사 업 비 : 12,714백만원(국비 5,580, 도비 1,400, 시군비 5,650, 기타 84)

○ 사업내용 : 센터건축(825㎡), 신규장비 11종 13대・개선장비 3종 3대・기업 기술지원, 전문인력 양성 등

○ 수혜대상 : 도내 수소기업 및 연관기업

□ 주요 추진실적(성과)

○ KIAT와 사업협약 체결 및 부지 매입('22.6.)

○ 센터 건축비 6억원 증액('22.8.)

○ 센터 건축설계 완료('22.12.)

○ 기술지원 42건 및 인력양성 8명 완료('22.12.)

○ 센터 구축 관련 출연금 8.3억원 지급('23.3.)

○ 건축·소방·전기 감리 업체 조달공고 및 업체선정('23.2. / '23.4.)

○ 공사착공('23.5.)

○ 수전해 장비구축 추진

- 1차년도 장비 구매 원가 산출('22.12.) 및 조달청 구매 계약('23.6.)
- 2차년도 장비 세부 규격검토 및 자체장비도입심의위원회 개최('23.3.)
- 3차년도 중앙장비도입 심의 평가('23. 5.) 및 도입승인('23.6.)

○ 수전해 관련 시험평가 및 컨설팅 추진(23.12.)

- 수전해 장비 4종 5대 구축
- 기술지도 10건 및 시제품 제작지원 1건 완료
- 전문인력 양성 4건(22명) 완료 등

○ 수전해 관련 시험평가 및 컨설팅 추진(23.12.)

○ 2차년도 장비 4종 5대 장비 조달 추진(24.2.)

○ 초순수제조 및 공급장치 GDL 등 2차년도 장비 구축 완료(24.5.)

○ 그린수소 생산 수전해 플랫폼 건축물 준공('24.5.)

○ 그린수소 생산 수전해 플랫폼 구축현황 점검 및 준공식 협의('24.9.)

○ H2MEET참가 및 수전해 플랫폼 운영 홍보('24.9.)

○ 3차년도 수전해 장비(3종 3대) 센터 입고 및 설치('24.10.말)

○ 센터 개소식 개최('24.10.28.)

□ 향후 추진계획

○ 도내외 수전해기업 부품개발지원 착수

○ 장비도입 및 지원사업, 인력양성사업 추진

탄소중립경제과 수소에너지팀 팀장 함정업 담당자 고정민 (☎3469)

〈1-2-3〉 수소에너지 융복합 산업벨트 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	블루수소 클러스터 조성		산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	클러스터 조성 설계	사업추진	준공
추진실적			산업부 협의 추진	산업부 협의 추진	산업부 정책 동향 파악	SKI 전기사업 허가 신청	SKI 전기사업 허가 완료	
추진계획	수소산업 육성 전담기관 설치		산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	부지매입 및 기초실시설계	사업추진	-
추진실적			산업부 협의 추진	단국대 대학원 수소에너지 학과 설치	-	-	-	
추진계획	수소(H)에너지로 전환		암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증	암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증	암모니아 혼소 실증 완료	수소터빈발전 실증 완료	에너지 전환 추진계획 수립	수소에너지 전환 완료
추진실적			암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증(민간)	수소터빈 시험연구 센터 공모 선정(11월)	수소 혼전소 발전 추진 (보령, 당진)	수소 혼전소 발전 추진 (보령, 당진)		
추진계획	수소도시 조성		예산편성	마스터플랜 수립	실시설계 추진 (당진, 보령)	착공 및 공사 추진 (당진, 보령)	사업준공	
추진실적			예산편성 완료	마스터플랜 수립 완료 (12월)	설계 추진 (당진, 보령)	실시설계 추진 (당진, 보령)	공사 착공	

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	5,618	2,320	600	2,670	28	0	0
	집행	5,618	2,320	600	2,670	28	0	0
23년	확보	13,083	7,290	1,495	4,170	128	0	0
	집행	13,083	7,290	1,495	4,170	128	0	0
24년	확보	44,966	27,588	5,680	10,980	718	0	0
	집행	44,966	27,588	5,680	10,980	718	0	0
25년	확보	436,977	31,912	10,477.5	18,492.5	376,095	0	0
	집행	436,977	31,912	10,477.5	18,492.5	376,095	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2030

○ 사 업 비 : 4조 3,782억원(국비1,561, 도비481, 시군비720, 기타41,020)

○ 사업내용 : 서해안권을 중심으로 수소에너지 벨트 구축하여 수소산업 기반 조성을 통해 에너지전환과 산업 고도화

○ 수혜대상 : 도내 에너지기업 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ 수전해, 바이오가스 수소생산기지 공모 사업 선정('23.3.)

○ 수소터빈 시험연구센터 공모 사업 선정('23.11)

○ 국토교통부 수소도시(보령, 당진, 서산) 지정 및 조성 추진('23.~)

- 태안을 4번째 수소도시 지정으로 보령 당진 서산 수소도시와 연계한 서해안 수소벨트 조성 및 충남 탄소중립 수소경제 실현

○ 수소생산기지(1,260톤/년) 및 수소터빈 시험연구센터 구축('23.~)

○ 그린암모니아 기반 수소연료전지 규제자유특구 지정('24.4.) 및 추진('25.~)

○ 수소특화단지 업무 협약* 체결('25.7) 및 지정신청서 제출('25.8)

* 24개 기관(충남도·당진시·대학기관 4·연구기관 6·기업 12)

○ 롯데케미칼 부생수소 출하센터(5,500톤/년) 준공('25.11)

○ CCU 메가프로젝트 예타 통과(보령, 1,402억원 규모) ('25.11)

□ 향후 추진계획

○ 당진,보령 수소도시 조성공사 착공('26.상반기)

○ 보령 수소터빈 시험평가센터 착공('26.상반기)

○ 당진 수소특화단지 지정 평가 대응('26.상반기)

○ 에너지산업융복합단지 지정 신청('26.상반기)

탄소중립경제과 수소에너지팀 팀장 함정업 담당자 정광수고정민 (☎3468, 3469)

〈1-2-4〉 LNG 냉열 활용 냉매물류단지 기반 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	LNG 냉열 활용 냉매물류 단지 조성		공모선정 및 타당성 조사 착수	타당성 조사용역 완료	국비확보 대응	지방비 확보	공사 착공	조성 완료
추진실적			공모선정 및 타당성 조사 착수	타당성 조사용역 완료(12월)	기반구축비용 편성 및 민간사업자 선정	제2단계 2제기 균형발전 사업 심의 가결, 사업재정확보 (336억/350억)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	200	200	0	0	0	0	0
	집행	200	200	0	0	0	0	0
23년	확보	60	0	18	42	0	0	0
	집행	60	0	18	42	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	1,300	0	450	850	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~

○ 사 업 비 : 35,000백만원(국비 10,000, 도비 1,500, 시군비 3,500, 민자 20,000)

○ 사업내용 : LNG 인수기지의 미이용 냉열 이용을 위한 냉열 이송 및 활용 인프라 구축

- (타당성조사) : 냉매배관 안전관리 기준 정립 및 기술성·경제성 분석
- (기반구축) : LNG 냉열 관로매설(1.5㎞) 및 열교환기·진공배관 설치 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ (’21.5.) 과제 기획서 작성 및 발굴과제 구체화

○ (’21.12.) LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성 타당성 조사 ’22년 국비 반영

○ (’22.9.~10.) LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성 타당성 조사 공모 대응 및 선정

○ (’22.11.~’23.10.) 냉매배관 안전관리 기준 정립 및 기술성·경제성 분석을 위한 타당성 조사 용역 진행

○ 착수보고회(‘23.2.) ⇒ 중간보고회(‘23.6.) ⇒ 최종보고회(‘23.9.) 개최

○ (’23.12.)타당성조사 용역 완료 보고서 제출(한국에너지기술평가원)

○ (’24.4.) 타당성조사 용역에 대한 현장실태조사(한국에너지기술평가원)

○ (’24.5.) 타당성조사 용역에 대한 최종 발표 평가(보령시)

○ (’24.1.~7.) 타당성조사 용역 승인 검토 및 완료(한국에너지기술평가원)

○ (’24.8.~) 25년 국비 확보를 위한 협의 추진

○ (’24.11.~12.)기반구축을 위한 25년 본예산 지방비 13억원 편성

○ (’24.11.)냉열특화일반산단 조성을 위한 민간사업자 선정 및 투자의향서 체결

○ (’25.3.) 제2단계 제2기 균형발전사업으로 전환 및 사업비 확보(172.1억원)

○ (’25.7.) LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성을 위한 지방비 확보(161.6억원)

○ (’25.9.) 국회정책설명회 ‘26년 국비(50억원) 반영 건의

□ 향후 추진계획

○ (´26. 1~)기본 및 실시설계 추진

탄소중립경제과 탄소중립산업팀 팀장 황유경 담당자 이상의 (☎2262)

〈1-3-1〉 M버스 노선 신설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충남형 M버스 운영		추진계획 수립 관련예산 편성 노선버스 신설 (천안,아산↔평택지제역)		·시외버스 산단노선 신설 (천안터미널~서울강남역 ~서울남부터미널)		충남↔대전, 세종간 M버스 노선 신설 (공주,논산, 계룡,금산↔ 대전,세종)	계속 운영
추진실적			추진계획 수립 관련예산 편성 노선신설 협의 (경기도, 국토부)	충남형 M버스 개시 운행 (천안,아산↔ 평택지제역)	·비수도권 M버스 도입 설문조사 ·충남 M버스 서울 강남 등 노선확대 관련 법령개정(안) 건의(국토부) 충남M버스 노선확대 관련 법령 개정(안) 업무협의	-버스 노선확대 검토 및 관계 법령개정요청 (국토부)(25.3.) ·지방대도시권 광역버스활성화회의(국토부)(25.5.) ·現 충남형 M버스의 종점인 평택지제역에서 서울강남까지 환승이동 가능 (평택5410,국토부M5438)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	594	0	562	32	0	0	0
	집행	510	0	510	0	0	0	0
23년	확보	716	0	358	358	0	0	0
	집행	716	0	358	358	0	0	0
24년	확보	632	0	316	316	0	0	0
	집행	632	0	316	316	0	0	0
25년	확보	632	0	316	316	0	0	0
	집행	432	0	316	116	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 1,435백만원(도 982.5 시군비 452.5)

○ 사업내용

- (단기) 도내 노선버스 신설(천안,아산↔평택지제역) 및 M버스(평택지제역↔서울 강남역) 노선과 환승체계 구축
- (중기) 충남형 M버스 노선확대(천안터미널~서울 강남역~서울남부터미널) 신설
- (장기) 충남(공주, 논산, 계룡, 금산)↔대전, 세종간 M버스 노선 신설

○ 수혜대상 : 충청남도민 및 대중교통 이용자

□ 주요 추진실적(성과)

○ 충남형 M버스 운영 추진계획 수립 및 예산편성('22. 8.)

○ 노선신설을 위한 경기도(평택시)와 국토부 협의 추진('22. 9.~'22. 12.)

- 국토교통부(3회), 경기도 및 평택시(3회) 방문, 의견 조율 및 당위성 설명

○ 국토부 여객자동차운송사업 조정위원회 "계속심의" 결정('22. 12.)에 따른 국토부, 경기도(평택시)와 지속 협의 추진

→ 충남형 M버스 노선신설 평택시 동의('23. 4.)※국토교통부 1회, 평택시 5회

○ 충남형 M버스 노선신설 경기도 및 평택시 협의 완료('23. 4. 19.)

○ 충남형 M버스 개시행사('23. 5. 1.) 및 운행('23. 5. 2. ~)

○ **(노선개편)** 충남형 M버스 정류장(2개소)* 추가('23. 6. 16.)

* 패션2광장(천안·아산 KTX역), 남서울대학교

○ 충남형 M버스 정류장 관련 평택시 협의('23. 8. 28.)

- 이용객이 적은 대흥리, 안궁리 정류소 폐지 협의

○ **(노선개편)** 이용객이 적은 안궁리(천안), 대흥리(천안) 정류소 폐지('23. 11.)

○ 비수도권 M버스(광역버스) 도입 설문조사 자료제출('24. 3.)

○ 충남M버스 서울강남등 노선확대 관련 법령개정(안)건의(국토부)('24. 6.)

○ 충남M버스 노선확대 관련 법령개정(안) 업무협의 (국토부)('24. 8.)

○ **(노선개편)** 설문조사 및 유관기관 의견을 반영한 정류장(6개소) 추가('24. 10.)

- 친오애A, 동아A, 경남A, 불당아이파크, 부성2동복지센터, 성환터미널 추가

○ 충남M버스 서울강남등 확대를 위한 관련 법령개정(안) 업무협의(국토부)('24. 11.)

○ 충남M버스 서울강남등 노선확대 검토 및 관계법령 개정 요청 (국토부)('25. 3.)

○ 지방 대도시권 광역버스 활성화를 위한 관계기관 회의 (국토부)('25. 5.)

○ 충남형 M버스 운행 실적('23. 5. ~'25. 9.) / 3대

- 총 이용객 : 102,266명, 일 평균: 135.6명

구분	합계	'23. 5~6월	'23. 3분기	'23. 4분기	'24. 1분기	'24. 2분기	'24. 3분기	'24. 4분기	'25. 1분기	'25. 2분기	'25. 3분기
합 계	102,266	1,948	5,391	6,773	6,581	9,714	7,731	11,901	12,489	20,996	18,742
일평균	135.6	32.4	58.6	73.6	72.3	106.7	84.0	129.3	138.7	230.7	203.7

○ 현재, 평택지제역에서 서울강남까지 환승이동이 가능(평택5410,국토부M5438)

- 충남형 M버스 종점(평택지제역)에서 환승을 통해 서울강남까지 이동가능

□ 향후 추진계획

○ 충남형 M버스 운행 및 이용현황 모니터링(계속)

○ 충남형 M버스 노선 확대(천안~서울 강남역~서울 남부터미널) 추진('25. ~)

○ 충남↔대전,세종간 M버스 노선 신설 추진('26. ~)

교통정책과	대중교통팀	팀장 정종필	담당자 김민환 (☎2842)
교통정책과	교통체계TF팀	팀장 이건주	담당자 권오인 (☎4573)

〈1-3-2〉 수도권 철도 정기승차권 교통비 지원(천안·아산)

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기 전	임기중(2022~2026)					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	(천안·아산) 수도권 통근 직장인 철도 교통비 지원		· 소요예산 분석 · 지원방식 등 실무협의 (코레일,시군등) · 업무협약(하반기)	· 사회보장위원회 협의 추진 · 조례안 제개정 · 예산확보	시행	계속	계속	계속
추진 실적			· 실태조사 및 실무협의 (7~8) · 추진계획 수립(9월) · 업무협약 체결(12월)	· 사회보장위원회 협의 완료(10월) · 조례 일부개정(12월) · 예산확보(12월)	· 사업시작(1월) · 용역 중간보고(2월) · 업무협약 체결 -코레일(3월) -SR(8월) · 지원실적(12월) - 4,564건/223백만원 (천안3,269/아산1,295)	· 25년 계획수립(1월) · 25년 소득기준판정표 업무지침 현행화 및 배포(2월) · 지원실적(1~12월) - 6,006건/298백만원 (천안4,058/아산1,948)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	120	0	120	0	0	0	0
	집행	83	0	83	0	0	0	0
24년	확보	1,000	0	500	500	0	0	0
	집행	560	0	280	280	0	0	0
25년	확보	400	0	200	200	0	0	0
	집행	400	0	200	200	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 대중교통 이용지원에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 7. 1. ~ 계속 ※ '24년 4월부터 교통비 지원 시행

○ 사 업 비 : 연간 약 2,200백만원(교통비 지원금 분담비율 도:시군 5:5)

※ 교통비 지원 시스템 구축사업비 1.2억 원 별도 편성

○ 사업내용 : 철도 정기승차권 금액의 25%를 지역화폐로 지원

○ 수혜대상 : 철도 정기승차권(천안·아산↔수도권)을 이용하는 천안·아산시민 중 수도권으로 통학하는 학생, 통근하는 기준중위소득 150% 이하인 자

- 서울,경기권 : 행신, 서울, 용산, 광명, 영등포, 안양, 수원, 오산, 평택(코레일 9개역) 수서, 동탄, 평택지제역(SRT 3개역)
- 천안,아산권 : 천안아산, 천안, 아산, 온양온천, 성환역 등

○ 중장기계획 반영 여부 : 여

□ 주요 추진실적(성과)

[2022년도]

○ 실태조사 및 협의(7. 19. 코레일) : 사업공유, 지원방식, 추진방안 등 논의

○ 소요예산 분석(7~8월. 코레일, (주)SR) : 역별, 연도별 발매현황 등

○ 관계기관 실무협의(8. 3. 천안 · 아산시) : 지원대상 및 규모, 지원방식 등

○ 추진계획 수립 완료(9.13.) 및 도-천안·아산 업무협약 체결(12.15.)

[2023년도]

○ 사회보장제도 신설 협의 전 사업계획, 협의요청서(안) 컨설팅 : 3. 27.

○ 사업 추진계획 검토를 위한 관계기관* 실무협의 개최 : 3. 28.

* 천안시, 아산시, 한국철도공사(코레일), ㈜SR

○ 철도 정기승차권 교통비 지원사업 도-시 재정분담 비율 합의 : 5. 12.

○ 사회보장제도 신설 협의요청서 제출 : 5. 16.

○ '대중교통 이용지원에 관한 조례' 일부개정 계획 수립 : 6. 15.

○ 사회보장제도 협의 관련 복지부 방문, 실무협의 : 6. 21.

○ 철도 교통비 지원 시스템 구축 용역 추진계획 수립·추진 : 8월~

- 정보화사업 사전협의, 보안성 검토, 일상감사, 과업심의 등

○ '대중교통 이용지원에 관한 조례' 개정 관련 사전절차 추진 : 8월~

- 법제심사, 행정규제심사, 비용추계서 검토, 입법예고(9.8.~28.) 등

○ 사회보장제도 협의 관련 복지부 방문, 실무협의(2회) : 8. 28., 9. 18.

○ 사회보장제도 신설 협의요청서 수정 제출 : 9. 22.

○ 사회보장제도 신설 협의 완료 : 10. 4.

○ 철도 교통비 지원 시스템 구축 용역 계약 및 착수 : 11월~

○ '대중교통 이용지원에 관한 조례' 일부개정 추진 및 완료

- 조례규칙실무협의회 및 심의회 의결(10월)
- 제348회 도의회 심의 및 의결, 조례 일부개정 공포(12월)

○ 천안·아산시, 한국철도공사, SR 관계기관 실무협의 개최(12월, 2회)

○ 사업 활성화를 위해 온·오프라인 홍보 추진(12회)

[2024년도]

○ '24. 1월 정기승차권부터 교통비 지원 시행(신청은 4월부터)

○ 철도 정기승차권 교통비 지원 시스템구축 용역 중간보고회 개최(2월)

- 용역 중간보고, 시스템 개선 및 보완사항 요청

○ 충남도-한국철도공사 대전충남본부 업무협약 체결(3월)

- 철도 정기승차권 데이터 연계(API 설계, 테스트 등)(3월)

○ 철도 정기승차권 교통비 지원 시스템구축 용역 완료(3월)

○ SR 정기승차권 데이터 연계 완료 및 협약 체결 완료(8월)

○ 2024 철도 정기승차권 교통비 지원 추진 실적(12월)

- 총 지급건수 4,564건(천안 3,269 / 아산 1.295), 총 지급액 223백만원

[2025년도]

○ 2025년 철도 정기승차권 교통비 지원 추진 계획 수립(1월)

○ 2025년 소득기준판정표 등 업무 지침 현행화 및 배포(2월)

○ 도비보조금 교부 결정 및 교부 완료(2월)

○ 2025년 4분기까지 철도 정기승차권 교통비 지원 추진 실적(12월)

- 총 지급건수 6,006건(천안 4,058 / 아산 1,948), 총 지급액 298백만원

□ 향후 추진계획

○ 수도권 철도 정기승차권 교통비 지원 신청 및 지급(계속)

○ 철도 정기승차권 교통비 지원 사업 관련 온·오프라인 홍보(계속)

○ '25년 사업비 정산, '26년 추진 계획 수립 및 도비 교부 결정

교통정책과 교통정책팀 팀장 한경아 담당자 이은아 (☎4575)

〈1-3-3〉 KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	KTX천안아산역 광역복합환승센터 설치	기본구상 용역	추진계획 수립	· 타 시도 벤치마킹 및 메이저급 기업 방문 · 사업시행자 유치 및 공모, 지정 · 타당성 평가 및 개발 계획 수립 용역	타당성평가 및 개발계획 수립 용역(계속)	· 주민 및 관계기관 의견청취 · 복합환승센터 지정 승인요청	· 복합환승센터 지정 및 사업시행자 지정 고시 · 개발실시계획 승인고시 · 사업착공(9월)	사업준공 (2030년)
추진실적		기본구상 용역	추진계획 수립	· 메이저급 기업 방문(8회) · 타 시도 벤치마킹(2회) · 관계기관 협약체결(12월) · 개발계획 수립용역 착수	· 착수보고회 개최(1월) · 총괄계획단 자문회의(1월) · 국토부 관계기관협의(4월) · 총괄계획단 자문회의(5월) · 개발계획수립용역 실무회의(8월) · 부지소유자별 관계기관 협의(9월) · 중간보고회 개최(11월) · 총괄계획단 자문회의(11월)	· 복합환승센터 지정 승인 요청(24.12) · 국토부 개발계획안 설명(2월) · 관할 지자체 의견청취(3월) · 센터 개발계획안 승인관련 회의(6월) · 광역복합환승센터 개발계획 승인(9월) · 용역 완료(11월)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	600	0	600	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	297	0	297	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	297	0	297	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023~2029년
○ 사 업 비 : 870,519백만원(추정) (민자 869,300, 도비(용역) 1,219)
○ 사업내용 : 교통수단 간 효율적 연계 및 환승 체계 구축, 환승시설과 주거·상업·문화·업무 등 지원시설을 포함한 고밀도 복합 토지이용 등
○ 수혜대상 : 충남도민 및 KTX천안아산역 이용객 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('22 .10.) KTX천안아산역 광역복합환승센터 추진계획 수립
○ ('23. 3.) 관계기관 실무협의 (국가철도공단, 한국철도공사, 천안시, 아산시)
○ ('23. 5.~6.) 관련기관 및 지역업체 협력방안 협의(5회)
○ ('23. 6.) 민간사업자 유치를 위한 외부전문가 자문단 구성
○ ('23. 8.) 메이저 유통사 및 건설사 등 방문(1회)
○ ('23. 7.~9.) 관련기관 및 지역업체 협력방안 협의(2회)
○ ('23. 12.) 타당성평가 및 개발계획 수립용역 착수
○ ('23. 12.) 관계기관 사업참여 협약식 개최
○ ('24. 1.)『타당성평가 및 개발계획 수립』용역 착수보고회 개최
○ ('24. 4.) 국토교통부(광역환승과) 주관 관계기관 협력회의(협의체 구성)
○ ('24. 5.) 총괄계획단 자문회의 개최(2차)
○ ('24. 8.) 개발계획수립용역 실무회의(道 교통정책과장외 8명)
○ ('24. 9.) 부지소유자별 관계기관(아산시, 국가철도공단, 한국철도공사)협의
○ ('24. 11.) 중간보고회 및 총괄계획단 자문회의 개최
○ ('24. 12.) 복합환승센터 지정 승인 요청
○ ('25. 02.) 국토부(광역환승과) 개발계획안 설명
○ ('25. 03.) 관할 시·군 의견 청취(국가통합교통체계효율화법 제45조)
○ ('25. 06.) 복합환승센터 승인 관련 회의
○ ('25. 09.) 광역복합환승센터 개발계획 승인
○ ('25. 11.)『타당성평가 및 개발계획 수립』용역 완료

□ 향후 추진계획

○ ('26. 01. ~) 사업시행자 유치 등
○ ('26. 05. ~ '26. 12.) 광역복합환승센터 지정 및 사업시행자 지정
○ ('27. 01. ~'28. 06.) 개발실시계획수립
○ ('28. 07. ~'30. 12.) 착공 및 준공

교통정책과 교통체계TF팀 팀장 이건주 담당자 노상홍 (☎4574)

〈1-3-4〉 GTX-C 천안 · 아산 연장

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	GTX-C 천안아산 연장	-	사전타당성 조사 용역 착수	사전타당성 조사 시행	광역철도 지정 및 민간사업 시행자 협상	타당성조사 (원인자 부담) 완료	중앙투자심사 의뢰 및 민간사업 시행자 협약	사업시행
추진실적		-	사전타당성 조사 용역 착수(12월)	사전타당성 조사 완료	위수탁 협약 협의 착수	이재명정부 국정과제 (지역공약) 반영		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	150	0	150	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 116,000백만원(민자) (천안·아산 연장 사업비)

※ GTX-C 노선 기본계획 4,385,700백만원

○ 사업내용 : [남부] 수원~온양온천(69.9km), [북부] 덕정~동두천(9.6km)

○ 중장기계획 반영 여부 : 제3차 국가철도망 구축계획(2016.~2025.) 반영

- 수도권광역급행철도 의정부~금정(신설 노선구간) 표기

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22. 6. : 'GTX 확충 통합기획 연구용역' 착수(국토부)

○ '22. 12. : 道 사전타당성조사 용역 착수(~'23.12.)

○ '23. 5. : 국토부 GTX-C 연장사업 '지자체 원인자 부담' 제시

○ '23. 10. : GTX-C 연장 6개 지자체 원인자 부담 추진 검토 건의(국토부)

○ '23. 12. : 道 사전타당성조사 완료

○ '23. 12. : 국토교통부 장관 아산시(온양온천역) 방문, 사업 추진 건의(아산시장)

○ '24. 1. : GTX-C 연장 사업 타당성 검증용역 착수(철도공단, 6개 지자체)

○ '24. 1. : 대통령 민생토론회(1. 25.) 시, GTX-C 연장 계획 발표(국토부)

○ '24. 2. : GTX-C 연장 상생협력 협약 체결(국토부-충남도-경기도-6개 기초지자체)

○ '24. 5. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 건의서 제출(도→국토부)

○ '24. 5. : 국회(문진석, 이정문 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청

○ '24. 6. : 국회(이재관, 복기왕 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청

○ '24. 7. : GTX-C 연장 지방재정투자사업 타당성조사 의뢰(6개지자체→행안부)

○ '24. 8. : 타당성검증용역 최종보고회 참석(국토부 주관)

○ '24. 9. : GTX-C 연장지역 국비지원 촉구 정책토론회 참석(문진석의원 주관)

○ '24. 9. : C 연장 원인자 부담 추진 타당성 검증용역 완료(철도공단)

○ '24. 10. : C 연장 사업 위수탁 협약 협의 착수(공단, 6개 지자체, ㈜지티엑스씨)

○ '24. 11. : 국토부 방문, GTX-C 추진상황 및 향후일정 등 논의

○ '24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의

○ '25. 1. ~25. 2. : 위수탁 협약서(안) 사전 협의(국토부, 지자체, 공단, 코레일)

○ '25. 5. : 국토부 방문, GTX-C 연장 원인자 부담 추진 일정 등 협의

○ '25. 8. : 이재명정부 국정과제(지역공약) 반영

○ '25. 9. : GTX-C 연장 추진 관련 실무회의 개최(충남도, 천안시, 아산시)

○ '25. 11. : 국회·교통연구원 방문, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의

○ '25. 12. : 국토부 방문, 국가철도망 계획 및 GTX-C본선 주진동향 모니터링

□ 향후 추진계획

○ '26. : 지방재정사업 중앙투자심사 의뢰 및 위수탁 협약 체결

도로철도항공과 철도정책물류팀 팀장 전병길 담당자 황대일 (☎2835)

〈1-3-5〉 충청내륙철도 건설(서산공항~서대전)

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충청내륙철도 건설	국토부 사전타당성 조사 추진		충남도 사전타당성 조사 추진	관계기관협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진
추진실적		(道) 사전타당성조사 용역 착수(12월)	충청남도 철도망 구축 전략수립 용역 착수	충청남도 철도망 구축 전략수립 용역 완료(12월)	제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 지속 건의		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2035년
○ 사 업 비 : 2조 5,360억원(국비)
○ 사업내용 : 단선전철 110.6㎞(신설 87.8㎞, 기존선활용 22.8㎞)
○ 중장기계획 반영 여부 : 미반영
- 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22. 6. : 대전시 협의(노선(안) 협의 등 사업 추진 관련 의견조회)
○ '22. 8. : 충청권 행정협의회 4개 시도지사 동서축 철도망 공동추진 동의
○ '22. 10.~11. : 국토부, 국회 방문 국가계획 반영 및 조기추진 건의
○ '22. 12. : 道 사전타당성조사용역 착수(~'23.12.)
○ '23. 1. 5. : 충청권 광역교통망 확충 건의(국토부-충청권 협력회의)
○ '23. 3. : 초광역 발전계획 대상사업 수록 검토 및 건의(충청권특별지자체 합동추진단)
○ '23. 3. : 철도사업 교통수요 확보 방안 마련을 위한 실무회의
○ '23. 4. : SOC 인프라 핵심 사업 예타면제 건의(대통령 아산 방문 시)
○ '23. 7. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 수립 착수(국토부)
○ '23. 9. : 충청권 초광역 선도사업 선정 및 대정부 공동 건의(4개 시도지사)
○ '23. 12. : 道 사전타당성조사 완료
○ '24. 2. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 건의(국토부)
○ '24. 5. : 국회(성일종, 문진석 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청
○ '24. 6. : 국회(박수현, 강승규 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청
○ '24. 9. : 교통연구원 방문, 제5차 국가계획 반영 필요성·당위성 피력
○ '24. 10. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 노선안 협의
○ '24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의
○ '25. 2. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 반영 요청
○ '25. 3. : 국가계획 반영 정책토론회(문진석·복기왕 의원, 굿모닝충청, 충남도)
○ '25. 5. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 반영 요청
○ '25. 6. : 국가계획 반영을 위한 협력회의(충남도, 교통연구원, 충남연구원)
○ '25. 8. : 국회 방문, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의
○ '25. 9. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 반영 건의
○ '25. 11. : 국회·교통연구원 방문, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의
○ '25. 12. : 국토부 방문, 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 동향 모니터링

□ 추진상 문제점 및 대책

○ (문제점) 국토부는 5차 국가철도망계획 수립중으로 지자체 건의사업* 검토중이며, 국가계획 예산 범위내에서 시도 간 안배하여 철도망계획 수립

* (1순위) 충청내륙철도, (2순위) 중부권 동서횡단, (3순위) 장항선-SRT연결

- 충청내륙철도 총사업비(4조 4,725억원) 규모 감안, 노선연장 축소 등 우려

○ (대 책) 본 사업은 도 1순위 사업이며 대선 공약으로 국토부 중점 검토 대상

- 원안대로 사업이 반영될 수 있도록 행정적, 정무적 총력 추진

□ 향후 추진계획

○ (**단 기**) 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 반영 노력('26. 上)

○ (**중장기**) 국가계획 반영 후, 예타 면제 등 **조속한 사업 추진 노력**

- 예타조사(1년) → 기본계획(1년) → 기본 및 실시설계(2년) → 보상 및 공사 추진(5년)

도로철도항공과	철도정책물류팀	팀장 전병길	담당자 황대일 (☎2835)

〈1-3-6〉 충청산업문화철도 건설(보령~부여~공주~세종~조치원)

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충청산업문화철도	제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토사업' 반영	타당성 및 정책성 등 보완(충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진)		관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진
추진실적		타당성 및 정책성 등 보완	충청남도 철도망 구축 전략수립 용역 완료 사전타당성 조사 용역 완료		제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 지속 건의		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2035년

○ 사 업 비 : 2조 6,426억원(국비)

○ 사업내용 : 단선전철 78.5㎞ 신설

○ 중장기계획 반영 여부 : 제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토사업' 반영

- 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’21. 7. : 제4차 국가철도망 구축계획(’21~’30) ‘추가검토사업’ 반영
○ ’21. 9. : 충남 철도망 구축 중장기 전략수립 용역 착수(정책, 타당성 보완)
○ ’22. 8. : 충청권 행정협의회 4개 시도지사 동서축 철도망 공동추진 동의
○ ’22. 11. : 국회 방문, 국가계획 반영 및 조기추진 건의
○ ’23. 1. 5. : 충청권 광역교통망 확충 건의(국토부-충청권 협력회의)
○ ’23. 3. : 초광역 발전계획 대상사업 수록 검토 및 건의(충청권특별지자체 합동추진단)
○ ’23. 4. : 충청산업문화철도 행정협의회(공주, 보령, 부여, 청양, 세종) 실무회의
○ ’23. 7. : 제5차 국가철도망 구축계획(’26~’35) 수립 착수(국토부)
○ ’23. 11. : 충청산업문화철도 행정협의회(공주, 보령, 부여, 청양, 세종) 실무회의
○ ’23. 12. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 완료
○ ’24. 2. : 제5차 국가철도망 구축계획(’26~’35) 신규사업 건의서 제출(도→국토부)
○ ’24. 5. : 국회(장동혁 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청
○ ’24. 9. : 교통연구원 방문, 제5차 국가계획 반영 필요성·당위성 피력
○ ’24. 10. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 노선안 협의
○ ’24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의
○ ’25. 2. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 반영 요청
○ ’25. 3. : 국가계획 반영 정책토론회(문진석·복기왕 의원, 굿모닝충청, 충남도)
○ ’25. 5. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 반영 요청
○ ’25. 6. : 국가계획 반영을 위한 협력회의(충남도, 교통연구원, 충남연구원)
○ ’25. 8. : 국회 방문, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의
○ ’25. 11. : 국회·교통연구원 방문, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의
○ ’25. 12. : 국토부 방문, 제5차 국가철도망 구축계획(’26~’35) 동향 모니터링

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 국가철도망 구축계획에 ‘신규사업’으로 반영 시, 사업 추진 가능
- 국가계획 반영 사업 선정 기준은 ❶경제성, ❷정책성(사업추진 여건, 정책 효과, 특수평가), ❸지역 균형발전 항목을 종합 평가하여 선정
- 본 사업에 대한 정책성과 지역 균형발전에 대한 논리 강화(서산공항 연계 등), 당위성 등 마련 노력 ※ 제4차 국가철도망 구축계획(’21~’30) 추가검토사업

□ 향후 추진계획

○ (**단 기**) 제5차 국가철도망 구축계획(’26~’35) 신규사업 반영 노력(’26. 上)
○ (**중장기**) 국가계획 반영 후, 예타 면제 등 **조속한 사업 추진 노력**
- 예타조사(1년)→기본계획(1년)→ 기본 및 실시설계(2년)→보상 및 공사 추진(5년)

도로철도항공과 철도정책물류팀 팀장 전병길 담당자 황대일 (☎2835)

〈1-3-7〉 중부권 동서횡단철도 건설(서산~천안~청주~울진)

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	중부권 동서횡단 철도건설	제4차 국가철도망 구축계획 ‘추가검토 사업’ 반영	타당성 및 정책성 등 보완 (충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진)		관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진
추진실적			충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 완료		제5차 국가철도망 구축계획 사업 건의			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2035년
○ 사 업 비 : 3조 7,000억원(국비)
○ 사업내용 : 단선·복선전철 330㎞(신설 196.7㎞, 기존 133.3㎞)
○ 중장기계획 반영 여부 : 제4차 국가철도망 구축계획 ‘추가검토사업’ 반영
- 제5차 국가철도망 구축계획(’26~’35) ‘신규사업’ 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’21. 7. : 제4차 국가철도망 구축계획(’21~’30) ‘추가검토사업’ 반영

○ ’21. 9. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 착수

○ ’22. 8. : 충청권 행정협의회 4개 시도지사 동서축 철도망 공동추진 동의

○ ’22. 11. 9. : 국회 방문, 국가계획 반영 및 조기추진 건의(도로철도항공과장)

○ ’23. 1. : 충청권 메가시티 조성을 위한 광역 교통망 확충 건의(국토부)

○ ’23. 3. : 초광역 발전계획 대상사업 수록 검토 및 건의(충청권특별지자체 합동추진단)

○ ’23. 7. : 사전타당성조사 용역 착수(발주기관 : 13개 시군 협력체)

○ ’23. 7. : 제5차 국가철도망 구축계획(’26~’35) 수립 착수(국토부)

○ ’23. 12. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 완료

○ ’24. 2. : 제5차 국가철도망 구축계획(’26~’35) 신규사업 건의(국토부)

○ ’24. 5. : 중부권 동서횡단철도 사전타당성조사 중간보고회 참석

○ ’24. 5. : 국회(성일종, 문진석, 강훈식, 이정문 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청

○ ’24. 8. : 사전타당성조사 최종보고회 및 용역 완료

○ ’24. 9. : 교통연구원 방문, 제5차 국가계획 반영 필요성·당위성 피력

○ ’24. 10. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 노선안 협의

○ ’24. 11. : 특별법안(3건) 교통법안심사소위 상정, 축조심사

○ ’24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의

○ ’25. 2. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 반영 요청

○ ’25. 3. : 국가계획 반영 정책토론회(문진석·복기왕 의원, 굿모닝충청, 충남도)

○ ’25. 5. : 중부권 동서횡단철도 SNS 릴레이 챌린지(13개 시·군 지자체장)

○ ’25. 6. : 국가계획 반영을 위한 협력회의(충남도, 교통연구원, 충남연구원)

○ ’25. 8. : 이재명정부 국정과제(지역공약) 반영

○ ’25. 9. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 반영 건의

○ ’25. 11. : 국회·교통연구원 방문, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의

○ ’25. 12. : 국토부 방문, 제5차 국가철도망 구축계획(’26~’35) 동향 모니터링

□ 추진상 문제점 및 대책

○ (문제점) 국토부는 5차 국가철도망계획 수립중으로 지자체 건의사업* 검토중이며, 국가계획 예산 범위내에서 시도 간 안배하여 철도망계획 수립

* (1순위) 충청내륙철도, (2순위) 중부권 동서횡단, (3순위) 장항선-SRT연결

- 제21대 대통령 공약사업 반영 및 3개 광역 및 13개 시군을 경유하는 대규모 사업으로 충남 뿐만 아니라 충북·경북 등 공동 대응 필요

○ (대책) 광역·기초지차제 및 국회와 공조하여 국가계획 반영 총력 대응

□ 향후 추진계획

○ (**단 기**) 제5차 국가철도망 구축계획(’26~’35) 신규사업 반영 노력(’26. 上)

○ (**중장기**) 국가계획 반영 후, 예타 면제 등 **조속한 사업 추진 노력**

- 예타조사(1년)→기본계획(1년)→ 기본 및 실시설계(2년)→보상 및 공사 추진(5년)

도로철도항공과 철도정책물류팀 팀장 전병길 담당자 황대일 (☎2835)

〈1-3-8〉 보령~대전~보은 고속도로 건설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	보령~대전~보은 고속도로	제2차 국가도로망 종합계획 반영완료	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제3차 고속도로 건설계획 수정 반영	예비타당성 조사 대응	설계, 공사
추진실적			고속도로 건설계획 수정 건의 (국토부)	지역발전 협력회의 건의 등	반영건의, 사전타당성 조사 연구용역	국가계획 지속 반영 건의 등		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	150	0	150	0	0	0	0
	집행	131	0	131	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2034년

○ 사 업 비 : 3조 1,530억원(국비)

○ 사업내용 : 고속도로 건설 122km(4차로)

- 신설(보령-대전 70.5km, 대전-보은 27km), 운용 중(대전남부순환도로 24.5km)

○ 중장기계획 반영 여부 : 미반영

-「제3차 고속도로 건설 계획('26~'30)」반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

○ '21. 9. : 「제2차 국가도로망 종합계획('21~'30)」보령부여축 반영

○ '22. 6. : 민선8기 도지사 공약 반영

○ '23. 1. : 충청권-국토부 지역발전 협력회의 건의(국토부장관)

○ '23. 2. : 지사님-OO건설 업무협의

○ '23. 4. : SOC 인프라 핵심 사업 예타면제 건의(대통령 아산 방문 시)

○ '23. 4. : 예타면제 건의(국무총리)

○ '23. 9. : 충청권 초광역 선도사업 선정 및 대정부 공동 건의(4개 시도지사)

○ '23. 12. : 제3차 고속도로 건설계획('26-'30)반영 건의(국토부장관)

○ '24. 1.~3. : 제3차 고속도로 건설계획 반영 건의(국토부, 도로공사)

○ '24. 3. : 보령-대전 사전타당성조사용역 착수(도)

○ '24. 4. : 국토연구원(제3차 고속도로 건설계획 수립 연구기관)방문 건의

○ '24. 5. : 제3차 고속도로 건설계획 반영 건의(도지사→국토부장관)

○ '24. 10. : 국가계획 반영 공동건의(4개 시도지사)

○ '24. 11. : 보령-대전 사전타당성조사용역 최종보고회(B/C=0.85)

○ '25. 3. : 국가계획 반영 건의 활동(국회정책토론회, 충청권균형발전회의)

○ '25. 6. : 국가계획 반영 건의 활동(국회, 국토부, 국토연구원, 한국도로공사)

○ '25. 7. : 국토교통부 제2차관 면담 - 국가계획 반영건의(정무부지사)

○ '25. 8. : 국토교통부 도로정책과장 면담-국가계획 반영건의(건설교통국장)

○ '25. 10.~12. : 국토부, 기재부 방문 보령-대전 건설 필요성 설명

○ '25. 12. : 제2차 국가도로망종합계획 수정(안) 공청회 참석

- (주요내용) 선언적 방사축이었던 보령-부여-대전 노선 구체화

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 국가계획(안)에 반영된 것으로 확인되나, 최종 확정시까지 노력 필요

□ 향후 추진계획

○ '26. 상 : 제2차 국가도로망종합계획 수정계획('26-'30) 및 제3차 고속도로 건설계획('26-'30) 확정·고시

도로철도항공과 도로정책팀 팀장 조용백 담당자 양길태 (☎4674)

〈1-3-9〉 하이패스 IC 신설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	하이패스 IC 신설	사전타당성 조사용역 완료	설계 착수 (2개소)	설계 완료 (2개소)	사업 착수 (2개소)	설계 착수 (1개소)	사업완료(2) 사업착수(1) 설계착수(1)	사업 완료 (2개소)
추진실적		사전타당성 조사용역 완료	설계 착수 (2개소)	설계추진 (2개소)	사업착공 (2개소)	사업추진 (3개소)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	0	300	0	0	0
	집행	300	0	0	300	0	0	0
23년	확보	1,400	0	0	900	0	0	500
	집행	1,000	0	0	500	0	0	500
24년	확보	4,050	0	0	4,050	0	0	0
	집행	4,050	0	0	4,050	0	0	0
25년	확보	6,324	0	0	1,215	0	0	5,109
	집행	6,324	0	0	1,215	0	0	5,109

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2028년

○ 사 업 비 : 168억원(국비 84, 시비 84)

○ 사업내용 : 하이패스IC 신설 4개소

- (세종-안성 고속도로) 동천안휴게소IC
- (경부 고속도로) 입장휴게소IC, 망향휴게소IC, 천안휴게소IC

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’22. 5. : (동천안) 기본 및 실시설계 착수(한국도로공사)

○ ’22. 8. : (입장) 기본 및 실시설계 착수(한국도로공사)

○ ’22. 10. : (천안) 타당성조사 완료

○ ’23. 9. : (망향) 타당성검토 보고서 송부(천안시→한국도로공사)

○ ’23. 11. : (동천안) 업무협약 체결(천안시↔한국도로공사) 및 공사착공

○ ’24. 6. : (입장) 보상 착수

○ ’25. 12. : (동천안, 입장) 공사보상 추진 중, (망향) 사업비 분담 협의 중

□ 향후 추진계획

○ ’26. 상 : (천안휴게소) 타당성검토보고서 송부(천안시→도로공사)

○ ’26. 상 : (망향) 실시설계 착수

○ ’26. 하 : (동천안, 입장) 공사 준공

○ ’27. 상 : (망향) 공사 착공

○ ’26. 하 : (천안휴게소) 실시설계 착수(도로공사)

○ ’28. 상 : (천안휴게소) 공사 착공(도로공사)

○ ’29. 하 : (망향) 공사 준공

도로철도항공과 도로정책팀 팀장 조용백 담당자 양길태 (☎4674)

〈1-3-10〉 지하철 1호선 전철 독립기념관 연장

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	지하철 1호선 전철 독립기념관 연장	제4차 국가철도망 구축계획 미반영	타당성 및 정책성 등 보완 (충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진)		관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진
추진실적			타당성 및 정책성 등 보완	광역교통망 확충 건의 사전타당성 조사 완료	제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 국축계획 지속 건의		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2035년

○ 사 업 비 : 6,788억원(국비)

○ 사업내용 : 수도권 전철 연장 12.1㎞(신설 9.6㎞, 기존 2.5㎞)

○ 중장기계획 반영 여부 : 미반영

- 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

○ '19. 4. : 국토부 사전타당성조사 완료(B/C 0.41)

○ '20. 12. : 천안시 사업타당성 확보방안 연구 제출(국토부, 도)

○ '21. 9. : 충남 철도망 구축 중장기 전략수립 용역 착수(정책, 타당성 보완)

○ '22. 8. : 충청권 4개 시도 행정협의회 국가철도망 계획 조기 추진 건의

○ '23. 1. : 충청권 광역교통망 확충 건의(국토부-충청권 협력회의)

○ '23. 7. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 수립 착수(국토부)

○ '23. 12. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 완료

○ '24. 5. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 건의서 제출(도→국토부)

○ '24. 5. : 문진석 의원실 공약사항* 연계하여 추진 협조 요청

* **(천안 동부철도)** 천안-청수-독립기념관-**병천-오창국가산단-청주공항**

○ '24. 5. : 국회(문진석, 이정문 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청

○ '24. 6. : 국토부 주관 제5차망 광역철도 건의사업 설명회 참석

○ '24. 9. : 교통연구원 방문, 제5차 국가계획 반영 필요성·당위성 피력

○ '24. 10. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 노선안 협의

○ '24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의

○ '25. 2. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 반영 요청

○ '25. 6. : 국가계획 반영을 위한 협력회의(충남도, 교통연구원, 충남연구원)

○ '25. 8. : 국회 방문, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의

○ '25. 11. : 국회·교통연구원 방문, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의

○ '25. 12. : 국토부 방문, 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 동향 모니터링

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 국토부는 5차 국가철도망계획을 수립 중으로 국가계획 예산 범위 내에서 시도 간 안배(비수도권은 시도당 2~3조원대 반영 전망)하여 철도망계획 수립

* (1순위) **충청내륙철도**, (2순위) 중부권 동서횡단철도, (3순위) 장항선-SRT 연결

⇨ 국가계획 반영을 위한 우선 순위 사업에 대해 선택과 집중 필요

□ 향후 추진계획

○ 5차 국가철도망계획 신규사업으로 반영되기에는 우선순위, 경제성(B/C 0.41) 등이 부족함에 따라

- 차선책으로 추가검토* 사업에 반영될 수 있도록 국회 협력 및 정무적 대응 추진

* 장래 여건변화 등에 따라 추진검토가 필요한 사업

도로철도항공과 철도정책물류팀 팀장 전병길 담당자 황대일 (☎2835)

〈1-3-11〉 제2금강교 건설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	제2금강교 건설	설계 착수	문화재 현상변경 재심의	공사 착수	공사 추진	공사 추진	준공	운영
추진실적			문화재 현상변경 재심의(8월)	공사 착공(8월)	공사 추진	공사 추진		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	1,540	1,100	0	440	0	0	0
	집행	1,540	1,100	0	440	0	0	0
23년	확보	9,886	4,543	0	5,343	0	0	0
	집행	3,359	3,332	0	27	0	0	0
24년	확보	4,612	2,542	0	2,070	0	0	0
	집행	3,577	2,148	0	1,429	0	0	0
25년	확보	7,275	2,900	0	4,375	0	0	0
	집행	7,275	2,900	0	4,375	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 472억원(국비 236, 시비 236)

○ 사업위치 : 공주시 금성동 ~ 신관동

○ 사업내용 : 도로 건설 820m(교량 513.7m, 접속도로 306.3m / 2차로)

○ 중장기계획 반영 여부 : 행복도시 광역교통개선대책(2차) 반영 완료

□ 주요 추진실적(성과)

○ '14. 11. : 행정중심복합도시 광역교통개선대책 반영(행복청)

○ '17. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ '20. 6. : 문화재 현상변경 통과 * 대상 문화재 : 공산성(유네스코 세계유산)

- (조건부) "공산성의 조망권을 위해 **현 금강교와 동일한 높이**로 설치"

○ '21. 8. : 하천점용허가 완료(국토부)

- 금강 홍수빈도 고려하여 **현 금강교보다 1.1m 상승**되어 허가(문화재 현상변경 **재심의 대상**)

○ '22. 8. 10. : 문화재 현상변경 재심의 → 조건부 통과

- (조건부) 교량 디자인 등은 관계전문가(문화재 전문가 포함)와 협의 후 시행

○ '22. 9. ~ : 설계 재착수 및 환경영향평가 등 행정절차 이행

○ '22. 12. : '23년 정부예산(45억원) 반영

○ '23. 3. : 설계 마무리

○ '23. 5. : 제2금강교 공사 발주 의뢰(행복청→조달청)

○ '23. 8. 25. : 공사 착공

○ '23. 8. 30. : 공사 착공식

□ 향후 추진계획

○ '26년 : 준공(예정)

도로철도항공과 도로정책팀 팀장 조용백 담당자 강현수 (☎4673)

〈1-3-12〉 제2서해대교 건설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	제2서해대교 건설	사전타당성조사 용역 완료	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영	설계	설계, 공사
추진실적			수정건의, 당진-광명 적격성조사 착수	적격성 조사 현장조사대응 적격성 조사 연내 통과 건의	기재부, 국토부, KDI 중간점검회의	이재명정부 국정과제 (지역공약) 반영		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	170	0	170	0	0	0	0
	집행	170	0	170	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2033년

○ 사 업 비 : 7,458억원(국비)

○ 사업내용 : 8.4km(해저터널 7.5km, 접속도로 0.9km / 4차로)

※ 제2서해대교가 포함되어 있는 '당진-화성 민자고속도로' 병행추진

* (위치) 당진 송악읍~화성 우정읍, (연장) 25km, (사업비) 약 1.5조원

○ 중장기계획 반영 여부 : 미반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ '21. 3. ~ 12. : 제2서해대교 사전타당성조사 용역(충남도)

○ '21. 7. : 당진~광명 민자고속도로 건설 제안(제안사 → 국토부)

○ '22. 6. : 민선8기 도지사 공약 반영

○ '22. 11. 21. : 당진-광명 민자고속도로 적격성조사 건의(국토부장관)

○ '22. 12. ~ : 적격성 조사 착수(KDI)

○ '23. 4. : '제2서해대교' 제6차 국도 · 국지도 수요조사 제출(도→국토부)

○ '23. ~ '24. : '당진~광명' 적격성조사 통과 건의 활동(국토부, KDI 등)

○ '24. 4. : 국토부 도로국장 면담 건의(정무부지사, 행정부지사)

○ '24. 5. : 국토부장관 면담 건의(지사님)

○ '24. 5. : AHP평가 ⇨ 적격성조사 미통과

○ '24. 8. : 당진-화성 민자고속도로 관련 건설사 협의(ㅇㅇ건설)

○ '25. 1. : 제6차 국도 · 국지도 건설계획 미반영

○ '25. 2. : 당진-화성 민자고속도로 관련 건설사 유선 협의(ㅇㅇ건설)

○ '25. 4. : 당진-화성 민자고속도로 관련 설계사 협의

○ '25. 8. : 이재명정부 국정과제(지역공약) 반영

○ '25. 12. : 당진-화성 경제성 확보방안(통행료, 운영기간 등) 검토중(설계사)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ (문제점) '당진-광명 민자고속도로'는 적격성조사 미통과, '제2서해대교'는 국가계획에 미반영되어 빠른 시일내 사업 재추진은 어려운 실정

○ (대 책) 장기적 관점에서 민자 지속 협의 및 차기 국가계획 반영 필요

□ 향후 추진계획

○ '당진-화성 민자고속도로' 유치를 위한 국토부, 대형건설사 지속 협의

도로철도항공과 도로정책팀 팀장 조용백 담당자 양길태 (☎4674)

〈1-3-13〉 서해의 독도 격렬비열도 연안항 지정 및 개발

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	격렬비열도항 개발		항만지정	기본계획 추진	기본계획 수립	기본 및 실시 설계 추진	기본 및 실시 설계 추진	공사착수
추진실적			항만지정 (7월)	항만기본계획 추진 국가계획 반영요청 현안사항 건의	해수부 신규항만 기본계획 수립용역 준공	항만기본계획 고시('25.9)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 추후 확정

○ 사업내용 : 다목적부두 135m, 남측호안 30m, 북측호안 36m, 헬기착륙장 1식

○ 수혜대상 : 국민

○ 중장기계획 반영 여부 : 항만기본계획 수립 중

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22.07.05. : 항만법 시행령 개정 시행(격렬비열도항 지정)

○ '22.09.02. : 격렬비열도 항만기본계획 착수보고회 개최

○ '23.01.06. : 격렬비열도항 다목적 기능항만 조성을 위한 해수부 협의

○ '23.03.07. : 해양수산부 장관 현안사항 건의

○ '23.05.15. : 충남도의회(건설소방위원회) 격렬비열도 현장방문 추진

○ '23.06.27. : 격렬비열도 다목적기능항만 조성 건의(도→해수부)

○ '23.09.12. : 격렬비열도항 기본계획 수립 중간보고(해수부)

- 반영내용 : 관광·연구 등 다목적 부두, 응급헬기장 반영

○ '23.11.28. : 격렬비열도항 개발방향 설정을 위한 워크숍 개최

- 항만의 효율적인 운영을 위한 평면배치, 개발방향 설정등 협의

○ '24.01.19. : 격렬비열도항 지속개발을 위한 '25년 국비확보 건의

- 국회 성일종의원('25년 국비 5억원 확보 협조건의)

○ '24.06.19. : 정부예산 확보를 위한 지역 국회의원 방문 건의

- 당진항 기본계획 반영, 격렬비열도항 '25년도 국비확보 등

○ '24.07. 25. : 대산지방해양수산청장 면담 및 건의(격렬비열도항 국비 확보)

○ '24.09. 5. : 한국해양수산개발원 방문 건의(격렬비열도항 다목적 항만개발)

○ '24. 11. : 신규항만 기본계획 수립용역 준공(해양수산부)

○ '25. 06. : 공유수면매립 기본계획 변경 고시

◯ '25. 08. : '26년 정부예산안 21억원 반영

◯ '25. 09. : 항만기본계획 고시

□ 향후 추진계획

○ '26. 2. ~ '27. 12. : 격렬비열도항 기본 및 실시설계 용역(대산청)

○ '28년 ~'30년 : 격렬비열도 국가관리연안항 개발사업 추진(대산청)

해운항만과 항만계획팀 팀장 윤병상 담당자 박태선 (☎4821)

〈1-3-14〉 플라잉카 4대 관문 공항(Vertiport) 건설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	플라잉카 4대 관문공항 건설	충남 UAM 산업육성 기본계획 수립	충남 UAM 실현 및 육성을 위한 민관 협의체(자문단) 구성	4대 관문공항 입지 및 실증·상용화 기반조성계획 수립	국가 및 민간 UAM 실증·상용화 사업 유치 등 참여	충청권 초광역 UAM 도입방안 연구용역 추진	4대 관문공항 및 UAM 실증·상용화 사업 추진	UAM 실증·상용화 운영
추진실적		기본계획 수립 ('21.9.)	자문단 구성 ('22.12.)	UTK 실무분과 워킹그룹선정 ('23.7.) 충남형 UAM 계획수립 용역 ('23.1.~12.)	충청권 UAM 실무협의체 회의('24.2.), UTK 참여기관 승격('24.3.) 및 협의('24.8.), 그린 UAM-AAV 기반구축 공모 선정('24.7.)	충청권 초광역 UAM 기본계획 용역 착수('25.8.), 시군 관계자 회의('25.11.)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	7,417	2,880	1,345	3,137	55	0	0
	집행	7,417	2,880	1,345	3,137	55	0	0
25년	확보	10,660	2,900	2,295	5,355	110	0	0
	집행	10,660	2,900	2,295	5,355	110	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○		입법명 : 도심항공교통 활용 촉진 및 지원에 관한 법률				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2030년(충남 UAM 산업육성 기본계획 로드맵)

○ 사업내용 : 지역별 특성을 고려한 도심항공교통 4대 관문공항* 건설

*** ① 서산·태안(항공·드론산업), ② 천안·아산(KTX·첨단산업)**

*** ③ 공주·세종(행정·광역교통), ④ 보령·서천(해양·관광산업)**

- 국가·민간주도 UAM 실증·상용화 R&D 등 프로젝트 유치 및 도로·철도 등 기존 교통망과 연계된 미래모빌리티 광역교통체계 구축 기반 조성

□ 주요 추진실적(성과)

① 충남 UAM 실증·상용화

○ '22. 12. : 충남형 UAM 실증·상용화 기반 구축방안 연구용역 착수

* 용역비 : 80백만원 / 기간 : '22. 12. ~ '23. 12. / 과업수행자 : (사)대한교통학회 외 1

○ '22. 12. : 충남 UAM 기반 구축 자문단* 구성

* 항공안전기술시험원, 한국교통공사, 한국공항공사, 현대자동차, 한화시스템 등 15인

○ '22. 1. : 자문단 회의 및 연구용역 착수보고회 개최

○ '23. 4. : UTK[UAM Team Korea] 참여기관 선정 신청(12차 실무위원회 안건 제출)

○ '23. 4. ~ 5. : UAM 지역시범사업(안) 국토부 및 현대자동차 방문 건의

○ '23. 4. ~ 6. : 지역시범사업(국토부 추진) 대응 TF 구성 및 전문가 회의(5회)

○ '23. 7. : UTK 실무분과 워킹그룹 선정(3개 워킹그룹)

※ 충남도 참여 UTK 워킹그룹 : 버티포트 개발사업, 버티포트 구축운용, 사업모델

○ '23. 10. : 연구용역 중간보고회, 충청권 UAM 상호협력 업무협약*

* (협약대상) 충청권 4개 시·도, 한국공항공사, SKT, 한화시스템, 티맵모빌리티
(협약내용) 노선발굴, 공모사업 공동대응, UAM 전문인력 양성 등

○ '23. 12. : 충남형 UAM 실증·상용화 기반 구축방안 연구용역 완료

○ '24. 2. : 충청권 초광역 UAM 실무협의체 1차 회의

○ '24. 3. : UTK 참여기관 승격 및 본협의체 참석

○ '24. 4. :「도심항공교통법」 제정·시행

○ '24. 5. ~ 8. : UTK 사업모델 워킹그룹 참여, 시군 관계공무원 회의

○ '25. 5. : 충청권 초광역 UAM 연구용역 관련 실무자 협의

○ '25. 8. : 충청권 초광역 UAM 기본계획용역 착수(충청광역연합)

○ ’25. 9. : UTK 제8차 본협의체 회의 참석
○ ’25. 11. : 충청권 초광역 UAM 기본계획용역 시·군 관계자 회의

② 서산 · 태안 항공 · 우주산업 육성 기반 마련(Vertiport 구축 관련)

○ ’23. 9. : UAM-AAV 부품시험평가 기반구축 사업 기획
○ ’23. 12. : 그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가 기반구축 ’24년 정부예산 반영
○ ’24. 5. : 한국산업기술진흥원(KIAT)·산업부·우주항공청 사업추진 업무협의
○ ’24. 6. : 사업 공모에 따른 접수 및 발표평가 추진
○ ’24. 7. : 공모사업 선정(우주항공청) 및 지방재정투자심사 의뢰

- **(사 업 명)** 그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가 기반구축
- **(사업목적)** 수소전기 UAM-AAV 초격차 핵심부품 성능 및 신뢰성(양산성) 시험평가를 위한 Vertiport 등 기반 구축으로 산업경쟁력 확보
- **(위 치)** 서산 바이오·웰빙 연구특구 내 연구시설용지(22,500㎡)
- **(사 업 비)** 314억원(국비 144, 도비 51, 시비 119) ※ 부지매입비 별도
- **(사업기간)** 4년(`24.7. ~ `27.)
- **(수행기관)** 한국자동차연구원, 충남TP, KISTI(한국과학기술정보연구원), 한서대
- **(사업내용)** 부품시험평가 센터 및 시설·장비 구축, 기업지원, 인력양성 등

○ ’24. 11. : 도 출연계획안 동의 및 ’24년 2회 추경 등 도비 확보
○ ’24. 12. : 사업 성공추진을 위한 관계기관 업무협약 체결
※ 충남도 - 서산시 - 한자연 - 충남TP - KISTI - 한서대 등 6개 기관
○ ’25. 1. : 건축설계 착수보고회
○ ’25. 4. : 2차년도 운영위원회 개최(우주항공청·충남도·참여기관 등)
○ ’25. 6. : 핵심부품 신뢰성 평가장비 및 Vertiport 이착륙 환경 평가장비 발주
○ ’25. 9. : 설계용역 최종보고회 개최, 시공사 공고
○ ’25. 10. : 건축, 통신, 소방 시공사 선정
○ ’25. 11. : 센터 착공 ※ 착공식 ’25. 11. 6.
○ ’25. 12. : 부지 개발행위허가, 건축 인허가 완료

□ 향후 추진계획

○ 충청권 4개 시·도간 초광역 UAM 구축 연계방안 등 기본계획 수립
○ 그린 UAM 시험평가센터 및 버티포트 준공(’26.9.) → 운영(’26.10.~)

도로철도항공과 미래도로항공팀 팀장 조성권 담당자 이상열 (☎4695)

〈1-3-15〉 서산공항 건설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	서산공항 건설	’21. 12월 예비타당성 조사 착수	예비타당성 조사 종합평가 시행	재기획 연구용역 추진	기본계획 수립 추진	기본및실시 설계 추진	서산공항 건설공사 착공	서산공항 건설공사 완료 (’28년 목표)
추진실적		예타착수 (’21.12.)	1차 점검회의 개최(’22.10.) 사업계획 변경 및 道 검토 제시(안) 제출 (도→국토부, 기재부) 예타 종합평가 대응(15회)	재정사업 평가위원회 개최 (’23.5.) 재기획 연구용역 추진(’23.8.~11.) 기본계획 용역 발주(’23.11.)	기본계획 및 전략환경용역 착수(’24.2.), 주민설명회 개최(’24.8) 관계기관협의중(’24.12.)	전략환평 완료(’25.4) 기본계획 관계기관 협의 중		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	1,000	1,000	0	0	0	0	0
	집행	1,000	1,000	0	0	0	0	0
25년	확보	1,662	1,662	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2028년
○ 사 업 비 : 484억원(국비) ※ 재기획 용역 기준
○ 사업내용 : 터미널, 계류장, 유도로(L=0.6km), 진입도로(L=0.9km) 등 공항시설 설치
○ 중장기계획 반영 여부 : 제6차 공항개발 종합계획(’21~’25) 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’22. 7. ~ 11. : 서산공항 개항 시 취항 항공사 유치활동*

* 국내 4개 항공사 서산공항 취항의향서 제출

○ ’22. 10. 13. : 예비타당성조사(’21. 12. 6. 착수)* 1차 점검회의(기재부 주관)

○ ’22. 12. 5. : 사업계획(진입도로 선형 등) 변경 제출(국토부→기재부)

○ ’23. 2. 14. : 기재부 주관 예타 2차 점검회의(KDI, 국토부, 충남도)

○ ’23. 3. 7. : 재정사업 분과위원회 개최(정무부지사·서산시장 참석 대응)

- 경제성 향상 및 종합평가(AHP) 대응 회의 15회(국토부·도 6회, 도·전문가 9회)

○ ’23. 5. 9. : 기재부 재정사업평가위원회 개최(예타 미통과)

○ ’23. 8. 4. : 국토부, 서산공항 재기획 연구용역 착수(~11월)

○ ’23. 8. 21. : 기재부, 2024년 기본 및 실시설계 용역비 10억원 반영

○ ’23. 11. 16. : 국토부, 서산공항 건설 재기획 용역 완료

○ ’24. 2. 7. : 국토부, 서산공항 건설 기본계획 및 전략환평 용역 착수

○ ’24. 2. 21. : 제20전투비행단 방문협의(국토부, 道, 서산시, 용역사 등)

○ ’24. 3. 7. : 국토부, 기본계획 및 전략환평 용역 착수 보고

○ ’24. 3. 21. : 제20전투비행단 2차 방문협의(국토부 항공정책실장, 道 건설교통국장)

○ ’24. 3. 22. : 서산공항 건설사업 협의체 구성(국토부, 道, 서산시, 공군 등)

○ ’24. 4. 1. : 서산공항 건설사업 협의체 1차 회의

○ ’24. 5. 24. : 국토부, 서산공항 사업대상지 공공측량 실시

○ ’24. 8. 26. : 전략환경영향평가 관련 주민설명회 개최

○ ’24. 12. 11. : 재해영향성검토 협의 완료(행안부)

○ ’25. 4. 21. : 전략환경영향평가 본안 협의 완료(환경부)

○ ’25. 6. 24. : 사업비 절감방안 마련을 위한 20전투비행단 협의

○ ’25. 7. 10. : 총사업비 절감방안 관계기관 회의(성일종의원, 국토부, 공군, ADD, 道 등)

○ ’25. 9. 16. : 정부 123대 국정과제 반영 예타기준 상향 계획 발표

○ ’25. 12. 4. : 충남도, 사업비 절감방안 제시(국토부)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 관계기관 지속 협의를 통해 사업비 절감안 반영 후 기본계획 고시(계획)

□ 향후 추진계획

○ ’26. ~ ’27. : 기본계획 고시, 기본 및 실시설계용역 추진

○ ’27. ~ ’28. : 공사 추진 및 민항시설 개항

도로철도항공과 미래도로항공팀 팀장 조성권 담당자 이상열 (☎4695)

〈1-3-16〉 태안고속도로 건설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	태안 고속도로	제2차 국가도로망 종합계획 반영완료	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	민자적격성 조사 대응	민자적격성 조사 통과	설계, 공사
추진실적			제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	사전타당성 연구 착수, 수덕사ic 검토 건의	민자사업 추진관련 업무협의	중간점검회의 및 종합평가 완료		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	245	245	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2034년

○ 사 업 비 : 1조 1,000억원(국비)

○ 사업내용 : 고속도로 건설 25km(4차로) ※ 태안~서산(해미IC)
○ 중장기계획 반영 여부 : 제3차 고속도로 건설 계획('26~'30) 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)
○ '21. 9. : 「제2차 국가도로망 종합계획('21~'30)」 '태안축' 반영
○ '22. 4. : 새정부 대통령 지역공약 반영(태안~충주)
○ '22. 6. : 민선8기 도지사 공약 반영
○ '23. ~ '24. : 태안-서산 고속도로 사전타당성연구(국토부, 2.5억원)
○ '23. 8. : '제3차 고속도로 건설계획('26-'30)' 수립 관련 적극 협조 요청(한국도로공사)
○ '24. 3. : 태안-안성 민자 고속도로 유치 위한 ○○건설 업무 협의
○ '24. 4. : 국토연구원(제3차 고속도로 건설계획 수립 연구기관)방문 건의
○ '24. 5. : 제3차 고속도로 건설계획 반영 건의(도지사→국토부장관)
○ '24. 6. : '태안-안성' 국토부↔건설사 간 협의 완료 및 민자 제안서 작성 착수
○ '24. 8. : 민자사업 추진 2차 실무 협의(도↔DL이앤씨)
○ '24. 9. : 민자 제안서(안) 관계기관 협의(DL이앤씨→충남,안성시)
○ '24. 11. : 민자사업 추진 3차 실무 협의(도↔DL이앤씨)
○ '24. 12. : 민간투자사업 제안서 제출(DL이앤씨→국토부)
○ '25. 2. 25. : 지역투자 활성화 방안 프로젝트 선정(대통령 권한대행)
○ '25. 3. 18. : 민자적격성조사 의뢰(국토부→KDI)
○ '25. 4. : 민자적격성조사 착수(KDI)
○ '25. 8. : 지역 국회의원실(문진석, 어기구, 복기왕) 방문, 지원 건의
○ '25. 11.~12. : 중간점검회의(B/C) 및 종합평가(AHP) 완료(KDI)

□ 추진상 문제점 및 대책
○ (문제점) 사업 추진을 위해 민자 적격성조사 통과 필요
○ (대 책) 국토부, 제안사와 협력하여 적격성조사 적극 대응

□ 향후 추진계획
○ '26. 4. : 민자적격성 조사 완료

도로철도항공과 도로정책팀 팀장 조용백 담당자 양길태 (☎4674)

〈1-3-17〉 가로림만 연륙교 건설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	가로림만 연륙교	국도 승격 완료	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	일괄예비타당성조사 대응	제6차 국도·국지도 건설계획 반영	설계, 공사
추진실적			제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	국도·국지도 건설계획 전략수립 용역추진	사업계획 변경건의	예타대응, 이재명정부 국정과제 (지역공약) 반영		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	170	0	170	0	0	0	0
	집행	170	0	170	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요
○ 사업기간 : 2022 ~ 2033년
○ 사 업 비 : 3,113억원(국비)
○ 사업내용 : 국도 건설 5.61km(교량 2.65km, 접속도로 2.96km / 4차로)
○ 중장기계획 반영 여부 : 제6차 국도·국지도 건설 계획('26~'30)반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’22. 6. : 민선8기 도지사 공약 반영

○ ’23. 4. : 제6차 국도·국지도 건설계획 전략수립용역 착수(충남연구원)

○ ’23. 4. : 제6차 국도·국지도 수요조사 제출(도→국토부)

○ ’23. 12. : 전략수립용역 결과 제공 및 국가계획 반영 건의(도→국토부)

○ ’24. 2. : 사업계획 변경 건의(도→국토부)

- 5.61km(4차로) → 5.29km(2차로), 3,113억원 →1,929억원

○ ’24. 4.~12. : 국토부, 국회, 국토연구원 등 방문 건의

○ ’25. 1. : 제6차 국도·국지도 건설계획 국토부(안) 반영

○ ’25. 3. : 일괄예비타당성조사 착수(KDI)

○ ’25. 4. : 현지조사 실시(KDI)

○ ’25. 7. : 일괄예타 관련 사업계획 변경 및 KDI 요구자료 제출(1차)

○ ’25. 8. : 국토부-대전청-도 합동회의 및 주요 현안사업 현장 방문

○ ’25. 8. : 일괄예타 관련 KDI 요구자료 제출(2차)

○ ’25. 8. : 이재명정부 국정과제(지역공약) 반영

○ ’25. 10. : 정책성분석 자료(안) 작성 완료·제출(도→국토부)

○ ’25. 11. : 국토부 방문 건의(‘가로림만 해상교량’ 국가계획 반영 지원)

□ 향후 추진계획

○ 일괄예비타당성조사 적극 대응 – 정책성평가 대응 준비 철저

○ ’26. 상. : 제6차 국도·국지도 건설계획 확정·고시

도로철도항공과 도로정책팀 팀장 조용백 담당자 양길태 (☎4674)

〈1-3-18〉 다목적 보령신항 조기 완공

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	준설토투기장	공사착공	지반개량	지반개량, 호안조성	호안조성	호안조성, 준공		2, 3단계 계획추진
추진실적			지반개량 (23%)	지반개량, 호안조성 (공정률 48%)	지반개량, 호안조성 (공정률 77%)	지반개량, 호안조성 (공정률100%)		
추진계획	관리부두	공사착공	준설, 매립	준설, 방파제축조	방파제축조	부대시설, 준공		2, 3단계 계획추진
추진실적			준설, 매립 (33%)	준설, 방파제 축조 (공정률 61%)	지반개량, 호안조성 (공정률 81%)	지반개량, 호안조성 (공정률 100%)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	17,606	0	17,606	0	0	0	0
	집행	17,606	0	17,606	0	0	0	0
23년	확보	23,000	0	23,000	0	0	0	0
	집행	23,000	0	23,000	0	0	0	0
24년	확보	34,000	0	34,000	0	0	0	0
	집행	30,937	0	30,937	0	0	0	0
25년	확보	30,180	0	30,180	0	0	0	0
	집행	30,180	0	30,180	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017 ~ 2025년

○ 사 업 비 : 104,118백만원(국 14,038, 도 90,080)

○ 사업내용 : 미래 물동량 대비 항만예정부지 및 관리부두 확보

- 준설토투기장 : 배후부지 419천㎡(호안 2,552m)
- 관리부두 : 계류시설 240m, 방파제 610m

○ 수혜대상 : 보령항, 국민

○ 중장기계획 반영 여부 : 제2차 신항만건설 기본계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ (준설토투기장) 전체분 공사 준공('25. 12. 19.)

- 지반개량(연약지반처리) 58,373m, 호안조성 완료

○ (관리부두) 기초준설 35,251㎥ 및 박지준설 174,783㎥, 방파제 조성 완료

- 관리부두 축조 전기공사 추진('25. 5.~'26. 1.)

○ 보령신항 제4차 항만기본(수정)계획 수요조사 제출

- 제4차 항만기본 수정계획 반영요청서 보완자료 제출(보령신항 사전타당성조사)

< 보령신항 해상풍력 지원항만 사업개요 >

- ▸ 위　　치 : 보령시 천북면 학성리 (보령신항)
- ▸ 사 업 규 모 : 안벽 414m(2선석), 배후부지 30만㎡
- ▸ 사업비/기간 : 2,000억원(민자) / 2027년 ~ 2028년(2년간)
- ▸ 사 업 시 행 자 : ㈜한화 건설부문

□ 향후 추진계획

○ '26. : 항만기본계획 반영

○ '26. 하반기 : 준설토투기장 매립 추진

○ '27.~'28. : 해상풍력지원 항만개발

해운항만과	항만개발팀	팀장 가두순	담당자 남정민 (☎4828)

<1-4-1> 충청지역 기반 지방은행 설립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
					○	철 회

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충청지역 기반 지방은행 설립	충청권 공동추진협약 범도민 추진단 발족 국정과제(지역) 반영 ·충청권 공동용역 발주 ·초기 자본 출자자 모집	출자자모집 활동 전개	출자자모집 활동 전개 출자의향 협약 예비인가 신청	본인가 신청 영업개시 준비 지방은행 출범			
추진실적			출자자모집 활동 전개	출자자모집 활동 전개	출자자모집 활동 전개			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	100	0	100	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	20	0	20	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

○ 사 업 비 : 1조원(민자 등 1조원)

※ **(초기 설립자본금)** 전산시스템 · 점포망 · 인력 구축 등 최소 3~5천억원 이상 소요 예상

○ 사업내용 : 충청권 지방은행(충남 · 대전 · 세종 · 충북) 설립 인가(금융위원회)

○ 수혜대상 : 충청권 시도민, 지역 중소기업 및 소상공인 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ 실질적 사업모델 개발을 위한 「충청권 지방은행 설립방안 연구용역」 추진('22.6.~12.)

※ 착수보고회('22.7.) → 중간보고회('22.10.~11. / 2회) → 최종보고회 및 용역 완료('22.12.)

○ 은행경영 대주주 유치를 위한 투자자 모집 활동 적극 전개

※ ('21.8.~현재) 79개 금융사, 국내기업 등(전략적투자자 16, 재무적투자자 63) 방문 면담 추진

○ 금융위 주관 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 TF 동향 모니터링('23.10.)

- 정부 제도 개선방안에 따라 우리 道 여건에 맞는 대응 방안 마련 추진

○ 초기 설립 자본금 출자자 모집 관련 기업체 면담 추진

□ 향후 추진계획

○ 중소기업·소상공인 금융지원 추진('25년~)

경제정책과	경제정책팀	팀장 문용현	담당자 권태완 (☎3325)

〈1-4-2〉 소상공인·자영업 신용보증 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충남신용보증재단 확대		천안동남지점 확대 완료	본점 내포 이전 완료				
추진실적			천안동남지점 개점(10월)	신용보증재단 본점 이전(6월)				
추진계획	충남도 내 고용친화적 기업지원 (소상공인 금융지원)		사업비 확보	소상공인 금융지원 공고 3.3% 이자지원	3.3% 이자지원 성과분석 및 만족도조사			
추진실적			'23년 예산확보	자금지원 공고(1월) 이자지원 (11월)	성과분석 및 만족도조사, 이자지원 (12월)			
추진계획	사업 실패자에 대한 재도약 기회 제공			부실채권 정리계획 수립 및 부실채권 소각	부실채권 소각 성과분석 및 만족도조사			
추진실적			정부 새출발 기금(10월)과 연계한 부실채권 소각 확대	부실채권 200억 소각 (9월)	성과분석 및 만족도조사, 부실채권 21억 소각			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	34,633	0	9,400	21,133	0	0	4,100
	집행	34,633	0	9,400	21,133	0	0	4,100
24년	확보	9,900	0	6,900	3,000	0	0	0
	집행	9,900	0	6,900	3,000	0	0	0
25년	확보	9,000	0	7,500	1,500	0	0	0
	집행	9,000	0	7,500	1,500	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

○ 사 업 비 : 45,700백만원('23년 도 6,900, 시군 28,900, '24년 도 6,900, 시군 3,000)

※ 보증출연(시군) 25,900백만원, 이자지원 2년간 年 9,900백만원(도 6,900, 시군 3,000)

○ 사업내용

- 충남신용보증재단 본점 이전 및 천안 동남지점 1개소 확대(비예산)
- 소상공인 5,000억원 신용보증 및 이자지원
- 사업실패자 부실채권 소각, 금융 및 비금융(교육 등) 지원

○ 수혜대상 : 도내 소재 소기업·소상공인

□ 주요 추진실적(성과)

○ 충남신용보증재단 천안 동남지점 개점 ('22.10.7.)

○ 이자지원 및 시군 출연금 예산 확보 지속 추진

- 시군 출연금 249억원, 이자예산 99억원 (도 69, 시군 30)

○ '23년 소상공인 자금 지원계획 공고 및 시행 ('23. 1월)

○ '23년 소상공인 자금 이자예산 확보 (66억원, 제1회 추경) ('23. 5월)

○ 소상공인 위드코리아 플러스 자금 2천억원 접수 시작 ('23.6.1.)

○ 충남신용보증재단 본점 이전 완료 ('23.6.26.)

○ 충남 신용보증재단 본점이전 개소식 ('23.7.25.)

○ 소상공인 위드코리아 자금 지원 홍보 계획 수립 및 추진 ('23.8~9월)

○ '24년 소상공인 자금 지원계획 수립 ('23.9월)

○ 부실채권 정리계획 수립 및 부실채권 200억원 소각 완료 ('23.9월)

○ 소상공인 위드코리아 자금 지원 완료 ('23.11월)

○ 소상공인 자금 성과분석 및 만족도조사 ('24.2월)

○ 소상공인자금 카카오뱅크 업무협약 신규 체결 ('24.6월)

○ 부실채권 정리계획 수립 및 부실채권 210억원 소각 완료 ('24.9월)

○ 소상공인 자금 이자지원 완료 ('24.12월)

□ 향후 추진계획

○ 소상공인 자금 이자지급 ('23년~'25년)

○ 재창업자에 대한 컨설팅 지원 등 (계속)

- 부실채권 소각 완료시 재창업 교육, 금융지원 등

일자리기업지원과 기업금융팀 팀장 노곤래 담당자 김상은 (☎3415)

〈1-4-3〉 천안, 공주, 논산 부동산 조정지역 해제

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	조정대상 지역해제		해제요청 및 해제완료(9월)					
추진실적			해제완료(9월)					

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 : 비예산

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2022. 9.

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : '20. 12. 18. 지정된 충남 조정대상지역* 해제

(천안시 서북구·동남구, 공주시, 논산시)

* 주택분양 등이 과열, 과열 우려 지역을 국토부장관이 주거정책심의위원회를 거쳐 지정

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022. 6. 16. : 도 조정대상지역 해제 요청(1차, 도→국토부)

○ 2022. 6. 30. : 국토부 조정대상지역 조정 발표 ※ 우리도 해제 제외

○ 2022. 7. ~ 9. : 충남 주택시장 안정화를 위한 정책자문단 구성·운영(3회)

○ 2022. 9. 16. : 우리도 조정대상지역 해제 요청(2차, 도→국토부)

○ 2022. 9. 21. : 국토부 조정대상지역 조정 발표 ※ 우리도 모두 해제

⇒ 우리도 조정대상지역 모두 해제로 공약 이행 완료

주택도시과 주택정책팀 팀장 백상엽 담당자 성연학 (☎4661)

〈1-4-4〉 전통시장 현대화 및 주차장 확충

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	주차환경개선사업	13개 시장 지원	2개 시장 지원	1개 시장 지원	1개 시장 지원	2개시장지원	공모선정	공모선정
추진실적			2개 시장 지원	(논산) 화지중앙시장 지원	(홍성) 명동상가 지원	(서산) 번화2도상 점가 지원 (홍성) 명동상가 지원	(당진) 당진원시가지상가	
추진계획	노후전선·화재알림시설정비사업	24개 시장 지원	5개 시장 지원	1개 시장 지원	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진실적			6개 시장 지원	노후시장 3개시장 지원	(태안) 동부시장	(서산) 해미읍성 전통시장 (태안) 서부시장 안면도꽃박람회장		
추진계획	대규모 주차장 조성			공모선정	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진실적				3개 시군 선정 (서산,금산,예산)	3개 시군 선정 (공주,서천,홍성)	추진상황 점검 (달성완료)		
추진계획	시설현대화	31개 시장, 39개 사업 지원	21개 시장, 24개 사업 지원	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진실적			21개 시장, 24개 사업 지원	20개 시장 21개 사업 지원	20개 시장 22개 사업 지원	11개 시장 13개 사업 지원	19개 시장 19개 사업 지원	
추진계획	경영현대화	63개 시장, 111개 사업 지원	30개 시장, 41개 사업 지원	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진실적			35개 시장, 67개 사업 지원	50개 시장 50개 사업 지원	40개 시장 49개 사업 지원	45개시장 1,111개점포 화재공제지원	54개 시장 1,648개 점포 화재공제지원	

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	32,582	1,259	16,059	14,972	0	292	0
	집행	32,559	1,259	16,046	14,962	0	292	0
23년	확보	31,505	618	15,844	14,834	0	209	0
	집행	30,073	618	14,559	14,731	0	165	0
24년	확보	46,188	9,435	16,259	16,331	0	4,163	0
	집행	45,795	9,435	16,259	15,938	0	4,163	0
25년	확보	50,130	10,070	19,000	20,894	0	166	0
	집행	50,113	10,070	18,995	20,889	0	159	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026년

○ 사 업 비 : 261,453백만원(국비 14,240, 도비 121,848, 시군비 123,188, 자담 2,177)

○ 사업내용

〈 중기부 공모 〉

- **(안전관리패키지)** 안전한 전통시장 환경조성을 위한 노후 전선 정비 및 화재알림시설 설치
- **(주차환경개선)** 고객 전용 공영주차장 신규 조성 및 증축, 개량·보수 및 사설 주차장 이용 보조 지원 등

〈 도 공모 〉

- **(대규모 주차장 조성)** 고객 전용 대규모(100면 이상) 공영주차장 조성 지원
- **(시설현대화)** 고객·매출 증대, 상권활성화를 위한 노후 시설 개선 및 기반시설 확충 지원
- **(경영현대화)** 전통시장 육성 및 시장 자립화를 위한 지역·시장 특성별 맞춤형 사업 지원

○ 수혜대상 : 도내 전통시장 및 상점가

○ 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 전통시장 활성화 5개년 계획

□ 주요 추진실적(성과)

<주차환경개선>

○ 논산 화지중앙시장 건립(24대 增), 보령 동부시장 개보수 추진('22.4분기)

○ 논산 화지중앙시장 공영주차장 건립, 453백만원 교부('23.1분기)

○ '24년 전통시장 주차환경개선사업(공모) 대상지 선정('23.2분기)

- 공영주차장 건립 : 천안성환이화시장(주차타워, 150면, 120억원)
  홍성명동상가(주차타워, 229면, 184억원)
- 주차장 이용보조 : 홍성명동상가(0.6억원)

※ 선정결과 : 홍성 명동상가(주차장 조성, 이용보조)

○ ‘24년 지원계획(홍성 명동상가) 사전알림('23.9.26.)
○ ‘24년 지원계획(홍성 명동상가) 확정알림('23.12.)
○ 논산화지중앙시장 공영주차장 준공('23.12.)
○ ‘25년 전통시장 주차환경개선사업(공모) 선정 평가('24.1.~4.)
- 건 립 : 성환이화시장, 서산시 번화2로 상가, 해미읍성전통시장, 정산시장
- 개보수 : 광천전통시장(탈락) - 이용보조 : 금산 중부시장(포기)
※ '서산시 번화2로상가' 균특 예산 신청서 제출
○ ‘25년 지원계획(홍성 명동상가, 서산시 번화2로상가) 사전알림('24.9.30.)
○ ‘25년 지원계획(홍성 명동상가, 서산시 번화2로상가) 알림('24.12.30.)
○ '26년 전통시장 주차환경개선사업 대상지 선정 공모 추진('25.1분기)
- 건립(당진원시가지상가), 개보수(공주산성시장) 선정위원회 결과 중기부 제출
○ '26년 전통시장 주차환경개선사업(공모) 대상지 선정('25.2분기)
- 공영주차장 건립 : 당진원시가지상가(주차타워, 117면, 69억원)
○ 전통시장 주차장 조성사업 집행 및 추진현황 점검('25. 3월)
○ 전통시장 주차장 조성사업 집행 및 추진현황 점검('25. 6월)
○ 전통시장 주차장 조성사업 집행 및 추진현황 점검('25. 9월)

<안전관리패키지>

○ 5개 시군, 6개 시장 노후전선 및 화재알림시설 설치 지원('22. 4분기)
○ 천안 성환이화시장(노후전선 정비) 62.5백만원('23. 1분기)
○ '23년 노후전선정비사업 선정(2차) ('23.5.)
- 천안 성환이화시장(52.5백만원), 서산 번화2로상점가(110백만원),
태안동부시장(135백만원)
○ '24년 중기부 공고 ('23.9.) → 사업자 선정 ('24.1.) ※ 태안 동부시장 선정
○ '24년 중기부 2차('24.1.) 및 3차 공고('24.4.)
○ '24년 중기부 4차 공고('24.6.~7.) ※ 신청 시·군 없음
※ 기존 노후전선,화재알림시설 정비 사업이 중기부 안전관리패키지로 사업명 변경됨
○ '25년 안전관리패키지 1차 공모 선정('25.3.)
- 서산 해미읍성 전통시장(97.5백만원)
○ '25년 안전관리패키지 2차 공모 선정('25.4.)
- 태안 서부시장(544.5백만원), 안면도수산시장 (63백만원)
- 공주 유구시장(93.9백만원)
○ '25년 안전관리패키지 보조금 1차('25.6.), 2차('25.9.)교부
○ '26년 안전관리 패키지 지원사업 선정(1차) ('25.12.)
- 부여 중앙시장(172.9백만원), 천안 성정시장(55백만원), 중앙시장(138백만원)

<대규모 주차장 조성>

○ '23년 전통시장 대규모 주차장 조성 추진계획 수립('23.2.)
○ 시군 공모('23.2.~3. / 서산시, 금산군, 예산군) 및 현장평가·선정('23.3.)
○ 보조금 교부('23.4. / 서산시, 금산군, 예산군, 200억원)
○ 예산군, 사업계획 변경(주차타워 → 노외주차장(1, 2주차장), 5,620억원)('23.5.)
○ 보조금 교부(3차) : 서산시 1,537백만원(도비) 교부
○ 사업 추진상황 점검('23.9.25.)
○ 3개 시군(서산시, 금산군, 예산군) 실시설계 발주('23.11.~12.)
○ '24년 전통시장 대규모 주차장조성사업 지원대상 선정('24.2.~4.)
- 시군 공모('24.2.~3. / 공주시, 서천군, 홍성군) 및 선정('23.4.)
※ 3개소(공주시, 서천군, 홍성군) 선정 및 도비 교부(30억원)
○ 예산군, 사업계획 변경(사업기간 연장, '23.4.~'24.6. → '23.4.~'24.12.)('24.8.29.)
○ 홍성군, 사업계획 변경(총사업비 100억원(도 50, 군 50) → 98억원(도 49, 군 49))('24.9.20.)
○ 금산군, 사업계획 변경(사업기간 연장, '23.4.~'24.12. → '23.4.~'25.8.)('24.12.4.)
○ 2개소(예산상설시장, 서천특화시장) 준공('25.1.까지)
○ 전통시장 주차장 조성사업 집행 및 추진현황 점검('25. 3월)
○ 전통시장 주차장 조성사업 집행 및 추진현황 점검('25. 3월)
○ 전통시장 주차장 조성사업 집행 및 추진현황 점검('25. 6월)
○ 전통시장 주차장 조성사업 변경계획 승인 (금산금빛시장) ('25. 6월)
○ 보조금 교부('25.8. / 공주시, 홍성군, 58억원)
○ 전통시장 주차장 조성사업 집행 및 추진현황 점검('25. 9월)
○ 금산군, 사업계획 변경(사업기간 연장, '23.4.~'25.8 → '23.4.~'26.6.)('25.12.29.)

<시설 현대화>

○ 11개 시군, 21개 시장, 24개 사업 진행('22.1분기)
○ 보조금 교부 : 18개 시장, 18개 사업 지원, 10개 시군, 4,406백만원('23.2.)
○ '24년 전통시장 및 상점가 시설현대화 현장평가 추진('23.8.~9. / 21개 시장)
○ **(2023년 시설현대화)** 추가선정 및 교부(3개 시군, 도비 274,800천원)
○ **(2024년 시설현대화)** '24년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 선정
- '24년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 공모('23.2분기)
- '24년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 우선순위 결정('23.4분기)
- 9개 시군, 18개 시장, 21개 사업 4,315백만원 교부('24.1분기)
○ '24년 사업비 잔액(54백만원) 수해 피해 시장 추가지원 검토('24.9.)
- 총 90,557천원(도 54,334, 시군 36,223) 추가 교부('24. 10.)
○ **(2025년 시설현대화)** 시설현대화사업 대상 선정 공모 추진('24. 6.~12.)
- 7개 시·군, 11개 시장, 13개 사업 선정
※ 총사업비 3,306백만원(도 1,984, 시군 1,262, 자부담 60 / 유보액 131,573천
- '25년 시설현대화사업 지원 대상 지원계획 수립·알림('25.2월)
- 7개 시·군, 11개 시장, 13개 사업, 1,983백만원 교부('25.5월)
- 당진시 우선지원 (수해피해복구), 131백만원 교부('25.8월)
○ '26년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 공모 및 선정('25. 11월)
- 11개 시군, 19개 시장, 19개 사업

<경영 현대화>

○ 13개 시군, 35개 시장, 67개 사업 진행('22.4분기)
○ '23년 경영현대화 추진계획 수립 및 공모('23.2.~3.)
○ '23년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(1차) ('23.3.~4.)
- 공고 및 접수(3월) : 14개 시군, 31개 시장, 43개 사업, 1,234백만원
- 심사 및 선정(4월) : 14개 시군, 30개 시장, 38개 사업, 934백만원
- 도비 보조금 교부(도 → 시군, 4월) : 274백만원(도비)
○ '23년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(2차) ('23.6.~7.)
- 공고 및 접수(6~7월) : 9개 시군, 22개 시장, 68,130천원
- 선정결과 : 9개 시군(신규 11개 시장), 16,463천원
○ '24년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업 추진계획 수립 및 공모('24. 3.)
○ '24년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(1차) 추진
- 선정(4월) : 13개 시군, 45개 시장, 796백만원(도비 231, 시군비 470, 자부담 95)
○ '24년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(2차) 추진
- 선정(12월) : 8개 시군, 22개 시장, 70백만원(도비 19, 시군비 19, 자부담 32)
○ '25년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(1차) 추진
- 선정(6월) : 13개 시군, 45개 시장, 119.3백만원(도비 33.5, 시군비 33.5, 자부담 52.3)
○ '25년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(2차) ('25.6.~12.)
- 공고 및 접수(10월) : 9개 시군, 21개 시장, 93,022천원

□ 향후 추진계획

○ 전통시장 육성 및 시장 자립화를 위해 시설개선 및 최적화 사업 지원
- **(중장기)** 전통시장 디지털 전환 촉진을 위한 역량강화 및 인프라 확충
○ '26년 전통시장 및 상점가 경영현대화 사업비 교부 및 사업추진('26.1.~)
○ '26년 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업 교부 및 사업추진('26.1.~)
○ '26년 전통시장 및 상점가 지원사업 추진 현황 점검(수시)

경제정책과 생활경제팀 팀장 유선민 담당자 이용재 (☎3310)
이수경 (☎3319)

〈1-4-5〉 경제관련 해외 조직 부활

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	경제관련 해외 조직 부활	동남아 3개소 운영		2개 개소 (독일·일본)	2개 개소 (미국·중국)	7개소 운영 (베트남,인도, 인도네시아, 독일,일본, 미국,중국)		
추진실적			타당성 및 추진방향 연구용역 완료(12월)	해외사무소장 파견 및 개소 완료 (일본·독일)	해외사무소장 선발 및 파견 완료 (미국·중국)	7개소 개소 완료 후 정상 운영중		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	200	0	200	0	0	0	0
	집행	200	0	200	0	0	0	0
24년	확보	250	0	250	0	0	0	0
	집행	250	0	250	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 :

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	0	입법명 :				조례명 : 충청남도 중소기업 수출 진흥 지원에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								0	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년
○ 사 업 비 : 450백만원(도비)
○ 사업내용 : 경제관련, 해외조직(아 · 태평양 권역) 설립 검토 및 추진
○ 수혜대상 : 도내 수출기업 및 해외진출 기업 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ 해외사무소 추가설립 타당성 및 추진방향 연구용역 추진완료('22.12.)
○ 도 해외사무소(일본·독일) 추가설치 동의안 통과('23. 5.)
○ 도 해외사무소 추가설치 추경예산안 통과로 재원확보('23. 5.)
○ 도 해외사무소장 선발 완료('23. 6.)
○ 해외사무소장 사전교육 실시(7.5.~7.7.) 및 현지파견 완료('23. 7.)
○ 일본·독일 해외사무소 개소 완료 및 운영 개시 ('23. 10.)
○ 도 해외사무소(미국·중국) 추가설치 동의안 통과('24. 2.)
○ 도 해외사무소장(미국·중국) 법인등록 및 개소 완료('24. 12.)
○ 미국사무소 개소식 행사 개최('25. 1.)
○ 중국사무소 개소식 행사 개최('25. 8.)

□ 향후 추진계획

○ 도 해외사무소 운영 도내기업 홍보
○ 해외사무소별 특화사업 추진
○ 2026 해외사무소 바이어초청 수출상담회 추진

투자통상정책관 통상지원팀 팀장 구용현 담당자 윤종권 (☎3361)

〈2-5-1〉 아산만(평택~아산~천안) 순환철도 건설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	아산만 순환철도		사전타당성 조사 용역 착수	사전타당성 조사 시행	관계기관협의 및국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진
추진실적			사전타당성 조사 용역 착수(12월)	대안노선 사전타당성 용역 포함 분석 추진	아산만 순환철도 개통운행 (11.2.~)	아산만 순환철도 조기운행중		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	145.5	0	145.5	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2035년

○ 사 업 비 : 9,618억원(국비)

○ 사업내용 : 순환철도 103.7㎞(신설 12㎞, 기존 91.7㎞)

○ 중장기계획 반영 여부 : 미반영

- 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

□ 주요 추진실적

○ '22. 1. : 충남 미래사업 '천안~아산~평택 순환철도 발굴'

○ '22. 7. 11. : 경기도 방문 협의 (사업 협력 동의)

○ '22. 9. 29. : 베이밸리 메가시티 건설 업무협약 체결(충남도&경기도)

○ '22. 10. 6. : 국가철도망 구축계획 반영 등 조기 추진 건의(도→국토부)

○ '22. 11. 10. : 민관합동추진단 국토해양분과 회의 개최【14명(민9, 관5)】

○ '22. 12. 23. : 도 사전타당성조사 착수(~'23.12.)

○ '23. 7. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 수립 착수(국토부)

○ '23. 12. : 사전타당성조사 최종보고 및 용역 완료

○ '24. 2. : 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 건의(국토부)

○ '24. 5. : 국회(강훈식 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청

○ '24. 6. : 서해선 개통 계획 연계하여 기존선 활용 순환철도 재구상

○ '24. 7. ~ 9. : 순환철도 운행 방안 전문가 자문 및 정부에 역제안

○ '24. 10. : 국토교통부 순환철도 운행 인가(10.21)

○ '24. 11. : 서해선과 아산만 순환철도 동시 개통·운행(11.2.~)

○ '25. 3. : 순환철도 활성화 관계기관 협력회의(도, 철도공사, 5개 시군, 문화관광재단)

○ '25. 4. : 서해안권역 신규철도 활성화 TF회의 개최(충남도)

○ '25. 9. : 서해안권역 신규철도 활성화 TF회의(2차) 개최(충남도)

□ 추진 성과

○ 정부에서 반대와 부정적 입장였음에도, 5개월('24.6.~10.) 간 끈질긴 협의를 통해 긍정적으로 전향시켜 **순환철도 운행 인가***('24.10.21.) **획득**

* 서해선(홍성-안중)~평택선(안중-평택)~경부선(평택-천안)~장항선(천안-홍성) 144.8km / 6회 운행 / 127분

○ 당초 5차 국가철도망계획('26~'35)에 반영하여 2035년까지 추진 예정이였으나, **추가예산 투입 없이 11년 앞당겨 개통**

⇒ 지방 정부가 역제안하여 신설 운행하는 **전국 최초 순환철도 완성, '힘쎈 충남' 민선 8기 베이밸리 1호 공약 아산만 순환철도 조기 실현**

도로철도항공과 철도정책물류팀 팀장 전병길 담당자 황대일 (☎2835)

〈2-5-2〉 천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	천안(종축장 등) 대규모 최첨단 국가산단 조성	사업계획 수립 용역 착수	자문회의 및 수립 용역 착수	사업계획 수립	연계용역 추진	종축장 이전사업 실시설계 착수	배후 뉴타운 조성 용역 완료	국가산단 계획 승인
추진실적			관계기관 협의 및 후보지 현장 실사 (11.6.)	계획 수립 및 용역 발주 (7월)	예비타당성 조사 시기 조정 건의 (5월, 국토교통부 장관)	실시설계 적격자 선정 및 착수		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 : 추후 확정

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 종축장 이전 이후 ~

※ 행정절차 및 연계용역 등 완료 후 사업기간 확정 예정

○ 사 업 비 : 약 1조 6,000억원(추정)

※ 행정절차 및 연계용역 등 완료 후 총사업비 확정 예정

○ 위 치 : 천안시 서북구 성환읍 신방리 일원

○ 사업내용 : 미래 첨단산업 분야 국가산업단지 조성(127만평)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 후보지 최종 선정('23.3.) 후, 사업시행자 선정 완료('23.4.)

- 신규 국가산업단지 성공적 추진을 위한 상생협약 체결('23.12.)
  (국토교통부 + 충청남도 + 천안시 + LH)

○ 국가산업단지 신속 조성을 위한 행정절차 이행 및 계획수립 중

- 종축장 함평 이전 및 앵커기업 유치를 위한 예비타당성 조사 시기 조정('26. 상반기) 건의('24.5. / 충청남도·천안시 → 국토교통부)

※ 대기업 유치와 TwO-Track 으로 추진

○ 종축장 함평 이전 신속 추진을 위한 관계부처 공동 대응 중

- 종축장 이전사업 총사업비 조정 완료('24.11. / 기획재정부)
- 종축장 이전사업 입찰공고('25.2. / 조달청)
- 종축장 이전사업 현장설명회('25.4. / 조달청, 축산자원개발부)
- 종축장 이전사업 실시설계 착수('25.9. / 금호건설)

○ 입주수요 확보 100.2%

□ 향후 추진계획

< 종축장 이전 >	< 국가산업단지 조성 >
○ '26. 上 : 실시설계 및 인허가 완료 ○ '26. 下 : 종축장 이전사업 착공 (공사기간 40개월) ○ '29. : 종축장 이전 완료(예정)	○ '26. 上 : 배후 뉴타운 조성 용역 완료, 기본협약 체결 및 예비타당성 조사 신청(LH→기획재정부(KDI)) ○ '27. : 산업단지계획 수립 착수 ○ '29. : 산업단지계획 승인 및 공사 착공

산업입지과 입지정책팀 팀장 문용현 담당자 정종윤 (☎3446)

〈2-5-3〉 한강수계의 충남 서북부권 용수이용 협력

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	베이밸리 용수공급 대책 마련	안정적 용수 공급을 위해 대체 수자원 발굴 검토	아산호 남는물 발생 여부 조사 (농림부, 환경부 협의 근거자료)	입주업종에 따른 물 공급량 조사	물 공급을 위한 환경부, 농림부 등 이해당사자 협의 (지역수자원관리계획 반영 추진)	산업단지계획 수립에 맞춘 물 공급대책 수립 (지역수자원관리계획 반영 추진)	산업단지 용수 공급 반영(산업단지 승인시) (지역수자원관리계획 반영 추진)	사업추진 및 충남 서북부 지역 용수 공급
추진실적			아산호 남는물 발생 여부 조사 완료	입주업종 미확정에 따른 용수확보 관련 관계기관 협의 추진	·관계기관 실무 TF 구성 ·지역수자원관리계획 착수	·지역수자원관리계획 추진 ·입주업종 미확정에 따른 용수확보 관련 관계기관 협의 추진		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	600	0	600	0	0	0	0
	집행	600	0	600	0	0	0	0
25년	확보	400	0	400	0	0	0	0
	집행	400	0	400	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~ 2030년(9년)

○ 사 업 비 : 260,000백만원(국비 100%) *지역수자원관리계획 수립 용역(6억원) 포함

○ 사업내용 : 정수장 증설(30만㎥) 및 관로 신설(약 30km), 지역수자원관리계획 수립 등

○ 수혜대상 : 베이밸리 입주 기업 등

□ 주요 추진실적

○ 베이밸리 조성계획에 따른 용수 조달방안 검토('22. 6.)

○ 아산호 용수 현황 현안조사 실시('22. 8. ~ 10.)

○ 천안 미래모빌리티 국가산단 공업용수 공급방안 협의('23.3. 환경부)

○ 아산호 용수 활용방안 논의('23.5. 농어촌공사)

○ 베이밸리 등 신규 산단 용수 공급방안 논의('23.6. 환경부)

○ 아산호 용수 활용을 위한 기관 간 협의사항 논의('23.7. 수자원공사)

○ 아산호 공업용수 활용 지원 요청('23.8. 농어촌공사 본사)

○ 아산호 공업용수 활용 관계기관 TF 구성 합의('23.9. 환경부, 농어촌공사, 수자원공사 등)

○ 아산호 추가 용수확보를 위한 물수지 분석 및 논리 개발 등을 위한 수자원종합계획 추진검토('23.10.) → '24년 본예산 6억원 반영

○ 지역 수자원 관리계획 수립을 위한 업무 협약 체결('24.4. 충남도↔K-water)

○ 지역 수자원 관리계획 용역 입찰 공고('24.5.)

- 지역 수자원 관리계획 용역 개찰 결과, 제안서 제출 업체 없어 재공고 실시

○ 지역 수자원관리계획 변경 협약 체결('24.9.)

○ 아산호 용수 활용을 위한 TF 구성('24.11. 농어촌공사, 수자원공사 등)

○ 지역 수자원관리계획 착수('24.12.)

○ 지역 거버넌스 구성 및 시군 업무 협의('25.6.)

○ 아산호 용수 활용을 위한 업무 협의('25.11. 농어촌공사, 한강홍수통제소)

□ 향후 추진계획

○ 아산호 공업용수 활용 관계기관 실무 TF 구성(환경부, 농어촌공사, 수자원공사)

○ 베이밸리 산업단지 계획수립에 따라 물 공급대책 마련

- 해수담수화, 온배수 재이용, 급수체계조정 등 수원 다변화를 통한 공급체계 최적화

물관리정책과 물통합관리팀 팀장 여동구 담당자 윤대성 (☎4481)

〈2-5-4〉 천안역사 증·개축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	천안역사 증·개축	기본설계 및 실시설계 착수	기본설계 완료	실시설계 완료	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 완료
추진실적			타당성 재조사 면제 건의 사업비 증액 편성	설계완료	공사 발주	공사 추진		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,160	5,000	0	3,160	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	8,160	5,000	0	3,160	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	4,440	4,440	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	7,510	6,510	0	1,000	0	0	0
	집행	1,082	582	0	500	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2028년

○ 사 업 비 : 48,700백만원(국비 29,900, 시비 18,800)

○ 사업내용 : 14,263㎡(개량 5,512㎡, 증축 8,751㎡)

□ 주요 추진실적(성과)

○ '18. 11. : 사업시행 위·수탁 협약(철도공단&천안시, 증축 사업비 50% 분담)

○ '19. 8. : 건축설계 착수('23. 9. 완료 예정)

○ '22. 6. : 민선8기 도지사 공약사항*(2-5-4. 천안역사 증·개축) 반영

* 추진계획 : 설계완료('23), 공사완료('26) / 총 487억원(국비 299, 시비188)

○ '22. 10. : 기재부·국토부 사업비 협의(국비 증액 없을시 타당성재조사 대상아님)

* 환승센터, 증축 확대 등 사업비 증가(487→800억원, 증313) *국비 299, 시비 501

○ '23. 4. : 천안역 개량사업 도비(200억원) 지원 건의(천안시장)

○ '23. 4. : 신한철 의원 5분 발언(사업의 원활한 추진 당부)

○ '23. 5. : 민선8기 2년차 시군방문 현장(천안역) 방문 * 도비 200억 지원 약속

○ '23. 11. : 설계안 확정(총사업비 1,121억 원)

○ '24. 2. : 시행자 지정 및 실시계획 인가 고시(천안시)

○ '24. 6. : 건축공사 발주(철도공단)

○ '24. 6. : 천안시장, 현안사항 건의 * 도비 200억에서 100억 추가한 300억원 지원 건의

○ '24. 7. : 천안시 현안건의 검토의견 회신

* 민선8기 공약 감안, 당초 지원 약속한 200억원은 사업 진행도에 따라 단계적 지원 검토
추가 도비(100억) 지원은 도 재정여건, 타 지역과의 형평성 등 고려 후 검토

○ '24. 11. : 지방재정 중앙투자심사 완료

○ '24. 12. : 건축공사 재공고

○ '25. 3. : 건축공사 낙찰자 선정

○ '25. 4. : 공사 착공

○ '25. 7. : 시스템분야(전력) 착공

○ '25. 11. : 공사 추진 관련, 실무협의체 구성 운영(천안시, 국가철도공단, 코레일)

□ 향후 추진계획

○ '28. 5. : 공사 완료

도로철도항공과 철도정책물류팀 팀장 전병길 담당자 정규동 (☎4692)

〈2-5-5〉 천안역세권 개발

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	역세권 도새재생	어울림센터 준공	어울림센터 개관	지구대 등 설립추진	복합환승센터 등 준공	공사추진	주상복합 등 준공	
추진실적			어울림센터 개관(8월)	지장물 철거협의 (6월)	지구대 준공 가설방음벽 설치 철도지장물 철거	철도대체시설 설치 주상복합 등 착공		
추진계획	역전지구 도시개발			투자심사	보상 추진	공사 추진	공사 추진	사업완료 ('~28)
추진실적				투자심사 (3~5월)	민간사업자 공모	사업계획 검토 혁신지구 공모 추진		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	49,693	9,755	3,279	10,759	0	0	25,900
	집행	49,693	9,755	3,279	10,759	0	0	25,900
23년	확보	36,336	2,914	4,582	8,840	0	0	20,000
	집행	36,336	2,914	4,582	8,840	0	0	20,000
24년	확보	52,115	2,431	2,786	5,598	0	0	41,000
	집행	11,115	2,431	2,786	5,898	0	0	0
25년	확보	46,018	0	2,000	4,018	0	0	40,000
	집행	6,018	0	2,000	4,018	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2028년

○ 사 업 비 : 1,291,110백만원(국비 65,700, 도비 18,824, 시군비 42,086, 민자 970,750, 기타 193,750)

○ 사업내용 : 천안 역세권 일대 도시재생사업 등을 통한 원도심 활성화

- **(역세권 도시재생)** 도시재생어울림센터, 복합캠퍼스타운, 공영주차장, 복합환승 센터, 그린스타트업 타운, 상업·업무 복합센터 등
- **(역전지구 도시개발)** 주상복합아파트, 광장 및 지하주차장 A=36,492㎡

○ 수혜대상 : 천안역 주변 원도심 주변지역

□ 주요 추진실적(성과)

(역세권 도시재생)

① 중심시가지형('17.12. 국토부 공모 사업 선정)

사업 개요

- ㅇ 총사업비: 509,161백만원(국비18,000, 도비 3,600, 시비 14,200 기타 473,361)
- ㅇ 위 치: 천안시 동남구 와촌동 106-17번지 일원
- ㅇ 사업기간: 2018 ~ 2027
- ㅇ 사업내용: 도시재생어울림센터, 복합캠퍼스타운, 가로환경 정비, 공영주차장 조성 등

○ '18.08. ~ '21.12.: 도시재생활성화계획 승인, 국토부 소호형 주거클러스터 조성사업 선정, 도시재생어울림센터 착공

○ '22.01. ~ '22.12.: 국토부 생활밀착형 스마트기술지원사업 공모 선정, 도시재생어울림센터 준공 및 개관, 중심가로가꾸기, 스마트친수공원 준공 등

○ '23.01. ~ '23.12.: 철도지장물 이설공사 설계완료, 복합캠퍼스타운 건축허가 승인, 철도지장물 이설공사 착공

○ '24.01. ~ '24.12.: 철도지장물 이설공사 및 부지매입 완료 등

○ '25.01. ~ '25.12.: 복합캠퍼스타운 착공 및 활성화계획 변경 등

② 혁신지구('19.12. 국토부 공모 사업 선정)

사업 개요

- ㅇ 총사업비: 227,100백만원(국비20,600 도비 4,100, 시비 9,600 기타 192,800)
- ㅇ 위 치: 천안시 서북구 와촌동 106-83번지 일원
- ㅇ 사업기간: 2020 ~ 2028
- ㅇ 사업내용: 복합환승센터 주차장, 지식산업센터 및 생활 SOC사업, 공공주택 조성 등

○ '21.12. ~ '22.01.: 혁신지구 시공사 선정 및 시행계획 인가

○ '22.01. ~ '22.11.: 건축 인·허가(주상복합, 지식산업센터, 복합환승센터), 지구대 신축 협약체결 및 혁신지구 착공식

○ '23.01. ~ '23.12.: 임시연결보행통로 및 철도대체시설 협의, 주상복합 매매약정 체결, 철도지장물 이설공사 착공

○ '24.01. ~ '24.12.: 지구대 건축공사 착공, 철도지장물 이설공사 준공 등

○ '25.01. ~ '25.12.: 철도대체시설(임시사무소, 임시연결보행통로) 설치 완료 및 지식산업센터, 복합환승센터, 주상복합 공사 착공

(역전지구 도시개발)

○ '20.09. ~ '22.04.: 도시개발사업 기본협약 체결(천안시, 충남개발공사, 교보증권) 및 건설출자자 선정(대우건설)

○ '22.03. ~ '24.02.: 도시개발 투자심사 의뢰 및 심의*('23.5.) 및 법제처 법령해석 심의**

* 재검토 및 반려 : 도시개발법 개정사항 준수(민간사업자 재공모) 등 ** 민간사업자 재공모

○ '24.05. ~ '24.08.: 도시개발 민간사업자 선정 공모('24.5.) → 참여사 없음

○ '24.10. ~ '25.04.: 민간사업자 수요조사(계룡건설, HDC, 하나증권 등) 및 추진방식 재검토

❖ 민간사업자 주요의견

- 대출 규제, 금리 인상, 주택 소비 심리 위축 등 부동산 경기 흐름 둔화
- 초기 투자비가 많으며, 분양가 상한제 적용 제외 요구
- 「도시개발법」 개정에 따라 민간 참여자 투자금 대비 수익성 저하
- 주변 개발 여건 개선 필요(市에서 주도적으로 앵커시설 유치 요구)
- 도시개발사업 추진시, 공공 참여 지분 변동 조건 선호

○ '25.05. ~ '25.09.: 사업 추진 방식 변경(도시개발사업 → 국토부 주거재생혁신지구 공모사업) 및 공모 신청 * 미선정('25.12월)

□ 향후 추진계획

○ **(역세권 도시재생)** 복합캠퍼스타운 준공('26년), 복합환승센터 주차장, 주상복합, 지식산업센터 등 준공('28년)

○ **(역전지구 도시개발)** 주거재생혁신지구 후보지 공모('26년), 주거재생혁신지구 공모 선정('27년) 및 사업 추진('28년~)

주택도시과	도시재생팀	팀장 김창만	담당자 소순원 (☎4667)

〈2-5-6〉 아산 북부권 10만 도시 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	아산 북부권 10만 도시 조성	-	아산시 및 공공기관 정책협의	타당성 조사용역 추진	후보지 및 추진방식 결정	사업 시행 예정자 유치	구역지정 및 개발계획 수립	실시계획 인가 이후 사업착수
추진실적		-	협의체 구성 검토 (도, 아산시, 충개공)	협의체 구성 및 타당성 조사용역 발주	타당성 분석 완료 및 추진계획 수립	1단계 사업 추진 (도, 아산시, 충개공) 용역완료		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	152	0	152	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	134	0	134	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	4	0	4	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2035년

○ 사 업 비 : 300백만원(도비)

○ 사업내용 : 아산 북부권 10만 도시 조성(도시개발 및 산업단지)

○ 수혜대상 : 천안, 아산 등 도내 북부권 도민

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2023. 02. 06. : 후보지 조사 및 타당성 검토용역 발주

○ 2023. 03. 15. : 아산 북부권 10만도시 건설 협의체 구성(도-아산시-충개공)

○ 2023. 04. 17. : 후보지 조사 및 타당성 검토용역 착수

○ 2023. 04. 27. : 후보지 조사 및 타당성 검토용역 착수보고회 개최

○ 2023. 09. 05. : 2040 아산 도시기본계획 수립

○ 2023. 10. 19. : 후보지 입지분석 결과 및 후보지(안) 검토보고(지휘부)

○ 2023. 12. 14. : 후보지 조사 및 타당성 검토용역 중간보고회 개최

○ 2024. 04. ~ 6. : 타당성 분석(수요분석 및 재무성검토)

○ 2024. 9. : 용역일시 정지(단계별 사업구역 설정 등 협의기간 필요)

○ 2024. 12. : 타당성 검증 결과 및 추진계획 보고

- **(타당성결과)** 재무성분석(PI) 1.022, 경제성분석(B/C) 1.011 / **적정**

○ 2025. 5. : 단계별 사업계획 및 MOU체결 관련 업무협의

○ '25. 10. : 사업추진 여건에 따른 추진방향(안) 검토

- 인주역 인근 1단계 사업(24만평) 우선 시행(충개공), 단계별 사업추진

○ '25. 11. 17. : 용역 최종보고회 개최

※ (충개공) 기본구상 및 타당성조사용역 착수 ('25. 12. 17.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ **(애로사항) 부동산 경기침체 및 건설경기 악화**로 **대규모 민간투자 유치가 지난**한 여건으로 현 개발수요에 적정한 규모 우선 개발 등 **단계별 추진 필요**

○ **(대책)** 1단계 마중물 사업을 우선 추진(충개공)하고 베이벨리 메가시티, 경제자유구역 세부사업과 연계하여 단계별로 점진적 확장하여 신도시 육성

□ 향후 추진계획

○ 2026. 下 : 사업기본구상 및 타당성조사용역 후 타당성검토 의뢰[지방공기업평가원]

○ 2028. 12. : 실시계획 인가 및 조성공사 착공

건설정책과	지역계획팀	팀장 강연순	담당자 조건희 (☎4618)

〈2-5-7〉 온양·도고온천 명성 되찾기

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	온양·도고 온천 명성 되찾기	온천도시 시범사업 선정 (21.6.)	온천도시 시범사업 추진	온천도시 지정	온천도시 조성·운영 및 온천치유센터 건립사업 추진	사업계획 변경 승인 및 실시설계 용역 착수 및 추진	공사 착공 및 준공	운영
추진실적			온천도시 시범사업 완료(22.7.)	지정 완료 (23.9.)	치유센터 조성방안 용역 완료 (24.6.) 치유센터 계획설계 착수(24.9.)	사업계획 변경 승인 (25.09.) 실시설계 착수 (25.09.) 실시설계 추진 (25.12.)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	3,000	1,500	0	1,500	0	0	0
	집행	3,000	1,500	0	1,500	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 1,000백만원(국비 500, 지방비 500)

○ 사업내용 : 아산 온천 의료·관광 및 고부가 미래산업 발굴·육성

- 온천산업박람회 개최 및 온천치유센터 건립사업 추진

○ 수혜대상 : 충남도민

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2023년 온천도시 선정 완료('23.9.13.)

○ 온천치유센터건립사업 '24년 사업비(국비 15억) 확보('23.12.26.)

○ 온천치유센터 조성방안 연구용역 완료('24. 06.)

○ 온천치유센터 건립사업 계획설계 추진('24. 12.)

○ 온천치유센터 건립사업 타당성 검토 등 ('25. 03.)

○ 온천치유센터 건립사업 사업계획 변경 검토 등 ('25. 06.)

○ 온천치유센터 건립사업 사업계획 변경 신청 ('25. 08.)

○ 온천치유센터 건립사업 사업계획 변경 승인 ('25. 09.)

○ 온천치유센터 건립사업 행정절차 이행 및 실시설계 착수 ('25. 09.)

○ 온천치유센터 건립사업 행정절차 이행 및 실시설계 추진 ('25. 12.)

□ 향후 추진계획

○ 온천치유센터 실시설계용역 준공('26. 01.)

○ 온천치유센터 건립사업 공사 착공('26. 03.)

○ 온천치유센터 건립사업 공사 준공('26. 12.)

○ 온천도시 조성사업을 통해 의료관광 및 산업적 활용 촉진 등 온천 산업 활성화 도모(온천의 치유·뷰티체험과 연계)

균형발전정책과	지역발전팀	팀장 유양근	담당자 박상현 (☎2914)

〈2-5-8〉 당진평택국제항 물류환경 개선과 대 중국 수출 전진기지 육성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	중장기 계획 반영	기초조사 수립	종합계획 수립대응	종합계획 수립	기본계획 수립대응	기본계획 수립	개별사업 개발 추진	개별사업 개발
추진실적		종합계획 수립대응	종합계획 수립 관련 수요조사	종합계획 수립(5월)	해수부 기본(수정) 계획 반영 건의	양곡부두 업무협약 체결 및 착공		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 추후 확정

○ 사업내용 : 당진항 미래발전전략

- 지역 내 증가하는 항만 물동량 처리 부두 확충(양곡, 잡화 등)
- 정부 탄소중립 정책 및 충남 그린에너지 산업 선도를 위한 수소·암모니아 부두 조성

- 항만물류와 해양관광이 공존하는 복합항만으로 전환하기 위한 항만친수시설 조성
- 유휴부두 효율적 운영 및 수리조선단지 조성 등을 통해 항만 내실화 도모

○ 수혜대상 : 국민

○ 중장기계획 반영 여부 : 당진항 종합발전계획에 일부반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22.09.19. : 당진항 항만기본계획 변경고시(유휴부두 효율적 운영 반영)
- 고대 1번부두 유휴시설 해저케이블 제조시설로 변경(대한전선 기업유치)
- 고대 10번부두 접안능력 확대(5만톤→10만톤)

○ '22.11.22. : 당진항 종합발전계획 수립 관련 항만물동량 수요조사 실시
- 항만물동량 수요 설문조사 추진

○ '22.12. 2. : 당진항 수소·암모니아부두 업무협약 체결
- 도지사, 당진시장, 현대산업개발 대표이사 등 민간참여사 대표 등 12명

○ '22.12.19. : 당진항 신규사업 발굴 및 기본계획 반영 대책회의 개최
- 도, 당진시, 지역민간단체, 민간전문가 등

○ '23.1.26. : `23년 항만활성화 지원사업 계획수립

○ '23.3.10. : 당진항 수소(암모니아) 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(1차)
- (협력사항 토론) 사업부서간 협의 및 협력 추진방향 논의 등

○ '23.3.13. : 당진항 항만구역 확장을 위한 협의
- 당진항 항만구역 확장을 위한 자료 작성 및 추진방향 협의

○ '23.3.28. : 당진항 종합발전계획 수립 용역 중간보고회
- '당진항 기초조사용역 결과' 미반영 사업 재검토 요청

○ '23.4.11. : 당진항 종합발전계획 수립용역 현안사업 건의
- 석문지구 잡화·양곡 부두 항계밖 항만구역 지정, 부곡지구 항만배후단지 지정, 고대부두 유휴부지 활용방안 검토 등

○ '23.5. 1. : 당진항 종합발전계획 수립용역 완료
- 송산 수소부두(기능변경), 부곡지구(신에너지 연관산업), 음섬포구(친수시설)

○ '23.06.20. : 당진항 수소(암모니아) 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(2차)
- (협력사항 토론) 추진현황 공유 및 사업부서간 협력사항 논의 등

○ '23.09.06. : 항만기본계획 반영을 위한 전문가 자문(5개사업)
- 송산 수소부두(기능변경), 부곡지구(신에너지 연관산업), 음섬포구(친수시설) 등

○ '23.09.20. : 당진항 수소(암모니아) 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(3차)
- (협력사항 토론) 추진현황 공유 및 사업부서간 협력사항 논의 등

○ '23.11.30. : 제4차 항만기본계획 수정계획 반영 요청서 제출(도→해수부)
- 송산 수소부두, 부곡지구, 음섬포구 등 당진항 도 현안사업 제출

○ '23.12.12. : 당진항 수소(암모니아) 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(4차)
- (협력사항 토론) 추진현황 공유 및 사업부서간 협력사항 논의 등

○ '24.1.22. : 아산항 개발을 위한 기업 면담
- (주요내용) 아산항개발 민간참여 의견조회(디엘이앤씨)

○ ('24.2.~3.) 베이밸리 메가시티 건설과 연계한 항만개발 전문가 자문 4회
- (주요내용) KMI 항만개발본부장, 항만전문용역사 등 자문

○ '24.04.22. : 제4차 항만기본계획 수정계획 반영 요청서 제출(도→해수부)
- 송산 수소부두, 부곡지구, 음섬포구 등 당진항 도 현안사업 제출

○ '24.06.19. : 정부예산 확보를 위한 지역 국회의원 방문 건의
- 당진항 기본계획 반영, 격렬비열도항 '25년도 국비확보 등

○ '24.07.15. : 제4차 항만기본(수정)계획 반영을 위한 해수부 협의
- 항만기본계획에 신규 준설토 투기장 반영 건의
- 평택·당진항내 아산만권 이용방안 용역추진 건의

○ '24.09.05. : 제4차 항만기본(수정)계획 반영을 위한 해수부 협의
- 항만기본(수정)계획에 충남도 항만 현안사업 반영 필요성 및 건의

○ '24.10.08. : 제4차 항만기본(수정)계획 간담회 참석

○ '25.02.20. : 당진 석문지구 양곡부두 개발을 위한 업무협약 체결
- ㈜선광 / 3,100억 원 / 2025년 ~ 2030년 / 접안시설 1식, SILO 시설(78만톤) 1식

○ '25.06. : 당진 석문지구 양곡부두 개발사업 어업피해보상 진행

○ '25.08. : 당진항 석문지구 양곡부두 개발사업 착공

○ '25.11.~12. : 당진항 중고차 수출물류단지 조성사업 민자유치 업무협약 및 투자의향서 제출

□ 향후 추진계획

○ 해수부 제4차 항만기본계획 수정계획에 道 현안사업 반영

해운항만과 항만계획팀 팀장 윤병상 담당자 박태선 (☎4821)

〈2-5-9〉 충남경제자유구역청 복원과 민관 상생발전위원회 설치

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ '25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충남경제자유구역청 복원과 민관 상생발전 위원회 설치		예산확보 연구용역 실시	연구용역 추진	FEZ 지정 신청	경제자유구역위원회 접수 및 지정	FEZ 지정 및 구역청 개청	
추진실적			'23년 예산확보	민관 상생발전위 설치 및 MOU 체결, 연구용역 추진 등	개발계획 수립, 지정 신청	산업부 경제자유구역위원회 접수, 사전협의 추진 등		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	390	0	390	0	0	0	0
	집행	370	0	370	0	0	0	0
24년	확보	420	0	420	0	0	0	0
	집행	420	0	420	0	0	0	0
25년	확보	1,656	0	1,656	0	0	0	0
	집행	664	0	664	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2033년

○ 사 업 비 : 추후 확정

○ 사업위치 : 천안·아산·서산·당진시 일원

○ 사업내용 : 충남 경제자유구역 지정 및 민관 상생발전위원회 설치

○ 수혜대상 : 경제자유구역 내 외국인 투자기업 및 관할 지자체

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22. 7. : 충남-경기도 간 황해청 복원을 위한 실무협의

○ '22. 11. : 산업통상자원부(경제자유구역기획단) 사전 업무협의 및 시·군 의견수렴

※ 지정 지역, 유치업종 검토 등 / 4개 市 지정 희망(천안, 아산, 서산, 당진)

○ '23. 2. : 타당성 조사 및 개발계획 수립 연구용역 착수(정무부지사 주재)

○ '23. 2.~4. : 타 경제자유구역청 벤치마킹 실시(광주, 충북, 인천)

○ '23. 3. : 충남경제자유구역 민관 상생발전위원회 설치

○ '23. 5.~8. : 대상지 조정 전략회의 개최(3회)→ 협의(안) 마련 → 검토의견 수립

○ '23. 11. : 대상지별 개별사업자와 MOU 체결(천안 1개지구, 아산 2개지구)

○ '23. 12. : 연구용역 최종보고, 대상지 선정(4개시, 6개 지구)

○ '23. 12. : 충남경제자유구역 민관 상생발전위원회 개최(1차)

○ '24. 3. : 산업부 경제자유구역기획단 현장방문(4개시 6개지구 및 서산 웰빙특구)

○ '24. 5. : 경제자유구역 개발계획(안) 사전컨설팅 실시(산업부)

○ '24. 6. : 주민 공고·공람, 지구별 주민설명회 개최, 천안 수신지구 국토부 심의 추진

○ '24. 7. : 충남경제자유구역 민관 상생발전위원회 개최(2차)

○ '24. 7. : 개발계획 보완, 충남경제자유구역 지정 신청(도 → 산업부)

○ '24. 8.~'25. 2.: 산업통상자원부 충남 경제자유구역 개발계획 적정성 검토(3회)

○ '24. 9. : 제영향평가 용역(전략환경영향평가, 연계교통체계 구축대책 수립, 재해영향성 검토)발주

○ '25. 3. : 경제자유구역 개발계획 위원회 접수 보고(경제자유구역위원회)

○ '25. 3. ~ 4.: 전략환경영향평가서(초안) 주민설명회 개최 및 주민 의견 수렴

○ '25. 5. : 충남경제자유구역개발계획(안) 관계부처 협의일정 조정회의(도↔산업부)

○ '25. 6. : 전략환경영향평가(본안) 사전협의 추진(도↔환경부)

○ '25. 7. ~ 9. : 전략환경영향평가(초안) 의견반영에 따른 개발계획(안) 보완

○ '25. 8. ~ 9. : 산업통상자원부 경제자유구역기획단 대상지 현장실사(2회)

○ '25. 10. : 현장실사 지적내용 보완 및 주요 관계부처 사전협의 추진

※ 국토부('25.10.23.) / 환경부('25.10.23.) / 행안부('25.10.24.) / 산림청('25.9.2.)

○ '25. 11. : 개발계획(안) 변경 제출(산업부) 및 관계부처 사전협의 추진

○ '25. 12. : 충남경제자유구역청 조직구성·인력운영계획 컨설팅 용역 완료

□ 향후 추진계획

○ '26. 1. ~ 4. : 관계부처 협의(약21개부처) 및 제영향평가* 이행

* 전략환경영향평가, 재해영향성 검토, 연계교통체계구축 대책수립, 경관계획 수립 등

○ '26. 4. ~ 5. : 경제자유구역위원회 지정평가(서면→현장→종합) 및 심의대응

○ '26. 6. : 충남 경제자유구역 지정·고시(경제자유구역위원회 의결)

○ '26. 상반기 : 충남 경제자유구역청 개청 추진

개발전략과 경제자유구역준비팀 팀장 이기선 담당자 김승윤(☎4734)	
개발전략과 경제자유구역개발팀 팀장 서윤석 담당자 한주형(☎4742)	

<2-5-10> 베이밸리 메가시티 건설(수소에너지 융복합 산업벨트 조성)

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25. 12. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	수소특화단지 지정		산업부 협의	공모 추진	지정계획 수립	단지 지정	단지 지정	
추진실적			산업부 협의	산업부 협의	예비 수소특화단지 공모 준비	지정 신청		
추진계획	수소기업 육성		수소기업 지원사업 추진					
추진실적			12개 수소기업 지원	9개 예비 수소기업 지원	공모 미선정	공모 미선정		
추진계획	수소발전소 구축		수소발전소 인허가 지원	수소발전소 구축				
추진실적			수소발전소 인허가 지원	석문그린에너지 준공	전기사업 허가	수소입찰시장 입찰 추진		
추진계획	수소도시 조성		예산편성	마스터플랜 수립	실시설계 추진 (당진, 보령)	착공 및 공사 추진 (당진, 보령)	사업준공	
추진실적			예산편성 완료	마스터플랜 수립 완료 (12월)	설계 추진 (당진, 보령)	실시설계 추진 (당진, 보령)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	4,798	1,820	280	2,670	28	0	0
	집행	4,798	1,820	280	2,670	28	0	0
23년	확보	7,638	3,160	1,130	3,320	28	0	0
	집행	7,638	3,160	1,130	3,320	28	0	0
24년	확보	12,278	6,600	1,790	3,860	28	0	0
	집행	12,278	6,600	1,790	3,860	28	0	0
25년	확보	73,480	12,390	2,772.5	6,467.5	51,850	0	0
	집행	73,480	12,390	2,772.5	6,467.5	51,850	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 700,000백만원(국비 20,000 도비 6,000 시군비 14,000 기타 660,000)

○ 사업내용 : 수소에너지 융복합산업벨트 조성

- 당진, 서산을 중심으로 수소에너지 벨트 구축하여 수소산업 기반 조성을 통해 에너지전환과 산업 고도화

□ 주요 추진실적(성과)

○ 국토교통부 수소도시 지정 및 조성 추진('23.~)

- 마스터플랜 수립(~'26.5) 및 실시설계 착수('26.下)

○ 당진 탄소포집형 수소생산기지 구축 공모 선정('24.9.)

○ 수소특화단지 업무 협약* 체결('25.7) 및 지정신청서 제출('25.8)

* 24개 기관(충남도·당진시·대학기관 4·연구기관 6·기업 12)

○ 롯데케미칼 부생수소 출하센터(5,500톤/년) 준공('25.11)

□ 향후 추진계획

○ 당진 수소도시 조성공사 착공('26.상반기)

○ 당진 수소특화단지 지정 평가 대응('26.상반기)

○ 에너지산업융복합단지 지정 신청('26.상반기)

○ 당진 탄소포집형 수소생산시설(720톤/년) 구축 추진(~'27.12)

탄소중립경제과 수소에너지팀 팀장 함정업 담당자 정광수·고정민(☎3468,3469)

〈2-5-11〉 한국 해양바이오 클러스터 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	해양바이오 클러스터 조성		산업화지원센터 착공	산업화지원센터 운영방안 마련	2개소 (산업화지원센터, 지식산업센터)	인증지원센터 설계 완료, 지식산업센터 준공	3개소 (인증지원센터, 보존연구동, 소재대량생산 플랜트)	
추진실적			산업화지원센터 착공	운영방안 연구용역 최종보고회 (12월)	산업화 지원센터 준공('24.11.) 지식산업센터 공정률 41% (12월 기준)	산업화 지원센터 개관('25.9.), 인증지원센터 설계 완료 및 지식산업센터 준공 (12월 기준)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	13,632	4,316	3,795	5,521	0	0	0
	집행	13,632	4,316	3,795	5,521	0	0	0
23년	확보	11,980	10,007	105	1,868	0	0	0
	집행	11,980	10,007	105	1,868	0	0	0
24년	확보	24,228	13,062	1,438	9728	0	0	0
	집행	24,228	13,062	1,438	9728	0	0	0
25년	확보	14,135	8,848	-	5,287	0	0	0
	집행	14,135	8,848	-	5,287	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 : 충청남도 해양바이오산업 육성 및 지원에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
	○					5.27.	6.11.	6.24.	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2029년

○ 사 업 비 : 216,305백만원(국 154,460, 도 12,703, 군 49,142)

○ 사업내용 : 해양바이오 시장 선점을 위한 산업 육성기반 조성

① **(총 괄)** 해수부 산하 (가칭)국가 해양바이오 산업진흥원 건립 또는 국립해양생물자원관 내 해양바이오 센터 신설 ※ 해수부와 논의 중

② **(소재연구)** 해양바이오 유용(산업)소재 확보 및 연구개발

- 해양바이오뱅크('18~), 블루카본 실증 연구센터('23~), 해양생물 보존연구동('25~)

③ **(산 업 화)** 해양바이오 산업화 원스톱 지원체계 마련

- (기업육성)산업화지원센터('20~)→(기업지원)지식산업센터('21~)→(사업화)인증지원센터('23~), 소재대량생산플랜트('25~)

④ **(인재양성)** 현장·전문인력 양성(한국폴리텍대학 서천캠퍼스('16~))

○ 수혜대상 : 도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 여

- 제3차 해양수산발전기본계획(2021~2030)
- 충청남도 해양수산발전계획(2015~2030)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 폴리텍대학 서천캠퍼스 건립 설계용역('22. 10.)

○ 해양바이오 소재 대량생산 플랜트 타당성조사·건축기획 용역 착수('24. 5.)

○ 소재 대량생산 플랜트 타당성조사·건축기획 용역 완료('25. 6.)

○ 해양바이오 산업화지원센터 개관식 개최('25. 9.)

○ 소재 대량생산 플랜트 및 보존연구동 설계비 국비(17.5억원) 확보('25. 11.)

○ 폴리텍대학 서천캠퍼스 조달청 중간설계 적정성 검토 완료('25. 12.)

○ 해양바이오 인증지원센터 설계용역 완료('25. 12.)

○ 바이오특화 지식산업센터 준공('25. 12.)

□ 향후 추진계획

○ 해양바이오 인프라 정상 구축 및 집적화로 기업유치 기반 조성

- 해양바이오 인증지원센터, 소재대량생산플랜트, 보존연구동 등

○ 해양바이오 인프라 추가 확충을 위한 국비 확보 총력

해양정책과	해양산업팀	팀장 가순신	담당자 문진호 (☎4764)

〈2-5-12〉 백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	백제문화 복합단지 등 조성		기본구상 수립		국비 확보 및 공공부분 사업 추진, 민간 자본 유치			
추진실적			기본구상 수립 추진	기본구상 수립완료 (12월)	균형발전사업 최종선정	균형발전 개발계획 확정, 정부예산 확보 등		
추진계획	백제고도 지역한옥 건립 확대		한옥건립 지원 확대 방안 협의	증액 예산 확보	한옥건립비 확대 지원			
추진실적			협의 완료	증액 예산 확보를 위한 한옥 관련 분야별 전문 자문단 구성	기본계획 수립, 대통령 지역공약 15대 추진과제 반영			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	7,130	4,640	896	1,594	0	0	0
	집행	7,130	4,640	896	1,594	0	0	0
23년	확보	7,793	5,454	703	1,636	0	0	0
	집행	7,793	5,454	703	1,636	0	0	0
24년	확보	29,947	7,232	12,403	10,312	0	0	0
	집행	27,841	7,232	10,297	10,312	0	0	0
25년	확보	25,228	4,232	7,253	13,743	0	0	0
	집행	25,028	4,232	7,253	13,543	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

○ 사업기간 : 2022 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 8,800억원(국 3,435, 도 1,422, 시군 1,443, 민자 2,500)

○ 사업내용
- 백제고도(공주, 부여) 지역 한옥 건립 확대
- 백제문화권 체험-휴양-생태 특화 관광권역 조성
○ 수혜대상 : 전 국민
○ 중장기계획 반영 여부 : 여
- 백제문화 관광거점 조성 타당성조사 및 기본계획('24.~'30.)

□ 주요 추진실적(성과)

<백제문화 복합단지>

○ 2023년 12월 : 기본구상 수립 완료
※ 기본구상 : 총 38개 사업 7,613억원(국 1,862, 지 2,401, 민자 3,350)
○ 2024년 2월 : 제2단계제2기 균형발전사업 수요조사 제출(→도 균형발전정책과)
※ 웅진백제문화촌(400억)공주, 백마강 국제무역항(300억)부여, 백제숲 힐링 복합단지 조성(300억)청양
○ 2024년 2월~3월 : 균형발전사업 대응 실무회의 추진(2회)
- 도·시군 담당팀장 및 담당자, 충남연구원, 용역사
○ 2024년 2월~3월 : '25년 정부예산 확보 건의(문체부, 국토부)
- 서부내륙권 광역관광개발 및 관광진흥사업, 금강 국가관광도로, 죽당리 대지예술공원 조성
○ 2024년 4월 : 선도사업, 제2단계제2기 균형발전사업 예비계획서 제출
○ 2024년 5월 : '24년 신규 및 계속사업 추진상황 점검
○ 2024년 6월 : 선도사업, 제2단계제2기 균형발전사업 심사
○ 2024년 6월 : 문체부 방문, 백제문화복합단지 체험마을 지원 건의
○ 2024년 7월 : 선도사업, 제2단계제2기 균형발전사업 최종 선정(7.4./840억원)
- 실무회의 추진(7.26. / 도, 공주, 부여, 청양, 충남연구원, 충남문화관광재단 등)
○ 2024년 8월 : 균형발전사업(선도사업) PM단 구성(8.6.)
○ 2024년 9월 : 균형발전사업(선도사업) 개발계획 수립 중(~'24.12.)
○ 2024년12월 : 제2단계제2기 균형발전 시군 자율사업 선정
- 웅진신화뮤지엄 조성(74억원), 디지털유산관 건립(106억원)
○ 2024년12월 : 백제문화복합단지 및 체험마을조성 '25년 사업비 확정
- 14개 사업, 179억원(국 7, 도 80, 시군 92)
○ 2025년 2월 : '26년 정부예산 확보를 위한 문체부 방문 건의
- 서부내륙권 관광진흥사업(27억원) 등
○ 2025년 2월 : '25년 계획공모형 지역관광개발사업 공모 신청(미선정)
※ 공주 '점핑고마 공주야 놀자'(120억) : 백제문화 기반 자원 활용 관광개발 및 지역 관광역량강화
○ 2025년 3월 : '26년 정부예산 확보를 위한 국토부 방문 건의
- 죽당리 대지예술공원(50억원), 금강 국가관광도로 조성(3억원)
○ 2025년 5월 : '26년 정부예산 부처(안) 확정
- 죽당리 대지예술공원(9억원), 금강 국가관광도로 조성(1억원)
- 서부내륙권 관광진흥사업(공주, 부여, 청양) (6.2억원)
○ 2025년 6월 : 제2단계 제2기 균형발전사업 개발계획 수립 보완(~'25.7)
○ 2025년 9월 : '26년 정부예산(안) 제출(23.4억원, 기재부→국회)
* 대지예술공원(15억), 금강국가관광도로(3억원), 서부내륙권 관광진흥(5.4억)
○ 2025년 9월 : 도 제안 선도사업* 균형발전 개발계획 확정('25.9.1.)
* 웅진백제문화촌(400억)공주, 백마강 국제무역항(270억)부여, 백제숲 힐링 복합단지 조성(270억)청양
○ 2025년 12월 : 시군 자율 균형발전사업* 개발계획 확정
* 백제왕도 디지털유산관 조성공주(222억원)
○ 2025년 12월 : 균형발전사업 '26년 시행계획 수립 완료
○ 2025년 12월 : '26년 정부예산 확보(23.4억원)

<백제고도 한옥건립 확대>

○ 2023년 3월 : 백제고도 한옥건립확대 추진계획 수립
○ 2023년 6월~9월 : 한옥거주자 대상 만족도 및 개선방안 설문 조사
○ 2023년 6월~12월 : 백제고도 한옥건립 확대 및 정체성 회복을 위한 전문가 컨설팅
- 1단계 : 2024~2025 (공공부문 한옥형건축물 우선건립)
- 2단계 : 2026~ 2033(민간부문 확대를 통한 한옥 활성화 도모)
○ 2023년 11월 ~ 2024년 1월 : 백제고도 한옥경관 조성 기본계획 용역
○ 2023년 3월 : 백제고도 한옥마을 조성 추진계획 보고(도지사)
○ 2024년 3월 ~ 2024년 6월 : 백제고도 공공한옥 및 한옥마을 타당성 연구
- 백제고도(공주·부여) 한옥단지 지구별 조성계획(안) 수립(8개단지, 2,600호)
○ 2024년12월 : 공공한옥(부여 백제관) 기본계획 수립
○ 2024년11월 ~ 2025년 10월 : 백제한옥 표준모델 개발 연구용역
○ 2025년 3월 : 공주·부여 백제고도보존육성지구 확대 지정고시(국가유산청)
○ 2025년 6월 : 공공한옥(공주 전통커뮤니티센터) 토지매입 및 기본계획 수립 착수
○ 2025년 8월 : 대통령 지역공약 15대 추진과제 반영(국정위, 7번 백제고도 역사문화 도시조성)
○ 2025년 2월 ~ 2025년 9월 : 공공한옥(부여 백제관) 행정절차 이행
- (2월) 중앙투자심사, (5월) 공공건축심의, (7월) 설계공모, (9월) 실시설계 착수
○ 2025년 9월 : 공공한옥 선도사업(백제관) 실시설계 용역 착수
○ 2025년 10월 : 국회 방문(문체위 및 지역구의원) 국비 반영 건의(72억원 증액 요청)
○ 2025년 11월 : 국회 예산결산위원회 소위원회 국비 반영(72억원 증액 반영)
○ 2025년 12월 : 백제형 한옥 표준설계도서 인정(국토교통부) 및 보급
○ 2025년 12월 : 기획재정부 긴축재정 기조에 따른 신규사업 국비 미반영

□ 향후 추진계획

<백제문화 복합단지>

○ '26년 12개 사업 추진(234억원) : 설계 6건, 공사 3건, 상품개발·운영 3건

- (공주) 대지예술공원 조성사업(30억원), 웅진백제문화촌 조성(7억원)
  백제왕도 디지털유산관 조성(-), 금강국가관광도로 조성(6억원)
- (부여) 서동요역사관광지 활성화사업(69억원), 백마강 국제무역항 조성(7억원)
- (청양) 칠갑호 수상관광조성사업(62억원), 칠갑호 물빛별빛 조성사업(36억원)
  백제숲 힐링복합단지(7억원)
- (연계) 서부내륙권 관광진흥사업 3건(10.7억원)

<백제고도 한옥건립확대>

○ 2026년 국비(추경) 및 2027년 국비(본예산) 확보 노력 지속

○ 한옥단지 조성 1단계(공주)공산성 지구, (부여)궁남지 지구) 단지조성 본격화

○ 선도사업 토지 매입 및 실시설계 추진((공주)커뮤니티센터, (부여)백제관, '28년 준공 목표)

관광진흥과	관광개발팀	팀장 이준성	담당자 고동환 (☎3888)
문화유산과	한옥조성팀	팀장 이강복	담당자 이성규 (☎3920)

<2-5-13> 자연치유센터 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	자연치유센터건립	-	-	-	기본계획 용역	기본계획 용역	투자심사	착공·준공·운영
추진실적		-	현장조사, 청양군 업무협의	기본계획 용역 추진	기본계획 용역 완료, 대상지 변경	용역 착수, 중간보고회		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	600	0	300	300	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2029년

○ 사 업 비 : 5,000백만원(도비 5,000)

- 기본설계비, 실시설계 및 공사비 : 5,000백만원

○ 사업내용 : 자연치유센터 건립 등

- 산림복지 체험시설 및 명상, 아로마테라피, 요가 등 치유시설

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('23.3.3.) 우산공원(청양읍 백천리)으로 대상지 결정 회신(청양군)
- 사업비 50억 → 100억, 도비 비율 50 → 60% 증액 건의

○ ('23.5.18.) 기본설계 용역 발주(청양군)
- 우산 어린이 테마공원 조성 등에 포함, 8천만원, 디오랩(서울 소재)

○ ('23.7.17.) 착수보고회(청양군) - 부군수, 자문위원, 용역사 등
- 지방정원조성, 관광객 킬러아이템 필요, 120억 투자효과성 등 제언

○ ('23.9.21.) 최종보고회(청양군) - 부군수, 자문위원, 용역사 등
- 우산공원 테마공원 내 포함되어 자연치유센터 기본계획 보강 필요
※ 자체 예산(청양군)으로 세부 기본계획 용역 별도 추진

○ ('23.9.) 24년 예산 반영 - 6억원(도비 3, 군비 3)
※ 총25억원 요청하였으나 이월이 예상되어 본예산에 실시설계비만 반영
(필요시 추경에 사업비 요청 - 도 예산담당관실)

○ ('23.10.) 자연치유센터 대상지 변경(백천리 우산 → 고추문화마을)

○ ('23.12.) '24년 예산 확정 - 6억원(도비3, 군비3) * 특별조정교부금 별도지원 계획

○ ('24. 2.) 자연치유센터 건립 기본계획 수립 용역 완료

○ ('24. 3.) 자연치유센터 건립 건축 기획 용역 추진

○ ('24. 4.) 고추문화마을 지내 사업추진부서 실무담당자 협의

○ ('24. 4.~9.) 자연치유센터 건립 건축 기획 용역 변경 추진

○ ('24. 5.~9.) 자연치유센터 지구단위계획 결정용역 변경 추진
→ 산림자원연구소 대상지 이전 결정 관련

○ ('24. 10.) 자연치유센터 대상지 변경(고추문화마을→고운식물원 일원)
※ 산림자원연구소 이전 대상지 청양군 확정('24.8.)에 따른 대상지 변경

○ ('24. 12.) 산림자원연구소 이전 기본구상(계획) 타당성 조사 용역 착수
※ 과업 내 자연치유센터 건립 추가 협상('24.12.6., ㈜도화엔지니어링)

○ ('25. 1.) 착수보고회 - 환경산림국장, 자문위원, 용역사 등

○ ('25. 6.) 중간보고회 - 행정부지사, 환경산림국장, 자문위원, 용역사 등

□ 향후 추진계획

○ 산림자원연구소 이전 계획과 연계하여 자연치유센터 건립 추진

○ 타당성 조사 의뢰 및 중앙투자심사 이행('26.)

산림자원과	연구소이전TF팀	팀장 이주택	담당자 강동훈 (☎2574)

<2-5-14> 청양 일반산업단지 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	청양 일반산업단지 조성		산업단지 지정계획 반영 및 승인신청	관계기관 협의	보상관련 업무 추진	감정평가 실시 및 보상금 지급, 조성공사 착공	산업단지 조성공사 완료(준공)	
추진실적			산단 지정계획 반영(4월) 산단계획 승인 신청(시행자→도, 11월)	관계기관 협의 및 산업단지 승인(12월)	지역균형사업(도제안) 선정	토지보상을 위한 기본조사(토지 및 지장물조사) 착수		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	5,170	0	0	0	5,170	0	0
	집행	5,170	0	0	0	5,170	0	0
23년	확보	45,494	0	0	0	45,494	0	0
	집행	45,494	0	0	0	45,494	0	0
24년	확보	41,091	0	0	0	41,091	0	0
	집행	350	0	0	0	350	0	0
25년	확보	15,211	0	0	0	15,211	0	0
	집행	15,211	0	0	0	15,211	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 108,632백만원(민자)

○ 위　　치 : 충청남도 청양군 비봉면 신원리 일원

○ 사업내용 : 산업단지 조성 A=732천㎡

○ 유치업종 : 전기 등 조절 공급업(D35), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 기계 및 장비 제조업(C29) 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ 산업단지 지정계획 반영('22.4.11.)

○ 산업단지계획 승인 신청('22.12.7.)

○ 주민 등의 의견청취 및 합동설명회 개최('22.12.27.)

○ 관계기관 협의추진

- 농식품부 농지전용 협의 요청('23.5.3.)
- 환경영향평가 본안 제출('23.8.14.)

○ 청양 일반산업단지계획 승인 고시('23.12.29.)

○ 보상을 위한 기초자료(지적공부) 수집('24.6.)

○ 제2기 지역균형발전사업(도제안) 선정('24.7.)

▸ 사 업 명 : 상생지원센터 건립(부지면적 9천㎡, 연면적 3천㎡)
▸ 사업내용 : 기업지원시설, 산단종사자 및 지역민 후생복지시설 조성 등
▸ 사 업 비 : 22,900백만원(도비 11,450, 시비 11,450) / '25. ~ '30년(6년)

○ 토지보상을 위한 지장물 조사 착수('25.06.)

○ 입주수요 확보(앵커기업 유치)를 통한 자금조달 여건 조성(마케팅 등)(계속)

□ 향후 추진계획

○ '26. 上 : 토지보상 관련 행정절차 이행

○ '26. 中 : 산업단지 조성공사 착공　* 사업기간 연장 검토

산업입지과	산단개발팀	팀장 임성민	담당자 김건중 (☎2225)

〈2-5-15〉 내포신도시 행정중심복합도시 조성

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	내포신도시 행정중심 복합도시 조성	수도권 공공기관 유치활동 계획수립	중앙정부 정책결정 촉구건의 및 개발예정지구 지정제안 협의	(이전기관 확정시) 공공기관 이전지원계획 수립				충남의 행정중심 복합도시 완성
				개발예정지구지정 및 종합발전계획 수립	혁신도시 개발계획 및 실시계획 수립	혁신도시 개발사업 추진 (이전기관 사옥 기반조성 등)		
				(이전기관 미확정시) 정부동향 파악 및 대정부 건의 지속				
추진실적			대통령, 국토부 장관 등 대정부 건의(7회) 및 제안서 작성, 국토부협의 완료	공공기관 방문·건의 등 유치활동전개 홍보활동추진 경북혁신도시 벤치마킹	공공기관 방문·건의 등 유치활동전개 홍보활동추진	공공기관 방문·건의 등 유치활동전개 홍보활동추진	-	

❸ 예산확보 및 집행내역 : 비예산

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 수도권 공공기관 충남혁신도시로 이전하여 행정중심복합도시로 조성

○ 수혜대상 : 충남도민

□ 주요 추진실적(성과)

1. (공공기관 이전) 2차 이전 선제대응, 지사분리·개별이전 등 실질적 이전 성과 달성

○ **(지사분리)** 행정수요 증가로 **지사분리 추진 기관** 파악, **집중 공략**

- **(도로교통공단)** 업무협약 체결('23.8.), TBN 충남교통방송국 개국('25.7.8)
- **(중소기업중앙회)** 충남지역본부 분리 신설(개소식, '24.7.), 중소기업 지원체계 강화

- (**농수산식품유통공사**) 대전세종충남지역본부(대전 둔산, 19명) 내포 이전 제안('24.9)
- (**한국어촌어항공단**) 서해지사 내포신도시 신설·개소(개소식, '25.7.10.)
- (**한국산업인력공단**) 본사 및 고용노동부 충남남부지사 신설 건의·협의('25.7~8.)

○ (**개별이전**) 사무실 협소, 업무량 증가, 신설 기관 선정(2~3개), **이전 적극 지원**
- (**식품안전관리인증원**) 협약('23.10.), 건축기획 용역('24), 설계('25) 및 착공('26)
- (**축산환경관리원**) 공주이전 확정('24.7.), 기본 및 실시설계비 14.6억 국비 확보 추진
- (**재외동포협력센터**) 이전동향 관리 및 관계자 면담, 도내 후보지 제안('24)
- (**쌀가공식품협회**) 도내 후보지 제안('24), 공주이전 업무협약 체결('25.12.2.)

2. (공공기관 이전 기반 조성) 2차 이전을 위한 제도적 기반 마련 및 정주여건 개선

○ (**제도적 기반 마련**) '2차 공공기관 이전' 국정과제 및 지역공약 반영, 정책적 추진동력* 확보
- (**건의**) 대통령-시도지사 간담회('25.8), 국토부에 충남혁신도시 핵심 기능군으로 기후환경·탄소중립 제시(4.28), 부처별 공공기관 일괄이전 지속 제안

* 2차 공공기관 이전 실행지원 연구용역 추진(국토연구원 수행, '25.10.~'26.9.)

- (**자문·홍보**) 전문가(충남연산업연국토연) 자문, 범도민추진위(6월), 홍보(광고, 기획보도)

○ (**정주여건 개선**) '복합혁신센터' 착수 및 혁신도시 개발예정지구 지정 추진
- (**복합혁신센터**) 국비 교부('25.9) 이후 기본 및 실시설계 공모('25.10), '27년 상반기 착공

※ 충남혁신도시 건설의 실질적 출발점이자 향후 이전기관 및 근로자 정주기반 마련 핵심 거점

- (**개발예정지구 지정**) 국토부-지방시대위-국토연 협의 및 합동현장점검, 제안서 제출('25.9)

3. (인구 성과 및 도시 성장) 지속적인 정주여건 개선을 통한 도시 확장 및 인구 성장

○ (**인구증가**) '25.11월말 기준 45,944명으로, 민선7기 대비 16,729명 증가(57.26%)
- 홍예공원 정비, 국가산단 지정 등 산업·문화·교육인프라 확충으로 인구 증가세 가속

□ 향후 추진계획

○ 2차 수도권 공공기관 지방이전에 맞춰, 기관별 유치 세부전략 마련 및 선제대응
○ 지역국회의원·시민단체 협력체계 구축, 토론회·언론기고 등 이전 분위기 확산
○ 정부 협의 및 제도개선 건의를 통해 개발예정지구 지정 및 공공기관 이전 기반 강화

혁신도시정책과 혁신도시정책팀 팀장 (공석) 담당자 김민호 (☎3381)

〈2-5-16〉 국방국가산업단지 조성

❶ 공약 이행도

이행도 (※ 25. 12. 31. 기준)						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	국방국가산업단지조성	예비타당성조사통과	국가산단 계획수립	관계기관 협의	산업단지 계획승인 및 보상착수	보상추진(계속) 및 공사착공	공사추진(계속)	국방산단 조성완료
추진실적			사업기간 단축방안 협의(7월), 2년단축 산업단지계획 승인 신청(LH→국토부)	관계기관 협의 및 행정절차 이행	산업단지 계획승인 및 보상업무 착수	보상추진		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	32,300	0	0	32,300	0	0	0
	집행	32,300	0	0	32,300	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2029년
○ 사 업 비 : 160,700백만원(지방비(논산시) 77,000, 기타(LH) 83,700)
○ 위 치 : 논산시 연무읍 동산리·죽본리 일원
○ 사업내용 : 국방산업단지 조성(A=870,177㎡ / 약 26만평)

□ 주요 추진실적(성과)

○ '18. 08. : 논산 국방 국가산업단지 후보지 선정(국토부)
○ '20. 11. : 예비타당성 조사 통과
○ '21. 11. : 논산 국방국가산업단지 개발사업 조사설계용역 착수
○ '22. 08. : 산업단지계획 승인 요청(LH → 국토부)
○ '24. 01. : 산업단지계획 승인(국토부)
○ '24. 01. ~ 06. : 조속 추진 방안 협의
- 도↔LH대전충남본부(1차: '24.1.25. / 2차: '24.2.15. / 3차: '24.3.11.)
- 도↔LH본사(보상절차 신속 시행 요청 / 지역균형본부장 등 / '24.5.8.)
- 도↔국토부('25년 산업단지 진입도로 조성사업 예산편성 건의)
○ '24. 06. : 보상추진 설명회(비법정) 개최(LH / 죽본리·동산리 등 이장 50명)
○ '24. 07. : 토지소유자 및 관계인 대상 보상설명회 개최(200명)
○ '24. 09. : LH 지장물 조사용역 발주 및 기본조사(토지, 지장물) 시행
○ '25. 01. : 사업시행협약 체결(도⇌논산시⇌LH / 사업비, 지원내용 등 결정)
○ '25. 02. : 토지 및 지장물 보상계획 및 열람 공고
○ '25. 03. : 보상사업소(논산 연무읍) 개소 및 보상협의회 구성
○ '25. 06. : 보상(계약) 협의 요청(LH→주민)
○ '25. 12. : 중앙토지수용위원회 수용재결 신청 **※ 보상률 35.8%('25.12.)**

□ 향후 추진계획

○ '26. 上 : 토지 및 지장물 수용재결 완료 및 조성공사 착공
○ '29. 12. : 국가산업단지 조성공사 준공

산업입지과	산단개발팀	팀장 임성민	담당자 이경환 (☎3447)

〈2-5-17〉 국방 관련 공공기관 유치

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	국방 관련 공공기관 유치	-	대정부 건의 등 유치 활동	자문위원회 설치	정책토론회 개최, 온오프라인 홍보 등	실무협의회 개최, 기관방문 및 건의	이전 국방기관 발굴	국방기관 유치
추진실적				공공기관 유치단 신설, 국방미래기술 연구센터 유치	국방특위 개편 및 개최, 실무협의회 개최	국방기관유치 심포지엄 개최, 국회 방문 및 건의		

❸ 예산확보 및 집행내역 : 추후 확정

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 : 충청남도 국방관련기관 유치 및 지원 등에 관한 조례			
	○	발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2025 ~ 2035
○ 사 업 비 : 추후 확정
○ 사업내용 : 국방 관련 공공기관 충남(논산·계룡·금산) 이전(14개 기관)
○ 수혜대상 : 일반 국민

□ 주요 추진실적(성과)

○ 국회·국방부·대통령실, 중앙지방정책협의회, 개별 국방기관 방문 및 건의(수시)
○ 「충청남도 국방관련기관 유치 및 지원 등에 관한 조례」 제정('23.3.)
○ 국방 AI·로봇 등 「국방미래기술연구센터」 논산 유치 확정('23.6.)
○ 국방기관 유치 홍보영상 제작('23.12.) 및 옥외전광판 등 송출(수시)
○ 도지사님, 제2군인공제회관 유치 관련 군인공제회 이사장 면담 ('24.5.)
○ 국방기관유치 특별위원회 구성·운영('23.5.) 및 전문성 강화를 위한 개편('24.8.)
○ 대한민국 국방수도 충남 완성을 위한 국방기관유치 정책토론회 개최('24.9.)
○ 도-논산·계룡·금산 국방기관유치 실무협의회 구성 및 개최('25.2.)
○ 국방 관련 공공기관 유치를 위한 심포지엄('25.3. / 공주 한국자연사박물관)
○ 국방기관 충남 유치를 위한 국회 방문('25.4., 6. / 황명선, 복기왕, 박수현 의원실)
○ 국군의무사관학교 신설건의, 국방부 동향 공유('25.7. / 성일종, 유용원 의원실)
○ 국방·경찰기관 관련 동향 및 이전 건의 등('25.9. / 복기왕, 황명선 의원실)
○ 국방신속획득기술연구원 등 국방기관 충남 유치 건의('25.11. / 황명선 의원실)
○ 수도권 교통중심지(서울역, 용산역) 홍보영상 송출('25.11.~12.)
○ 국방기관 유치를 위한 '충청남도 국방기관 유치 세부 전략 수립 연구용역' 추진
- (용역비) 20백만원(도) / (기간) '25.11.~'26.3. / (내용) 14개 중점 유치기관 신설 이전 세부 전략 수립 등
○ 2025년 국방·경찰기관 성과 비전 공유회 개최('25.11, 60여명)
○ 신속원·민진원 통합기관 충남 유치 건의('25.12. / 황명선 의원실)
○ 국방기관 충남 유치를 위한 면담('25.12, ADD 박종승 前소장)
○ 국립군사박물관 충남 유치를 위한 자문('25.12, 충남역사문화연구소 이재준 소장)
○ 신속원·민진원 통합기관 충남 유치를 위한 면담('25.12, ADD 이건완 소장)

□ 향후 추진계획

○ '국방기관유치 세부전략수립' 연구용역 결과를 토대로 국방수도 충남 실현 위한 핵심 14개 기관* 유치 역점 추진

* (이전) 국방신속획득기술연구원, 한국국방연구원 / (신설) 국립군사박물관, 국군의무사관학교

○ 전문가 자문, 실무협의 등을 통한 이전 논리 강화 및 타당성 확보
○ 정책토론회, 포럼, 온·오프라인 홍보를 통한 국방수도 충남 대외적 이미지 강화

혁신도시정책과 공공기관유치팀 팀장 안영민 담당자 최유경 (☎3385)

〈2-5-18〉 국방부 이전

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25. 12. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
					○	철회

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	국방부 이전		대정부 건의 등 유치 활동 전개(정부, 국회, 대통령실 등), 이전 당위성 및 유치 전략 연구 용역	전방위 유치 활동 전개	이전 타당성 용역 및 이전 확정	기본계획 수립 및 공사 착공 (부지조성)	건축 공사	입주
추진실적			당위성 및 유치전략 검토(12월)	중앙지방정책협의회, 국회 등 건의 국방기관유치 특위 출범	국방특위 개편 및 개최 국방기관유치 실무협의회 개최 전문가 자문 실시	국방기관유치 심포지엄 개최 전문가 개별 자문		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2030년
○ 사 업 비 : 5,000억원(국비)
○ 사업내용 : 국방부 충남(논산·계룡) 이전

□ 주요 추진실적(성과)

○ **(당위성 연구)** 국방부 충남이전 당위성 및 유치전략 검토('22. 12, 건양대 이세영 교수)

- 국방부 충남이전과 방위사업청 대전 이전 연계로 국방클러스터 형성가능
- 대통령실 및 국회 세종분원 설치에 따른 행정수도 사수 가능
- 전시 국가방위 및 비상대비 업무 시 행정안전부 협조 원활*

* 국방부 충남 이전 시 세종시 위치 정부 부처 업무협의 용이

○ **(국방특위)** 「국방기관유치 특별위원회」 개편('24. 7.) 및 위촉식('24. 8.)

○ **(협업 구축)** 국방기관 유치 도-논산·계룡·금산 실무협의회 개최('25. 2.)

○ **(개별자문)** 방향혁 위원, 김성일 국방특위 위원장, 류동관 위원 등('25.2~'25.3.)

□ 향후 추진계획

○ **(관계기관 방문)** 국방부, 국회, 관련 안보단체 지속적 방문 및 설득

○ **(전략 수립)** 전문가 자문 통한 국방부 이전 추진전략 및 이전당위성 마련

- 국회 세종 이전 시, 국방부 이전 필요성 및 당위성 강력 어필

○ **(건의·촉구)** 법률 개정 등 국방부 이전 위한 정책 마련 건의 및 촉구

공공기관유치과 국빙기관유치팀 팀장 안영민 담당자 정상혁 (☎2942)

〈2-5-19〉 금산인삼약초산업진흥원 국립 승격

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
					○	철 회

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	금산 인삼약초 산업진흥원 국립 승격		농식품부 건의 및 협의	농식품부 건의 및 승격 공론화	행정안전부 사전협의 및 타당성 용역 검토	지방 조례 및 정관 제정	도립기관 신설	
추진 실적			유관기관 협의체 구성(7월) 인삼산업법 일부 개정 법률안 의견 제출(10월)	농식품부장관 방문 정책 간담회 건의 (4월) → 승격 불가로 도립화로 전환	금산군민 진흥원 도립화반대 (5월) → 민선8기3년차 금산군 방문 공약철회관련 군민에게 설명(8월)			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	85	0	85	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 인삼산업법				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
O					O				

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년
○ 사 업 비 : 비예산
○ 위　　치 : 충청남도
○ 사업내용
- 지방출자출연법에 따른 타당성 용역 검토, 행정안전부 설립협의 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ 금산인삼약초산업진흥원 국립승격 건의 및 유관기관 협의체 구성('22.7.14)
○ 진흥원 국립승격 준비 유관기관 간담회 개최('22.8.2. / 도·연구원·진흥원)
○ 진흥원 승격 논리 발굴·보완을 위한 전문기관 연구 의뢰('22.8.8./충남연구원)
○ 진흥원 국립승격 추진계획 공유('22.9.13. / 도·금산군·진흥원)
○ 인삼산업법 일부 개정 법률안(의안번호17345호/유상범 의원) 의견제출('22.10.4.)
○ 지역 국회의원 초청 정책설명회 김종민의원 제안('23.3.20.)
○ 국회의원 성일종의원 방문 업무협의('23. 4. 20. 국회의원회관)
○ 김종민 국회의원 「인삼산업법」 일부개정법률안 대표발의('23. 4. 20.)
○ 농림축산식품부장관 방문 정책간담회 건의('23. 4. 25. 충청남도)
- 농식품부 국립 승격 부정적 입장(지자체간 형평성 문제 등)
○ 금산인삼약초산업진흥원 도립 승격 검토('23. 11. 21.)
○ 충남인삼약초산업진흥원 설립방침 확정('23. 12. 15.)
○ 충남인삼약초산업진흥원 설립관련 행정안전부와 업무협의('24. 3. 18.)
○ 진흥원 도립화 반대에 대한 금산군민 여론 및 동향 보고('24. 4. 23.)
○ 진흥원 도립승격 철회 관련 금산군 관련기관(5명) 도지사 면담('24.5.27)
○ 진흥원 도립승격 관련 금산군(관련기관) 의견 행안부 제출('24.6.10)
○ 진흥원 도립승격 철회에 따른 진흥원 개선 지시사항 보고('24.7.8)
○ 공약철회('24.5.27)에 따른 도지사 개선 지시사항 금산군 통보('24.7.23)
○ 민선8기 3년차 금산군 방문 공약철회관련 군민들에게 설명('24.8.16)
○ 진흥원 도립 승격 공약철회 추진계획 지사님 결재('24.8.30.)
○ 행안부 용역관련 예산(85백만원) 정리추경 시 삭감(12월)

□ 향후 추진계획

○ 공약철회에 따른 진흥원 도비지원 현안사업 발굴, '25년도 예산반영
○ 민선8기 공약심의위원회 시 공약철회 심의자료 제출

인삼약초세계화과 인삼약초세계화팀　과장 강환문　팀장 이신복(☎7732)

〈2-5-20〉 공동주택 안전관리센터 설립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	공동주택 안전관리 센터설립		설립방안 연구 및 연구 용역추진	기본계획 수립 및 제도마련	기본계획 수립 및 제도마련	센터 설립 및 운영	시군 단위 설치 확산 검토(장기적)	
추진실적			설립방안 연구 및 연구 용역추진 (9월~)	기본계획 (설립방안) 수립 및 제도마련 (10월)	센터 설립 운영방안검토 및 필요인력요청	건축도시국 내부 전담조직구성 (지역건축안전팀, 공동주택팀)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	70	0	70	0	0	0	0
	집행	0	0	(명시이월)	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	60	0	60	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 : 충청남도 공동주택 관리에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
	○							○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

○ 사 업 비 : 추후 확정

- 설립방안 연구용역 우선추진 (70백만원)

○ 사업내용 : 공동주택 안전관리센터 설립

- 기술자문, 전문상담, 정보제공, 관리교육, 공동체 활성화 지원, 공동주택관리 컨설팅 지원 등 공동주택 안전관리 센터를 통한 체계적 공동주택 관리

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022. 07. 28. : 학술연구용역 추진계획 수립 및 전문가 사전자문

○ 2022. 09. 14. : 공동주택 안전관리센터 설립방안 연구 착수(충남연구원)

○ 2022. 10. ~ : 학술연구용역(설립타당성 분석 및 운영방안 연구용역) 제안서 평가위원 구성(10.18.), 입찰공고(10.28.), 입찰 재공고(11.9.)

○ 2022. 12. 27. : 설립타당성 분석 및 운영방안 연구용역 계약

○ 2023. 01. 05. : 용역추진자문단 구성

○ 2023. 01. 18. : 용역 착수보고회 개최

○ 2023. 06. 08. : 용역 중간보고회 개최

○ 2023. 07. 20. : 용역 최종보고회 개최

○ 2023. 07. 26. : 설립타당성 분석 및 운영방안 연구용역 변경계약

○ 2023. 08. 22. : 설립타당성 분석 및 운영방안 연구용역 완료

○ 2023. 09. 20. : 공동주택 안전관리센터 설립 및 운영 근거 마련(조례개정)

- 충청남도 공동주택 관리에 관한 조례

○ 2023. 10. 19. : 공동주택 안전관리센터 설립방안 보고

○ 2024. 06. : 사업 추진 업무 추진 인력 요청

○ 2024. 10. 01. : 건축도시국 내 담당 조직(전담 임기제포함) 신설(공약완료)

- 공동주택 안전 부문 : 건축디자인과 지역건축안전팀

- 공동주택 관리 부문 : 주택도시과 공동주택팀

□ 향후 추진계획

○ 공동주택 안전관리 및 관리업무 전담 추진

건축디자인과 지역건축안전팀 팀장 백상엽 담당자 남영모(☎4649)
주택도시과 공동주택팀 팀장 김기남 담당자 유재희(☎4665)

〈2-6-1〉 글로벌 인재 육성을 위한 교육국제화특구 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	교육국제화특구 지정 추진			특구 지정 신청 및 지정	충청남도 실시계획 심의위원회 심의	충청남도 실시계획 심의위원회 심의	충청남도 실시계획 심의위원회 심의	
추진실적			특구추진 TF팀 구성·운영 (9월)	특구 지정 (3지구 / 천안, 당진, 홍성·예산)	충청남도 실시계획 심의위원회 의결완료	충청남도 실시계획 심의위원회 의결완료		

❸ 예산확보 및 집행내역 : 비예산

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 : 충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례			
	○	발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2027년

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 글로벌 인재 육성을 위한 교육부 교육국제화특구 지정 추진

○ 수혜대상 : 도내 중·고교생 및 대학생

○ 중장기계획 반영 여부 : 중기지방재정계획(2023~2027)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 자체 수요조사 후 신청 희망 시군(천안·아산·계룡) 선정('22.7.~8.)

○ 공모 추진 제반절차를 전담할 특구추진TF 구성 및 운영('22.9.)

- 도·교육청·시군·시군교육지원청 공무원 및 민간전문가 등 20명

○ 교육부, 교육국제화특구 신규지정 공모 발표(신규 5개소 내외, '23.4.)

- 전 시군 대상 특구 참여 의향 재조사(천안, 당진, 홍성·예산 신청)

○ 특구 지정 신청을 위한 공청회 개최(3회, '23.5.)

○ 도지사·교육감 공동명의로 특구 지정신청서 제출(3건, '23.5.)

○ 교육국제화특구 3지구(천안,당진,홍성·예산) 선정('23.7.)

- 교육국제화특구 3지구(천안,당진,홍성·예산) 지정 고시('23.9.)

○ 실시계획심의위원회 구성 및 2023년 사업 심의·의결('23.11.)

○ 2023년도 교육국제화특구 연차평가('24.3.)

- 평가결과: 천안(보통), 당진(우수), 홍성·예산(보통)

○ 실시계획심의위원회 구성 및 2024년 사업 심의·의결('24.3.)

○ 2024년 교육국제화특구 사업 추진현황 점검('24.7.)

○ 2024년 교육부 교육국제화특구 맞춤형 컨설팅('24.7.)

○ 2025년도 교육국제화특구 실시계획 사전 심의('24.11.)

○ 2024년도 교육국제화특구 연차평가('25.2.)

- 평가결과: 천안(우수), 당진(매우우수), 홍성·예산(우수)

○ 2025년도 교육국제화특구 실시계획 심의·의결('25.4.)

- '25년 특구별 실시계획 교육부 제출, 승인 통보('25.4.)

○ 2025년 교육부 교육국제화특구 맞춤형 컨설팅('25.7.)

□ 향후 추진계획

○ '25년도 연차평가 및 '26년도 교육국제화특구 실시계획 심의('26.3.)

고등교육정책담당관 인재양성팀 팀장 김회병 담당자 차재완 (☎2142)

〈2-6-2〉 온라인 교육플랫폼 '드림투게더' 운영

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	온라인 교육플랫폼 '드림투게더' 운영		기본계획 수립	사회보장제도 신설 협의, 조례제개정	운영			
추진실적			운영사례 벤치마킹, 업무협의, 시군설명회	조례제정, 사회보장제도 신설 협의	화상멘토링사업 추진			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	100	0	30	0	0	0	70
	집행	100	0	30	0	0	0	70
25년	확보	100	0	50	0	0	0	50
	집행	100	0	50	0	0	0	50

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 8,250백만원(도비)

○ 사업내용 : 온라인 교육플랫폼 운영 및 학습콘텐츠 제공+멘토링 서비스

○ 수혜대상 : 연 4천여명(초・중・고 취약계층 자녀)

○ 중장기계획 반영 여부 : 중기지방재정계획(2023~2027)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 온라인 교육플랫폼 운영계획 및 협력방안 도교육청 협의('22.8.)

- 도교육청 시스템(온채움) 지원대상 및 내용 중복 여부 확인

○ 서울시 온라인 플랫폼 '서울런' 벤치마킹('22.10.~'23.3.)

- 플랫폼, 콘텐츠, 멘토링, 고객센터 등 운영현황 등

○ 교육 공약사업 의견수렴을 위한 시군설명회 개최('22.12.)

○ 근거 조례 제정('23.4.)

-「충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례」

○ 사회보장제도 신설 협의 요청(도→보건복지부, '23.6.)

- 사회보장제도 협의 관련 복지부·교육부 방문 건의('23.8.)
- 사회보장제도 신설 '재협의' 통보('23.11.)

○ 도-교육청 공약사업 협업 추진 협의('23.10.)

○ 교육부 화상 멘토링 사업, 도-교육청 협력사업 추진 협의('24.3.)

※ 총사업비: 100백만원(도 30, 교육청 70), 고1 대상 영어·수학 멘토링 지원

○ 충청남도교육청과 EBS 화상멘토링 사업 공동 추진('24.6.~11.)

○ EBS 화상 멘토링 사업 대상자 선발·추진('25.3.~11.)

※ 교사 53명, 학생 98명 선발, 맞춤형 양방향 학습 지원

□ 향후 추진계획

○ '26년도 화상 멘토링 지원계획 수립 및 추진('26.3.)

고등교육정책담당관	인재양성팀	팀장 김회병	담당자 차재완 (☎2142)

〈2-6-3〉 중고교생 인터넷 수강료 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	중고교생 인터넷 수강료 지원		운영사례 벤치마킹, 업무협의	공동이용 협약체결				
추진실적			운영사례 벤치마킹, 업무협의	공동이용 협약체결 (7월) 1,251명 수강				

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	372	0	186	186	0	0	0
	집행	366	0	183	183	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 : 충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례			
	○	발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 3,828백만원(도비)

○ 사업내용 : “강남구청 인터넷 수능방송” 강의 수강료 일부 지원

- 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 1년 동안 무제한 수강

○ 수혜대상 : 도내 중·고등학생 85,000명

○ 중장기계획 반영 여부 : 중기지방재정계획(2023~2027)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 강남구청 인터넷 수능방송 공동이용협약 체결('23.7.)

○ 도민 및 각 유관기관, 단체 등 대상 홍보물 제작·배포('23.7.)

○ 시군별 입시설명회 대면홍보('23.7.)

- 중·고등학생, 학부모 대상 주요과목에 대한 입시전략 설명 및 본 사업 안내

○ 도 평생교육인재육성진흥원 온라인 접수 실시('23.8.)

○ 인터넷 수강 실적 : 1,251명(일반 1,221명, 사회적배려대상자 30명)

○ 제7기 정책자문위원회 심의 결과 공약 완료 전환('23.10.)

- 보건복지부 사회보장제도 조건부 협의(교육부 사교육비 경감 대책 시행 전까지만 추진)

- 교육부 사교육비 경감 대책 시행, EBS 수강 무료화 추진

○ 2023년 말 道 인터넷 수강료 지원 종료

고등교육정책담당관	인재양성팀	팀장 김회병	담당자 차재완 (☎2142)

〈2-6-4〉 자녀교육비 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	자녀교육비 지원		실무협의	기본계획 수립, 조례제정 등 지원 근거 마련	저소득층 자녀교육비 지원			
추진실적			공약사업 시군설명회 (12월)	기본계획 수립(3월) 조례제정 (4월) 교육비 지원(12월)	자녀교육비 지원사업 추진(6~12월)	자녀교육비 지원사업 추진(3~12월)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	898	0	449	449	0	0	0
	집행	898	0	449	449	0	0	0
24년	확보	90	0	45	45	0	0	0
	집행	90	0	45	45	0	0	0
25년	확보	106	0	53	53	0	0	0
	집행	106	0	53	53	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 3,748백만원(도비 1,874$^{50\%}$, 시군비 1,874$^{50\%}$)

○ 사업내용 : 학습능력개발비 및 교재비 지원

○ 사업대상 : 도내 중위소득 50%^{초과}~70%^{이하} 가구의 초·중·고 학생

○ 중장기계획 반영 여부 : 중기지방재정계획(2023~2027)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 교육 공약사업 의견수렴을 위한 시군설명회 개최('22.12.)

○ 자녀교육비 지원사업 추진계획 수립('23.3.)

○ 근거 조례 제정('23.4.)

- 「충청남도 교육격차 해소를 위한 교육지원 조례」

○ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의완료('23.4.)

○ 2023년 자녀교육비 지원사업 추진('23.8.~12.)

- 수혜규모: 총 2,484명(초등 1,418, 중등 599, 고등 467)

○ 2024년 자녀교육비 지원사업 추진('24.6.~12.)

- 지원대상자 선정기준 변경(건강보험료→소득인정액)
- 수혜규모: 총 235명(초등 110 , 중등 61, 고등 64)

○ 2025년 자녀교육비 지원사업 추진('25.3.~12.)

- 수혜규모: 총 281명(초등 129 , 중등 85, 고등 67)

□ 향후 추진계획

○ '26년도 자녀교육비 지원계획 수립 및 추진('26.3)

고등교육정책담당관	인재양성팀	팀장 김회병	담당자 차재완 (☎2142)

〈2-6-5〉 대학생 학자금 대출이자 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	대출이자 지원	학자금 대출이자 지원	학자금 대출이자 지원					
추진실적			학자금 대출이자 지원(659명)	학자금 대출이자 지원(912명)	학자금 대출이자 지원(885명)	학자금 대출이자 지원(1,791명)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	79	0	0	0	0	0	79
	집행	79	0	0	0	0	0	79
23년	확보	120	0	100	0	0	0	20
	집행	118	0	100	0	0	0	18
24년	확보	200	0	0	0	0	0	200
	집행	139	0	0	0	0	0	139
25년	확보	275	0	0	0	0	0	275
	집행	275	0	0	0	0	0	275

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 : 충청남도인재육성재단 설립 및 운영지원 조례			
	○	발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년(매년 실시)

○ 사 업 비 : 460백만원(도비)

○ 사업내용 : 한국장학재단 학자금 대출을 받은 자의 대출이자* 지원

* 한국장학재단 '일반 상환 학자금'·'취업 후 상환 학자금 대출'

○ 지원대상 : 공고일 기준 본인 또는 부모가 주민등록등본상 충청남도에 1년 이상 계속해서 주소지를 둔 한국장학재단 학자금 대출을 받은 자

○ 주요성과 : 한국장학재단 학자금 대출이자 지원사업의 대상자 확대

- 당초 : 만19세 ~ 만39세 → 확대 : 연령 제한 폐지

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022년 지원 대상자 659명 선발 및 지원('22.11.)

○ 2023년 지원 대상자 912명 선발 및 지원('23.11.)

○ 2023년 사업 분석·환류에 따른 2024년 개선 계획 마련('24.1.~3.)

- 지역소멸 방지 및 청년인구 정착 장려를 위한 도내·외 차등 지원

▸ (도내대학) 학자금 대출 지원 확대 추진(최근 5년 → 10년)
▸ (도외대학) 현행 유지하되 지원액 제한(최근 5년간, 최대 100만원)

○ 타 시·도 현황 및 도내 5개 시·군* 이자지원사업 사례 분석('24.4.)

* 천안시, 아산시, 보령시, 당진시, 예산군

○ 2024년 지원 대상자 885명 선발 및 지원('24.11.)

○ 2025년 학자금 대출이자 지원사업 추진 기본계획 수립('25.1.)

○ 2025년 학자금 대출이자 지원사업 세부 추진계획 수립('24.7.)

- 2024.7.~2025.6. 발생한 대출이자 전액 상환(예산 범위 내 선발)

* 2015년도 이후 한국장학재단에서 대학·대학원 학자금 대출 받은 자

○ 2025년 학자금 대출이자 지원사업 선발 공고 및 홍보('25.8.)

○ 2025년 최종선발 공고 및 이자 지원 교부금 지급('25.11.)

○ '24. 7. ~ '25. 6. 간 발생한 이자액 자동 차감 처리('25.12.)

□ 향후 추진계획

○ 교육의 형평성 제고를 위해 학자금 대출이자 지원사업 지속 추진

고등교육정책담당관	평생교육팀	팀장 조덕래	담당자 장동원 (☎2143)

〈2-7-1〉 공공형 축산 스마트팜 인큐베이터

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	스마트팜 인력 육성		교육계획 수립	교육운영				
추진실적			교육계획 수립	교육운영 (113명 교육)	교육운영 (131명 교육)	교육운영 (146명 교육)		
추진계획	교육관 건립		예산편성, 계획수립	교육관 건립 추진				
추진실적			예산편성, 건립계획 수립	설계·시공 의뢰	교육관 공사 착공	교육관 준공		
추진계획	교육전담 인력 확보				인력확충 (1인)	-		
추진실적				교육전담팀 신설 요청	교육 인원 운영	-		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	2,280	0	2,280	0	0	0	0
	집행	276	0	276	0	0	0	0
24년	확보	150	0	150	0	0	0	0
	집행	60	0	60	0	0	0	0
25년	확보	100	0	100	0	0	0	0
	집행	90	0	90	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○		입법명 : 스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 2,600백만원(도비)

○ 사업내용 : 스마트 축산기술 및 경영관리 등 방법 습득 지원 및 교육기반 구축

- 교육 지원 : 축산관련 이론·법규, 농장경영 및 분뇨처리 방법 등 이론교육·실습(축기연) 및 스마트 축산시설 합숙(대학 및 농장 위탁) 교육
- 교육기반 구축 : 교육동 신축, 축사시설 보강 및 교육 전담인력 확충

※ '23년도 교육운영은 축산기술연구소 기존 인력 및 시설(회의실, 축사 등)을 활용

○ 수혜대상 : 도내 청년 창업농 및 후계농

○ 중장기계획 반영 여부 : 민선8기 청년농업인 유입 및 육성 계획

□ 주요 추진실적(성과)

<교육관 건립 준공>

○ 교육관 건립 건축기획용역 시행('23. 1~2분기)

○ 교육관 건립 공공건축심의 의결('23. 3~4분기)

○ 교육관 건립 설계 및 시공 의뢰('23. 4분기)

○ 교육관 건립 설계 용역 진행('24. 1분기)

○ 교육관 건립 설계 용역 완료('24. 3분기)

○ 교육관 건립 공사계약 및 착공('24. 4분기)

○ 교육관 건립 준공('25. 4분기)

○ 2025년 공공형 축산 스마트팜 인큐베이터 교육 운영(1~4분기)

【1】 청년·후계농 인큐베이터 교육

· 기간/장소 : 4~11월(8개월, 300시간) / 축산기술연구소, 연암대, 우수농장 등

· 대 상 : 축산업 청년·후계농업인 등

· 인 원 : 30명(한우 15명, 양돈 15명) ※ 30명 수료

· 내 용 : 축산 경영, 사양관리 등 이론 및 선진지 견학 등

【2】 축산관계 공무원 스마트 축산 확산 교육

· 기간/장소 : 2회(상반기, 하반기) / 축산기술연구소

· 대 상 : 도, 시군구, 읍면동 축산관계 공무원

· 인 원 : 17명

· 내 용 : 축산업무추진 및 농가지도를 위한 축산 이론·현장교육

【3】 축산전공 대학생 현장실습 교육

· 기간/장소 : 수시 / 축산기술연구소

· 대 상 : 축산학 전공 대학생 * 학교 요청시 농업계 고등학생 포함

· 교육인원 : 99명

· 내 용 : 연구소 견학, 인공수정 및 수정란이식(OPU)실습 등

□ 향후 추진계획

○ 축산기술 전문교육관 교육 운영 예정('26년 상반기)

○ 청년 후계농 인큐베이터 교육과정 계획 수립 예정('26년 1분기)

○ 청년 후계농 인큐베이터 등 교육과정 지속 추진(연 교육생 120명 배출)

○ 농식품부 스마트농업 전문인력 교육기관 지정 운영 검토

○ 축산기술연구소 내 교육전담팀 신설(1팀 2명) / 자치행정과 요청

축산과	스마트축산정책팀	팀장 주영하	담당자 오형길 (☎4101)
축산기술연구소	기술지원팀	팀장 김명진	담당자 유시대 (☎7813)

〈2-7-2〉 충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	축산단지 조성	-	-	-	-	분뇨에너지화 시설 공모신청(4월) 건축·실시설계 완료	스마트축사 관련 인허가(건축·환경) 완료 및 관련사업 공모 추진	스마트축사 및 분뇨에너지화 시설 등준공
추진실적		-	-	청정축산단지 조성 추진계획 수립 및 주민설명회 개최	스마트축산단지 조성 사업 "논산광석단지" 공모선정(3월)	과업지시서 작성(5월), 분뇨에너지화 시설 공모선정(5월)	-	

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	200	0	200	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	133	0	133	0	0	0	0
24년	확보	342	263	-	79	0	0	0
	집행	342	263	-	79	0	0	0
25년	확보	408	263	66	79	0	0	0
	집행	408	263	66	79	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024 ~ 2028년

○ 사 업 비 : 93,150백만원(국비 19,925, 도비 4,085, 시군비 6,280 융자 46,980, 자담 15,880)

○ 사업내용 : 기존 단지 철거 후 스마트축산 ICT 시범단지(양돈) 조성, 축사신축 및 분뇨에너지화(바이오가스) 시설 설치

* 노후된 축산단지를 ICT를 접목한 스마트 축산단지로 전환하여 생산성 향상 및 농촌정주여건 개선 도모

○ 중장기계획 반영 여부 : 충남형 ICT 융복합 스마트 축산단지 조성 추진계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ **『충남형 ICT 융복합 스마트 축산단지 조성 추진계획』 수립**(`22. 8월)

○ `22년 제2회 추경"간척지내 축산단지 조성 연구용역"예산 확보(`22. 9월)

○ 연구용역 결과에 따른 스마트축산 복합단지 조성계획 수립(`24. 3월)

* 시범모델(당진 석문간척지 6만두/30ha) + 복합단지(당진 석문, 보령·서천 부사 54만두/330ha)

○ **스마트축산단지 조성 농식품부 공모사업 "논산 광석 양돈단지"선정('24. 3월)**

○ **주민 반대로 당진 스마트 축산단지 '조성계획 중단' 발표(도지사 / `24.7.8.)**

* 돼지 사육 밀집 지역 등을 중심으로 **내륙형 스마트 축산단지 시범모델 조성 추진**

○ **돼지 밀집사육 시군(논산, 보령, 홍성) 대상, 축산단지 제안 협의('24. 7.~8.)**

○ **노후 양돈단지(논산 광석) 대상, 스마트 축산단지 조성 예산확보('24.12월)**

○ 논산 광석단지 기술검토위원회 개최 및 위원장, 분과별 위원 위촉(`25.2월~)

- 분야별(사양·환경·건축 등) 전문가 위촉하여 과업지시서 등 추진방향 토의(2회/월)

○ 논산 광석단지 예산 연차별 적기 배정을 위한 농식품부 국비 확보 건의(`25.3월)

- 사업일정에 맞춰 예산 적기 배정토록 `27년 584억원(악취 35, ICT융복합 110, 현대화 439) 지원건의

○ 스마트축산 ICT시범단지 신규조성 위한 악취민원 다발지역 농가현황 조사(`25.4월)

○ **신규조성지 발굴 위한 내륙형 스마트 축산단지 조성계획 지역별 설명 추진**(25.4월~/예산·보령·홍성)

○ **가축분뇨 에너지화시설(바이오가스) "논산 광석단지" 사업대상자 선정**(`25.5월)

○ 스마트 축산단지 조성 **공약 변경사항[간척지→내륙형]**, 도민평가단 발표(`25.6월)

○ **한국 농업경제학회 하계학술대회 충남 축산 스마트팜 확대방안 발표**(`25.7월)

○ **논산 광석 스마트축산단지 기반시설·건축 기본 실시설계 용역 입찰(8.18.), 개찰(9.12.)**

○ **논산 광석 스마트축산단지 지사님 광석단지 현장 간담회 개최**(10.16.)

- 관련 전문업체 간 협력 및 조속한 철거 등을 통한 축산단지 조기 조성 주문

※ 2026년 본예산 철거비 반영 : 32억(도비 12.8, 시군비 12.8, 자담 6.4)

□ 향후 추진계획

○ 간척지 조성이 어려운 상황으로 내륙형 축산단지 시범모델 조성 추진

- '24년 농식품부 공모사업(스마트 축산단지 조성)에 선정된 논산 '광석양돈단지'의 연차별 사업 추진

* 기존 시설 철거 및 기반조성('26~'27년) ⇢ 스마트축사 착공·준공('27~28년)

- 시범모델 조성 추가 발굴을 위해 양돈 밀집지역 관계 시군 지속 협의

축산과 동물보호팀 팀장 최태영 담당자 양지원 (☎4107)

〈2-7-3〉 청년 맞춤형 스마트팜 지원 및 원예작물 복합단지 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	임대형 스마트팜 단지 조성		1	1	2	2	2	1
추진실적			1	4	1	1	-	-
추진계획	맞춤형 스마트팜 보급		30	37	40	40	45	30
추진실적			30	37	50	51	-	-
추진계획	스마트팜 온실 신개축 지원		-	2	2	2	2	1
추진실적			-	2	2	2	-	-
추진계획	스마트농업 복합단지 조성		1개소 조성(논산 균특)					
추진실적			스마트 딸기육묘 증식포 조성 (12월)	스마트 농업기계 교육장 조성 (12월)	스마트팜 온실신축 (12월)	관리사 준공 (8월)	-	-
추진계획	스마트팜 콤플렉스 지원센터 조성		1개소 조성(부여 균특)					
추진실적			사업부지 변경 승인 (12월)	체험 및 교육 프로그램 개발 (7월~)	기공식 (7월) 설계시행 (8월~)	스마트팜 콤플렉스 준공 (11월)	-	

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	23,800	0	10,790	8,910	0	4,100	0
	집행	23,800	0	10,790	8,910	0	4,100	0
23년	확보	31,406	443	12,353	11,987	0	6,623	0
	집행	31,406	443	12,353	11,987	0	6,623	0
24년	확보	153,445	3,799	61,460	64,689	0	17,497	6,000
	집행	141,257	3,799	55,366	58,595	0	17,497	6,000
25년	확보	89,342	4,621	29,223	41,696	0	13,802	0
	집행	89,142	4,621	29,193	41,626	0	13,702	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률				조례명 : 충청남도 스마트농업 육성 및 지원에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○	○				○			○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 299,250백만원(국비 44,000, 도비 121,761, 시군비 92,609, 기타 40,880)

○ 사업내용 : 청년 맞춤형 스마트팜 보급 및 스마트팜 단지 조성

○ 수혜대상 : 청년농업인, 중소농업인 등

□ 주요 추진실적(성과)

<2022년>

○ 2022년 임대형 스마트팜 단지 조성사업 공모 및 선정(10~11월)

* 공주시 선정(부지3.5ha / 온실 2.1ha)

<2023년>

○ 2023년 임대형 스마트팜 단지 조성사업 공모 및 선정(2~4월)

* 보령시(부지3.3ha / 온실 2ha), 부여군(3.2/2.7), 청양군(2.8/2.5), 예산군(3.2/2.5)

○ 「민선8기 충남 스마트팜 육성정책」 방향 정립(5월)

- 청년 3,000명 육성, 스마트팜 단지조성 667ha(시군별 30ha, 분산 조성)

○ 2023년 청년맞춤 스마트팜 지원 사업비 확대 편성(1회추경예산)

* 스마트팜 신축 개소당(0.3ha) 3억 → 4.5억

○ 스마트팜 확산을 위한 행정기구 구성 및 관련 협의 추진(6월)

- (행정) 도-시군 합동회의, 스마트팜 TF팀 구성 및 킥오프 회의
- (대외) 농어촌공사 비축토지 활용 협의, 교육청 폐교부지 협의, 쎈농 스마트농업분과 회의

○ 스마트농업 추진전략 정립 및 「스마트농업 首都 충남」 정책추진 선언 선포(7월)

○ 충남형 스마트팜 복합단지 조성 사업공모 및 스마트팜 확대 관련 회의 개최(8월)

○ 「충남 스마트농업 육성」 3대 업무협약 체결(11.15.)

* ❶충남형 스마트농업 경영지원 업무협약 ❷충남글로벌홀티콤플렉스조성 업무협약 ❸탄소중립형 스마트팜 실증단지 및 글로벌 전문교육운영 업무협약

○ 청년농 스마트팜 준공식 및 청년과의 대화(11.24.)

○ 지역특화 임대형 스마트팜 공모 선정 및 국비확보(11.29.)
○ 충남 스마트농업 금융지원 실행 협약(12.28.) ※ 경영지원 업무협약(11.15) 후속조치

<2024년>
○ '24년 스마트농업 육성 분야 공모사업(2개사업) 대상자 선정
○ 충남신보 연계, 스마트 청년농 무담보 보증 실행체계 확정(3월)
○ 지역활성화펀드 유치「글로벌홀티콤플렉스」조성 업무협약(4월)
○ 네덜란드 방문, 충남 스마트농업 비전발표 및 민관협력 업무협약(6월)
○ 충남형 스마트팜 단지 조성을 위한 추진상황 회의(8. 8. / 8. 23. / 9. 10.)
○ '25년「스마트원예단지 조성사업」(농식품부 공모) 예산군 선정(9. 10. / 29억원)
○ '25년「스마트농업육성지구조성」(농식품부 공모) 홍성군 선정(12. 23. / 200억원)

<2025년>
○ 충남 스마트팜 단지조성 추진상황 점검회의 4회 개최(2. 27. / 5. 22. / 7.28. / 8.25.)
○ 스마트농업본부 관리 국유지(13ha) 용도폐지 요청(5월) 및 완료(7월)
○「Eco-Grid 당진 프로젝터」투자협약(도·당진시·대한제강) 체결(6. 26.)
○ 충남 스마트팜 청년협회 출범식 및 업무협약(도·대전중앙청과·청년협회) 체결(9.4.)
○ 논산 스마트원예단지 기반조성 공모 선정(9.23.)
○ 임대형 스마트팜 착(보령 의평 10월, 예산 신양 11월)·준공(공주 주봉 11월)
○ 농업분야 최초 지역활성화 펀드 1호(서산 나인팜, 10월), 2호(태안 씨드팜, 11월) 승인
○ '26년 스마트농업 육성지구 조성 농식품부 공모(당진, 금산, 12월)
○ 당진 석문간척지 스마트팜 단지조성 관련 TF 회의 2회 개최(12.15. / 12.29.)

□ 향후 추진계획

○ (단지조성) 예산확보, 계획수립 및 인허가 등 행정절차 이행
○ (온실보급) 무담보 보증 연계 등 스마트농업 지원체계 원활한 실행 관리
○ (기업유치) 민간자본을 통한 대규모 단지 조성을 위한 기업유치 추진

스마트농업과 스마트농업팀 팀장 신장철 담당자 신철희 (☎4042)

〈2-7-4〉 청년농업인 단계별 영농 정착지원 확대

❶ 공약 이행도

이행도 (※ 25. 12. 31. 기준)						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	청년농업인 단계별 영농정착 지원 확대		청년농업인 육성계획 수립	신규사업 발굴 및 정책추진	분야별, 단계별 정책패키지 마련	전국대상 홍보 마케팅 추진	정책 성과평가 및 개선방안 마련	
추진실적			민선 8기 청년농업인 유입 및 육성 계획 수립	◦ 농지 임차료 재(사)업 신규 추진(758명, 842백만원) ◦ 청년농 홍보 다각화(농업계 학교 방문 홍보, 우수 청년농 사례 확산 등)	◦ 농지임차료 지원 확대 추진(916명, 1,648백만원) ◦ 온라인 홍보 콘텐츠 제작(3~12월) 및 청년농 현장 체험 추진(8,9월) ※ 청년후계농 684명 선발	◦ 농창업 및 농지 임차료 지원사업 시행 지침 개정·보완 ◦ 농창업 20명 선정 ◦ 농지임차료 951명 선정 ◦ 선도 청년농업인 현장 견학 2회 추진 ◦「충남청년농부」운영 (구독자 2,100여명)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	1,760	0	528	1,232	0	0	0
	집행	1,176	0	353	823	0	0	0
24년	확보	2,195	0	658	1,537	0	0	0
	집행	655	0	655	0	0	0	0
25년	확보	17,525	10,676	751	6,098	0	0	0
	집행	17,525	10,676	751	6,098	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 후계농어업인 및 청년농어업인 육성·지원에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026년
○ 사 업 비 : 8,460백만원(도비 2,538, 시군비 5,922)
○ 사업내용 : 청년농업인 유입 및 육성을 위한 단계별 정착지원 확대
○ 수혜대상 : 도내 거주하는 청년후계농업경영인(18세~49세)
○ 중장기계획 반영 여부 : 민선 8기 청년농업인 유입 및 육성계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ 민선8기 청년농업인 육성정책 발표('22.12./청년농 육성 미래포럼)
○ 청년농 농지 임차료 1,672명(2,527백만원) 지원
- 지원기준 상향 : 한도액(200만원→300만원), 지원비율(50%→70%)
※ '23년(신규) 758명(852백만원), '24년 914명(1,675백만원)
○ 농업계학교 졸업생 농창업 60명(419백만원) 지원
※ '22년 13명(64백만원), '23년 23명(170백만원), '24년 24명(185백만원)
○ 정책 홍보책자 등 배포(293개소), 지원정책 언론사 광고(7개사, 8회)
○ 우수 청년농 SNS 콘텐츠 제작(30개 : 카드뉴스12, 인포그래픽10, 쇼츠영상8)
○ 농업계학생 등 영농 현장체험 추진(2회/8,9월/한농대, 귀농희망자)
○ 도「후계청년농조례」청년농 연령기준 상향(40세 미만 → 45세 미만. '24.7.)
○ 농업계학교 졸업생 농창업 지원사업 시행지침 개정·보완('25.1.) 및 20명 선정('25.3.~4.)
○ 청년후계농 335명 선발('25. 5.)
○ 충청남도 청년농업인 지원정책 안내책자 122개소, 1,300부 배부('25.6.)
○「충남청년농부」카카오톡 채널 개설·운영('25.6.~) ※ 구독자 : 2,100여명
○ 하반기 후계농업경영인 육성자금 배정 대상자 선정('25.7.)
○「2025년 청년농업인영농정착지원 사업」 대상자 의무사항 이행여부 점검('25. 8.)
○ 충남 청년농업인 가이드북(리플렛) 제작('25. 8.)
○ '25년 청년농 농지 임차료 시행지침 개정·보완('25.3.) 및 지원대상 951명 선정('25. 10.)
○「2026년 농업계학교 실습장 지원사업」3개교 공모 선정('25.10.)
○「2025년 선도 청년농업인 현장견학」운영계획 수립 및 1차('25. 9), 2차('25. 12) 현장 견학 추진
○「2026년 후계농업경영인 육성자금 배정」연장 승인 검토결과 제출('25 12)

□ 향후 추진계획

○ 2026년 청년농업인영농정착지원사업 선발('26. 1.)
○ 2026년 후계농업경영인 육성자금 배정 평가 결과 보고('26. 1.)

농업정책과	청년여성농업인팀	팀장 곽세우	담당자 송은영 (☎4015)

〈2-7-5〉 충남형 스마트팜 청년 창업 보육 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	스마트팜 교육장 건립(도)			용역진행	1개동 신축			
추진실적			· 계획수립 (8월) · 행정절차 이행	실시설계 용역 착수	준공 및 운영 (7.26.~)			
추진계획	스마트팜 전문교육 운영(도)		1회 22명 (22.12~23.5)	1회 24명	3기 120명	3기 120명	3기 90명	
추진실적			1회 22명	· 정예지도사 5회 22명 · 창업보육교육 49명(6개월)	· 정예지도사 4회 22명 창업보육교육 115명(6개월)	·3기 124명		
추진계획	스마트팜 실습교육장 조성(시군)			8개소 (1.320㎡/개소당)	20개소 (신규 3, 기존 17)	20개소 운영	20개소 운영	
추진실적				17개소 (990㎡내외/개소당)	20개소	23개소		
추진계획	스마트팜 전문교육 운영(시군)			2회 180명 (창업+확대)	12과정 240명	12과정 240명	12과정 240명	
추진실적			6과정 12회 300명 운영	(테스트베드) 26회 194명, (기술교육) 6과정 12회 231명	(기술교육) 12과정 210명	18과정 255명		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	9,300	0	6,300	3,000	0	0	0
	집행	9,281	0	6,281	3,000	0	0	0
24년	확보	6,665	0	2,469	4,142	0	54	0
	집행	6,655	0	2,459	4,142	0	54	0
25년	확보	6,832	0	3,157	3,621	0	54	0
	집행	6,674	0	2,999	3,621	0	54	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

□ 사업개요

① 충남 스마트팜 경영실습장 운영

- 사업기간: '25. 1. ~ '25. 12.('24.7.26. 준공)
- 대 상 지: 농업기술원 내(예산군 신암면 종경리 354)
- 사 업 비: 620백만원(도비 100%)
- 규　　모: 1,729.8㎡(온실 1,297.8, 다목적실 432) ※ 약 520평(온실 393평)
- 주요시설: 재배실(6개동, 210㎡/65평/각), 통합관제실, 강의실, 육묘·발아실, 저온저장실, 기계실, 비품실, 축열조
- 재배작목: 딸기, 토마토, 오이, 고추, 쪽파, 엽채류 ※ 작물별 216㎡(65평)
- 사업내용: 스마트팜 청년창업 재배실습 교육 및 견학 운영

② 충남형 스마트팜 사관학교(실습교육장) 조성(시군)

- 사 업 량: 23개소('22년 2개소, '23년 15, '24년 3, '25년 3)
- 사 업 비: 1,800백만원('25년 예산: 개소당 600백만원, 도비30%, 시군비70%)
- 사업내용: 지자체 보유지에 시설을 신축(개보수)하여 재배실습을 할 수 있는 스마트팜 교육장 조성 * 개소당 약 990㎡기준

③ 스마트팜 청년창업 전문교육 운영(도)

- 기　　간: '25. 2. ~ 12.(기간 중 6개월)
- 인　　원: 130명(도 80명[제5기, 제7기], 시군 50명[제6기])
- 교육대상: (도) 만 45세 미만의 충남 거주자, 또는 귀농 희망자
  (시군) 만 45세 미만의 충남 거주자

구 분	인 원 (명)	소요예산 (백만원)	기 간	비 고
계	130	1,071		
제5기 창업교육 (도)	40	310.5 (도 100%)	2월 ~ 7월	(도) 입문교육 → (도) 현장실습* * 기술원 내 스마트팜 경영실습장(3개월) * 선도 농가 현장실습교육(2개월)
제6기 창업교육 (시군)	50	450 (도 30%, 시군 70%)	4월 ~ 12월	(도) 입문교육 → (시군) 현장실습
제7기 창업교육 (도)	40	310.5 (도 100%)	6월 ~ 11월	(도) 입문교육 → (도) 현장실습* * 기술원 내 스마트팜 경영실습장(3개월) * 선도 농가 현장실습교육(2개월)

④ 스마트팜 현장 실용교육(도)

- 기　　간 : '25. 2. ~ 11.
- 장　　소 : 농업기술원 교육관
- 대　　상 : 스마트온실 전환 농업인 및 보조사업 지원 농업인
- 내　　용 : 스마트팜 시설 구축·제어 기술 및 작물별 운영방법 등
- 운　　영 : 18과정, 240명

□ 주요 추진실적

<충남 스마트팜 경영실습장 운영>

○ 제5기 스마트팜 청년창업 교육 운영('25.3.~5.) : 39명
○ 제7기 스마트팜 청년창업 교육 운영('25.7.~9.) : 35명
○ 경영실습장 작물 6품목(딸기, 토마토, 오이, 고추, 상추, 쪽파) 식재('25.3.5.)
○ 경영실습장 운영 작목 선정 운영 협의회 실시('25.3.19.)
○ 타도기관·농업인단체 등 현장견학: 27회 676명('25.1.~9.)

<스마트팜 청년창업 전문교육 운영(도)>

○ ('25.2.~) 충남 스마트팜 청년창업 교육 추진
- 5기 입문교육(2.), 재배실습교육(3.~5.), 선도농가 현장실습(6.~): 39명
- 6기 입문교육(4.), 선도농가 현장실습(5.~): 50명
- 7기 입문교육(6.), 재배실습교육(7.~9.), 선도농가 현장실습(10.~): 35명

○ ('25.8.13.) 스마트팜 견적 등 스마트팜 청년 창업 보수교육 추진(27명)
○ ('25.12.17.) 5~7기 교육생 합동수료식 및 워크숍 추진(124명)

<스마트팜 실습교육장 조성(시군)>

○ ('25.1.~12.) 충남형 스마트팜 사관학교 설치 공사: 3개소
○ ('25.2.19.) 상반기 스마트팜 사관학교 추진상황 점검 회의: 전 시군, 25명
○ ('25.8.26.) 스마트팜 사관학교 담당자 업무협의회: 전 시군, 17명
○ ('25.9.16.) 민선8기 4년차 당진시 스마트팜 사관학교 방문: 청년농 간담 16명

<스마트팜 현장 실용 교육 운영>

○ ('25.2.~11.) 스마트팜 현장 실용교육 스마트온실 운영: 18과정 255명

□ 향후 추진계획

○ 2026년 시군 스마트농업 교육 추진계획 조사(2026. 1.)
○ 2026년 제8~10기 교육 계획 수립 및 교육생 모집(2026. 1월~): 기수별 30명
○ 2026년 스마트팜 사관학교 신규 조성: 1개소
→ 사관학교 준공(1개소) 및 청년농업인 입주(85명 내외)

스마트교육센터	스마트교육팀	팀장 주성철	담당자 김용준 (☎6203)
지도정책과	미래인재팀	팀장 강환용	담당자 손변웅 (☎6152)

〈2-7-6〉 김산업 진흥구역 지정

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	김산업 진흥구역 지정		진흥구역 지정 용역 추진(서천)	용역추진 및 공모신청	진흥구역 지정 및 공모사업 선정	김산업 육성사업 추진		김산업 육성
추진실적			용역 대응 완료	**김산업 진흥구역 지정**	김산정 육성사업 사업 지속 추진	김산정 육성사업 사업 지속 추진		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	5,000	2,500	1,250	1,250	0	0	0
	집행	5,000	2,500	1,250	1,250	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023~2026년

○ 사 업 비 : 5,050백만원(국비 2,500, 도비 750, 시군비 1,800)

○ 사업내용 : 김 산업 진흥구역 지정을 통한 도내 김 산업 육성 지원

○ 수혜대상 : 도내 김 산업 관련 어업인 및 수산식품 기업

○ 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 수산업·어촌발전 계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ 김산업 진흥구역 지정 선정을 위한 해수부 공모사업 신청('23.2)

○ 김산업 진흥구역 지정 현장 평가 및 발표평가 대응('23.2)

○ **김산업 진흥구역 지정 선정('23.3.9.)**

○ 김산업 진흥구역 실행계획 제출(해수부, '23.5.) * 해수부 승인('23.7.)

○ '23년 1회 추경 사업비 확보(국비 25억원, 도비 12.5억원, 군비 12.5억원)

○ 김산업 진흥구역 집행상황 평가('24.6.)

○ 김산업 진흥구역 집행상황 평가 결과 '우수' 통보('24.7).

○ 김산업 육성발전 계획수립 연구용역 추진('25.3.~12.).

○ '26년 김 건조기 교체 지원사업 국비(24억원) 확보('25.9.)

○ 지방소멸대응기금(김 산지가공 집적화센터 및 청년창업지원 플랫폼 구축) '26년 사업비(기본 및 실시설계비 / 5억원) 확보('25.12.)

□ 향후 추진계획

○ 수출역량 강화 등 김산업 발전을 위한 사업 지속 추진

○ 지방소멸대응기금 사업 및 마른김 건조기 교체 지원 사업 등 김산업 진흥구역 인프라 기반조성・수출 경쟁력 강화 추진('26.~)

어촌산업과 김산업팀 팀장 노용식 담당자 김준아 (☎4844)

〈2-7-7〉 충남형 '탄소 중립화 모델' 수산식품 클러스터 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	수산식품 클러스터 조성		계획 수립 및 예타 대상 사업 신청 →미선정	사업 계획 고도화 (예타 대응)	예타 대상사업 신청 및 선정	예타 심사	예타 통과	기본·실시설계 착공·준공
추진실적		타당성 조사 용역 완료	예타 조사 대상사업 신청	사업부지매입 추진 예타 조사 대상 사업 신청 고도화	예타 조사 대상 사업 선정	MOU체결, 예타 대응		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	150	0	150	0	0	0	0
	집행	150	0	150	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026 ~ 2029년

○ 사 업 비 : 153,300백만원(국비 107,310, 도비 13,797, 시군비 32,193)

○ 사업내용 : 스마트 가공처리센터, 블루푸드 벤처혁신센터, 원물가공품 저장센터 및 LNG활용 시설 등 클러스터 조성

○ 수혜대상 : 수산식품기업, 어업인 등

○ 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 수산업 어촌 발전계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ '20.12. : 충남형 수산식품클러스터 조성 추진계획 수립

○ '21. 8.~'22. 4. : 기본계획 수립 및 타당성조사 연구용역 추진

○ '22. 下. : 해수부 예타신청 업무협의(3회), 해수부장·차관 지역방문 시 건의(2회)

- 예비타당성조사 대상사업 신청(도→해수부/'22.10.)

○ '23. 2. : '23년 제1차 예타 대상사업 제출(해수부→기재부)

※ 타 시·도(강원·인천·경북·경남) 보다 선제적 사업 신청으로 사업대상지 선점

- '23. 5. 9. : 기재부 예타 대상사업 평가결과 미선정(부지일부 미확보)

※ (부처동향) 해수부는 충남도를 우선으로 사업대상지 확정하여 예타 신청·통과 계획

○ '23. 4.~12. : 예비타당성조사 신청 고도화를 위한 연구용역 추진

- 해수부 업무협의(2회), 민관 자문위원회(2회), 최종보고(12.22.)

○ '24. 1. : '24년 제1차 예타조사 대상사업 제출(도→해수부)

○ '24. 5.~6. : 예타 신청서 보완 및 제2차 예타 대상사업 제출(6.14, 해수부→기재부)

○ '24. 8. : 충남 수산식품 클러스터 **예비타당성 조사 대상사업 선정**(기재부)

○ '24. 10.~12. : KDI 사업 현장 방문, 예타 대응 자문위원회 개최

○ '25. 1.~3. : KDI 질의 및 자료 요구 답변(1차), 국회 방문 건의

○ '25. 4. : KDI 질의 및 자료 요구 답변(2차), KDI 대면 회의

○ '25. 5.~6. : 사업계획 변경(안)을 위한 관계기관 협의, 자문위원회 개최

○ '25. 7.~8. : 공급과 수요 확보를 위한 MOU 체결(3개소), 유통 참여의향서(7개소)

▸ MOU (3개소) : (사)한국새우양식총연합회, ㈜은하수산, 상공회의소
▸ 유통 참여의향서 (7개소) : 풀무원, 현대그린푸드, 아워홈, CJ푸드필, 신화수산 등

○ '25. 9.~10. : 대국민 소비 수요조사(679명), 사업계획 변경 제출(KDI)

○ '25. 11.~12. : 기업 입주 희망서 및 수요조사(60개소), KDI 질의 답변(3차)

□ 향후 추진계획

○ '26. 1~3. : 기재부 - KDI 1, 2차 점검 회의(경제성 분석 등)

○ '26. 4~5. : 「재정사업평가 분과위원회」 종합평가(AHP)

○ '26. 下 ~ '29 : 기본 및 실시설계, 공사 착공 및 준공, 운영

어촌산업과 어촌정책팀 팀장 황은아 담당자 사재호 (☎4841)

〈2-7-8〉 간척지의 첨단양식단지 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	간척지 내 스마트 양식단지 조성		-간척지 어업적 이용 타당성 조사 연구용역 지원	-연구용역 및 파일럿사업(양식장 1개소) -해수부 신규사업 편성 및 국비 확보	-스마트 양식단지(4ha)조성 기본계획 수립 -스마트양식 클러스터 조성(10.5ha)공모 선정 추진	-스마트양식단지(4ha) 조성 실시설계 -스마트양식 클러스터(10.5ha)지방재정투자심사 추진	-스마트양식단지(4ha) 조성 준공 -스마트양식 클러스터 조성(10.5ha) 착공	-스마트양식단지 시범양식 추진 -충남 간척지 스마트 첨단양식단지 운영
추진실적			연구용역 추진	-파일럿사업 준공(12월) - 국비확보(100억원)	- 기본계획 수립(4ha)추진 - 25년 해수부 공모(클러스터조성) 선정(25.3월)	-스마트양식단지(4ha) 기본계획 수립 및 지방재정 투자심사 통과		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	150	150	0	0	0
	집행	300	0	150	150	0	0	0
23년	확보	1,900	0	510	1,190	0	200	0
	집행	1,900	0	510	1,190	0	200	0
24년	확보	2,500	1,000	432	1,008	0	60	0
	집행	2,500	1,000	432	1,008	0	60	0
25년	확보	1,700	750	285	665	0	0	0
	집행	1,700	750	285	665	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 42,900백만원(국비 22,000, 도비 10,010, 시군비 10,690, 자담 200)

○ 사업내용 : 간척지 내 **스마트 양식단지**(4ha) 및 **스마트 양식 클러스터**(10.5ha) 조성

○ 수혜대상 : 도내 수산양식업 관련 어업인 및 수산식품 기업

○ 중장기계획 반영 여부 : 해수부 제5차 양식산업발전 기본계획('23~'27)
2024년 충청남도 양식산업발전 시행계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ '23. 1. : 간척지 어업적 이용 타당성 조사 연구용역 추진(용역사-한경대 산학협력단)

○ '23. 2.~11. : '24년도 신규사업 편성 및 국비 확보 해수부, 국회 방문(5회)
- 사업 당위성 및 충남형 간척지 스마트 양식 모델링 설명 등 '24년도 예산반영 건의

○ '23. 3.~12. : 파일럿(시범) 사업(순환여과식 연어양식장 조성) 착공 및 준공

○ '23. 3., 6., 11. : 간척지 스마트 양식 모델링 개발 민관 워킹그룹 회의(3회)

○ '23. 8.~9. : 파일럿(시범) 사업(순환여과식 연어양식장 조성) 추진상황 점검

○ '23. 12. : 2024년 신규사업(청년 창업·임대양식단지 조성) 편성 및 당진 간척지 스마트 양식단지 국비 확보(100억원/3년)

○ '24. 3. : 간척지 스마트 양식단지 조성부지 농림부 조건부 매각 승인

○ '24. 1.~9. : 파일럿(시범) 사업 연어양식(왕연어) 추진 및 양식 데이터 수집 추진

○ '24. 5. ~ 9. : 대서양연어 발안란(2만개) 수입 및 부화 등 양식

○ '24. 5.30., 9.5. : 전문가 워킹그룹 운영(2회) 및 사업계획 협의 등

○ '24. 2. ~ 11.: 기업 등 양식산업 투자유치 관계자 미팅 등(5회)

○ '25. 2. : 간척지 스마트 양식단지 조성(4ha)사업 기본계획수립 완료

○ '25. 3. : 간척지 스마트 양식 클러스터 조성(10.5ha)사업 공모 선정
국비확보(220억/4년)

○ '25. 4. : 간척지 스마트 양식 단지조성(4ha)사업 지방재정 투자심사 통과

○ ‘25. 6. : 간척지 스마트 양식 클러스터 조성(10.5ha)사업 기본계획 수립 추진 및 지방재정 투자심사 준비

○ ‘25. 9. : 간척지 스마트 양식 단지조성(4ha)사업 실시설계 계약 공고추진

○ ‘25. 11. : 간척지 스마트 양식 단지조성(4ha)사업 실시설계 업체 선정 (한국해양수산 엔지니어링)

□ 향후 추진계획

○ (‘26.) 스마트 양식단지 조성(4ha) 실시설계 추진, 스마트양식 클러스터 조성(10.5ha) 제반 행정절차 이행 등

○ (‘26.하반기) 간척지 스마트 양식단지 조성(4ha/1단계) 사업 착공 추진

○ (‘26.~‘28.) 간척지 스마트 양식 클러스터 조성(10.5ha/2단계) 사업 실시설계 추진 및 착공 추진

수산자원과 양식산업팀 팀장 김성헌 담당자 김민호 (☎4136)

〈2-7-9〉 지역생산 수산물 학교급식 제공 확대

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화 지원	지역수산물 학교급식 공급률 11%	급식품목 신규 발굴, 공동구매 확대, 차액지원 등 사업 추진 (학교급식 공급률 ’22년 15% → ’26년 35%)					
추진실적			17%	16.2	14.6	16.7% (’25 12월기준)		
추진계획	수산물 산지위판장 현대화 지원	수산물 산지 위판장 현대화 지원 3개소	국도비 확보를 통한 위판장 현대화 추진(공모, 설계, 착공~준공) (현대화 시설 ’22년 3개소 → ’26년 17개소)					
추진실적			3개소	4개소	3개소 (추진 중)	2개소 (추진 중)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	5,574	1,425	1,221	1,643	0	1,285	0
	집행	5,574	1,425	1,221	1,643	0	1,285	0
23년	확보	1,551	240	775	221	0	315	0
	집행	1,442	240	687	214	0	301	0
24년	확보	10,051	4,710	1,631	1,985	0	1,725	0
	집행	10,011	4,710	1,591	1,985	0	1,725	0
25년	확보	7,140	3,000	1,351	1,373	0	1,416	0
	집행	7,140	3,000	1,351	1,373	0	1,416	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026년

○ 사 업 비 : 43,627백만원(국비 12,625, 도비 13,879, 시군비 7,538, 자담 9,585)

○ 사업내용

- 지역수산물 학교급식 식재료 공급률 확대를 위한 차액 지원
- 수산물 산지위판장 현대화 지원

○ 수혜대상 : 도내 유·초·중·고·특수학교, 어업인 및 수산식품 기업 등

○ 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 수산업·어촌 발전계획

□ 주요 추진실적(성과)

① 지역수산물 학교급식 식재료 공급활성화 지원

○ **'24년** 지역수산물 학교급식 식재료 **공동구매 사업 추진**('24.3.~'25.2.)

- 10개 업체, 50개 품목 / 2,766백만원, 126톤 공급

○ **'25년** 지역수산물 학교급식 식재료 **공동구매 사업 추진**('25.3.~'26.2.)

- 공급업체·품목 선정 : 11개 업체, 61개 품목 / 3,112백만원, 147톤 공급('25.12.)
- 학교급식 관계자 회의를 통한 현장 애로사항 청취(3회)
  * 정책방향 설명회(2월), 생산자 공급조직 협의회(3월, 9월)
- 상·하반기 학교급식 공급업체 위생안전관리 합동점검(도·시군·교육청)

○ 수산물 소비촉진을 위한 **전통시장 온누리상품권 환급행사** 개최(50회)

* 20개 시장(천안2, 보령3, 서산1, 논산3, 당진1, 부여2, 서천2, 홍성1, 태안5), 51.8억원

② 수산물 산지위판장 현대화 지원

○ **'24년 수산물 산지 위판장 현대화 3개소** 추진

* **저온·친환경 위판장 건립**(해수부 공모사업) **1개소**(서천서부수협, 홍원항 활어)
* **노후 산지 위판장 현대화 2개소**(태안남부수협 드르니위판장·몽산포위판장)

○ **'24년 유통단계 위생안전 체계 구축 해수부 공모사업(1차) 선정('24.5.)**

- '24년 유통단계 위생안전 체계 구축 2차년도('25년) 사업비 16.8억원(국 14.3, 도 2.5)확보

시군	사업명	사업비(백만원)					사업기간
		계	국비	도비	시군비	자담	
계		**6,071**	**3,021**	**546**	**1,275**	**1,229**	
서천	저온·친환경 위판장(대형)(활어)	6,000	3,000	540	1,260	1,200	'24~'26(3개년)
보령	자동선별기(2대)	71	21	6	15	29	'24

○ **'24년 유통단계 위생안전 체계 구축 해수부 공모사업(2차) 선정('24.12.)**

- '24년 유통단계 위생안전 체계 구축 1차년도('25년) 사업비 18.6억원(국15.8, 도2.9)확보

시군	사업명	사업비(백만원)					사업기간
		계	국비	도비	시군비	자담	
계		**6,207**	**3,062**	**559**	**1,303**	**1,283**	
서천	저온·친환경 위판장(대형)(선어)	6,000	3,000	540	1,260	1,200	'25~'26(2개년)
보령	저온차량(2대)	207	62	19	43	83	'25

○ **'25년 수산물 산지 위판장 현대화** 추진

- 2025년도 수산물 산지 위판장 현대화 지원 추진계획 수립
- 자동선별기(5대) 공모선정(보령, 서산, 안면도 수협/2억원)
- 위판장 건립 사업추진 상황 합동점검 4회(보령, 서산수협)
- 수산시장 시설개선 사업 추진(서천 장항항 저온위판장/5.4억원)

□ 향후 추진계획

○ 산지 위판장 위생·안전 시스템 구축을 위한 '26년 공모 사전 준비

○ **신규품목 발굴, 공동구매 참여 업체** 및 **차액 지원 확대** 등 식재료 공급 활성화

- 지역별 수산물 **학교급식 협의체** 및 수산물 **광역급식센터 구축**

○ 학교급식에 안전한 수산물 공급을 위해 "2026년도 수산물 유통발전 시행계획('26.2.)" 수립·시행으로 **수산물 위생·안전 확보**

- **국·도비 확보**를 통해 **수산물 산지 위판장 현대화** 지속추진(~'26)

어촌산업과 수산물유통팀 팀장 류병성 담당자 오그림 (☎2782)

<2-8-1> 글로벌 해양레저 관광도시 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	글로벌 해양레저 관광도시 조성	국정과제 및 지역공약 반영	중앙·지방·민간 MOU 체결	정부예산 확보 및 해양레저 관광기반시설 조성				글로벌 해양레저 관광도시 조성
추진실적			해수부-도-보령시-민간 업무협약 체결(9월)	정부공모 사업 선정 및 정부예산 확보	공모사업 추진	원산도 해양레저센터 조성 사업계획 승인		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	7,986	2,493	2,493	0	3,000	0	0
	집행	7,900	2,450	2,450	0	3,000	0	0
23년	확보	36,665	1,000	3,865	1,000	30,800	0	0
	집행	31,800	1,000	0	0	30,800	0	0
24년	확보	64,404	3,527	2,510	1,967	56,400	0	0
	집행	49,059	3,527	2,110	1,800	41,622	0	0
25년	확보	15,901	841	9,520	5,540	0	0	0
	집행	14,581	841	8,200	5,540	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 1조 1,357억원(국비 1,240, 도비 593.5, 시군비 769.5, 민자 8,754)

○ 사업내용 : 해양레저관광 집약 공간 창출을 위해 3대 전략, 16개 추진 과제

○ 수혜대상 : 충남도민

□ 주요 추진실적(성과)

○ **대통령 국정과제* 및 지역공약** 확정 반영**('22.5. 인수위)**

* 국정과제 73. 풍요로운 어촌, 활기찬 해양-(해양신산업 육성) 복합 해양레저관광도시 구축

** 글로벌 해양레저 거점 조성 및 금강·백제 문화관광 활성화(해양레저 기반 확충)

○ **해양레저관광 활성화를 위한 업무협약 체결**('22.9. 해수부·도·보령시·민간)

- 해양레저관광 시범모델 조성을 목적으로 지속적인 협력체계 구축
- 콘텐츠 개발, 시설 도입, 민간투자 촉진 등 지역경제발전 방안 상호 협력

○ **해양레저관광도시 조성의 공공부문 공모사업 선정**

- 원산도 갯벌생태계 복원사업 해수부 공모 선정('23. 4.)
- 원산도 해양레저센터 조성 해수부 공모 선정(해양레저관광 거점, '23. 7.)

○ **소노호텔엔리조트, 해상케이블카의 대규모 민간투자 사업 본격 착수**

- 대규모 민간투자사업인 소노호텔인리조트 기공식 개최('23. 9.)

○ **제1회 공공브랜드 지자체 글로벌브랜드 부문 대상 수상**('23. 12.)

- 원산도 오섬(Awesome) 아일랜즈 : 원산도 인근의 5개(원산도, 고대도, 장고도, 효자도) 섬과 영어 감탄사 Awesome을 접목한 브랜드명

○ **오섬 아일랜즈 기반조성 사업 추진**

- 원산도 해양레저거점 조성(국 200, 도 60, 시 140)
- 자연휴양림 조성('25.10.), 갯벌식생 복원('26.2.), 섬 비엔날레 정상 추진
- 대명리조트 관광단지 조성계획 변경 검토 중(관광진흥과)

□ 향후 추진계획

○ 마리나산업 활성화 계획 수립 등 사업화 방안 마련

○ 해수부 복합 해양레저관광도시 추가 공모 시 거점조성 및 미래전략 사업 본격 추진 ※ 해수부(대통령 업무보고 시) '30년까지 해양관광 거점도시 11개소 선정

해양정책과 해양레저관광팀 팀장 김규태 담당자 간경수 (☎4767)

〈2-8-2〉 가로림만 국가해양생태공원 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	가로림만 국가해양생태공원 조성	'22년 예산 수시 배정에 따른 타당성 재조사 추진	가로림만 국가해양생태공원 타당성 재조사	가로림만 국가해양생태공원 설계추진	가로림만 국가해양생태공원 착공	가로림만 국가해양생태공원 조성 추진	가로림만 국가해양생태공원 조성 완료	가로림만 국가해양생태공원 조성 및 운영
추진실적			· 해양생태계법 개정	· 교육·환경 연구 관련 기관 업무 협약 체결 · 사업추진 협의체 사전 구성	· 갯벌생태길 국비 반영 설계 10억원) · 종합계획 수립 · 중기계획 제출	· 세계자연유산 등재신청(25.1) · 예타 대응용역 착수('25.4) · 예타신청안 중간보고('25.8) · 전국1호 국가공원 지정고시		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
25년	확보	1,323	1,000	108	215	0	0	0
	집행	1,323	1,000	108	215	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 해양생태계법 제43조의 2,3				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○					○				

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 157,672백만원(국비 102,410, 도비 16,579, 시군비 38,683)

○ 사업내용 : 가로림만 해양생태계 보전·이용 및 청정 해양환경 조성

○ 수혜대상 : 충남도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 해양생태계 보전·관리 세부실천계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ '24. 7. : 기재부 재정사업평가위원회 평가발표(타당성 부족, AHP 0.49)

○ '24. 12. : 가로림만 종합계획 시행방안 마련(투트랙 : 예타, 개별)

○ '24. 12. : 국가해양생태공원 지정신청서 제출(가로림만, 보령갯벌)

○ '25. 1. : 가로림만(서산갯벌) 세계자연유산 등재신청

○ '25. 2.~4. : 예타 대응용역 협상계약('25. 3.), 착수보고('25. 4.)

○ '25. 7.~10. : 예타신청안 해수부 협의('25. 7/'25.10.) 및 중간보고(8. 29.)

○ '25. 11. : 국가해양생태공원 지정 주민설명회 개최('25. 11/서산·태안)

○ '25. 12. : 국가해양생태공원 지정 발표(12. 2.) 및 브리핑(12. 23.)

□ 향후 추진계획

○ (민관협력) 민·관 협의체 구성·운영(60명), 협력사업 발굴(한국WWF)

○ (세계유산) 유네스코 세계유산위원회 등재 결정('26.7, 부산 개최)

○ (사업추진) 3,872억원 종합계획 예타(1,274), 개별(2,598) 투트랙 추진

해양정책과 해양생태복원팀 팀장 황선은 담당자 이진영 (☎2765)

〈2-8-3〉 태안 해양치유센터 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	태안 해양치유 센터 건립	실시설계 총사업비 확정	착공	정상건립 운영방안 마련	준공 운영개시	시범운영 및 정식개관	정식운영	
추진실적			착공(3월)	운영방안 마련(12월)	건축 준공 (12월)	시범운영 실시		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	9,100	4,200	1,260	3,640	0	0	0
	집행	9,100	4,200	1,260	3,640	0	0	0
23년	확보	9,800	4,900	1,470	3,430	0	0	0
	집행	9,800	4,900	1,470	3,430	0	0	0
24년	확보	7,835	3,075	922.5	3,837.5	0	0	0
	집행	6,849	2,556	775	3,518	0	0	0
25년	확보	14,274	10,603	1,399	2,272	0	0	0
	집행	12,647	9,119	1,256	2,272	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년

○ 사 업 비 : 34,000백만원(국비 17,000, 도비 5,100, 시군비 11,900)

※ 총사업비 조정(해수부), 30,349백만원(국비 14,656, 도비 4,404, 군비 11,288)

○ 사업내용 : 해양치유자원 활용 건강관리 및 휴양서비스 인프라 조성

- 태안군 남면 달산포 일원 / 지하1층, 지상2층(연면적 8,478㎡)

○ 중장기계획 반영 여부 : 제3차 해양수산발전기본계획(2021-2030)
충청남도 해양수산발전계획(2015-2030)

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’17.11. : 해양치유 R&D 협력지자체 공모사업 최종선정

- 전국 4곳 : (서해) 태안, (동해) 경북 울진, (남해) 전남 완도, 경남 고성

○ ’19.12. : 2020년 정부예산 10억원 반영(설계비)

○ ’20. 9. : 공공건축 심의(5월) 및 중앙투자심사(9월) 완료

○ ’21. 8. : 환경부 국립공원계획 변경 고시

○ ’21.10. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ ’21.12. : 기재부 총사업비 확정(340억원)

○ ’22. 3. : 해양치유센터 건립 공사 착공

○ ’23.12. : 시설(장비) 운영관리계획 수립 용역 완료

○ ’24. 12. : 건축· 소방· 전기· 통신 등 준공(준공검사일, ’24. 12. 23.)

○ ’25. 2. : 내부 인테리어 조성 공사 착공

○ ’25. 6. :「해양치유센터 운영 및 교육 매뉴얼 개발 용역」 완료

○ ’25. 7. : 내부 인테리어 조성 공사 준공

○ ’25. 9. : 운영 인력 채용 및 민간위탁 계약

○ ’25. 10. : 주차장 및 녹지공간 조성 공사 준공

○ ’25. 11. 12. : 해양치유센터 개관식 개최

○ ’25. 12. : 운영 인력 실무교육을 통한 시범운영 실시

□ 향후 추진계획

○ ’26. 1. : 해양치유센터 야간경관 설치 사업 실시설계 추진

○ ’26. 1. 12. : 해양치유센터 정식 운영

해양정책과 해양산업팀 팀장 가순신 담당자 김기민 (☎4768)

〈2-8-4〉 세계자연유산 갯벌보전 및 해양생태루트 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	갯벌 생태계 복원	설계착수(1개소) 공사착공(1개소)	설계착수(1개소) 설계완료(1개소) 공사추진(1개소)	설계착수(2개소) 설계완료(1개소) 공사착공(1개소) 공사준공(1개소)	설계추진(2개소) 공사추진(1개소)	설계완료(2개소) 공사추진(1개소) 공사착공(3개소)	공사준공(3개소) 공사추진(1개소)	
추진 실적		설계착수(1개소) 공사착공(1개소)	설계착수(1개소) 설계완료(1개소) 공사추진(1개소)	설계착수(2개소) 설계완료(1개소) 공사착공(1개소) 공사준공(1개소)	설계추진(2개소) 공사추진(1개소)	설계완료(2개소) 공사추진(1개소) 공사착공(3개소)		
추진 계획	갯벌식생 복원			설계착수(2개소)	설계추진(2개소)	설계완료(2개소) 공사착공(2개소)	공사준공(2개소)	
추진 실적				설계착수(2개소)	설계추진(2개소)	설계완료(2개소) 공사착공(2개소)		
추진 계획	세계유산 방문자센터 건립		부지선정 설계 착수	설계완료	공사착공	공사	준공	
추진 실적			부지확보	건축심의 완료	설계용역 완료 및 공사 추진	공사 추진, 국비 확보		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,601	6,026	1,287.5	1287.5	0	0	0
	집행	8,601	6,026	1,287.5	1287.5	0	0	0
23년	확보	18,367	12,855	2,756	2,756	0	0	0
	집행	18,367	12,855	2,756	2,756	0	0	0
24년	확보	18,931	13,251	2,840	2,840	0	0	0
	집행	18,931	13,251	2,840	2,840	0	0	0
25년	확보	14,274	10,603	1,399	2,272	0	0	0
	집행	12,647	9,119	1,256	2,272	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2027년

○ 사 업 비 : 118,200백만원(국 82,840 도 17,680 시군 17,680)

○ 사업내용 : 갯벌·염생식물 서식지 복원 등을 통한 탄소저감 및 해양생태관광 기반 마련을 통한 해양생태루트 조성

①갯벌생태계복원, ②갯벌식생복원, ③서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립

○ 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 해양생태계 보전·관리 세부실천계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ 갯벌생태계복원사업

- 서산 웅도 갯벌생태계 복원사업 공사 착공('23.3.)
- 서산 고파도 갯벌생태계 복원사업 준공('23.7.)
- 서천 선도리 갯벌생태계 복원사업 공사 착공('25.2.)
- 보령 죽도 갯벌생태계 복원사업 공사 착공('24.12.)
- 보령 원산도 갯벌생태계 복원사업 사업계획 변경 해수부 승인('25.6.)

○ 갯벌식생복원사업

- 서산 가로림만·태안 근소만 갯벌식생 복원사업 사업계획 변경 해수부 승인('25.6.)

○ 서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립

- 기본 및 실시설계 용역 준공('24.10.) 및 전시용역 추진('25.上.)
- 2026년 국비(77.15억원) 정부예산 확보

□ 향후 추진계획

○ 연차별 사업계획에 따라 적기에 추진될 수 있도록 관리

○ 제2차 갯벌기본계획에 갯벌생태계 복원사업 신규 대상지(6개소) 반영 대응

해양정책과 해양생태복원팀 팀장 황선은 담당자 노은주, 엄우식 (☎4772, 4773)

2-9-1-① 충남형 세대통합형 리브투게더 추진(도시형)

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충남형 도시 리브투게더 건립		첫사업 확정	첫사업 공모 후속사업 발굴	첫사업 착공, 입주자모집	건립공사 후속사업 착공	첫사업 준공	후속사업 준공
추진실적			첫사업 확정	<첫사업> 민간사업자 선정 <후속사업> LH업무협약 등을 통한 후속사업 부지 확보	<첫사업> 사업승인 및 착공, 기공식(4.18) <후속사업> (1차) 중투 면제 (2차) 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 준공	<첫사업> 공정률55% <후속사업> 후속(2차) 중투 면제, 후속 추진방침 결재, 도의회 출자 동의 승인		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	62,966	0	50,166	0	0	0	12,800
	집행	62,566	0	49,766	0	0	0	12,800
25년	확보	71,250	0	21,250	0	0	0	50,000
	집행	71,000	0	21,000	0	0	0	50,000

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 1,500,000백만원(도비)

○ 사업내용 : 분양전환 공공주택 공급(5,000호) ※ 사업승인 기준

- 중형주택 공급 및 대형건설사 참여를 통한 우수한 품질의 공공주택 보급
- 지역별·계층별 수혜자 형평성 확보를 위한 임대주택 일부 공급

※ 청년 특별분양 등 정책 반영,「청년원가주택」연계 추진

○ 수혜대상 : 도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 중기재정계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022. 8. : 충남형 도시리브투게더 추진계획(도지사)

○ 2022. 11. : 충남형 도시리브투게더 첫사업 방침결정(도지사)

< 사업개요 >

- 위 치 : 충청남도 내포신도시 RH16(A=68,271㎡)
- 사업규모 : 분양전환 공공임대주택(중형주택 949세대)
- 총사업비 : 약 3,930억원(도 출자금 1,675 / 기금 711 / 임대보증금 1,544)

○ 2022. 11. ~ : 중앙투자심사 절차 면제 관련부처 협의(국토부, 행안부)

○ 2023. 02. 28. : 중앙투자심사 면제를 위한 중앙투자심사위원회 참석

※ (심의결과) 투자심사 대상 / (사유) 미분양아파트 증가에 따른 분양조건 적정성 등 검토 필요

○ 2023. 03 ~ : 타당성조사 및 중앙투자심사 대응 준비(국토부, 행안부)

○ 2023. 04. 24. : 국무회의(공공주택 100만호 공급 추진계획(안) 원안가결)
→ 첫사업 타당성조사 생략 추진

○ 2023. 06. 15. : 중앙투자심사 의뢰(道 → 행안부)

○ 2023. 08. 25. : 중앙투자심사 완료

○ 2023. 07. 26. : 충청남도 - LH상생협력 기본 협약 체결

⇒ 3개 지구 2,500호 사업 부지 발굴(천안(500), 아산(1,000), 내포(1,000))

○ 2023. 09. 20. : 제347회 道 의회 출자금 출자 동의
○ 2023. 09. 21. : “첫사업” 민간사업자 공모 공고
○ 2023. 11. 30. : “첫사업” 민간사업자 선정
○ 2023. 12. 18. : “첫사업” 기본설계안 보고회(지사님 참석)
○ 2024. 01. 05. : “후속사업” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 발주
⇒ 2개 지구 2,000호 용역발주(아산탕정2 1,000호, 공주송선동현지구 1,000호)
○ 2024. 01. 12. : “첫사업” 공공주택건설 사업계획승인 접수
○ 2024. 02. 21. : “후속사업” 천안용곡눈들구역(500호) 업무협약 체결
⇒ 협약주체 : 충청남도+천안시+충청남도개발공사+천안도시공사
○ 2024. 3. 6. : “후속사업” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 착수보고회

< 용역개요 >
▸ 용 역 명: 충남형 도시리브투게더 아산(탕정2), 공주(송산동현) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
▸ 용역기간: 2024. 2. 26. ~ 2024. 8. 23.(180일)[계약: 2024. 2. 22.]
▸ 용역금액: 금580,000,000원(금오억팔천만원)
▸ 주요내용: 「지방재정법」제37조에 따른 타당성 조사 등

○ 2024. 04. 18. : “첫사업” 기공식(사업계획승인 4.2.)
○ 2024. 05. 08. : “후속사업” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 중간보고회
○ 2024. 05. 22. : “후속사업(2차)” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 발주
○ 2024. 06. 07. : “후속사업” 지방재정투자심사 협의 면제 추진(자료제출 완료)
○ 2024. 06. 18. : “후속사업” 희망시군 간담회 개최(서산수석, 청양정산교월)
○ 2024. 06. 28. : “후속사업(2차)” 타당성조사 용역 제안서 평가
○ 2024. 07. 08. : “후속사업(2차)” 타당성조사 용역 계약체결
○ 2024. 07. 11. : “후속사업” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 최종보고회
○ 2024. 07. 15. : “후속사업(2차)” 타당성 조사 의뢰서 제출
○ 2024. 07. 26. : “후속사업” 타당성조사 용역 착수회의
○ 2024. 07. 27. : 충남형 도시리브투게더 첫사업 캠페인 광고(2개월간)
○ 2024. 07. 30. : “후속사업(2차)” 타당성조사 용역 착수보고회
○ 2024. 08. 27. : “후속사업” 타당성조사 보완자료 제출
○ 2024. 09. 25. : “후속사업” 타당성조사 관련 업무회의
○ 2024. 10. 04. : 도시리브투게더 사업 홍보계획수립 후 홍보(캠페인광고)
○ 2024. 10. 16. : “첫사업” 기관추천 특별공급 비율 조정 승인
○ 2024. 10. 16. : “후속사업” 행정절차 간소화 건의(중앙투자심사 협의면제)
○ 2024. 10. 31. : “후속사업(2차)” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 중간보고회
○ 2024. 11. 01. : “후속사업(1차)” 중앙투자심사 협의 면제 결정
○ 2024. 11. 01. : “첫사업” 입주자 모집 공고
○ 2024. 12. 03. : “후속사업(2차)” 타당성조사 및 기본계획 수립용역 최종보고회
○ 2024. 12. 11. : “후속사업(2차)” 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공
○ 2024. 12. 26. : “후속사업” 충남형 리브투게더 후속사업 확정
○ 2025. 01. : “후속사업(2차)” 행정절차 간소화 추진(타당성조사 및 중앙투자심사 면제)
○ 2025. 02. 25. : “첫사업” 출자금 집행
○ 2025. 03. 18. : “후속사업(1차)” 추진 방침 결재 후, 출자동의 추진
○ 2025. 03. 25. : “후속사업(2차)” 행정절차 간소화 국무회의 의결
○ 2025. 04.~ : “후속사업(2차)” 중앙투자심사 면제 요청 및 협의
○ 2025. 07. 16. : “후속사업(2차)” 중앙투자심사 면제 결정
○ 2025. 09. 02. : “후속사업” 추진계획 방침 결재
○ 2025. 10. 30. : 도시리브투게더 홍보계획 수립 후 홍보(캠페인광고)
○ 2025. 12. 11. : 후속(1차) 공공건축심의위원회 심의
○ 2025. 12. 15. : 후속사업 제362회 道 의회 출자금 출자 동의

□ 향후 추진계획

○ 2026. 12. : 첫사업 공사완료
○ 2026. ~ : “후속사업” 주택건설사업계획 승인 추진

주택도시과 리브투게더기획팀 팀장 여승기 담당자 김혜란 (☎4663)

2-9-1-② 충남형 세대통합형 리브투게더 추진(농촌형)

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	리브투게더 개소수 (농촌형)		4	5	3	4	4	
추진실적				1 (첫사업)	5 (5개 시군 확보)	4 (4개 시군 확보)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타(기금)
22년	확보	9,000	0	0	0	0	0	9,000
	집행	0	0	0	0	0	0	(사고이월)
23년	확보	10,513	0	0	0	0	0	10,513
	집행	19,513	0	0	0	0	0	19,513
24년	확보	5,328	0	0	0	0	0	5,328
	집행	5,328	0	0	0	0	0	5,328
25년	확보	5,507	0	0	0	0	0	5,507
	집행	5,507	0	0	0	0	0	5,507

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 200,000백만원(도비, 지방소멸대응기금 등)

○ 사업규모 : 총 20지구(약 500호 기준)

○ 사업내용 : 자연경관 등 주변환경과 어울리는 지역 랜드마크 마을 조성

❶기존 농촌 마을주민 주거환경 개선(마을재편형) ❷빈번한 자연재해 및 상·하수도 미설치 등 취약지역 이주 ❸귀농 청년 등 농촌 유입·정착을 위한 농촌 주거단지 조성 등

□ 주요 추진실적(성과)

<첫 사업>

○ 2023. 01. 05. : 도지사 지시사항(주관부서 변경: 농촌활력과→건축도시과)

※ 기 추진된 사업대상지(**부여, 논산**) 우선 추진

<농촌활력과 추진사항>
- 2022. 12. 13. : '23년 농촌 리브투게더 사업 공모 신청지 평가(부여1, 논산 2)
- 2022. 12. 21. : '23년 농촌 리브투게더 사업 대상지 선정(부여)

○ 2023. 02. 20. : 충남형 농촌리브투게더 공급 추진계획 보고(도지사)

<추진계획>
- (공급규모) 500호 ※ 첫사업: 부여 은산 우선 검토·추진
- (건립방안) 전국 최초 탄소중립 제로에너지마을, 주변환경(농경지, 자연경관 등)과 어울리는 지역 랜드마크 마을, 생애주기 등을 고려한 다양한 면적 공급

○ 2023. 02. 28. : 충남형 농촌리브투게더 사업설명회 개최

○ 2023. 02. ~ 03. : 찾아가는 현장설명회 개최(6개 시군)

○ 2023. 03. 13. : 첫 사업(부여) 교부 결정(도비 70억원)

○ 2023. 05. 31. : 첫 사업(부여) 투자심사 의뢰(부여→도)

○ 2023. 08. 21. : 첫 사업(부여) 투자심사 결과 통보(도→부여)

○ 2023. 09. 26. : 업무대행을 위한 위·수탁체결(부여↔충청남도개발공사)

○ 2023. 10. 4. ~ 10. 19.: 첫사업(부여) 민간사업자 공모 재공고(1차)

- 공모 결과, 1개 컨소시엄이 응모함에 따라 재공모 실시

○ 2023. 10. 25. ~ 11. 24.: 첫사업(부여) 민간사업자 공모 재공고(2차)

- 재공모 결과, 응모한 모든 업체 부적격(공모지침 제12조 사업신청 무효기준)

○ 2023. 12. 22. : 첫사업(부여) 민간사업자 공모 공고

- 신용평가등급 기준완화 및 지침내용 간소화 등 공모지침(안) 수정 후 공모 추진

○ 2024. 02. 06. : 첫사업(부여) 민간사업자 선정

○ 2024. 03. 05. : 주택건설사업계획승인 신청[(道) 건축도시과]

○ 2024. 04. 29. : 주택건설사업계획승인 완료[(道) 건축도시과]

○ 2024. 05. 14. : 착공신고 수리[(道) 건축도시과]

○ 2024. 05. 16. : 기공식 개최

○ 2024. 11. 13. : 주택건설사업계획(변경)승인 신청

○ 2024. 12. 27. : 첫사업(부여) 사업부지내 기존건축물(게이트볼장, 노인회관) 철거완료 및 실착공

○ 2025. 03. 04. : 첫사업(부여) 주택건설사업계획(변경) 승인

- 공용주차장 및 차 없는 거리 조성, 단위세대 평면 변경 등

○ 2025. 05. 26. : 첫사업(부여) 등 가이드라인 의견수렴

- 농촌리브투게더 사업지구 해당 9개 시·군 입주자 선정 및 운영관리계획 수립 지침 의견수렴

○ 2025. 06. 27. : 첫사업(부여) 등 가이드라인 송부

○ 2025. 08. 12. : 첫사업(부여) 주택건설사업계획(변경) 승인

- 측량에 따른 대지면적 변경 등

○ 2025. 10. 29. : 첫사업(부여군) 입주자 모집 공고(20호)

- 1차 공고 및 접수(10. 29.) / 2차 공고(11. 18.) / 3차 공고(12. 1.) ⇒ 입주자모집 완료(20호)

○ 2025. 12. : 첫사업(부여) 공사 완료 및 사용검사 ※ 공정률: 100%

<후속 사업>

○ 2023. 04. ~ 06. : '24년 후속사업 공모(**서천** 추가 선정, 6.27.)

- 공모(4.14.) → 계룡, 금산, 서천 신청 → 서류심사(계룡, 금산 탈락, 6.19.) → 현장실사(6.26.)

○ 2023. 07. ~ 09. : '24년 후속사업 2차 공모(**공주, 청양, 금산** 선정, 9.22.)

- 공모(7.10.) → 공주, 청양, 금산 신청 → 서류심사(전체 통과, 9.12.) → 현장실사(9.18.)

○ 2023. 12. 15. : 후속사업(공주시) '24년도 제1차 지방투자심사 의뢰

○ 2024. 02. 27. : 충남형 농촌리브투게더 사업설명회 개최

○ 2024. 03. 04. : 후속사업(공주시) 지방투자심사 "조건부" 승인

○ 2024. 03. : 찾아가는 현장설명회 개최(1분기 6개 시·군 신청)

○ 2024. 04. 15. : 후속사업(금산군) '24년도 제2차 지방투자심사 의뢰

○ 2024. 04. ~ 06. : '25년 후속사업 1차 공모 접수

- 공모(4.25.) → 공주, 보령 신청 → 서류심사(공주, 보령 통과, 6.17.) → 현장실사(6.26.)

○ 2024. 05. 03. : 충남형 농촌리브투게더 주민설명회 개최(홍성 은하면)

○ 2024. 05. 22. : 후속사업(공주시) 민간사업자 공모 공고

○ 2024. 06. 13. : 충남형 농촌리브투게더 주민설명회 개최(서천 마서면)

○ 2024. 06. 19. : 후속사업(금산군) 지방투자심사 "조건부" 승인

○ 2024. 06. 25. : 충남형 농촌리브투게더 주민설명회 및 현장설명회 개최(태안 남면)

○ 2024. 06. 26. : '25년 후속사업 1차 공모 평가완료(**공주**, **보령** 선정)

○ 2024. 06. 28. : 후속사업(공주시) 민간사업자 공모 재공고(단독응찰)

○ 2024. 07. 18. : 후속사업(공주시) 민간사업자 선정

○ 2024. 07. 19. : 후속사업 확보를 위한 시장·군수 접견 계획 보고

- 홍성군수, 청양군수 접견, 연내 후보지 물색 및 공모 접수 예정

○ 2024. 07. 25. : '25년 후속사업 수요조사 실시

- 홍성군, 청양군, 태안군, 금산군 수요조사 제출

○ 2024. 8. 28. : 금산군(20호) 충청남도개발공사위수탁협약체결

○ 2024. 09. ~ 10. : '25년 후속사업 2차 공모 접수

- 4개 지구 73호 (청양 남양 20호, 금산 상리 13호, 홍성 은하 20호, 태안 남면 20호)

○ 2024. 11. 04. : '25년 후속사업 2차 서류평가

- 4개 시·군 중 1개 시·군(금산군) 서류탈락

○ 2024. 11. 14. : '25년 후속사업 2차 현장실사

- 3개 시·군(**홍성, 태안, 청양**) 60호 현장실사 적정, '25년 후속사업 2차공모 선정

○ 2024. 09. 17. : 후속사업(공주시) 주택건설사업계획 신청

○ 2024. 12. 17. : 후속사업(공주시) 주택건설사업계획 승인

○ 2024. 12. 18. : 후속사업(공주시) 착공신고 수리

○ 2025. 02. ~ 03. : 후속사업(금산군) 민간사업자 공모추진 검토

○ 2025. 04. 10. : 후속사업(공주시) 실무협의체 회의

○ 2025. 04. 11. : 후속사업(금산군) 민간사업자 공모 공고 ※ 1개 컨소시엄 접수

○ 2025. 04. 30. ~ 05. 21. : 재공고 및 사업신청서 접수 ※ 1개 컨소시엄 접수

○ 2025. 04 ~ 06. : 후속사업 4개 지구* 지방재정투자심사 완료

*후속사업 4개 지구(태안남면, 보령웅천, 청양남양, 홍성은하)

- 투자심사서 의뢰(4.11.) → 합동집무(5.19.~5.20.) → 위원회 개최 및 평가(6.10.) → 심사결과 통보(6.13.)

○ 2025. 05. 28. : 후속사업(금산군) 민간사업자 평가위원회 개최

○ 2025. 05. 30. : 후속사업(금산군) 우선협상대상자 선정

○ 2025. 06. 20. : 후속사업(금산군) 도비보조금 송금

○ 2025. 09. 08. : 후속사업(공주시) 주택건설사업계획 승인

- 공용용지 증가 및 주차대수 변경 등

○ 2025. 09. 19. : 후속사업(금산군) 주택건설사업계획 승인 접수

○ 2025. 09. 24. : 후속사업(공주시) 입주자모집 공고(19호)

- 1차 공고 및 접수(9. 24.) / 2차 공고(10. 22.) / 3차 공고(11. 10.) / 4차 공고(12. 04.)
⇒ 입주자모집 완료(19호)

○ 2025. 09. 25. : 후속사업(논산시) 사업추진 중단

○ 2025. 12. 18. : 후속사업(금산군) 주택건설사업계획 승인

○ 2025. 12. 23. : 후속사업(금산군) 착공신고 수리

○ 2025. 12. : 후속사업(공주시) 공사 완료 및 사용검사 ※ 공정률: 100%

□ 향후 추진계획

<첫 사업>

○ 2026. 02. ~ : 첫사업(부여군) 입주시작

<후속 사업>

○ 2026. 01. ~ : 후속사업(금산군) 공사 착공

○ 2026. 02. ~ : 후속사업(공주시) 입주시작

○ 2026. 06. ~ : 후속사업(태안, 공주, 보령) 착공신고 수리

○ ~ 2026. : 농촌리브투게더 20개 지구 착수 완료

주택도시과	리브투게더기획팀	팀장 여승기	담당자 한명렬 (☎2882)

〈2-9-2〉 고령은퇴 농업인 정년제 도입

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	고령은퇴 농업인 연금지원		계획수립 및 시군 협의	연금제 도입 제안	정부「농지이양 은퇴직불」연계 道 자체 추가지원			
추진실적			계획수립 및 시군 협의	농식품부 제안 수용(8월) 道 자체 추가 지원 ('24년 30억)	시행계획 수립 및 적극 추진			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	3,000	0	1,200	1,800	0	0	0
	집행	3,000	0	1,200	1,800	0	0	0
25년	확보	2,500	0	1,000	1,500	0	0	0
	집행	2,500	0	1,000	1,500	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 고령은퇴농업인 농지이양 활성화 지원에 관한 조례안			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
						농수위 정영섭 의원 대표발의		○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요(당초)

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 120,500백만원(도 48,200, 시군 72,300)

○ 지원대상 : 70~84세 농업인

○ 지원내용 : 기본연금(가입연령별 차등) + 면적연금

- 기본연금 : 연 5,000천원 + 가입연령 차등금액(기본100~120%)
- 면적연금 : (매도) 3,300천원/ha, (임대) 2,520천원/ha

□ 주요 추진실적(성과)

○ 연금제 세부계획 지침 수립('23.1.)

○ 농어촌공사(시스템 활용 등) 및 시군(재정 등 사업전반) 협의('23.3.)

○ 보건복지부 사회보장제도 신설협의서 제출('23.3.)

○ 은퇴농지 청년 공급 및 농지은행 협력 MOU체결('23.5.17 / 농어촌공사)

○ 우리 道 건의로 국가 시책화 및 예산안 확정*('23.8.)에 따라 연금제 도입 진행 중단 보고('23.9.) * (사업명)농지이양 은퇴직불 (사업량)3,000ha (사업비)126억원

○ 동 연금제 관련 보건복지부 사회보장제 신설협의 결과 통보(결과 : 재협의 / '23.9.)

○ 정부사업 시행과 연계한 道 자체 추가지원 결정('23.11.)

○ 정부 근거법령 및 지침 수립('24.4.15.)에 따른 道 사업 연계 추진('24.4.26.)

○ 농지이양 활성화 시범사업 업무협의회 개최('24.8.)

○ 농지이양 활성화 관련 제도개선 업무 협의회 추진('24.9.)

○ 농지이양 활성화 홍보영상 제작('24.10.) 및 방송 송출 추진('24.12.)

○ '25년도 고령은퇴농업인 농지이양 활성화사업 시행지침 개정('25.1.)

- 소규모 농가 고정금 지급(500만원), 신청기준 완화, 연1회 지급 추가

○ 고령은퇴농 농지이양 온오프라인(홈페이지,방송 등) 홍보 추진('25.1~12.)

- 지상파 방송 3사(대전KBS,대전MBC,TJB) 광고(3~12월)
- 새해영농실용교육 대농업인 교육 및 홍보(2월)

□ 향후 추진계획

○ 정보 접근성이 미흡한 고령농 대상 온·오프라인 홍보 집중 추진

○ 시범사업('24~'26년) 종료 전 지속 추진 여부 검토 및 결정

농업정책과	농촌인력복지팀	팀장 송연주	담당자 최인훈 (☎4017)

〈2-9-3〉 읍면 소재지 생활SOC 기능 확충으로 복합거점화

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	농촌중심지 활성화사업 (지구수)	4	농촌중심지 활성화 사업 추진 ('22년 2지구 → '26년 7지구)					
추진실적		4	2	2	3	2		
추진계획	기초생활거점 조성사업 (지구수)	42	기초생활거점 조성 사업 추진 ('22년 10지구 → '26년 54지구)					
추진실적		42	10	15	13	10		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	74,202	51,941	2,336	19,925	0	0	0
	집행	74,202	51,941	2,336	19,925	0	0	0
23년	확보	74,202	51,941	2,336	19,925	0	0	0
	집행	74,202	51,941	2,336	19,925	0	0	0
24년	확보	83,072	56,052	2,351	24,669	0	0	0
	집행	83,072	56,052	2,351	24,669	0	0	0
25년	확보	68,296	47,804	1,975	18,517	0	0	0
	집행	57,950	40,492	1,774	1,5684	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 549,000백만원(국비 384,300 도비 11,550 시군비 153,150)

○ 사업내용 : 농촌지역 서비스 공급기능 확충*, 서비스 전달 활성화**

* 복합커뮤니티센터, 주차장, 광장, 보육시설, 교통인프라, 주거개선 등

** 문화·복지 프로그램, 역량강화, 배후마을 지원 프로그램, 지역활성화 컨설팅 등

○ 수혜대상 : 도내 14개시군 읍면지역주민 * 태안제외(해수부소관지역)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 농촌중심지활성화사업 : 13지구 추진 중(계획수립 9, 공사중 3, 완료1)

- '20년 3지구 / '21년 1지구 / '22년 2지구 / '23년) 2지구 / '24년 3지구 / '25년 2지구

※ '22~25년 9개소 : 천안(목천), 보령(웅천), 서산(해미), 당진(송악, 합덕), 금산(추부), 부여(홍산), 청양(청양), 예산(예산)

○ 기초생활거점조성사업 : 90지구 추진 중(계획수립 39, 공사 중 29, 완료 22)

- '19년 21지구 / '20년 11지구 / '21년 10지구 / '22년 10지구 / '23년 15지구 / '24년 13지구 / '25년 10지구

○ 농촌중심지활성화사업 기본계획 농식품부 협의

○ 충청남도 광역계획지원단 자문협의 추진

○ '26년 농식품부 신규사업 농촌협약 및 개별공모 공모 선정

○ '26년 농식품부 국고보조금 예산확보

□ 향후 추진계획

○ '26년 일반농산어촌개발사업 신규지구 추진

농촌재구조화과 정주기반팀 팀장 김해중 담당자 신동명 (☎4079)

〈2-9-4〉 농수산물 재해보험가입 확대

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	농작물 재해보험 (가입률, %)	59.4	지원확대(가입률 '26년 72%)					
추진실적		59.4	57.5	61.0	63.6	71 (11월 기준)		
추진계획	가축 재해보험 (가입률, %)	97.2	지원확대(가입률 '26년 98%)					
추진실적		97.2	95.3	96.1	97.1	94.0 (10월 기준)		
추진계획	양식수산물 재해보험 (가입률, %)	12.5	지원확대(가입률 '26년 17%)					
추진실적		12.5	13	14	14	14		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	135,628	67,819	11,414	37,715	0	18,680	0
	집행	135,222	67,721	11,366	37,604	0	18,531	0
23년	확보	149,894	74,947	15,986	39,055	0	19,906	0
	집행	149,894	74,947	15,986	39,055	0	19,906	0
24년	확보	148,873	74,436	19,222	39,318	0	15,897	0
	집행	148,873	74,436	19,222	39,318	0	15,897	0
25년	확보	147,675	73,838	22,290	38,753	0	12,794	0
	집행	147,675	73,838	22,290	38,753	0	12,794	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 973,568백만원(국 486,785 도 131,738 시군 203,778 자담 151,267)

○ 사업내용 : 농수산물 재해보험료 지원확대(10% 추가지원/도 부담비율 9→16.5%)

○ 수혜대상 : 농어업경영체를 등록한 농어업인 또는 농어업법인

□ 주요 추진실적(성과)

○ (농작물재해) 도비 추가지원 및 가입대상 품목 확대로 농가 경영불안 해소

- 재해보험 가입 상향을 위한 기간별 농작물재해보험 가입 품목 홍보
  * 1분기 : 사과, 배, 단감, 떫은감, 원예시설, 표고버섯, 느타리, 새송이, 양송이버섯
  * 2분기 : 고추, 고구마, 옥수수, 감귤, 벼, 대파, 봄감자, 인삼, 참다래, 콩, 팥, 생강
  * 3분기 : 당근, 양배추, 브로콜리, 가을감자, 가을무, 시금치, 쪽파 등
  * 4분기 : 마늘, 양파, 밀, 보리, 매실, 복분자, 복숭아, 포도, 자두, 오미자 등

  ※ 가입실적('25.11월) : 99,104농가, 130,898ha(71%가입)

- 농작물재해보험 도비지원 확대 : '24) 14% → '25) 16.5%(2.5↑)

- 농작물재해보험 설명회(3월, 5월) 신규품목 수요조사 제출(7시군, 7품목*)

  * 블루베리(천안, 서천), 깻잎(금산, 논산), 지황(금산), 호랑이강낭콩(예산), 머위(논산), 두릅(부여), 구기자(청양)

○ (가축재해) 축종별 보장 안내 및 가입독려로 축산농가 피해 최소화

- '25년 가축재해보험 가입실적(10.30.기준) 3,516농가 (1분기 대비 881농가 추가)
- 가축재해보험 보조금 교부결정 및 송금(도비 885백만원)

○ (양식수산물재해) 품종별 보장 안내 및 가입독려로 양식장 재해대응력 강화

- '25년 흰다리새우 신규도입 등 가입 품종 확대
- ('25년 3회추경) 도비 78,769천원 증액 편성(총 사업비 281,310천원 증)
- 양식보험 상품 개선을 위해 보험 조건 완화 등 지속 건의(해수부)

□ 향후 추진계획

○ 농작물별 가입시기 사전안내 및 홍보강화(마을방송, 리플릿, SMS발송 등)

○ 가축재해보험 보상범위, 축종별 보장 안내 등 집중 홍보, 가입 독려

○ 고수온 및 태풍 피해발생 파악 철저 및 피해시 보험금 수령 절차 안내 등

스마트농업과	농업환경팀	팀장 박현수	담당자 조호정 (☎4044)
축산과	동물보호팀	팀장 최태영	담당자 김가은 (☎2544)
수산자원과	양식산업팀	팀장 김성헌	담당자 이유림 (☎4137)

〈2-9-5〉 원도심 빈집, 충남도가 매입해 재개발 추진

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	원도심빈집 재개발		시범사업 추진(2동)	사업추진 (2동)	사업추진 (3동)	사업추진 (6동)	사업추진 (4동)	
추진실적			추진(2동)	추진 (1동)	추진 (3동)	추진 (2동)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	2,000	0	600	1,400	0	0	0
	집행	2,000	0	600	1,400	0	0	0
23년	확보	2,000	0	600	1,400	0	0	0
	집행	600	0	600	0	0	0	0
24년	확보	3,000	0	900	2,100	0	0	0
	집행	3,000	0	900	2,100	0	0	0
25년	확보	3,000	0	900	2,100	0	0	0
	집행	2,000	0	600	1,400	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 20,000백만원(도비 6,000, 시군비 14,000)

○ 사업내용 : 도시개발 수요가 높은 원도심의 빈집 매입 재정비

- 빈집활용 소규모 공공 SOC 확충사업(주민공동시설,주차장,공원 등) 추진

○ 수혜대상 : 도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022. 10. : 도 및 시군 실무자 회의 개최(3회)
○ 2022. 10. 25. : '22년 원도심 빈집 재개발사업 추진
  * '22년 사업 선정 (2동 - 천안1, 아산1)
○ 2023. 03. 24. : '23년 원도심 빈집 재개발사업 추진
  * '23년 사업 선정 (2동 - 천안1, 아산1)
○ 2023. 04. 06. : 도·시군 실무회의 개최
○ 2023. 06. 13. : 빈집 정비계획(철거 및 활용방안) 수립
○ 2023. 12. 08. : 빈집 관련 제도개선 건의 (도→행안부)
○ 2023. 12. 29. : 빈집 관련 제도개선 및 정비사업 추진방안 기초연구 (충남연구원)
○ 2024. 03. 28. : '24년 원도심 빈집 재개발사업 추진 (원도심 확대추진 포함)
  * '24년 사업 선정 (3동 - 천안2, 홍성1)
○ 2024. 12. : 천안 성황지구 경로당 준공 ('22년 사업)
○ 2025. 02. 05. : 빈집정비계획 수립 전문가 자문 (추진방향, 참여율제고 등)
○ 2025. 03. 04. : 빈집의 효율적인 관리 및 정비사업 참여율 제고방안 연구 (지방행정연구원)
○ 2025. 03. : 아산시 읍내동 공영주차장 준공 ('22년, '23년 사업)
○ 2025. 04. 09. : '25년 원도심 빈집 재개발사업 추진
  * '25년 사업 선정 (2동 - 천안2)
○ 2025. 12. : 천안 원성구역 공유 주방 준공 ('23년 사업)
○ 현재까지 3개 시군 총 8개소 중 준공 3*, 설계 5** 추진 중
  * 준 공(3) : 천안(경로당, 공유주방), 아산(주차장)
  ** 설계중(5) : 천안(학대피해 아동쉼터, 지역자활센터, 임대주택, 주거복지종합지원센터), 홍성(주차장)

□ 향후 추진계획

○ 설계중인 빈집재개발 학대피해아동쉼터, 지역자활센터 등 5개소 설계 및 착공을 신속하게 시행하고, '27년까지 준공 완료 목표 추진
○ 원도심 외곽지역 등으로 대상지 확대, 빈집 재개발 지속 추진, 국토부 공모 등 연계 사업 적극 발굴

주택도시과 도시재생팀 팀장 김창만 담당자 최영호 (☎4666)

〈2-9-6〉 탄소중립기능 중심조직으로 산림부서 육성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	경제림 조성		2,445ha	2,570ha	2,699ha	2,570ha	2,570ha	
추진실적			2,579ha	2,613ha	2,630ha	2,152ha		
추진계획	도시숲 조성		55개소	53개소	53개소	53개소	53개소	
추진실적			55개소	56개소	50개소	45개소		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	202,660	85,510	33,750	79,440	0	3,960	0
	집행	202,457	85,424	33,716	79,361	0	3,956	0
23년	확보	215,643	78,473	56,171	76,611	0	4,388	0
	집행	213,486	77,688	55,609	75,845	0	4,344	0
24년	확보	193,745	81,163	35,932	70,559	0	6,091	0
	집행	181,731	76,130	33,704	66,184	0	5,713	0
25년	확보	162,546	67,207	28,073	64,077	0	3,189	0
	집행	162,546	67,207	28,073	64,077	0	3,189	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당 없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2050년
○ 사 업 비 : 6조 4,912억원(국비 2조 7,565, 도비 1조 1,628, 시군비 2조 4,606, 기타 1,113)
○ 사업내용 : 충남 중장기 탄소중립 산림부문 추진전략 이행
  - 5대 정책 : ▲ 산림탄소흡수 강화, ▲ 신규 산림탄소흡수원 확충 ▲ 목재이용 활성화, ▲ 탄소흡수원 보전·복원, ▲ 탄소중립 기반구축
○ 수혜대상 : 全 도민
○ 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 중장기 탄소중립 산림부문 추진전략

□ 주요 추진실적(성과)

○ **지자체 최초 탄소중립 산림부문 추진전략 수립·시행('22. 8.)**

○ **'22년**(1년차) 49개 과제 115.1%, **'23년**(2년차) 48개 과제 127.8% 이행

○ **'24년**(3년차) 5대 정책별 48개 과제 93.8% 이행

○ **'24년 경제림(2,630ha)** 조성

- 밀원수 201ha 조성(계획 200ha)으로 기후변화 대응(건강한 자연생태계 조성), 양봉산업 육성 및 산림의 탄소 흡수능력 강화
- 탄소흡수력이 높은 경제수 중심의 조림사업 추진으로 흡수량 강화

○ **'24년 도시숲 조성(50개소) 통한 신규 탄소흡수원 확충**

- 미세먼지 저감, 도시열섬완화 등 생활환경 개선 및 탄소흡수원 확충

* 도시숲 1ha 연간 168kg 대기오염물질 흡수, 연간 6.9톤의 CO_2 흡수

➡ **2024년 산림탄소흡수량 실적 : (기존) 225.9만톤 ⇨ (개선) 228.7만톤(1.01.%↑)**

○ **'25년 산림탄소흡수량 추산**

(단위 : tCo_2)

구 분	수 량	개선량(연간)	배출량(연간)	비 고
계	-	**24,721**	**675**	**24,096톤 흡수**
신규 조림	2,152ha	13,262	-	
숲가꾸기	1,727ha	339	-	
도시숲	45개소	609	-	
국산목재공급	41천㎥	10,346	-	
산림바이오매스	112천㎥	165	-	
산불발생	12.5ha	-	675	

□ 향후 추진계획

○ '26년까지 경제림 총 12,854ha 조성하여 경제적으로 가치 있고 탄소 흡수력이 높은 산림으로 집중 육성

- 밀원수 조성 2단계('23~'27) 추진(2,905ha), 경제수종 조림 지속 확대

○ '26년까지 도시숲 총 267개소 조성으로 미세먼지 저감 등 생활환경 개선 및 신규 산림탄소흡수원 확충

- 기후대응도시숲, 도시바람길숲, 녹색쌈지숲, 학교숲, 자녀안심그린숲 등

산림자원과 산림정책팀 팀장 우석성 담당자 서보람 (☎4502)

〈2-9-7〉 교통약자 이동권 보장 위한 친환경 저상버스 확충 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	저상버스 도입지원 (누적)	89	133 (15%)	189 (21%)	253 (28%)	311 (34%)	385 (41%)	지속추진
추진실적		89	133	226	316	450		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	3,128	1,564	0	1,564	0	0	0
	집행	3,128	1,564	0	1,564	0	0	0
23년	확보	8,556	4,278	0	4,278	0	0	0
	집행	8,556	4,278	0	4,278	0	0	0
24년	확보	10,184	5,092	0	5,092	0	0	0
	집행	10,184	5,092	0	5,092	0	0	0
25년	확보	11,340	5,670	0	5,670	0	0	0
	집행	9,880	4,940	0	4,940	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 31,748백만원(국비 15,874 시군비 15,874)

○ 사업내용 : 2026년까지 교통약자의 대중교통 이용편의 증진을 위한 친환경(전기·수소) 저상버스 도입률 41% 달성

○ 수혜대상 : 노약자, 임신부, 장애인 등 대중교통이용에 불편을 겪고 있는 도내 교통약자

○ 중장기계획 반영 여부 : 제4차 교통약자이동편의 증진 지원 계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ 저상버스 운수종사자 교육계획 수립('23. 1. 25.)

- (전체) 1,247회 65,868명 (특별교통 및 저상버스) 4회 685명

○ 저상버스 운영 실태조사('23. 1.~2.)

○ 저상버스 도입지원을 위한 TF회의 개최('23. 6.)

○ 2023년 저상버스 도입지원(93대) ('23. 7.)

○ 저상버스 운수종사자 교육 추진('23. 10.~11.)

- 10.13. ~ 11. 7. 4회, 502명 이수(온라인과정 2시간)

○ 저상버스 도입지원을 위한 TF회의(2차) 개최('23. 12.)

○ 2024년도 저상버스 수요조사('24. 1.)

- '24년 저상버스 도입지원 사업 보조 확정(112대 : 대형 95, 중형 17)

○ 저상버스 운수종사자 교육계획 수립('24. 2. 14.)

- (전체) 1,501회 72,003명 (특별교통 및 저상버스) 4회 604명

○ 저상버스 국고보조사업 집행점검('24. 5.)

○ 저상버스 도입지원을 위한 TF회의 개최('24. 6.)

○ 제3차 광역교통복지협의회 참석 → 저상버스 확충 건의('24.12.)

○ 저상버스 운영업체(5개소), 친절응대교육 및 리프트 사용법 교육 추진('25.4.)

○ 2025년 저상버스 TF회의 개최 ('25.5.)

○ 2025년 저상버스 도입보조 국고보조금 지원 ('25.7.)

- 110대(대형 109, 중형 1)

○ 2026년 저상버스 도입보조 국고보조금 가내시 ('25.10.)

- 143대(대형 136, 중형 7)

□ 향후 추진계획

○ 교통약자의 편리한 대중교통 이용이 될 수 있도록 저상버스 도입 확대

○ 저상버스 운행여건을 적극 개선하여 예외노선 최소화

○ 저상버스 운전원 온라인 교육으로 교통약자에 대한 서비스 품질 제고

교통정책과	교통정책팀	팀장 한경아	담당자 주현정 (☎4572)

〈3-10-1〉 어르신 일자리 통합지원센터 설치

❶ 공약 이행도

이 행 도 (※ 25. 12. 31. 기준)						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	어르신일자리 통합지원센터 설치·운영		센터설립 준비	센터설립 및 운영	센터운영 및 사업추진			
추진실적			조례개정 (9월) 위탁심의 (12월)	센터설치 및 운영 (6월)	센터운영 및 특화모델 발굴	센터운영 및 특화모델 발굴		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	250	0	250	0	0	0	0
	집행	250	0	250	0	0	0	0
24년	확보	800	0	800	0	0	0	0
	집행	800	0	800	0	0	0	0
25년	확보	820	0	820	0	0	0	0
	집행	820	0	820	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 : 노인일자리 창출 지원 조례			
	○	발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 ※2023년 충청남도 노인일자리통합지원센터 설치 완료

○ 사 업 비 : 2,000백만원(도비)

○ 사업내용 : 어르신 일자리 사업 개발 및 보급, 위탁사업 수행

- 노인일자리 사업 지원 및 관리·감독, 컨설팅 및 사후관리 등
- 지역별 노인일자리 수요분석 및 데이터 기반 신규 노인일자리 개발
- 한국노인인력개발원 및 노인일자리 수행기관 간 협력체계 구축

○ 수혜대상 : 도내 노인일자리 수행기관 담당자 및 노인일자리 사업 참여자 등

○ 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 지역사회보장계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ 노인일자리통합지원센터 운영 위·수탁 협약 체결

- 위탁기간 : '26. 1. 1. ~ '28. 12. 31.
- 수탁기관 : 재단법인 충남경제진흥원 / 협약체결 : '25. 12. 30.
- 사무내용 : 신규 노인일자리 개발·보급, 종사자 교육, 컨설팅 및 사후관리, 수행기관 협력체계 구축 등

○ 2025년 노인일자리 직능단체 활성화 지원

- 때 · 곳 : '25. 11. 20.(목) ~ 11. 21.(금) / 소노벨변산(전북 부안군)
- 참여인원 : 충남노인종합복지관협회 종사자 120명
- 지원내용 : 워크숍 교육 강사비 및 회의비 지원 등

○ 2025년 충남 노인일자리 민·관 합동 연찬회

- 때 · 곳 : '25. 12. 12.(금) / 호서웨딩프라자 마들렌뷔페(충남 아산시)
- 참여인원 : 189명(도, 시군 노인일자리 담당공무원, 수행기관 종사자 등)
- 주요내용 : 유공자 표창, '26년 복지부 정책방향, '26년 센터 사업 안내 등

□ 향후 추진계획

○ 2025년 노인일자리통합지원센터 추진 실적 보고 및 정산검사

○ 2026년 노인일자리통합지원센터 사업 계획 수립 및 사업 추진

노인정책과 노인일자리팀 팀장 정순영 담당자 최장혁 (☎4215)

〈3-10-2〉 지역간 어르신 문화교류 체험 프로그램 진행

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	어르신 문화교류 체험 프로그램	-	시범사업	시군별 5회 이상 교류 실시	시군별 5회 이상 교류 실시	시군별 5회 이상 교류 실시	시군별 5회 이상 교류 실시	
추진실적		-	추진계획 수립(9월)	시군별 문화교류 5회 실시	시군별 문화교류 5회 실시	순기별 문화교류 5회 실시		-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	200	0	60	140	0	0	0
	집행	200	0	60	140	0	0	0
24년	확보	200	0	60	140	0	0	0
	집행	200	0	60	140	0	0	0
25년	확보	200	0	60	140	0	0	0
	집행	200	0	60	140	0	0	0

❹ 공약별 입법현황(해당없음)

분류(해당 분야에 O 표기)		국회입법관련 이행 근거 (입법명 작성 및 현재 해당 단계에 O 표기)				지방의회 조례 관련 이행근거 (조례명 작성 및 현재 해당 단계에 O 표기)			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)

○ 사 업 비 : 800백만원(도비 240, 시군비 560)

○ 사업내용 : 지역간 문화교류 행사 참여를 통한 노인의 사회참여 확대

○ 수혜대상 : 도내 65세 이상 어르신

○ 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 지역사회보장계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ 지역간 어르신 문화교류 체험 추진계획 수립(2025. 2월)

○ 2025년 사업추진을 위한 본예산 편성 및 지원

- 총사업비 200백만원(도비 60, 시군비 140)

○ 시군별 자체 계획에 따라 추진완료

- **(지역축제)** 태안 세계튤립축제(4월), 서천 한산모시문화축제(6월), 계룡군문화 축제(9월) 등 지역별 주요축제 참여
- **(특색사업)** 논산 근대역사 문화탐방, 서산 종교테마 화합행사 등 특색 프로그램 진행 및 참여
- **(노인회행사)** 대한노인회 충남연합회 주관 노인의 날 행사(9.23)

※ 노인의 날 유공자 포상 및 위문공연 등(시군 공통참여)

□ 향후 추진계획

○ 2026년 지원계획에 따라 교류행사 추진 예정(시군별 5회 이상)

노인정책과	노인정책팀	팀장 이승헌	담당자 김소연 (☎4211)

〈3-10-3〉 중증장애인 긴급돌봄서비스 강화

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	중증장애인 긴급 돌봄 서비스 강화	2021년 신규 사업으로 첫 시행 (4개소)	제공기관 2개소 추가 (6개소)	제공기관 1개소 추가 (7개소)	제공기관 2개소 추가 (9개소)	제공기관 3개소 추가 (12개소)	제공기관 3개소 추가 (15개소)	서비스 대상자 지속 확대
추진실적		제공기관 2개소 추가 완료 (6개소)	제공기관 2개소 추가 완료(6개소)	제공기관 1개소 개소 (태안군) (7개소)	8개소 운영 (보령시 추가)	11개소 운영 신규 3개소 추가 설치 (논산,계룡 예산)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	890	0	189	701	0	0	0
	집행	890	0	189	701	0	0	0
23년	확보	1,183	0	247	936	0	0	0
	집행	1,183	0	247	936	0	0	0
24년	확보	1,608	0	334	1,274	0	0	0
	집행	1,608	0	334	1,274	0	0	0
25년	확보	2,585	0	536	2,049	0	0	0
	집행	2,582	0	535	2,047	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 장애인가족지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 단년도 계속사업

○ 사 업 비 : 8,385백만원(도비 1,755, 시군비 6,630)

- 중증장애인 긴급돌봄 서비스 : 666백만원(도비 200, 시군비 466)
- 시군 장애인가족지원센터 운영 지원 : 7,350백만원(도비 1,480, 시군비 5,870)
- 시군센터 종사자 처우개선비 : 369백만원(도비 75, 시군비 294)

○ 사업내용

- (돌봄서비스 제공) 식사보조, 위생관리, 투약, 병원방문 등
- (이용료) 주간 : 시간당 13,670원 / 야간·주말 : 시간당 20,510

※ 본인부담금 : 수급자 및 차상위 5%, 일반 이용자 10%

○ 수혜대상 : 보호자의 부재로 긴급돌봄이 필요한 중증장애인

○ 중장기계획 반영 여부 : 제5기 충청남도지역사회보장계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ 장애인가족지원센터 12개소 운영 중 (2021년 4개소 → 12개소)

* 운영시군(11) : 천안,공주,보령,아산,서산,논산,계룡,당진,홍성,예산,태안 / 도 센터 1개소 운영

- 장애인과 가족에 대한 사례관리 가능, 후속관리 등 문제점 해결

○ 중증장애인긴급돌봄 민·관합동 간담회 매년 개최

- 장애인가족지원 사례 공유, 서비스지원방안 개선 논의

○ 중증장애인돌봄사업 및 가족지원센터 운영지침 전면개정(2022년)

- 중증장애인돌봄서비스 강화, 센터운영의 전문성 강화
- 서비스 이용장애 유형의 다양화 (발달장애 85% → 75%)
- 2023년 서비스이용자 만족도 조사 결과 응답자 만족 100%
- 2024년 서비스이용자 만족도 조사 결과 5점 만점 4.7점

○ 중증장애인돌봄서비스 이용자 지속 증가

- '22년 562명 → '23년 1,052명 → '24년 1,458명→ '25년 1,822명

○ 시군장애인가족지원센터 설치비 지원 (논산, 계룡, 예산)

- 총사업비 150,000천원(도비 45,000 시군비 105,000)
- 장애인가족지원센터 사무실 및 상담실등 리모델링, 기자재구입

○ 중증장애인긴급돌봄사업 만족도 조사 (상, 하반기 실시)

- 대상인원 225명 중 169명 참여(75%) / 만족 93.5점(157명)

□ 향후 추진계획

○ 2026년 신규센터 설치 지원(금산군, 부여군)

○ 센터 미설치 시군방문 업무 협의(서천군, 청양군)

○ 중증장애인긴급돌봄 및 가족지원센터 운영 사업안내 개정

- 개선 건의사항 반영

장애인복지과 장애인복지팀 팀장 이경찬 담당자 김은미 (☎4272)

〈3-10-4〉 전동보장구 사용장애인 보험료 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	전동 보장구 사용 장애인 보험료 지원		사회보장 신설협의	예산확보 보험계약 및 지원	보험계약 및 지원			
추진실적			사회보장 신설협의 완료	예산확보 및 보험계약 완료	예산확보 및 보험계약 지속 추진			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	325	0	97	228	0	0	0
	집행	325	0	97	228	0	0	0
24년	확보	325	0	97	228	0	0	0
	집행	325	0	97	228	0	0	0
25년	확보	328	0	58	270	0	0	0
	집행	328	0	58	270	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 장애인 전동보장구 보험가입 및 지원조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년 ~ 단년도 계속사업

○ 사 업 비 : 1,354백만원(도비 406, 시군비 948)

○ 사업내용 : 전동보장구 사고로 제3자에 대한 피해 발생 시 배상책임 보험 지원(사고당 최대 2천만원)

○ 수혜대상 : 전동보장구를 사용하는 등록장애인

○ 중장기계획 반영 여부 : 제5기 충청남도지역사회보장계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ 보건복지부, 사회보장제도 신설 협의 결과 통보('22.11.)

- 예측 불가능한 사고 등 사전적 위험 예방 및 피해보상 등 목적으로 추진되는 사업으로 협의 제외(협의 없이 자체 추진 가능)

○ 전동보장구 이용장애인 보험료 지원 시군 2차 의견수렴('23.2월)

○ 전동보장구 이용장애인 보험료 지원 계획 수립('23.3월)

○ 전동보장구 이용장애인 보험 상품 설명회('23.3월)

○ 전동보장구 이용장애인 보험료 지원 조례 제정('23.4월)

○ 제1회추경 예산 확보 및 도비보조금 시군 교부('23.5월)

○ 시군별 전동보장구 사용 장애인 보험 가입('23.7월~)

○ 전 시군 보험 가입 완료('23. 11월~현재)

○ 보험계약 갱신 및 피해 보상 지원(11건, 25백만원)

□ 향후 추진계획

○ 예산확보 및 보험계약 지속 추진

장애인복지과 장애인재활팀 팀장 유미 담당자 배재권 (☎4279)

〈3-10-5〉 충남도 학대 피해장애인 쉼터 설치

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	피해장애인 쉼터 설치	피해장애인 쉼터 1개소 운영	보건복지부 추가 설치 국비신청	피해장애인 쉼터 추가 설치(1개소)	피해장애인 쉼터 운영 (2개소)			피해장애인 보호강화 지속 추진
추진실적			국비신청 (5월)	신규설치 완료(공주)	쉼터 지속 운영			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	400	200	200	0	0	0	0
	집행	400	200	200	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년(단년도사업)

○ 사 업 비 : 400백만원(국비 200, 도비 200)

○ 사업내용

- 피해장애인 쉼터(아파트) 매입 : 400백만원(국비 200, 도비 200)

※ 인테리어, 운영에 필요한 장비(가전, 집기 등)보강 포함

○ 수혜대상 : 폭력, 학대 등 피해를 입은 장애인

○ 운영방법 : 비영리법인 민간위탁

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22. 5. 피해장애인 쉼터 주택(아파트)매입비 국비지원 신청

※ 23년 장애인 거주시설 기능보강사업 보조금 신청 추진(보건복지부)

○ '23. 5. 피해장애인 쉼터 설치장소 수요조사(공주시 신규 설치 희망)

○ '23. 6. 부동산 매입지역 선정 심사(서류 및 현지방문 평가) 실시

- 공주시 소재 2개 아파트(각 2개소) 대상 서류평가·현지평가 후 최종 선정

○ '23. 6. 부동산 매입지역 선정 심사 확정

- 공주시 신금1길 72, 303동 201호, 303동 306호

○ '23. 8. 피해장애인 쉼터 설치 계획 수립

○ '23. 8. 공유재산심의 및 민간위탁사무심의(원안 가결)

○ '23. 8. 피해장애인 쉼터 설치를 위한 부동산 매매 계약체결(360백만원)

○ '23. 9. 피해장애인 쉼터 운영 관련 도의회 민간위탁사무 동의안 의결(원안 가결)

○ '23. 10. 피해장애인 쉼터 등기 완료

○ '23. 11. 피해장애인 쉼터 운영 민간위탁 수탁자 공개모집(1차, 2차)

○ '23. 12. 피해장애인 쉼터 운영 수탁기관 선정 및 위수탁 협약 체결

- 수탁법인 : 사회복지법인 삼휘복지재단 / 위탁기간 : 2024.1.1.~2028.12.31.(5년간)

○ 피해장애인쉼터 민간위탁 운영 개시 : '24.1~

○ 피해장애인쉼터 운영 확인 : '24년 1분기, 2분기, 3분기, 4분기

○ 2025년 피해장애인쉼터 운영비 분기별 지원

□ 향후 추진계획

○ 피해장애인쉼터 지속 운영

장애인복지과 장애인시설팀 팀장 최경숙 담당자 이지은 (☎4275)

〈3-10-6〉 지역장애인 보건의료센터 지정·운영

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	지역장애인 보건의료센터 지정운영		공모신청 직원채용 등 개소준비	지속 운영				
추진실적			공모선정(10월) 개소 준비(12월)	개소 및 운영(2월)	지속 운영			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	192	96	96	0	0	0	0
	집행	192	96	96	0	0	0	0
23년	확보	532	266	266	0	0	0	0
	집행	532	266	266	0	0	0	0
24년	확보	544	272	272	0	0	0	0
	집행	544	272	272	0	0	0	0
25년	확보	540	270	270	0	0	0	0
	집행	540	270	270	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 장애인건강권법				조례명 : 충청남도 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○	○				○			○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 단년도 계속사업

○ 사 업 비 : 2,494백만원(국비 1,247, 도비 1,247)

○ 사업내용

- 장애인을 위한 보건-복지사업 연계 및 지원, 임신장애인 등록관리, 건강교실, 건강주치의, 의료종사자 교육 및 재활의료 서비스 제공
- 보건소, 의료기관, 복지시설 등과 네트워크 구축 및 연계협력

○ 수혜대상 : 지역장애인 보건의료센터 이용자

○ 중장기계획 반영 여부 : 제5기 충청남도지역사회보장계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ 홍성의료원, 지역장애인 보건의료센터 공모사업 선정 및 지정('22.10월)

- 국비 96백만원 확보(시설비 30, 인건비 및 운영비 66)

○ 지역장애인 보건의료센터 직원채용 및 개보수 등 개소 준비('22.12월)

○ 지역장애인보건의료센터 개소·운영('23.2월) **※'25.11.7. 재지정 완료**

<주요사업 실적>

구 분	2023년	2024년
• 보건의료, 복지 DB 구축	75건	215건
• 보건소 CBR 사업지원	-	31건
• 의료기관 이동지원 및 응급의료 연계	73건	116건
• 임신 여성장애인 등록관리	3명	2명
• 임신 여성장애인 건강클리닉	27회, 27명	26회, 26명
• 여성장애인 건강관리 교실	30회, 144명	33회, 250명
• 의료서비스 제공 인력 교육(장애인식)	4회, 275명	3회, 452명
• 장애인 및 가족 대상 교육(건강교육)	37회, 510명	33회, 1,255명
• 장애 청소년 등 재활의료서비스 제공	234명	619명

□ 향후 추진계획

○ 지역장애인보건의료센터 지속 운영

장애인복지과 장애인재활팀 팀장 유미 담당자 배재권 (☎4279)

〈3-10-7〉 사회복지시설 종사자 처우 개선

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	사회복지시설 종사자 적정 인건비 기준 단계적 마련		· 충청남도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례 개정	· 충청남도 사회복지사 등 처우 개선 위원회 설치 및 운영 · 사회복지시설 종사자 보수 수준 및 근로여건 실태조사 · 적정 인건비 기준 단계적 마련	· 적정인건비 기준 단계적 시행 · 사회복지 종사자 인권 보호 실태 조사 · 인권보호를 위한 사업 계획 수립	· 인권보호관 배치 및 심리정서 회복 사업 수행 · 인건비 지원 및 심리정서 회복 사업 예산 확보	· 인건비 지원 및 심리정서 회복 사업 수행	· 지속운영·지원
추진실적			· 조례 개정 (12월)	· 처우개선 위원회 설치 (3월) · 실태조사 실시 및 분석 (3월~11월) · 충남인권보호센터와 연계한 인권보호관 배치 및 심리지원 프로그램 운영 (5월) · 처우개선 위원회 개최(8월 12월	· 적정인건비 기준 단계적 시행계획 수립 ('24.4월) · 사회복지 종사자 인권 보호 실태 조사 및 계획 수립 ('23. 11월 / 기 실시)	· 도 인권센터 인권보호관 연계 인권침해에 대한 상담조사 실시 (계속) · 사회복지종사자 심리 정서회복 지원사업 추진 (사회복지사 안전체계 구축) · 처우개선위원회 개최(4월)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	7,537	0	2,261	5,276	0	0	0
	집행	7,537	0	2,261	5,276	0	0	0
23년	확보	24,772	0	7,165	17,607	0	0	0
	집행	24,772	0	7,165	17,607	0	0	0
24년	확보	27,694	0	8,052	19,642	0	0	0
	집행	27,694	0	8,052	19,642	0	0	0
25년	확보	34,633	0	10,266	24,367	0	0	0
	집행	34,633	0	10,266	24,367	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률				조례명: 충청남도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○	○				○			○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 45,250백만원(도비 15,019, 시군비 30,231) ※ 인건비 기준 마련 시 예산 추가반영 필요

○ 사업내용 : 보건복지부 사회복지시설 종사자 가이드라인에 맞춘 적정 인건비 기준 단계적 마련 및 종사자 인권 보호

- 충청남도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례 개정
- 「충청남도 사회복지사 등 처우개선위원회」 설치 및 운영
- 사회복지시설 종사자 보수 수준 및 근로 여건 실태조사
- 사회복지시설 종사자의 적정 인건비 기준 단계적 마련

□ 주요 추진실적(성과)

○ 노인의료복지시설 종사자 처우개선비 지급(월5만원, 382개소 7,780명) 56억원('23.1월)

○ 충청남도 사회복지사 등 처우개선위원회 설치 및 운영('23.3월)

○ 충남인권보호센터와 연계한 인권보호관 배치 및 심리지원프로그램 운영('23.5월)

○ 시설 종사자 보수 수준 및 근로여건 실태 조사('23.3월~ 11월/ 사회서비스원)

○ 충청남도 사회복지시설 종사자 처우개선 방안 연구 중간보고('23.8월)

○ 2024년 사회복지시설 종사자 처우개선 계획(안) 수립('23.8월)

○ 정액급식비 확대 지원(5만원→7만원) 656개소 5,115명 /42억원('24.1월)

○ 유급병가 제도 도입 및 가족돌봄 휴가(자녀→가족) 확대('24.3월)

○ 제2기('24.~'26.) 충청남도 사회복지시설 종사자 처우개선 계획 수립('24.4월)

○ 제2기 충청남도 사회복지사 등 처우개선위원회 구성('25.3월)

○ 정부 인건비 가이드라인 미준수 시설 4종* 임금체계 개선(18→31호봉)

* 지역아동센터, 아동공동생활가정, 학대피해아동쉼터, 충남 폭력피해자보호·지원시설

○ 처우개선 수당 지속 지원을 위해 수당 명칭 변경 추진('26.)

- 처우개선비 → 직무수당 / 정액급식비 → 복지수당

□ 향후 추진계획

○ 다함께돌봄센터 임금체계 개선(월정액제→31호봉) 및 시행('26년)

복지보훈정책과 생활보장팀 팀장 안은영 담당자 김미란 (☎4248)

〈3-10-8〉 주거공간과 상업시설 연계 노인일자리 창출

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	노인일자리 사업 운영			노인일자리 욕구조사, 자원분석	노인일자리 사업단운영			
추진실적			지역자원 및 참여자 특성 현황분석 (11월)	노인일자리 통합지원센터 설치(7월) 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진	사업단 운영			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	160,961	80,481	24,144	56,336	0	0	0
	집행	160,961	80,481	24,144	56,336	0	0	0
24년	확보	216,354	108,177	32,453	75,724	0	0	0
	집행	216,038	108,019	32,406	75,613	0	0	0
25년	확보	233,744	116,872	35,062	81,810	0	0	0
	집행	233,744	116,872	35,062	81,810	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 611,322백만원(국비 305,661, 도비 91,699, 시군비 213,962)

○ 사업내용 : 지역특성을 반영한 양질의 노인일자리 개발 및 확충

- 아동, 보육 등 취약계층 대상 돌봄 연계 사업(시범) 실시
  * 파트타임 아동돌봄, 보육시설 활동지원, 노노케어 심화 등
- 시장여건·노인욕구 분석을 통한 노인공동운영시설(시장형) 운영
  * 카페, 식당, 택배, 반찬가게 등 지역 여건에 맞도록 구성

○ 수혜대상 : 60세 이상 노인일자리 사업 참여자

○ 중장기계획 반영 여부 : 반영〔민선8기 충청남도 일자리창출 종합계획〕

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2025년 노인일자리 사업 수행기관 현장점검 후속조치

- 점검기간 : '25. 8. 28. ~ 10. 1. / 점검주체 : 도, 시·군 담당자
- 점검대상 : 수행기관 67개소 중 7개소(보령 1, 서산 2, 홍성 4)
- 점검결과 : 7개 점검기관 중 6개 기관, 지적사항 8건 발생

○ 2026년 노인일자리 수행기관 사업계획 심사

- 심사기간 : '25. 11. 18. ~ 12. 26.
- 심사대상 : 수행기관에서 등록한 사업별 2026년 사업계획서
- 심사방법 : (수행기관)심사요청→(시·군)1차 심사→(도)최종심사
  ※ 공동체사업단 및 취업지원 사업은 복지부(개발원) 3차 심사
- 심사결과 : 852건 승인(공익 321, 역량 368, 공동체 158, 취업 5)

○ 2025년 노인일자리 참여인원 : (목표) 53,327명 → (실적) 54,297명(101.82%)

구분	목표(명)	실적(명)	달성률(%)
계	**53,327**	**54,297**	**101.82**
노인공익활동사업	39,283	39,084	99.49
노인역량활용사업	9,429	10,479	111.14
공동체사업단	3,588	3,691	102.87
취업알선형	1,027	1,043	101.56

□ 향후 추진계획

○ 2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진계획 수립

○ 세대통합형 등 노인일자리 지속 확대 및 충남 노인일자리통합지원센터 중심으로 충남형 노인일자리 신규 발굴·확산

노인정책과 노인일자리팀 팀장 정순영 담당자 최장혁 (☎4215)

<3-10-9> 학교밖 등 위기 청소년 세상소통카드 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	학교밖 세상소통 카드 지원	지원계획 수립 및 추진	세상소통카드 지원 대상자 단계별 확대 및 활성화					계속
추진실적		세상소통 카드지원 계획수립	2023년 확대 지원 계획 수립	지원대상 확대 (767명→1,000명) 1,813명 지원	지원대상 적기 지원 (1,605명)	지원대상 적기 지원 (1,857명)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	226	0	226	0	0	0	0
	집행	226	0	226	0	0	0	0
23년	확보	600	0	180	420	0	0	0
	집행	600	0	180	420	0	0	0
24년	확보	600	0	180	420	0	0	0
	집행	600	0	180	420	0	0	0
25년	확보	867	0	200	467	0	0	200
	집행	867	0	200	467	0	0	200

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 : 충청남도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례			
	○	발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 2,816백만원(도 946, 시군 1,680)

○ 사업내용 : 1인 월 5만원씩 최대 60만원 지원(교통비, 문화체험비, 간식비 등)

○ 수혜대상 : 학교 밖 청소년(9세~19세)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 시군·대안교육기관 담당자 세상소통카드 사업설명회 개최(2023.3.)

- 학교밖세상소통카드 지침·카드 충전 방법 매뉴얼 등 교육

○ 학교밖세상소통카드 확대 지원 관련 예상질의 답변자료 송부(2023.3.)

- 세상소통카드 지원기준 및 코나카드시스템 질의응답 내용 발송

○ 「시군 학교 밖 세상소통카드」 전액 조기 집행(2023. 3.)

○ 2023년 1월, 2월 신청자에 한해 카드충전 소급지원 실시(2023. 3.)

○ 2023년 상반기 세상소통카드 지원 추진실적 조사(2023. 6.)

- 14개 시군(천안시 제외) 740명, 600백만원 중 322백만원 집행

○ 2023. 9월 세상소통카드 지원 추진실적 조사(2023. 9.)

- 14개 시군(천안시 제외) 1,073명, 600백만원 중 373백만원 집행

○ 2023. 12월 세상소통카드 지원 추진실적 조사(2023. 12.)

- 15개 시군 1,813명, 600백만원 중 600백만원 전액 집행

○ 시군·대안교육기관 담당자 세상소통카드 사업설명회 개최(2024.3.)

- 학교밖세상소통카드 지침·카드 충전 방법 매뉴얼 등 교육

○ 시군 학교밖청소년지원센터 검정고시(접수)장 연합 홍보(2024.6.)

- 학교밖세상소통카드 신규 대상자 모집 사업 홍보 추진

○ 2024년 상반기 학교밖세상소통카드 지원 대상자 추진실적 : 828명

○ 2024. 11월 세상소통카드 지원 추진실적 확인(15개 시군 1,576명 지원)

○ 진로진학박람회 및 시군 센터↔대안교육기관을 활용한 홍보추진(8~9월)

○ 언론보도 및 SNS홍보 지속추진 및 '24년 11월부터 버스광고 추진

- 도-시군 학교밖청소년 지원센터 홍보를 통한 은둔형 청소년 발굴

○ 2025. 1월 교육청 협력사업 신규 추진에 따른 예산 적기·확대 지원(2억)

- 교육청 예산 추가에 따른 지원대상자 확대 및 은둔형 청소년 발굴 노력

○ 2025. 2월 세상소통카드 지원 확대 지원 시군 안내 및 관련사항 협의 등

○ 2025. 5월 2026년 세상소통카드 교육청예산 확대를 위한 관계자 회의 추진

- 지원대상자 확대 및 학업중단 청소년 발굴지원을 위한 회의추진

○ 2025년 상반기 학교밖세상소통카드 지원 대상자 추진실적 : 1,529명

○ 2025. 9월 2026년 세상소통카드 지원 확대 지원 교육발전협의회 안건포함

- (기존) 교육청예산 200백만원 →(확대) 교육청예산 255백만원

○ 2025년 3분기 학교밖세상소통카드 지원 대상자 추진실적 1,715명

○ 2025. 11월 2026년 세상소통카드 지원 관련 교육발전협의회 지원예산 확정

- 26년 확정예산 1,105백만원(도비255 시군비595 **교육청255**)

○ 2025년 4분기 학교밖세상소통카드 지원 대상자 추진실적 1,857명

□ 향후 추진계획

○ 연차별 학교밖 청소년 세상소통가드 확대를 위한 道, 도 교육청, 사업협력기관 간 사업 확대 추진 노력 지속

- 학업중단과 동시에 학교 밖 청소년 지원 서비스 제공을 바로 연계받을 수 있도록 센터-교육청-대안교육기관 협업체계 구축

- 세상소통카드 코나카드 시스템 사용에 따른 가맹점 확대 추진

여성가족정책과	청소년정책팀	팀장 박종태	담당자 이상구 (☎4970)

〈3-10-10〉 경력단절여성 경제활동 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충남형 직업교육 훈련과정 개발	새일센터 운영 및 지원 (11개소)	충남형 직업교육훈련과정 개발· 보급					경력단절 여성 등 취업지원
추진실적		새일센터 운영 및 지원 (11개소)	직업교육훈련 과정 보급 워크숍	충남형 직업교육 2개과정 개발	충남형 직업교육 2개과정 운영			
추진계획	새일센터 미설치 시군 취업지원 확대	새일센터 미설치 4개시군 지원	미설치시군 지원사업 수요조사	새일센터 미설치시군 지원 확대 (4→5시군)	새일센터 미설치시군 지원 강화			경력단절 여성 등 취업지원
추진실적		새일센터 미설치 4개시군 지원	미설치시군 지원사업 수요조사 (9~10월)	4개('22년) →5개('23년) 시군으로 지원 확대 확정	지역대학과 일자리기관 간 협업추진			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	121	8	39	74	0	0	0
	집행	121	8	39	74	0	0	0
23년	확보	186	20	64	102	0	0	0
	집행	170	20	64	86	0	0	0
24년	확보	110	36	22	52	0	0	0
	집행	110	36	22	52	0	0	0
25년	확보	184	110	22	52	0	0	0
	집행	184	110	22	52	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 875백만원(국 48, 도 281, 시군 546)

○ 사업내용

- 도내 여성새로일하기센터 충남형 직업교육훈련과정* 개발·보급 등 지원 강화

  * 지역의 여건에 맞는 훈련과정, 고부가 가치 직종(IT, 디자인 등) - 일자리전문 기관 협조

- 여성새로일하기센터 미설치 시군(5)에 대한 취업지원사업* 확대

  * 지역대학, 직업교육훈련기관 등과 연계한 직업훈련교육 및 취업지원(4개('22) → 5개 시군('23~))

○ 수혜대상 : 도내 경력단절여성 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('22. 9.~10.) 새일센터 미설치시군 취업지원교육 수요조사(5개시군 신청)

○ ('22. 10.) 충남형 직업교육훈련 관련 실무담당자 대상 워크숍 실시

○ ('22. 10.~11.) 충남형 직업교육훈련과정 설계 및 운영 관련 전문가 컨설팅(1회)

○ ('22. 12.) 직업교육훈련 2개과정* 개발 사업계획서 제출(도→여성가족부)

  * 환경관리, 기계가공·조립 직종

○ ('23. 1.) 충남형 직업교육훈련과정 개발 계획 수립(1월 완료)

- 추진방법, 시행과제, 과제범위, 수행절차 등

○ ('23. 1.~3.) 새일센터 미설치 시군 취업지원 사업계획서 접수 및 승인

- 5개 시군 : 계룡, 금산, 예산, 태안, 청양('23년 신규 추가 지원)

○ ('23. 8.) 직업교육훈련개발 용역 착수보고회 완료

- 보령, 공주 새일센터 제안사항 적용 검토, 적용 불가 시 추후 고도화 방안 마련

○ ('23. 9.) 대학 연계를 위한 유관기관 간담회

- 도내 여대생들의 경제활동 참여를 위한 대학연계 직업교육훈련 과정 협의

○ ('23. 11.) 충남형 직업교육훈련과정 프로그램 개발(2개과정)

- 지역환경 안전점검 인력양성(보령), 자카드 섬유 기획·생산 인력양성(공주)

○ ('23. 11.) 충남형 산업안전 여성 일자리 확대 위한 발전3사와 업무협약 체결

- 충남도-대전지방고용노동청-발전3사(한국중부·서부·동서발전)

○ ('24.2.) 대학연계 직업교육 훈련과정 운영계획 수립

○ ('24.3.) 충남도-대학-여성일자리기관 간 일자리창출 위한 권역별 협약 체결

- 권역: 천안인력개발-호서대 / 보령인력개발-청운대 / 논산인력개발-건양대

○ ('24.3.) 충남형 산업안전 여성성일자리 사업 추진(현장안전감시자 교육)

- 9차(2월)·10차(3월) 교육실시, 교육수료 60명, 취업 44명, 취업률 73.3%

○ ('24.3.) 지역별 신기술 미래유망직종 직업교육훈련개발 사업계획서 제출

- 사업수행: 충남광역새일센터, 여성가족부 훈련과정 심사완료('24.4.)

○ ('24.5.) 지역별 신기술 미래유망직종 직업교육훈련개발과정 선정

- 디지털콘텐츠 기획자 양성과정(충남광역새일센터·충남여성가족청소년사회서비스원)

○ ('24.6.) 지역별 신기술 미래유망직종 직업교육훈련과정 개발 착수

○ ('24.6.) 대학-여성인력개발센터 권역별 직업교육훈련 과정 추진

- 한식조리기능사 자격취득(북부) / 떡 제조기능사 자격취득(중부) / 속눈썹 연장 및 펌 실무(남부)

○ ('24.8.) 지역대학과 일자리기관 직업교육훈련 중간점검 실시

○ ('24.9.) 지역대학과 일자리기관 직업교육훈련 중간 간담회 실시

○ ('24.10.)지역별 신기술 미래유망직종 직업교육훈련과정 운영

○ ('24.12.) 지역대학과 일자리기관 직업교육훈련 최종 간담회 실시

- 지역대학과 일자리기관 직업교육훈련 성과분석 등 차년도 계획 마련

○ ('24.12.) '25년 충남형 직업교육 훈련과정 28개 선정('24.12월)

○ ('25.1.) 새일센터 미설치시군 대상 취업상담사 및 직업교육훈련 지원(5개 시군)

○ ('25.1.) 도-대학-여성일자리기관 업무협약에 따른 직업교육훈련 추진

- 도-호서·청운·건양대- 여성인력개발센터 (6개 과정)

○ ('25.2.) 직업교육훈련 과정 최종 선정(여가부) 및 사업 추진

- 일반 및 일반외 과정(28개 과정), 충남 미래유망직종 고부가가치 직업교육훈련(3개과정)

○ ('25.3.) 사회서비스원 현안과제 선정(도내 시군여성 고용지표 분석 및 직훈 연계방안)

○ ('25.6.) 「제4차 여성의 경제활동 촉진 및 경력단절 예방 시행계획」 수립

○ ('25.8.) 보령여성인력개발센터 직업교육훈련 추가개설(1개과정, 보행안전도우미)

○ ('25.8.) 「2025년 하반기 새일센터 지원협의회」 개최

○ ('25.9.) 천안여성인력개발센터 직업교육훈련 추가개설(1개과정, AI활용 엑셀)

○ ('25.12.) '26년 직업교육훈련 과정(28개) 1차 선정심사

○ ('25.12.) '26년 충남 미래유망직종 고부가가치 직업교육훈련(5개과정) 최종선정

○ ('25.12.) 대학연계 직업교육훈련 추진 완료 (6개 과정, 111명 수료)

○ ('25.12.) 새일센터 미설치지역 직업교육훈련 추진 완료 (6개 과정, 83명 수료)

□ 향후 추진계획

○ '26년 직업교육훈련 과정(28개) 최종심사·선정 및 추진 ('26.1.)

○ '26년 새일센터 미설치 시군에 대한 직업교육훈련 운영계획 수립 및 추진 ('26.1~2.)

○ '26년 대학연계 직업교육훈련 과정 운영계획 수립 및 추진('26.1~2.)

여성가족정책과 가족정책팀 팀장 한소영 담당자 정다혜 (☎4977)

<3-11-1> 남부권 공공산후조리원 설치(논산)

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25. 12. 31. 기준						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충남논산 공공산후조리원 건립		·지원계획 수립 ·예산 확보	· 기본 및 실시 설계	·공사추진	·공사추진 및 ·준공(건립)	·운영	·지속운영·지원
추진실적			·지원계획 수립 ·예산 확보 및 논산시 지원(20억)	· 예산 확보 및 논산시 지원(30억) · 기본 및 실시설계 ('23.6~ '24.1)	· 건축공사 착공('24.7.) ·논산시 관련 조례 제정 ('24.12.)	· 논산백제병원 위수탁 협약(' 25.7.) · 준공('25.10.) 및 개원 ('24.11.)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	2,600	300	2,000	300	0	0	0
	집행	2,600	300	2,000	300	0	0	0
23년	확보	3,414	0	3,000	414	0	0	0
	집행	3,409	0	2,995	414	0	0	0
24년	확보	3503	0	0	3,503	0	0	0
	집행	3,503	0	0	3,503	0	0	0
25년	확보	2,918	0	0	2,918	0	0	0
	집행	2,923	0	5	2,918	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 모자보건법				조례명 : 출산양육 지원에 관한 조례*			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○	○				○			○	

* (道 조례) 충청남도 출산·양육 지원에 관한 조례 제정으로 공공산후조리원 시군 재정지원 근거 마련

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2025

○ 사 업 비 : 12,400백만원(도비 5,000*, 시비 7,100, 특교 300)

* 지방소멸대응 광역기금

○ 사업내용

(주요내용) 충남논산 공공산후조리원 1개소 건립※논산시(시유지 활용) 추진

(시설규모) 건물 연면적 2,285㎡(지상 3층), 모자동실(15실) 등

(인 력) 약 21명(원장 1, 간호사 9, 간호조무사 4, 행정 1, 조리 3, 미화3)

(운영방식) 안전한 출산·산후조리와 감염예방을 위해 의료기관 위탁운영

○ 수혜대상 : 도내 주소를 두고 있는 산모 및 신생아

○ 중장기계획 반영 여부 : 부[논산시 직접 공사추진]

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22. 08. : 충남논산 공공산후조리원 건립 세부 사업비 산출(논산시)

○ '22. 09. : 지방소멸대응기금 광역지원계정 투자사업 확정(도→ 논산시)

- 총 50억('22년 2회 추경 20억 지원, '23년 본예산 30억 편성 지원 예정)

○ '22. 10. : 지방재정투자심사 완료(논산시 → 도)

○ '22. 12. : 공공건축 사전검토 심의 및 완료

○ '23. 01. : 본예산 30억 편성 지원(도), 건물 실시설계 공모(논산시)

○ '23. 6.~'24. 3. : 설계안전성검토보고 완료, 실시설계 용역 완료, 일상감사 및 계약심사 추진

○ '24. 07. : 건축공사 착공 및 공사추진

○ '24. 12. : 논산시 공공산후조리원 설치 및 운영 등에 관한 조례제정

○ '25. 07. : 논산 백제병원 위·수탁 협약

○ '25. 10. : 입소 산모 공개 모집(조리원 누리집)

○ '25. 10. : 준공(10.14.) 및 임신·출산 여성과의 간담회(10.16.)

○ '25. 10. : 논산 공공산후조리원 개원식(11.13.) * 시범운영 : 11.19.

□ 향후 추진계획

○ 이용자 통계 분석 및 만족도 조사('26.1.)

인구정책과	저출생대응팀	팀장 김범유	담당자 이서영 (☎4866)

〈3-11-2〉 분만 취약지역 산부인과 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	분만취약지 산부인과 추가지원	분만취약지(분만·외래) 산부인과 3개소 지원	사업계획 승인(보건복지부) 지원계획 수립(1개소추가)	사업기관 운영비 지원				지속 운영·지원
추진실적			사업계획 승인(보건복지부) 1개소 추가 지원(논산시)	사업기관 운영비 지원	'24년 1개소 추가 선정(공주시)	사업비 교부		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	1,450	725	362.5	362.5	0	0	0
	집행	1,450	725	362.5	362.5	0	0	0
23년	확보	1,700	850	425	425	0	0	0
	집행	1,700	850	425	425	0	0	0
24년	확보	1,462.5	975	487.5	487.5	0	0	0
	집행	1,462.5	975	487.5	487.5	0	0	0
25년	확보	2,200	1,100	550	550	0	0	0
	집행	2,200	1,100	550	550	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 공공보건의료에 관한 법률				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○					○				

* 분만취약지 지원사업은 보건복지부 공모 신청 및 선정에 따라 지원

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 7월 ~ 계속

○ 사 업 비 : 연 500백만원(국비 250, 도비 125, 시군비 125)/ 분만산부인과 1개소(년)
연 200백만원(국비 100, 도비 50, 시군비 50)/ 외래산부인과 1개소(년)

○ 사업내용

- 도내 분만취약지 분만산부인과 1개소 추가지원을 통해 필수 보건의료 서비스 제공 및 분만 취약지 해소·안전한 분만 환경 조성체계 구축

○ 사업목표 : 분만취약지(분만·외래) 산부인과 지원 확대(당초 3개소→공약 4개소)

○ 수혜대상 : 도내 주소를 두고 있는 임산부

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22. 08. : 사업계획서 제출 및 논산시 공모 선정(복지부) ※ 공약 4개소 100% 달성

○ '22. 09. : 道 2회 추경 국·도비 예산 반영(6개월분) 및 지원

○ '23. 01. : 2023년 분만취약지 지원사업 1개소 추가지원 계속(복지부)

○ '23. 11. : 2023년 분만취약지 지원사업 1개소 추진현황 점검

○ '24. 01. : 2024년 분만취약지 지원사업 1개소 추가지원 계속(복지부)

○ '24. 06. : 2024년 분만취약지 지원사업 1개소 추가 공모 선정(공주시)
※ 공약 4개소 대비 1개소 추가 달성

○ '25. 03. : 2025년 1차 사업비 교부(1,170,000천원)

○ '25. 06. : 2025년 상반기 운영실적 조사(관내 분만율: 22.3%)

○ '25. 09. : 분만취약지 지원사업 사업추진현황 자체점검(5개소)

○ '25. 10. : 2025년 2차 사업비 교부(480,000천원)

□ 향후 추진계획

○ 분만취약지 지원사업(총 5개소)운영비 지속 지원을 통해 필수 보건의료서비스 제공 및 분만취약지 해소·안전한 분만환경 조성

인구정책과	저출생대응팀	팀장 김범유	담당자 이서영 (☎4866)

〈3-11-3〉 보육료 합리적 조정

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	표준보육비용 지원		추진계획 수립 및 예산확보	만3~5세 지원 (100%)				
추진실적			추진계획 수립 및 예산확보	만3~5세 지원 (100%)	만3~5세 지원 (100%)			
추진계획	유아반교사 인건비지원		추진계획 수립 및 예산확보	유아반교사 지원 (100%)				
추진실적			추진계획 수립 및 예산확보	유아반교사 지원 (100%)	유아반교사 지원 (100%)			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
23년	확보	114,069	0	34,221	79,848	0	0	0
	집행	114,069	0	34,221	79,848	0	0	0
24년	확보	121,990	0	36,597	85,393	0	0	0
	집행	121,990	0	36,597	85,393	0	0	0
25년	확보	112,987	0	33,896	79,091	0	0	0
	집행	112,987	0	33,896	79,091	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 198,768백만원(도 59,628, 시군 139,140)

○ 사업내용

❶ 정부미지원시설 표준보육비용 100% 전액 지원(만3~5세 차액보육료)

- '25 예산 : 31,899백만원(도 9,570, 시군 22,329) / 표준보육비용 100% 전액 지원

❷ 정부지원시설어린이집 유아반교사 인건비 100% 전액 지원

- '24 예산 : 20,567백만원(도 6,170 시군 14,397)] / 100%(국가 30% + 지방 70%)

○ 수혜대상 : 도내 어린이집 재원 유아 및 유아반 교사(보육교직원)

□ 주요 추진실적(성과)

○ '25.1.6. : 도 보육특수시책 추진 계획 및 운영 지침 수립

○ '25.1.22. : 제1회 충청남도 보육정책위원회 지원계획 확정

- 부모부담 경감을 위한 차액보육료 100% 지원 심의 의결
- 정부지원시설 어린이집 유아반 교사 인건비 전액지원 확정

○ '25년 분기별 사업비 집행 완료

○ '25.9.19 : 2026년 도 보육특수시책 추진을 위한 시군 실무협의 개최

○ '25.12.15 : 2026년 도 보육특수시책 사업비 확정

□ 향후 추진계획

○ 2026.1월 : 도 보육특수시책 지원방향 결정 및 확정 내시

○ 2026.2월 : 충남보육정책위원회 개최(보육정책, 보육료수납한도액 결정)

○ 2026.3월 : 2025년 사업추진 실적점검 및 보조금 정산 추진

인구정책과 영유아돌봄팀 팀장 황주현 담당자 신은주 (☎4867)

〈3-11-4〉 워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25 12 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	워킹맘을 위한 초등돌봄 체계 확립		충남형 온종일 돌봄체계 구축 용역 추진	지원단 설치준비 및 예산확보	통합 지원단 설치	온종일 돌봄통합 정보시스템 구축 운영	초등돌봄 체계 확립	지속 운영 및 지원
추진실적			충남형 온종일 돌봄체계 구축 용역 완료	통합지원단 설립계획(9월) 조례개정(8월) '24년 예산확보, 협약체결(12월)	통합지원단 개소(3월) 초등돌봄 욕구조사 (6월)	아동돌봄 통합플랫폼 구축 완료 및 개통 (4.22.)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	500	0	500	0	0	0	0
	집행	500	0	500	0	0	0	0
25년	확보	1,015	0	1,015	0	0	0	0
	집행	1,015	0	1,015	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 3,000백만원(도3,000)

○ 사업내용

- 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원단 설치·운영

(주요기능) 도-시군-민간 네트워크 구축의 허브 역할로 아동돌봄 거점 구축, 특성화 돌봄 프로그램 발굴 및 돌봄기관 컨설팅

(운영형태) 공기관 위탁 ※ 위탁기관 : 충남사회서비스원

- 충청남도 아동돌봄 통합플랫폼 구축·운영

(주요기능) 지역별 돌봄시설·서비스 현황, 운영정보 등 실시간 제공 및 플랫폼에서 돌봄서비스 신청(예약)까지 원스톱으로 가능

○ 수혜대상 : 도내 초등 돌봄이 필요한 학부모 및 아동(6~12세)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 충청남도 온종일 돌봄체계 구축 용역 완료('22.9)

○ 아동돌봄 통합지원센터 설립을 위한 타 시도 우수사례 수집('23.3)

○ 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원 조례 일부개정('23.7)

○ 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원단 설립계획 수립('23.8.)

○ 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원단 공공기관 위탁 심의('23.8.) 및 공공기관위탁 도의회 동의('23.9.)

○ 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원 운영 위수탁 협약체결('23.12.)

○ 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원단 개소('24.3.)

○ 충청남도 아동돌봄 통합플랫폼 「아이충남」 개통 완료('25. 4. 22.)

※ 통합플랫폼을 통한 돌봄서비스 이용건수 3,708건, 이용자수 1,858명(12.29.기준)

○「아이충남」 이용자 통계 분석 및 만족도 조사 실시('25.12.)

□ 향후 추진계획

○ 이용자 개선 요구사항 반영한 기능개선(이용편의성 강화 등) 추진('26.)

인구정책과	아동돌봄팀	팀장 정구호	담당자 이혜인 (☎4870)

〈3-11-5〉 아동보호전문기관 설치

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	아동보호 전문기관 설치			·확충계획 수립 ·예산 확보	·1개기관 개소	·확충계획 수립 ·예산 확보	·1개기관 개소	지속 운영·지원
추진실적			후보지 및 수탁법인 선정 논의	·확충계획 수립 및 예산 확보(12월)	대상지 선정 및 운영대상 결정	·1개기관 개소 ·확충계획 수립 ·예산 확보		지속 운영·지원

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	600 ('24년 이월)	300	300	0	0	0	0
	집행	600	300	300	0	0	0	0
24년	확보	600	300	300	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	600	300	300	0	0	0	0
	집행	600	300	300	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 아동복지법				조례명 : 충청남도 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○	○				○	○			

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ **(사업기간)** 2022 ~ 2026년

○ **(사 업 비)** 1,200백만원(국비 600, 도비 600)

○ **(사업규모)** 2개소

○ **(위 치)** 공주시, 서산시

○ **(사업내용)** 학대피해아동과 가족 및 학대행위자에 대한 사례관리, 아동학대예방 교육·홍보를 수행하는 아동보호전문기관 추가 설치 (4개소 → 6개소)

□ 주요 추진실적(성과)

○ (공주지역) 2023년 아동보호전문기관 신규 설치계획에 따른 국고보조금 확보(보건복지부 교부 '23. 6.)

○ (공주지역) 아동보호전문기관 확대계획 수립('23. 12. 1.)

○ (공주지역) 아동보호전문기관 신규 설치비 '23년 2회 추경 예산편성('24년 이월)

○ (공주지역) 아동보호전문기관 설치 대상지 선정('24. 4. / 공주시청 협의 완료 / 공주시 소유 공유재산)

○ (공주지역) 동부아동보호전문기관 운영법인 민간위탁 결정('24. 10. 사단법인 글로컬센터 / 위탁기간 2024. 11. 1. ~ 2028. 12. 31.)

○ (공주지역) 동부아동보호전문기관 사무실 리모델링 설계 및 공사, 사무집기 구입 등 설치('25. 2. ~ 5.)

○ (공주지역) 동부아동보호전문기관 개소('25. 6. 26.)

○ (서산지역) 아동보호전문기관 신규 설치 민간위탁사무 심의('25. 8.) 및 도의회 승인('25. 9.)

○ (서산지역) 수탁법인 공모 및 선정, 위·수탁계약 체결('25. 10. ~ 12.)

□ 향후 추진계획

○ (서산지역) 임차계약 체결('26. 1.) 및 리모델링 공사('26. 2. ~5.)

○ (서산지역) 북부아동보호전문기관 개소('26. 6.)

인구정책과	아동보호팀	팀장 조은영	담당자 박민희 (☎4872)

〈3-12-1〉 국립경찰병원 분원 설립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	국립경찰병원 분원 설립	분원 설립 건의 및 아산시 이전 타당성 홍보	후보지 공모에 따른 신청 및 선정 대응, 입지 확정	예비타당성 조사 면제 또는 대상사업 선정	예비타당성 조사 대응	실시설계	설계착수	건축 및 시설 구축, 입주
추진실적			선정 대응, 입지 확정 (12월)	업무협약, 국회토론회, 예타면제 추진	신속예타 대상선정(5.2.) 기재부최종보고회전략회의(10.18.)	신속예타 수정계획 제출(1.10.), 예타통과(8.20.)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	200	200	0	0	0	0	0
	집행	200	200	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 경찰공무원 보건안전 및 복지 기본법 일부개정법률안							
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○					○				

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2028년

○ 사 업 비 : 2,500억원(국비)

○ 사업내용 : 국립경찰병원 분원 설립(6개 센터, 24개 진료과, 300병상)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 우한 교민 수용 계기, 국립 재난 전문 병원 아산 건립 건의('20. 2.)
○ 국립경찰병원 분원 건립 공모 **아산시 최종 선정**(충남, 경남, 대구 경쟁, '22. 12. 14.)
○ 국립경찰병원 분원 건립을 위한 업무협약 체결(도, 경찰청, 아산시, 경찰병원 '23. 3. 24.)
○ 국립경찰병원 분원 건립을 위한 실무협의체(TF) 구성·운영('22. 4. 6.)
○ 국립경찰병원 건립을 위한 예타조사 대응 국회정책토론회 개최('23. 6. 9.)
○ 지역 국회의원 초청 정책설명회 통한 예타면제 지원 건의('23. 9. 5.)
○ 이만희 의원(행안위 간사) 경찰병원 예타면제 법안 대표발의('23. 9. 7.)
○ 「경찰복지법」 개정안 발의(대표 발의 강훈식 등 10인, '23. 10. 23)
○ 「경찰복지법」 개정안 병합 대안 통과(행정안전위원회 전체회의 / '23. 11. 23.)
○ 「경찰병원 건립 예타대응을 위한 타당성 검토 연구」 용역 발주('23. 12. 25.)
○ '신속예타' 취지 「경찰복지법」 개정안 국회 본회의 통과('24. 2. 1.)
○ 예비타당성조사 요구서(550병상 규모) 제출(경찰청→기재부, '24. 2. 16.)
○ 대통령 민생토론회 시, 대형 종합병원 규모 조속 추진 약속('24. 2. 26.)
○ 신속 예타조사 대상사업 선정(기재부 제3차 재정평가위원회, '24. 5. 2.)
○ 도지사-경제부총리 면담(550병상 규모 신속예타 원안통과 요구)('24. 7. 19.)
○ '기재부 최종 보고회' 대응 관련 전략회의(경찰청, 아산시 등, '24. 10. 18.)
○ 아산시 주관 예타 추진상황 주민설명회(경찰청, 아산시 등, '24. 11. 7.)
○ 신속예타 수정계획 제출 및 일정관련 회의(도, 경찰청, 아산시,'25. 1. 10.)
○ 예타조사 PT발표 및 질의응답 대응 위한 실무회의 (도, 경찰청, 아산시,'25. 5. 30.)
○ 예타조사 AHP 종합 평가를 위한 회의(도, 경찰청, 아산시,'25. 7. 2.)
○ 기획재정부 예타 최종 AHP 종합평가 참석(도, 경찰청, 아산시, '25.7.22.)
○ **기획재정부 예비타당성조사 최종 통과**('25.8.20.), **1,724억원**(국비)
- 2026년 정부예산안 국비(설계비) 반영(34.5억), 연차별 총사업비 확보

□ 향후 추진계획

○ 계획 기간('29년 준공) 내 아산 경찰병원 건립을 위한 전폭적인 행정 지원
- 국비 확보위해 충남도-정치권 공조 강화 등을 통한 기재부·국회 설득

혁신도시정책과 공공기관유치팀 팀장 안영민 담당자 윤일규 (☎2942)

〈3-12-2〉 4대 의료원 기능 특화

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	의사인력 확충	의사인력 수급대책 수립	공공임상 교수제 기반 마련	의사인력 확보				
추진실적			공공임상 교수제 기반 마련	의사인력 확보				
추진계획	어린이병원 (천안 의료원)			소아과 전문의 채용	소아청소년과, 진료개시 및 협업체계 구축			
추진실적				소아청소년과 진료 개시	소아청소년과 장비 보강	소아청소년과 리모델링 추진		
추진계획	노인질환 집중진료센터 (공주 의료원)		집중진료센터 사업계획 수립	기능보강 리모델링 및 장비 구입 사업비 신청	집중진료센터 설치, 장비구입	진료센터 운영		
추진실적			집중진료센터 사업계획 수립 보고회 개최	기능보강 리모델링 및 장비 구입 사업비 신청	기능보강 리모델링 및 장비 구입 사업대상 선정	기본 및 실시설계 추진 중		
추진계획	심뇌혈관 질환 센터 (서산 의료원)			심뇌혈관 진료실 설치 운영	심뇌혈관 진료실 운영	심뇌혈관 질환센터 증축·운영		
추진실적				심뇌혈관센터 설치 및 개소	심뇌혈관 진료실 운영	심뇌혈관 진료실 및 검사실 증축 설계 완료		
추진계획	산부인과 특화 (홍성 의료원)	공공산후 조리원 신설		음압분만실 설치 사업비 신청	설계착수 및 완료	긴급분만실 설치 및 운영		
추진실적				음압분만실 설치(12월)	기본 및 실시설계완료			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	2,800	1,400	1,400	0	0	0	0
	집행	2,800	1,400	1,400	0	0	0	0
23년	확보	2,928	864	1,464	0	0	600	0
	집행	2,928	864	1,464	0	0	600	0
24년	확보	21,300	10,050	10,650	0	0	600	0
	집행	21,300	10,050	10,650	0	0	600	0
25년	확보	34,884	17,442	17,442	0	0	0	0
	집행	34,884	17,442	17,442	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 68,326백만원(국 31,163, 도 34,163, 기타 3,000)

○ 위　　치 : 천안·공주·서산·홍성의료원

○ 사업내용 : 공공임상교수제, 대학병원 의사 파견 인건비 지원 등

- (천안) 소아청소년과 진료개시, 협업체계 구축 등 어린이전문병원 단계별 추진
- (공주) 노인성 질환 관련 전문의료진 확보, 노인질환 집중진료센터 설치
- (서산) 신관증축 및 심뇌혈관질환 진료센터 (※ 서울대병원 의료협력 병행)
- (홍성) 감염병 대응 긴급 분만실 설치, 분만-산후조리-소아진료 체계 강화

□ 주요 추진실적(성과)

○ (천안) 소아청소년과 진료 개시 : '25. 7월

○ (공주) 노인질환 집중진료센터 리모델링 기본·실시설계 추진 중: '25. 1.~'26. 3.

※ 외래, 진료센터 등 리모델링 '25년 국비 지원 확정 : '24.10.

○ (서산) 심뇌혈관센터 개소 : '23. 9. 26.

○ (홍성) 음압 분만실 설치 완료 : '23. 12.

□ 향후 추진계획

○ (천안) 소아청소년과 진료 협업체계 구축 등 단계별 어린이병원 추진

※ 중증 소아환자 인근 상급종합병원 및 서울 소재 종합병원과 진료협력 체계 구축

○ (공주) 노인성 질환 관련 전문의료진을 확보, 노인집중진료센터* 체계 확립

* 노인질환집중진료센터 설치 : 기본 및 실시설계('25.1.~12.), 공사('26.1.~'26.9.), 개소('26.9.)

○ (서산) 신관증축 및 심뇌혈관질환 진료센터 운영 ※ 서울대병원 의료협력 병행

○ (홍성) 분만-산후조리-소아진료 체계 강화

보건정책과	공공의료팀	팀장 김혜림	담당자 길훈 (☎4305)

〈3-12-3〉 서남부권 응급의료체계 강화

❶ 공약 이행도

이 행 도 (※ 25. 12. 31. 기준)						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	취약지역 응급의료기관 기능보강		취약지역 응급의료기관 수준 평가 (4개소)	‣서남부권 응급의료기관 센터급 육성(보령) ‣매년 평가결과에 따른 취약지 응급의료기관 운영지원 및 사업 수시점검				
추진실적			응급의료기관 수준평가 및 예산반영	서남부권 응급의료기관 기능보강 (시설개선 및 인력지원)	서남부권 응급의료기관 기능보강 및 인력지원	서남부권 응급의료기관 인력지원 1개소 확대		
추진계획	원격협진망 구축		‣거점병원(단국대병원 등)과 취약지 서남부권(보령, 부여, 청양, 서천) 응급실간 원격협진 추진					
추진실적			응급협진 체결	취약지역 원격협진 네트워크 운영	취약지역 원격협진 네트워크 운영	취약지역 원격협진 네트워크 운영		
추진계획	닥터헬기 등 이송능력 제고		민간구급차 전원 지원 사업추진		소방헬기 추가 도입으로 응급환자 야간 이송체계 강화		닥터헬기 교체(중형)	
			매년 닥터헬기 운영 지원 및 인계점 확충					
추진실적			닥터헬기 운영 지원 및 인계점 확충	닥터헬기 운영 지원 및 인계점 개보수	닥터헬기 운영 지원 및 인계점 개보수	닥터헬기 운영 지원 및 인계점 개보수		
			매년 닥터헬기 운영 지원 및 인계점 확충					

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	6,104	0	2,852	3,252	0	0	0
	집행	6,104	0	2,852	3,252	0	0	0
24년	확보	2,436	0	1,218	1,218	0	0	0
	집행	2,436	0	1,218	1,218	0	0	0
25년	확보	2,694	0	1,347	1,347	0	0	0
	집행	2,694	0	1,347	1,347	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~ 2026년

○ 사 업 비 : 13,744백만원(도비 6,872, 시군비 6,872)

○ 사업내용 : 서남부권 응급의료기관 평가결과 준증증·경증(3~5등급) 수준 → 중증·준증증(1~3등급) 수준으로 치료역량 강화

① 「보령」 거점센터 설치 및 「부여, 청양, 서천」 응급실 인력 보강으로 치료율 개선

- (보령) '센터' 급 지정기준에 맞게 시설·장비 보강(응급실 증축 279㎡)
- (보령, 부여, 청양, 서천) 응급의학의 6명, 간호사 16명, 의료기사 5명 **전문인력 지원**

② 응급 원격협진망 구축 : 권역센터(단국대병원 등) 화상 진료 지원

- 권역센터 「단국대병원 등」과 취약지 「서해병원(서천), 청양군보건의료원, 건양대부여병원, 보령아산병원」간 원스톱 응급 원격협진 추진

③ 권역별 이송체계 강화 : 단국대·원광대병원 헬기·구급 이송체계 구축

- 취약지 중증응급환자 응급의료 권역별(충남권, 전북권) 헬기 및 구급차 이송체계 구축으로 도내 응급환자 골든타임 확보

□ 주요 추진실적(성과)

○ 취약지 응급의료기관 현지 수준평가(8월) 및 기능보강계획 수립('22.9월)

○ 권역센터(단국대병원 등)과 취약지 의료기관간 원스톱 응급협진 체결('22.12월)

* 단국대병원 ⇄ 건양대부여병원, 청양군보건의료원 / 원광대병원 ⇄ 보령아산병원, 서천서해병원

○ 서남부권 응급의료기관 기능보강(시설개선 및 전문인력 지원) 지원계획 수립('23.1월)

※ 전담의사 인건비 단가 증액 및 전문과목 확대('23.3월) - 지원계획 변경

○ 「보령」 응급실 시설개선 공사 실시설계('23.12월)일상감사 실시('24.2월)

○ 응급실 기능보강사업 공사입찰 공고('24.3~4월) 및 공사계약체결(4월)

○ 「보령, 부여, 청양」 응급실 전문인력 23명 확보('25.2월)(의사5, 간호사13, 의료기사5)

○ 응급실 환자처치 (부여) 중증치료율 6.9%, (청양) 준중증치료율 8% 향상

○ (보령) 지역응급의료센터 격상 및 서남부권 거점센터 역할 수행('25.7월)

○ 「서천서해병원」 전문인력(의사1,간호사3) 추가 지원('25.10월)

□ 향후 추진계획

○ '26년 서남부권 응급의료기관 전문인력지원 지원계획 수립

보건정책과	응급의약팀	팀장 조은아	담당자 김소예 (☎4319)

〈3-12-4〉 중부권 거점 재활전문병원 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	재활전문병원건립	공모선정 지방재정투자심사	지방재정투자재심사 설계적정성 검토	착공	공사 공유재산 심의	준공 및 개원	운영	
추진실적			지방재정투자재심사 설계적정성 검토(12월)	시공사 선정 및 착공(8월)	공사 (공정률 20%)	공사 (공정률 67.8%)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	6,000	0	3,000	3,000	0	0	0
	집행	6,000	0	3,000	3,000	0	0	0
24년	확보	14,000	4,000	5,000	5,000	0	0	0
	집행	14,000	4,000	5,000	5,000	0	0	0
25년	확보	19,382	0	17,029	2,353	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 장애인건강권법				조례명 : 충청남도 권역 재활병원 설치 및 운영 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○	○				○			○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017 ~ 2026년

○ 사업규모 : 150병상(지하 1층, 지상 4층), 연면적 11,712㎡

○ 사 업 비 : 49,500백만원(국비 13,527, 도비 25,181, 아산시비 10,792)

○ 사업내용 : 전문적인 재활치료를 위한 재활의료 전문병원 건립

- 재활병동, 수 치료실 및 로봇 치료실 등 각종 치료실, 검사실, 외래 진료실, 의지 보조기실, 지역장애인보건의료센터 등

○ 중장기계획 반영 여부 : 제5기 충청남도지역사회보장계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ 중앙지방재정투자 재심사 및 복지부 사업계획 변경 승인('22.12)

○ '23년 7월 조달청 입찰 및 8월 시공사(우일건설) 선정, 착공('23.8.25.)

○ 사업 지연으로 인한 국비 반납액 40억원* '24년 정부예산 확보('24.1.)

* '17~'19년 미집행 국비 반납액 40억원

○ 부지 무단점유, 경계침범 주택 철거, 분묘 이전, 국유지 매입 등 재활병원 건립부지 장애요인으로 공사 중지('24.10~'25.4)

○ 공사 재개('24.5.)

○ 충청남도 권역 재활병원 설립 및 운영 지원 조례 제정('25.3.)

○ 민간위탁사무 동의안 의회 심의 의결('25.4) 및 운영계획 수립('25.9)

○ 충남권역 재활병원 시공사 계약위반에 따른 정상화 방안 수립('25.10)

○ 기부채납을 통한 공유재산 취득안 의회 심의 의결('25.12.)

□ 향후 추진계획

○ 건물준공 및 기부채납(영서의료재단→충남도) : '26년

○ 의료장비 설치, 인력채용, 시범운영 후 개원 : '26년

장애인복지과	장애인재활팀	팀장 유미	담당자 배재권 (☎4279)

〈3-12-5〉 국립치의학연구원 설립 기반 마련

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	국립치의학연구원 유치	유관기관 회의	법개정 건의 및 유관기관 MOU 체결	설립유치추진위원회 구성 및 운영, 부지매입	설립 개정 근거 마련, 기본계획 연구 용역 추진	기본계획 연구용역 추진	차별화전략 수립 등 공모준비	공모선정
추진실적		회의 개최	법개정 건의 및 유관기관 MOU 체결	설 립 유 치 추진위원회 구성 및 부지 매입 완료 설립 개정 근거 마련 및 연 구 용 역 확보,	지역공약 유치 활동 (유튜브) 설립 타당성 용역 발주 전 지역공약 명시 건의 (대통령실 복지부)	대통령 공약 반영 건의 및 공모대비 협약자료 사전준비	-	

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	200	200	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 보건의료기술 진흥법 일부개정법률안				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○					○				

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~

○ 사 업 비 : 추후 확정(국비) / 중앙직접수행

○ 사업내용 : 국립치의학연구원 설립 기반 마련

- 국립치의학 연구원 설립 관련 법률 개정 추진
- 국비 예산(연구 용역비) 안정적 확보
- 입지 후보지 매입 등 공모 전환 시 선제적 대응 및 자료 준비

○ 중장기계획 반영 여부 : 미반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ 제20대 대통령 지역공약* 이어받아, 충청남도 민선8기 공약반영

* 대한치과의사협회 제32대 집행부 정책제안서 '국립치의학연구원 설립' 충남 공약 반영

○ 충남 주도적 법률개정 설립근거 마련, 연구용역 예산(복지부 2억원) 확보

- 道-입법발의 요청, 충남도 국회의원-「보건의료기술법」 개정('23.12.28.)

○ 조속한 공약 추진을 위해, 천안 부지확보 완료(10,094㎡, 139억, '23.2.15.)

- 접근성과 연구 역량의 확장성 고려 천안아산역 융복합 R&D지구 內

○ 국민과의 약속 강력 건의 및 정무적 대응 등

- 범도민 100만인 서명운동 전개 및 천안 선정 당위성 홍보활동
- 홈페이지 개설 : https://국립치의학연구원.kr 및 유튜브 송출 등
- 도지사, 15개 시장·군수 결의문 채택 ➠ 대통령실, 복지부 제출('24.2.21.)
- 충청권 시도지사 행정협의회 공동건의문 채택('24.10.14.) ➠ 복지부 전달('24.10.17.)

○ 전국 최대규모 오스템임플란트㈜ 천안공장 투자계약 체결(89,114㎡/'24.8.16.)

○ 제21대 대통령 우리동네공약 '국립치의학연구원 천안 유치 지원' 명시('25.5.16.)

○ 천안설립 전략마련을 위한 업무협약 체결(2건) 및 용역 착수보고회('25.9.12)

○ 국립치의학연구원 설립을 위한 전문가 정책 포럼('25.10.20.)

○ 도지사, 「중앙지방협력회의」에서 대통령께 공식 건의('25.11.12.)

○ 치의학 및 의료산업 공동발전을 위한 업무협약(MOU) 체결 1건('25.11.24.)

○ 대통령 주재 충남 타운홀 미팅, 치의학연구원 천안 유치 제안('25.12.5.)

□ 향후 추진계획

○ 충남 7개 공약 세부사업 추진과제 포함되도록 **지방시대위원회 건의**

○ **공모 시 '부지매입, 산업기반, 정책 일관성'** 항목이 **객관적 평가 지표**로 포함되도록 **공식 건의**

보건정책과	보건행정팀	팀장 장동화	담당자 박선영 (☎4320)

〈3-12-6〉 내포 종합의료시설 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
		○				

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	내포 종합의료시설 건립		-	-	1단계 투자심사	건축설계	1단계 착공, 2단계 투자심사	1·2단계 준공
추진실적			-	-	1단계 투자심사 완료	1단계 중간설계 완료, 실시설계 착수		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	3,180	0	3,180	0	0	0	0
	집행	3,125	0	3,125	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024-.11. ~ 2030.12.

○ 사 업 비 : 299,180백만원(도비 299,180)

○ 사업내용 : 내포 종합의료시설 건립

- (Ⅰ단계) 지하1층 지상3층 의료시설 5,326.33㎡ (42병동/소아전문병원)
- (Ⅱ단계) 지하2층 지상8층 의료시설 13,700㎡ (300병동/중증전문진료센터)

□ 주요 추진실적(성과)

○ (道)지방재정투자심사, 공유재산관리계획안 심의 등 사전행정절차 완료('24.12.~'25.4.)

○ 내포신도시 의료시설 건립 추진 계획(안) 방침 결재('25.1.)

○ (수도권대학병원) 내포신도시 의료시설 건립·운영 업무협약 체결('25.3.)

○ (충남개발공사)내포신도시 의료시설 건립사업 위·수탁계약 체결('25.4.)

○ 내포 종합의료시설 건립사업(Ⅰ단계) 설계용역사 계약('25.6.)

○ (Ⅰ단계) 건립사업 설계 착수보고회 개최('25.6.)

○ 내포 종합의료시설 건립 협의를 위한 인요한 국회의원 면담('25.6.)

○ (Ⅰ단계) 설계 관련 유관기관 회의 및 계획설계 확정('25.8.)

○ (Ⅱ단계) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 발주('25.10.)

○ (Ⅰ단계) 공용건축물 건축 협의 완료('25.11.)

○ (Ⅰ단계) 중간 설계 완료 및 실시설계 추진('25.11.)

○ (Ⅰ단계) 설계 중간보고회 및 유관기관 회의 개최('25.12.)

○ (Ⅱ단계) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수('25.12.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ (문제점) 의료인력 수급 불안정, 초기 의료수요 부족 및 대규모 재정 투입 부담 등 내포 지역 여건으로 인해 Ⅰ·Ⅱ단계 의료시설 운영 및 Ⅱ단계 사업 타당성 확보에 어려움 예상

- 의료수요·의료인력·재정 여건에 대한 사전 분석을 통해 사업 규모와 추진 방식을 탄력적으로 조정하며 단계적으로 사업 추진

□ 향후 추진계획

○ 연세대 세브란스 병원 운영 MOU 체결

○ (Ⅰ단계) 내포 종합의료시설 건립사업 설계 용역 완료 및 착공

○ (Ⅱ단계) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 및 타당성 조사 의뢰

보건정책과 내포병원설립팀 팀장 김경호 담당자 유수정 (☎2642)

〈3-12-7〉 권역 감염병 전문병원 구축

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	권역 감염병 전문병원 구축		· 중간설계 적정성 검토 (조달청)	· 사업비 총액 및 사업규모 조정	· 중간설계 변경	· 중간설계 적정성 재검토 (조달청)	· KDI 사업계획 적정성 재검토	· 실시설계 적정성 검토 (조달청) · 공사 추진 · 준공 및 개원
추진실적		·사업선정 ·설계진행 ·계약체결 · 계획설계 적정성 검토 (조달청)	·설계진행 ·중간설계 적정성 검토 (조달청) ·인허가 신청	·총사업비 조정 관련 질병관리청-순천향대 부속 천안병원 간 협의	· 중간설계 재설계	· 조달청 중간설계 재설계 적정성 검토		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,488	5,790*	0	0	0	2,698	0
	집행	550	0	0	0	0	550	0
23년	확보	13,434	0	0	0	0	13,434	0
	집행	1,667	0	0	0	0	1,667	0
24년	확보	20,634	0	0	0	0	20,634	0
	집행	1,521	0	0	0	0	1,521	0
25년	확보	2,086	0	0	0	0	2,086	0
	집행	1,036	0	0	0	0	1,036	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 추진근거 :「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제8조의2(감염병병원)

§ 국가는 감염병 환자 치료 등을 위해 권역별 감염병 전문병원 설립·운영

○ 사업기간 : 2020～2030년
○ 사 업 비 : 778억원(국비 409, 자부담 369)
○ 사업내용
- 신종감염병 환자 진료 · 치료를 위한 충청권 감염병 전문병원 구축
- 감염병 대응 교육 · 훈련 체계 마련 및 감염병 환자 이송체계 재정비

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('20. 6.) 충청권 감염병 전문병원 공모 선정(순천향대부속천안병원)
○ ('20. 7.) 충청권 감염병 전문병원 지정
○ ('20.11.~'21.2.) 설계업체 공모 및 선정
○ ('21. 3.~'21.11.) 계획설계 및 조달청 적정성 검토
○ ('21.12.~'22.12.) 중간설계 및 조달청 적정성 검토
○ ('23. 1.~'24.10.) 사업비 총액 및 사업규모 조정(중간설계 변경 등) 관련 질병관리청-순천향대부속천안병원 간 협의
○ ('24.11.) 중간설계 납품
○ ('24.12.~ '25.4.) 실시설계 완료 (조달청 중간재설계 적정성 검토 신청 목적)
○ ('25.9. ~ '25.12.) 충청권 감염병전문병원 시설심의 완료
○ ('25.7. ~ '25.12.) 조달청 중간설계 적정성 검토 완료

□ 향후 추진계획

○ ('26.1. ~ '26.3.) KDI/기재부 사업계획 적정서 재검토 자료준비
○ ('26.4. ~ '27.3.) KDI/기재부 사업계획 적정서 재검토
○ ('27.4. ~ '27. 6.) 기재부 총사업비 조정 의결
○ ('27.7. ~ '27. 12.) 조달청 실시설계 적정성검토 및 설계완료
○ ('28.1. ~ '28.3.) 조달청 공사발주 준비
○ ('28.4. ~ '28.6.) 조달청 공사발주(입찰), 건설사선정 및 협의
○ ('28.6. ~ '31.3.) 착공('28.6) 및 준공('30.12), 시운전(3개월) 및 개원('31.3.)

보건정책과 감염병대응팀 팀장 이용우 담당자 김윤아 (☎4317)

〈3-12-8〉 도서지역의 응급의료체계 강화

❶ 공약 이행도

이행도 ※ 25. 12. 31. 기준						비고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	유인도서 거점 착륙장 기능보강	16개소	도서지역 일제조사	수요조사에 따라 우선 순위(설치, 개보수) 국비 지원 신청 및 지방비 지원 검토				
추진실적			도서지역 일제조사	원산도 헬기장 건설 완료 및 인계점 신규 지정	전용헬기 인계점 개보수	전용헬기 인계점 개보수		
추진계획	응급의료 전용헬기 및 구급차 운영지원	닥터헬기 출범운영 ('16년~)	응급의료 전용헬기 및 구급차 이송체계 운영 지원 응급의료 취약지 헬기 착륙장 건설 및 인계점 관리					
추진실적			전용헬기 · 구급차 이송체계 운영지원 및 인계점 관리	전용헬기 · 구급차 이송체계 운영지원	전용헬기 · 운영지원	전용헬기 · 구급차 이송체계 운영지원		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	911	358	273	280	0	0	0
	집행	911	358	273	280	0	0	0
23년	확보	413	9	124	280	0	0	0
	집행	413	9	124	280	0	0	0
24년	확보	325	31	98	196	0	0	0
	집행	325	31	98	196	0	0	0
25년	확보	276	0	83	193	0	0	0
	집행	193	0	58	135	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 4,555백만원(국비 1,790, 도비 1,365, 시군비1,400)

○ 사업내용 : 착륙장 설치 불가 **도서(11개소) 거점 헬기착륙장 기능 보강** 및 **치료접근 중심 권역별(충남권, 전북권) 이송**체계 강화

□ 주요 추진실적(성과)

○ 도서지역 착륙장 설치 수요조사('22.8.) 및 현장조사 실시('22.9.)

○ 도서지역 응급의료체계 강화 추진계획 수립 시행('22.12.15)

○ '23년 응급의료 전용헬기 인계점 3개소(당진시, 홍성군) 개보수

○ '24년 취약지 헬기 착륙장 건설 각 시군 수요조사('23.5.)

○ '23년 응급의료 전용헬기 운영 및 출동 점검('23.6., 11.)

○ '24년 응급의료 전용헬기 수요조사('24.3.~)

○ '24년 응급의료 전용헬기 인계점 3개 지역(7개소) 개보수 사업 선정('24.3.~)

○ 응급의료 전용헬기 착륙장 인계점 점검 실시('24.3.~4./ 6~7월) 2회 / 126개

○ 응급의료 전용헬기 운영실태 점검('24.12월)

○ 취약지 닥터헬기 인계점 7개소(천안1, 홍성3, 당진3) 개보수 완료('24.12월)

○ 구급차(209대) 운용 상황 및 관리실태 점검 ('25.1~3월)

○ 닥터헬기 임차계약 종료에 따른 사업자 재선정 및 중형헬기 전환 검토('25.3월)

○ 응급의료 전용헬기 운용실태 점검('25.7~8월, 2회)

○ 민간 응급환자이송업체 9개소 특별점검 ('25.8월)

○ 응급의료 전용헬기 출동요청자 교육 실시('25.11월)

□ 향후 추진계획

○ 응급의료 전용헬기 인계점 운영 현황 점검(4분기)

○ '26년 하반기 중형급 닥터헬기 도입 예정

보건정책과	응급의약팀	팀장 조은아	담당자 김소예 (☎4319)

〈3-12-9〉 농어촌의료서비스 개선 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	농어촌의료 서비스 개선 지원		공모사업 신청	설계 및 인허가	착공	준공 및 개소	재착공 및 공정별 건축이행	준공 및 개소
추진실적			공모사업 선정	기본 및 실시설계 (8월)	실시설계 완료(5월), 착공(11월)	서측 도로 옹벽공사 착공 신규시공사 계약 체결 및 재착공		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	3,144	2,096	524	524	0	0	0
	집행	3,144	2,096	524	524	0	0	0
24년	확보	6,443	4,095	1,024	1,324	0	0	0
	집행	6,443	4,095	1,024	1,324	0	0	0
25년	확보	17,780	0	0	17,780	0	0	0
	집행	1,460	0	0	1,460	0	0	0

❹ 공약별 입법현황: 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023~2027년

○ 사 업 비 : 20,496백만원(국 6,908 도 1,727 군 11,861)

○ 사업내용 : 금산군보건소 이전 신축비 지원

○ 수혜대상 : 금산군민

○ 중장기계획 반영 여부 : 제8기 충청남도 지역보건의료계획 연계 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ 보건복지부 국비지원사업 최종 공모 선정

- 1차년도('23년) 20억원 지원 확정
- 2차년도('24년) 41억원 지원 선정
- 3차년도('25년) 자체 군비 확보 예정

○ 설계공모 ('23. 4. ~ 6.) 및 설계심의 완료 ('23. 8.)

○ ('23. 1. ~ '24. 1.) 금산군 관리계획 변경

○ ('23. 8. ~ '24. 5.) 기본설계 및 실시설계

○ ('24. 8.) 금산군보건소 이전 신축 건립공사 입찰 공고

○ ('24. 11.) 금산군보건소 이전 신축 착공

○ ('25. 1. ~ 3.) 발주청-건설사업관리용역사-건설사 공정 협의 및 공사 추진

○ ('25. 2.) 서측 도로 옹벽공사(대지 부대공사) 착공

○ ('25. 3.) 공사 실착공(지하층 공사 완료로 현장여건 마련)

○ ('25. 6.) 지상 3층 바닥콘크리트 타설 완료

○ ('25. 10.) 건축공사 계약해지 통보

○ ('25. 12.) 타절 정산금액 통보, 신규 시공사 계약 체결 및 재착공

□ 향후 추진계획

○ ('27. 1.) 금산군보건소 이전 신축 준공

○ ('27. 2.) 금산군보건소 개소

보건정책과	보건행정팀	팀장 장동화	담당자 홍혜빈 (☎2641)

〈3-13-1〉 충남 재난관리자원 통합관리센터 운영

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	통합관리센터 구축 및 운영	센터구축 (운영방안) 연구용역	통합관리 센터 설치 및 물자확보	운영(자원 관리 등) 재난관리자원 통합관리에 관한 도 조례 제정				지속 운영
추진실적			구축 완료(12월)	개소(3월)	센터 이전 (1월) 조례 제정 (8월)	민관합동 대형양수기 훈련(5월) 집중호우 피해 시군 지원(7월)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	1,000	700	300	0	0	0	0
	집행	448	448	0	0	0	0	0
23년	확보	178	89	89	0	0	0	0
	집행	171	89	82	0	0	0	0
24년	확보	630	315	315	0	0	0	0
	집행	630	315	315	0	0	0	0
25년	확보	708	267	267	0	0	0	174
	집행	708	267	267	0	0	0	174

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 재난관리자원의 관리 등에 관한 법률				조례명 : 재난관리자원의 관리 등에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○	○				○			○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ (계속)

○ 사 업 비 : 2,978백만원(국비 1,689 지방비 1,289)

○ 사업내용 : 광역단위 재난관리자원 통합관리센터 지속 운영

○ 수혜대상 : 전 도민

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22년 최초 국비확보(7억), 총사업예산 10억(국7, 도3) : '22. 3.

○ 지역 재난관리자원 통합관리센터 추진계획(대행) 수립 : '22. 9.

○ 통합관리센터 운영·관리 주요 시스템 설비 구축 완료 및 개소 : '23. 3.

○도 재난관리자원 통합관리센터 이전 : '24. 1.

- (관리대행) 예산군 삽교 농공단지 내 ⇒ (직영) 예산군 신암면 창고시설 임차

○ 충청남도 재난관리자원의 통합 관리 등에 관한 조례 제정 : '24. 8.

○ 공주시 유구읍 유류유출 사고에 따른 재난관리자원 지원 : '24. 12. 21.

- 2종 10,100점 지원(매트형 유흡착재 10,000, 롤형 유흡착재 100)

○ 재난관리자원 광역관리물품 구입 : '25. 1. ~

- 심장충격기('25. 5. / 10대), 매트형 유흡착재 외 1종('25. 6. / 2종 10,100점), 워터댐 외 6종(' 25. 8. / 7종 15,880점), 화물트럭('25. 7.), 감염병 대비 구입('25. 8. / 6종 7,020점)

○ 재난관리자원 긴급지원 : '25. 1. ~

- 긴급호우 피해 시군 지원 : '25. 8.(아산,서산,논산,당진,예산 / 6종, 10,600점)

- 감염병 선제대응 : '25. 8.(논산 등 4개 시군 및 도 공공의료원 4개소 / 2종, 236,000점)

- 천안 이랜드패션물류센터 화재 피해기업 지원('25. 11.):방진마스크 1,500점)

※ ('25. 11월말 기준) 50종 373,761점 비축 중

□ 향후 추진계획

○ 통합관리센터 운영 내실화 및 재난관리자원 구입 및 비축('25.12.~)

- 유형별 집중보관, 자연재난과 물품보관 지원, 입출고 현황 최신화

○ 보유물품 작동상황 수시 점검 및 추가 부속물자 구입 → 즉시사용 대비태세 유지

사회재난과	재난자원관리팀	팀장 조현기	담당자 오택경 (☎3286)

〈3-13-2〉 재해 위험지역 정비

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	재해위험지역 정비 (재해예방사업) (국비 5% 증액, 단위:백만원)		48,866	51,309	53,752	56,195	58,639	501,945
추진실적			48,866	53,956	69,917	122,736		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	97,732	48,866	24,433	24,433	0	0	0
	집행	97,732	48,866	24,433	24,433	0	0	0
23년	확보	107,912	53,956	26,978	26,978	0	0	0
	집행	107,912	53,956	26,978	26,978	0	0	0
24년	확보	139,834	69,917	35,258	34,659	0	0	0
	집행	138,010	68,880	34,471	34,659	0	0	0
25년	확보	245,472	122,736	61,858	60,878	0	0	0
	집행	244,347	122,736	60,733	60,878	0	0	0

❹ 공약별 입법현황: 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 1998년 ~ 계속

○ 사 업 비 : 2조 5,552억원(국비 1조 2,776) ※국(50):도(25):시군(25)

○ 사업내용 : 재해위험개선지구, 풍수해생활권, 급경사지 붕괴위험지역 등 정비

※ 매년 연초 다음연도 사업계획을 담은 중기계획(5년)을 추가·변경 수립하여 관리 ('98년부터 인명피해 예방을 위해 행정안전부에서 지속적으로 추진)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 풍수해생활권 신규지구 발굴을 위한 대상지 컨설팅 추진('24.11. 26.)

○ 조기 추진단(1~6월) 및 이월방지 추진단(9~12월) 구성·운영('24.12.19.)

- 지구별 실시설계 추진 및 공사 추진상황 등 확인 점검·지도

○ 재해예방사업 추진상황 점검회의 추진 2회(2월, 3월)

○ '25년 재해위험지역 정비사업 1분기 지구간 사업비 변경 추진('25. 2.)

○ 재해예방사업 중기계획 변경 수립(신규사업 기반 마련)('25.1. ~ 3.)

○ '25년 급경사지 안전관리 추진계획 수립 및 해빙기 점검('25.2.14..~3.28.)

○ 안전기획관 재해위험지역 정비사업 현장점검('25.3.25. / 3.28.)

○ '25년 재해위험지역 정비사업 2분기 지구간 사업비 변경 추진('25. 3. 27.)

○ '26년 풍수해생활권 종합정비사업 신규 사업신청서 행안부 제출('25. 3. 28.)

○ '26년 재해위험지역 정비사업 사업계획서 및 예산신청서 행안부 제출('25.3. 28.)

○ '26년 풍수해생활권 종합정비사업 신규* 발표 심사 참석('25. 4. 9.~10.)

* 6개 시·군 6지구(천안, 논산, 당진, 부여, 서천, 태안)

○ 재해예방사업 신규 발굴을 위한 지원 계획 수립 및 도 보조금 지원('25. 5.)

* 9개 시·군 16지구(천안, 공주, 보령, 논산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안)

○ '25년 재해위험지역 정비사업 3분기 지구간 사업비 변경 추진('25. 7. 25.)

○ '26년 재해위험지역 정비사업 정부 예산안 가내시 통보(행정안전부/'25.9.10.)

- '26년 재해위험지역 정비사업 정부 예산안 국비 1,082억원 확보

○ '26년 재해위험지역 정비사업 추진계획 수립('25.9.22.)

○ '25년 재해위험지역 정비사업 4분기 지구간 사업비 변경 추진('25. 9. 25.)

○ 재해예방사업 신규 추가 발굴을 위한 지원계획 수립 ('25.10.1.)

* 10개 시·군 60지구(천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 논산, 당진, 부여, 청양, 예산)

○ 안전기획관 하반기 재해위험지역 정비사업 현장점검('25.10.1.)

○ '26~'30년 재해위험지역 정비계획(개선지구, 풍수해) 제출('25. 11. 4.)

- 개선지구 235개소(기존198 + 신규46 - 제외9), 풍수해 28개소(기존14 + 신규14)

○ 도-시군 '25년 재해예방사업 이월방지단 점검회의 개최('25. 11. 10.)

○ 도-시군 '25년 재해예방사업 이월방지단 점검회의 개최(2차)('25. 11. 19.)

○ '26년 재해위험지역 정비사업 조기추진단(이월방지단) 구성('25.12.15.)

○ '26년 재해위험지역 정비사업 정부 예산 통보(행정안전부/'25.12.19.)

- '26년 재해위험지역 정비사업 정부 예산안 국비 1,110억원 확보

□ 향후 추진계획

○ '26년 재해예방사업 신속 추진을 위한 조기추진단(이월방지단) 운영

○ 재해위험지역 신규 지정 발굴(97개 지구) 및 '27년도 신규사업 신청(~'26. 3.)

○ 상습침수 등 수해 피해지역 및 추가 피해 예상지역의 위험지구 지정 등 재해위험지구 정비사업 대상지 발굴

자연재난과 자연재난대응팀 팀장 이재흥 담당자 이장영 (☎3253)

〈3-13-3〉 지방하천 정비 국가지원 확대

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	국가하천 승격		대상지 제출(10월)	부처협의(6월) 위원회(12월)	국가하천 승격(1월)	하천기본계획 수립	하천기본계획 수립	국가하천정비 실시설계 등
추진실적			선정 건의(8월) 대상지 제출(10월)	국가하천 승격 건의	국가하천 승격 4개소 확정(2월)	국가하천 승격 4개소 하천기본계획 수립중		
추진계획	국가하천 배수영향구간		국가하천 정비계획 확정(12월)	배수영향구간 사업시행(계속)				
추진실적			계획확정 연기 ('23.3월)	선도지구 협의완료 (3개소)	신규지구 (10개소) 실시설계 (3월)	공사 3개소 실시설계 17개소		
추진계획	국가지원 지방하천		법률개정안 발의(12월)	법률개정(6월) 국가지원 지방하천 대상지 선정(12월)	국가지원 지방하천 국비지원(계속)			
추진실적			법률개정 건의(8월) 개정안 발의(10월)	국가하천 배수영향구간 관련 하천법 개정(7월)	국가하천 배수영향구간 지정고시 (1월)	국가하천 배수영향 구간 정비중		
추진계획	지역맞춤형 통합하천사업		대상지선정 (12월)	기본 및 타당성조사 (12월)	실시설계 (12월)	실시설계 (계속)	공사 추진	
추진실적			대상지 선정 (2개소,12월)	기본구상 협의 (치수, 9월)	치수분야 실시설계 (7월)	치수분야 실시설계중		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	3,900	3,900	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	220	220	0	0	0	0	0
	집행	220	220	0	0	0	0	0
24년	확보	8,720	8,720	0	0	0	0	0
	집행	8,720	8,720	0	0	0	0	0
25년	확보	12,360	12,360	0	0	0	0	0
	집행	12,360	12,360	-	-	-	-	-

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
○		입법명 : 하천법 일부개정법률안('23.7)				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
					○				

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년~2032년

○ 사 업 비 : 1,120,000백만원(국비 1,070,000, 도비 50,000)

○ 사업내용 : 지방하천 정비에 대한 국가지원 확대

- 홍수 피해 및 물부족 등에 취약한 지방하천의 국가하천 승격 추진
- 국가하천 배수영향구간 지방하천에 대한 국가계획 반영
- 국가지원 제도적 뒷받침 마련을 위한 국가지원 지방하천제도 도입
- 지역맞춤형 통합하천사업 공모 대응

○ 수혜대상 : 도내 지방하천 인근 도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 국가하천정비종합계획(수립 중)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 지역맞춤형 통합하천사업(곡교천) 조속 추진을 위한 국회 방문('23.6.)

○ 환경부-지자체 국가하천 지류·지천 간담회 참석('23.7.)

- 국가지원 지방하천제도 도입 및 지방하천에 대한 국비 지원
- 국가차원 관리가 필요한 주요 지방하천의 국가하천 승격 건의
- 지역맞춤형 통합하천사업 국비 지원 및 추진 활성화 요청
- 지방하천 하천기본계획 수립 관련 지원 강화

○ **하천법 일부개정법률안* 개정('23.7.)**

* 국가하천 배수영향 지방하천에 대해 국가 시행 법적 근거 마련

○ 기상이변 대응을 위한 대통령실, 환경부 방문 건의('23.8.)

- 국가하천 지류·지천 반복적 피해 예방을 위한 배수시설 개량 요청

○ 국가하천 배수영향구간 관련 환경부 협의('23.8., 2회)

- 국가하천 배수영향구간 지방하천(둔포천, 천안천) 총사업비 조정, 사업구간 및 시행 일정 등 협의

○ 지역맞춤형 통합하천사업 기본구상(치수부문) 협의(환경부, ‘23.9)
- 아산 곡교천, 공주 금강+정안천 기본구상 치수부문 협의 완료
○ **국가하천 배수영향구간 지정 고시 : 충남 31개소, 84.7km(환경부, ‘24.1)**
○ 국가하천 승격 및 배수영향구간 관련 환경부 협의(’24.1.~3., 3회)
○ **국가하천 지정 고시(환경부, ‘24.2)**
- **충남 4개 하천 승격 확정(총31.05km): 웅천천(‘24년), 삽교천·병천천·갑천(‘25년)**
○ 지역맞춤형 통합 하천사업 치수부문(1개소) 및 배수영향구간(10개소) 신규 지구 사업 추진(’24.3.)
○ 국가하천 승격 하천(웅천천) 하천기본계획 수립 및 갑천 승격구간 정비사업 실시설계 추진(’24.4.)
○ 국가하천 승격 하천 합동 점검 추진(금강청, 도, 시군)(’24.5.)
○ 지역맞춤형 통합하천사업 치수부분 실시설계용역 추진(’24.7.)
○ 국가하천 배수영향구간 실시설계용역 관련 관계기관 협의 (한강청, 금강청, 도, 시·군)(’24.8.)
○ 웅천천(13.9km) 국가하천 승격(’24.10.)
○ 국가하천 배수영향구간 지방하천 관련 환경부 협의(’24.11., 2회)
- 총사업비 조정(천안지구) 및 사업 위·수탁 변경 협약(천안지구, 유등지구)
○ 갑천, 삽교천, 병천천(‘25년 승격) 인수인계 추진(’24.12.)
○ 갑천(5.01km), 삽교천(8.94km), 병천천(3.20km) 국가하천 승격(’25.1.)
○ 승격구간 하천기본계획 수립중(웅천천[24.7~27.6], 삽교천[23.2~26.2], 갑천[22.12~25.12], 병천천[24.7~27.6])
○ 지방하천에 대한 국가지원 확대 건의[25.3.~11] (도→환경부)
- 국가하천 승격 및 배수영향구간 추가 지정 건의 및 신속추진 등

□ 향후 추진계획
○ 국가하천 배수영향구간 선도사업 외 지구 단계별 조기 시행
○ 국가하천 승격 하천 조기 정비를 위하여 지속 건의

하천과	하천계획팀	팀장 최천규	담당자 이기세 (☎4534)

〈3-13-4〉 자치경찰위원회 기능 실질화

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	자치경찰권 강화		제도개선안 마련 및 건의	정부·국회 법개정(이원화 도입)				
추진실적			건의안 작성(8.20.) 공동건의(9.30.)	이원화 시범실시 대통령 건의 (10.27.)	전국자치경찰 위원장협의회 자치경찰제도개선 안건 논의(9월)	이원화 실시 국정과제 반영		
추진계획	협조체계 구축		시·군 전담자 지정 및 협조체계 구축	협조체계 운영 및 활성화				
추진실적			시·군 전담공무원 지정(8.31.)	시군전담공무원 회의(2.28.) 위원회-도경찰청 워크숍(6.26.)	제2기 위원회 출범(3.31.) 우리마을안심지킴이 출범식 (7.25.)	시군별 우리마을 안심지킴이 간담회		

❸ 예산확보 및 집행내역 : 비예산

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요
○ 사업기간 : 2022~2026년
○ 사 업 비 : 비예산
○ 사업내용 : ① 법령개정 등 제도 정비를 통한 자치경찰권 강화
- 22대 국회 건의를 위한「경찰법」등 관련법령 개정사항 건의자료 마련
- 정부 국정과제 인 “자치경찰권 강화” 이행을 위한 추진상황 파악

② 도(위원회)-시·군-도경찰청-경찰서 간 유기적 협조체계 구축
- 지역치안협의회 활성화 등 시군의 적극적 참여 및 협조 유도

③ 도민 체감도 제고를 위해 주민 의견수렴 기반 시책 발굴 및 시행

□ 주요 추진실적(성과)

○ **(자치경찰제 이행 반영)** 새정부 국정과제 “경찰의 중립성 확보 및 민주적 통제 강화” 반영('25.8.) 및 정부(행안부·경찰청) 업무보고에 자치경찰제 시범실시 보고('25.12.)

□ 새정부 국정과제 (경찰의 중립성 확보 및 민주적 통제 강화 / '25. 9.)
- **자치경찰제 전면 시행** : 이원화 자치경찰제를 단계적으로 확대
  ► 범죄예방·여성청소년·교통 등 자치경찰사무 기능을 시·도로 이관
  ► 범정부 협의체 구성, 세부방안 협의·시범운영 등을 거쳐 전면시행

□ 정부 업무보고 ('25. 12. 11. ~ 12. 23.)
(**경찰청** : 자치경찰제 실질화) '26년 하반기 시범실시 → '28년 전면실시
(**행안부** : 주민참여 증진) 맞춤형 자치경찰제, 지방의회 책임 강화, 주민참여제도 실질화

- **(자치경찰기획단 설치·운영)** 경찰청에 자치경찰이행 준비단 설치('25.9.)
- **(전국 위원장 협의회 공동건의문 및 정책 대토론회 개최 계획 수립)** 전국위원장협의회 차원의 자치경찰제 이원화 이행 촉구(10.27.)

완전한 자치경찰제 전면 실시 공동건의문

❶**(실질적 자치경찰제 실시)** 지구대·파출소를 인사권과 예산권이 확보된 자치경찰소속으로 재편하는 것으로 자치경찰제 실질화 시작
❷**(자치경찰위원회의 참여)** 실질적 자치경찰제 제도 설계과정부터 자치경찰사무의 법적기관인 자치경찰위원회의 참여를 보장
❸**(조속한 시범실시)** 4개 이상의 자치단체에서 자치경찰제 조속 실시
❹**(사무국 설치)** 실질적 자치경찰제 설계 협의 및 주요 안건 협의·조정을 위한 사무국 설치 필요

○ **(협조체계 활성화)** 우리동네안심지킴이 시군별 순회 간담회(14회, 148명), 제4기 자치경찰 청년서포터즈 발대식(9.11.), 자율방범대 취약지 순찰(8,219)

○ **(협력 네트워크 활성화 및 현장소통 강화)** 찾아가는 자치경찰 교육(9개 시군 / 424명)을 통한 의견 수렴, 청년서포터즈 간담회(회의 9회), 우리마을 안심지킴이 간사 및 시군 자치경찰 관계관 회의(12.19. / 35명)

□ 향후 추진계획

○ 전국자치경찰위원장협의회 공동으로 정부 추진 방향 적극 대응

자치경찰행정과 총무팀 팀장 한지훈 담당자 윤승원 (☎5901)

〈4-14-1〉 해미국제성지 세계명소화

❶ 공약 이행도

이행도 (※ 25. 12. 31. 기준)						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	해미국제성지 세계명소화		기본계획 수립 용역 발주	기본계획 수립 용역 완료	K-순례길 등 명소화 추진			
추진실적			· 기본계획 용역 착수(9월) · 실무협의체 구성·개최(12월)	· 중간보고회 개최(5월) · 최종보고회 개최(9월)	· 디지털역사 체험관 준공 · 순례 거점센터 국비 확보	· 순례방문자 센터 설계 완료		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	2,000	1,000	300	700	0	0	0
	집행	2,000	1,000	300	700	0	0	0
23년	확보	4,000	900	1,040	1,760	0	300	0
	집행	4,000	900	1,040	1,760	0	300	0
24년	확보	2,700	810	486	1,134	0	270	0
	집행	2,700	810	486	1,134	0	270	0
25년	확보	4,700	1410	846	1974	0	470	0
	집행	4,700	1410	846	1974	0	470	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2031년(예정)

○ 사 업 비 : 500억원(국 246, 도 75.3, 시군 175.7, 자담 3)
※ 2023년 기본계획 수립 완료 후 총사업비 1,189억원 확정

○ 위 치 : 해미국제성지 중심 내포 지역(서산, 당진, 홍성, 예산) 순례길 일원

○ 사업내용 : K-순례길 조성(정비), 해미역사공원 조성, 해미성지 정비 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ 기본계획 용역 위·수탁 협약 체결 및 용역착수('22.9월)

※ 용역 수행기간 : '22. 9. 30. ~ '23. 9. 30(착수보고회 '22. 10. 21. 개최)

○ 해미국제성지 세계명소화 마스터플랜 수립 중간보고회 개최('23.5월)

○ '27년 천주교 세계청년대회 개최 확정('23.8월) ⇒ **청년대회 기반 조성 필요**

○ 천주교 세계청년대회 준비계획 수립('23.11월)

○ '27년 천주교 세계청년대회 기반조성 실무협의회 구성('24.1월)

○ 천주교 순례길 활성화 자문회의 개최('24.2, 3월)

○ 천주교 기반 종교관광객 유치 전략 전문가 자문회의 개최('24.5월)

○ 도-천주교 대전교구 방문, '27년 세계청년대회 추진방안 협의('24. 2, 4, 5월)

○ 해미국제성지 디지털역사체험관 준공('24.6월)

○ 도 - 천주교 대전교구 지속 협력체계 구축 LOI 체결(12. 16.)

○ 천주교 관련 사업 국비확보 건의 문체부 방문('25. 2. 20.)

○ 도-천주교 대전교구 MOU체결을 위한 업무 협의('25. 2. 27.)

○ 종교문화의 길 조성·정비 기본계획 수립 용역 계약 의뢰('25. 4. 2.)

○ 여사울성지 복합문화센터 사전행정절차 이행('25. 1. ~ 7.)

○ 해미국제성지 순례방문자센터 착공('25. 8.)

○ 도-천주교 대전교구 업무협의('25. 8.)

○ 종교문화의 길 조성·정비 기본계획 수립 용역 중간보고회('25. 9.)

○ 종교문화의 길 조성·정비 기본계획 수립 용역 최종보고회 및 기본계획 수립 완료('25. 11.)

○ 도-천주교 대전교구 지속 협력체계 구축 MOU 체결('25. 12.)

□ 향후 추진계획

○ 해미문화교류센터 건립 사업 추진('26. 1. ~)

○ 2027 세계청년대회 준비 관련 실무협의회·자문위원회 구성 운영('26. 1. ~)

문화유산과	종무팀	팀장 윤인원	담당자 서민정 (☎2456)

〈4-14-2〉 안면도 국제꽃박람회 재추진

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	안면도 국제원예치유박람회 개최		· 연구용역 예산확보 · 용역착수	· AIPH 한국위원회 협약 · 국제행사 추진 분위기 조성 · AIPH 공인 신청서 제출 · 국제행사 신청서 제출	· 국제행사 심의, 정책성등급 조사 · AIPH 공인 · 조직위원회 출범	· 행사준비 (~'26.4월)	· 박람회 개최	
추진실적			· 연구용역 예산확보 · 용역업체 공고및협상	· 연구용역 시행 · 업무협약(도·태안군·AIPH 한국위원회) · 기본계획 수립 · 관련조례 제정 · 국제행사 신청서 제출 · AIPH공인신청 발표	· 국제행사 승인 · AIPH 공인 · 조직위원회 출범	· 종합실행계획 수립 완료 · 박람회 EI 및 슬로건 확정 · 행사장 조성 · 입장권 판매 개시		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	4,025	0	2,025	2,000	0	0	0
	집행	4,025	0	2,025	2,000	0	0	0
25년	확보	5,807	1,500	2,141	2,166	0	0	0
	집행	5,807	1,500	2,141	2,166	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례								
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 재단법인 국제원예치유박람회 조직위원회 설립 및 지원 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년 / 박람회('26. 4. 25 ~ 5. 24)

○ 사 업 비 : 28,400백만원(국비 4,170 [14.7%], 지방비 14,230 [50.1%], 수익사업 10,000 [35.2%])

* 당초 사업비는 22,000백만원(국비 6,600[30%], 지방비 등 15,400[70%])이었으나, 기재부 국제행사 심사, 물가 변동, 전시관 조성 강화 등에 따라 총사업비 약간 변경

○ 사업내용 : AI·IT융복합, 스마트팜 등 원예산업의 미래비전 제시 및 농업·산림·해양 인프라를 활용한 치유산업 모델 보급

□ 주요 추진실적(성과)

○ 기본계획 및 타당성 연구용역('23.1~7) 및 기본계획 수립('23.8)

○ 조직위원회 설립 및 지원 조례 제정('23.8)

○ (재)태안국제원예치유박람회 조직위원회 출범('24.7, 1단계 21명)

○ 기재부 국제행사 정부승인('24.7) 및 AIPH 국제행사 공인('24.9)

○ 박람회 연계사업 발굴 회의('24.8), 추진상황 보고회('24.10/'25.10)

○ EI 및 슬로건 개발 용역, 종합실행계획 수립 용역 완료('25.4)

○ D-300 성공기원 행사('25.6 / 민간위원장 위촉)

○ 입장권 판매 개시('25.9.1)

○ 박람회장 기반 조성('25.9~), 전시관 설치 및 내외부 전시·연출('25.12~)

□ 향후 추진계획

○ **(행사준비)** 박람회장 조성 완료('26.3), 안전 점검 및 리허설('26.4)

○ **(행사운영)** 관람객 유치 홍보 지속, 교통·주차·응급상황 등 집중 관리

스마트농업과 박람회준비TF팀 팀장 이상열 담당자 양선희 (☎4056)

〈4-14-3〉 안면도 관광지 개발

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	안면도 관광지 개발사업	나라키움 정책연수원 건립착공 (2지구) 사업협약체결 (3,4지구)	토지매매계약 (3,4지구)	나라키움 정책연수원 건립 준공 (2지구) 사업시행허가 (3,4지구)	투자유치 활동 추진 (1,2지구) ·공사 추진 (3,4지구)			공사 준공 (3,4지구)
추진실적		나라키움 정책연수원 건립착공 (2지구) 사업협약체결 (3,4지구)	토지매매계약 (3,4지구)	나라키움 정책연수원 건립(66%) (2지구) 골프빌리지 건축허가, 골프장 개발 행위허가 (4지구) 관광숙박업 사업계획 승인(4지구)	나라키움 정책연수원 건립(100%) (2지구) 투자유치 50회(1,2지구) 문제해결 대안 마련(3,4지구)	개발조정방안 수립(1,2지구) 투자유치 계획 수립(1,2지구) 잔여 2지구 개발사업자 공모 조성계획 변경('25.2.) 골프장· 콘도 인허가(4지구) 기재부 모펀드 신청(4지구)	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	29,317	0	0	0	29,317	0	0
	집행	29,317	0	0	0	29,317	0	0
23년	확보	2,483	0	0	0	2,483	0	0
	집행	2,404	0	0	0	2,404	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	43	0	0	0	43	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 태안군 안면읍 승언·중장·신야리 일원 / 2.946㎢(89만평)

○ 사 업 비 : 1,885,200백만원(공공 28,500 민자 1,856,700)

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2030년 ○ 수혜대상 : 충남도민

○ 사업내용 : 테마파크(1지구), 연수원(2지구), 콘도(3지구), 골프장(4지구)

○ 중장기계획 반영 여부 : 제7차 충남권 관광개발계획

<안면도 관광지 3·4지구 투자개요>
▸투자비용 : 1조 4,000억원 (사업기간 : 8년)
▸사업시행자 : ㈜온더웨스트 (대표사 오스모시스 등 3개 사*)
*(3개 사) (유)오스모시스65%, 지비에이엑소더스30%, ㈜조선호텔앤리조트5%

▸조성시설
(3지구) 호텔(197실), 콘도(195실), 복합숙박시설(128실), 휴양문화시설(복합문화시설, 전망대)
(4지구) 골프 빌리지(342실), 골프장(18홀), 클럽하우스

□ 주요 추진실적(성과)

○ **1·2지구 개발 조정방안 수립(충남연), 국내외 대형건설사 등 투자유치**

- 개발방향 재정립 용역 준공('25. 9. 충남연), 대형건설사 등 투자상담('24~'25년 51회)
- **(1지구)** 테마파크 부지(2만7천평)는 국제원예치유박람회장으로 임시 활용 계획

※ 국제원예치유박람회 이후, 국가(지방)정원 조성 등 활용계획 검토중(환경산림국)

- **(2지구)** 기재부 **'태안나라키움정책연수원'** 정상 운영 중('24.9. 준공)
  체험·휴양 중심 복합시설 민간투자 사업제안 공모 추진('25.11.)

※ 투자유치 잔여지구 : 69,146㎡(연수원B 22,648㎡, 상가 13,641㎡, 보존녹지 32,857㎡)

○ **3·4지구 문제해결 대안마련**(도가 직접참여, 책임성안정성 담보, 추진동력 확보)

- 사업협약('22.6.), 토지매매계약('22.7.) 체결 이후, **골프장·숙박 인허가 완료**

▸보 증 금 : 총 200억원 / **(1차) 30억원 납부, 70억원 미납**, (2차) 100억원
▸토지대금 : 총 1,192억원 / **119억원 납부, 잔금 미납 1차(358억)** 납부일('24.11.28.)
▸인 허 가 : 골프빌리지 건축허가('23.10.), 골프장 개발행위 및 사업계획 승인('23.12.)
▸투자현황 : 토지비용, 인허가(용역) 비용, 금융비용, 보증보험 등 308억원 지출

- PF대출 경색으로 사업착공 지연, **투자이행보증금 납입기간 등 3회 연장 수용**

▸투자이행보증금 2회('23.6.8.→'23.12.8.→'24.6.30.), 대안마련 치유기간 1회('24.6.30.→'24.12.31.)

- 사업자측 요구사항에 대한 법률자문 등 종합검토, **3·4지구 대안 마련('24.10.)**

▸조성계획 : 4지구 시설계획 변경(숙박시설344실→207실, 골프코스 해변쪽 홀배치)
▸자금조달 : 지역활성화투자펀드 적용, 사업규모 감안 3·4지구 분할추진(4지구 우선시행)

- 3·4지구 뉴플랜 **언론브리핑('24.10.)**, 사업 성공추진 **MOU 체결('24.11.)**

▸민선8기에서 중앙정부와 충청남도가 참여하는 새롭게 마련된 사업계획 발표
▸성공적인 개발을 위한 신속한 행정지원, 자금조달, 사업추진을 위한 관계기관간 MOU 체결
※ 하나증권(주)와 지역활성화투자펀드 민간투자 및 대주단 PF대출 자금조달 협약 체결

- 3·4지구조성계획 변경('25.2.), 4지구골프장 개발행위 및 콘도 건축 허가('25.5.) 완료
- 4지구 지역활성화투자펀드 신청 및 충남개발공사 출자타당성조사 의뢰('25.12.)

□ 향후 추진계획

○ (1지구) 국제원예치유박람회 개최('26.4.~ 5.)

○ (2지구) 사업자 선정('26.3.), 협약 및 도유지 매매계약('26.상반기), 사업 추진('27.상반기)

○ (3지구) 지역활성화투자펀드 모펀드 승인 목표 추진('27.하반기)

○ (4지구) 지역활성화투자펀드 활용 총사업비 확보, 착공 목표 추진(('26.7.)

개발전략과 안면도개발팀 팀장 김남호 담당자 고은섭, 이기선(☎4736, 4738)

〈4-14-4〉 금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	'23년도 국토부 정부예산 신청	예산확보, 지방재정 투자심사	실시설계 용역	사업착공	사업진행	사업준공	
추진실적			국비 3억 확보 및 지방재정 투자심사 완료	기본계획 완료(8월) 실시설계 용역추진	(공주) 미디어 파사드 실시설계 완료 (논산) 강경 근대역사문지엄 실시설계 완료 (부여) 궁남지 빛의 정원 실시설계 완료	(공주) 미디어 파사드 및 음악분수 완료 (논산) 양장점 준공 및 잔여 테마공간 공사 추진 (부여) 궁남지 빛의 정원 경관조명 공사 완료	-	

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	800	300	90	410	0	0	0
	집행	19	9.5	2.9	6.6	0	0	0
24년	확보	1,000	500	150	350	0	0	0
	집행	1,371.5	761	123.1	487.4	0	0	0
25년	확보	3,600	1,800	540	1,260	0	0	0
	집행	3,600	1,800	540	1,260	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026년
○ 사 업 비 : 146.5억원(국비 73.25 도비 21.97, 시군비 51.28)
○ 사업내용 : 금강 스마트 XR공연장, 전시장, 관광 서비스 구축
○ 수혜대상 : 충남도민(지역예술인 등)

□ 주요 추진실적(성과)

○ **('22. 5.)** '23년 국토부 '해안 및 내륙권 발전사업' 정부예산 신청
○ **('22. 12.)** 국비 3억원 확보(실시설계 용역비)
○ **('23. 3.)** 사업 추진계획 수립(도)
○ **('23. 5.)** '24년 국비확보 관련 국토부 부처안 증액 반영(10억→30억)
○ **('23. 5.)** '23년도 1회 추경 3.9억원 반영(국비 3, 도비 0.9)
○ **('23. 7.~12.)** 기본계획·타당성 연구 및 실시설계 용역 추진
○ **('23. 8.)** '24년 국비 요구액(42.25억원) 중 5억원으로 정부안 반영
○ **('23. 8.)** 기본계획 연구용역 완료(3개 시군)
○ **('23. 9.~10.)** '24년 국비 증액을 위한 국토부 협의(국회 증액 관련)
○ **('23. 11.)** '24년 국비 확보 관련 국회(지역국회의원) 방문 협의
○ **('24. 2.~12.)** 시군별 실시설계 용역 및 공사 착공(1차분)
○ **('25. 6.)** 공주 미디어파사드 및 음악분수 준공
○ **('25. 8.)** 논산 양장점 준공 및 잔여 테마공간 공사 추진
○ **('25. 12.)** 부여 궁남지 경관조명 교체 공사 완료

□ 향후 추진계획

○ **('26. 1.~)** 잔여 공사 착공 및 준공(공주, 논산, 부여)

문화정책과 문화시설팀 팀장 김보성 담당자 이계만 (☎3821)

〈4-14-5〉 의병기념관 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충남 의병기념관 건립		기본구상 수립 및 유물조사	기본계획 수립 (건축,운영)	문체부 사전평가 행안부 투자심사	관리계획 승인 설계공모 및 설계	착공	준공 및 개관
추진실적			기본구상 수립용역 착수(10월)	기본계획 수립용역 착수(7월) 운영계획 수립(12월)	지구계획변경 (9월) 지방재정투자 심사(9월) 공공건축심의 (12월)	부지측량(5월) 전시개념도작 성용역(5월) 건축실시설계 추진(10월-)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	20	0	20	0	0	0	0
	집행	17	0	17	0	0	0	0
23년	확보	150	0	150	0	0	0	0
	집행	149	0	149	0	0	0	0
24년	확보	500	0	500	0	0	0	0
	집행	10	0	10	0	0	0	0
25년	확보	609	0	609	0	0	0	0
	집행	678	0	678	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 : 충청남도 의병운동 기념사업 지원에 관한 조례			
	○	발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2028년
○ 사 업 비 : 30,000백만원(도비 30,000)
○ 사업내용 : 기념관(전시실, 교육실, 강당), 체험관, 테마공원 조성
○ 수혜대상 : 충남도민
○ 중장기계획 반영 여부 : 2024~2028 중기지방재정계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('22. 8.) 충남 의병기념관 건립 관련 내포문화진흥포럼 개최
○ ('23. 4.) 충남 의병기념관 건립 기본구상계획 및 유물조사 완료
○ ('23. 7.~'24. 1.) 충남 의병기념관 건립 기본계획 수립 완료
○ ('24. 1.) 도지사보고, 충남의병기념관 건립지 확정(충남보훈관 옆)
○ ('24. 2.) 충남 의병기념관 기본계획 수립 및 타당성조사 완료
○ ('24. 10.) 통합사업 지방재정투자심사 조건부 승인
○ ('24. 12.) 공공건축심의 조건부 승인
○ ('25. 5.) 통합기관 부지 측량 및 전시개념도 작성 용역 완료
○ ('25. 7~'25. 9.) 통합사업 건축실시설계 공모
○ ('25. 10~) 통합사업 건축실시설계 추진

□ 향후 추진계획

○ ('25. 10. ~ '26. 8.) 기본 및 실시설계 추진
○ ('26. 11. ~ '28. 8.) 공사 착공 및 준공(건설본부)
○ ('28. 8. ~ '28. 11.) 통합기관 개관 준비 및 개관

복지보훈정책과 보훈팀 팀장 이정근 담당자 이용철 (☎4244)

〈4-14-6〉 충남 문화관광 활성화

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충남문화관광활성화			충남 방문의 해 기본계획 수립, 브랜드 개발	충남 방문의 해 운영계획 수립, 방문의 해 선포식, 충남 대표 관광상품 개발	충남 방문의 해 실행계획 수립, CN 페스타, 관광상품 개발 및 운영	충남방문의 해 지속 운영, 관광상품 확대운영	
추진실적				'25.~'26. 충남 방문의해 실행계획 수립, 브랜드 개발 용역 추진	방문의 해 운영계획 수립, 방문의 해 선포식 개최, 투어패스 등 관광상품 개발	'25년 방문의 해 실행계획 수립, 방문의 해 운영, WOW! CN 페스타 개최, 낭만열차 등 관광상품 운영		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보							
	집행							
23년	확보	1,519		1,064	455			
	집행	1,494		1,056	438			
24년	확보	4,032	150	3,332	550			
	집행	3,974	150	3,288	536			
25년	확보	12,198	515	8,213	3,470			
	집행	11,431	248	7,919	3,264			

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 관광진흥법				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○					○				

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026

○ 사 업 비 : 30,722백만원(국비 867, 도비 21,347, 시군비 8,508)

○ 사업내용 : 충남 방문의 해 및 수익사업 발굴을 위한 관광상품 개발·운영

- 충남 방문의 해 기본계획 수립, 브랜드 개발
- 충남 방문의 해 운영(선포식, CN페스타, 홍보마케팅, 프로그램 운영 등)
- 충남 대표 관광상품 개발 및 운영

○ 수혜대상 : 도민 및 관광객

□ 주요 추진실적(성과)

○ **('23.)** 충남 방문의 해 브랜드(BI 및 슬로건) 개발, 실무추진단 구성·운영, 2025~2026 충남 방문의 해 실행계획 수립

○ **('24. 2.)** 충남 방문의 해 운영계획(2024 PRE 행사 중심) 수립

- ①시그니처 사업(선포식 등), ②지역자원 연계 프로그램(투어패스 등), 홍보·마케팅(충남관광 홈페이지 재구축), ③체계 및 인프라(방문의 해 민관협의체 구성·운영 등) 계획 수립

○ **('24. 2.~12.)** 충남 방문의 해 관광상품 개발·운영

- **투어패스** : 통합권(24·48시간권), 단독권 등 개발, 34,192매 판매, 가맹점 274개소 확보로 약 62억원의 경제효과를 창출하여 행정안전부 '지역경제 회복 추진 우수 지자체'로 선정, 특교세 2억원 확보
- **워케이션** : 8개 시군(숙박 16, 업무공간 16) 운영, 409개 기업 1,540명 참여, 참가비 포함 워케이션 참여자 약 37억원 소비 지출로 지역경제 활성화
- **친환경 캠핑 페스티벌** : 친환경 캠핑 문화 확산 및 충남 외 지역 방문객 81.4%로 외부관광객 유치, 방문객 총 1,860명 달성

○ **('24. 10. 15.)** 와wow 페스티벌(방문의 해 선포식) 개최(서울 광화문 광장)

- 참석인원 : 1만여 명(순간 최대 관람객 2천여 명, 유튜브 LIVE 시청자 8.9천명)
- 주요참석 : 유인촌 문화체육관광부 장관, 도의회 의장, 박수현·강승규 국회의원, 시장·군수, 앰버서더 등
- 행사내용 : 선포식, 성공기원 한마당, 홍보부스 및 테마존, 홍보이벤트

○ **('25. 1.)** 2025년 충남 방문의 해 실행계획 수립

- ①충남 방문의 해 붐 조성(랜드마크 관광지, 축제 및 행사 연계 방문의 해 이슈화), ②지역자원 연계 이색 프로그램 운영(체류형, 감성힐링 프로그램 등), ③관광 인프라 확충(권역별 특색을 살린 관광 인프라 확충 및 거점 활성화), ④관광 수용태세 확립(관광지 편의시설 및 서비스 점검·개선), ⑤전략적 홍보·마케팅 전개(다양한 계층별 및 수도권 대상 온오프라인 집중 홍보)

○ **('25. 1.~12.)** 2025년 충남 방문의 해 성공적 운영

- **(운영체계)** 도 부서 및 시군 간, 공공기관 및 민간 협의체 등과 협업체계 구축

▸ 추진단 : 세정과(농협·하나은행 CD기 활용 홍보), 새마을공동체과(고향사랑기부제 답례품 포함)
▸ 자문TF : 충남콘텐츠진흥원(뉴욕 타임스퀘어 홍보지원), 충남체육회 등(전국 규모 체육행사 연계 홍보)
▸ 민관협의체 : 외식업·숙박업협회(친절교육), 농촌체험마을(고향마실행사 연계 홍보), 전세버스조합(535대 버스광고 협조)

- **(교통 접근성)** 문체부 초광역형 관광교통 혁신선도지구 공모사업 선정으로 청주국제공항과 공주·백제문화권 관광교통 접근성 개선(기존 4시간 → 1.5시간)
- **(서포터즈 운영)** 1,800명의 민간 서포터즈 모집, 관광 홈페이지 내 실적관리 시스템 마련, 약1,500여 개의 관광 콘텐츠 제작 등으로 SNS 홍보 확산 기여
- **(맞춤형 여행 제안)** 대표 명소·맛집(1시군1특선 상품), 관광코스(테마 104개, 계절 60개, 축제 36개) 개발 및 시의성 있는 관광 정보 제공을 위해「월간 충남」,「이달의 충남」발행
- **(공모사업)** 지역 자원·축제와 연계한 공모사업 선정으로 국비 33.5억원 확보

※ **[문체부]** 초광역형 관광교통 혁신 선도지구(25억원), 대형한류종합행사 연계(5억원)
[한국관광공사] K-POP 콘서트 지원(2억원) **[농식품부]** K-미식벨트(1.5억원)

- **(온라인 홍보)** TV·유튜브, SNS 콘텐츠 제작, 서포터즈 홍보 활동(SNS 1500개 업로드), 관광 홈페이지 전면 개편('25.2월) 등으로 홈페이지 연간 방문자수 3,905,540명
- **(오프라인 홍보)** 팸투어, 박람회, 홍보전 등 수요자 맞춤형 마케팅 전개, 수도권 유동인구 밀집지역(연남동)에서 관광홍보 팝업스토어 및 서울시 협업 안테나숍 운영을 통해 '충남관광' 브랜드 인지도 확산

*【국내】 박람회·홍보부스 운영(17회), 찾아가는 관광홍보(9회), 수도권·충청권 홍보(5곳)
【해외】 박람회(일본, 대만, 필리핀, 말레이시아), 팸투어(일본, 필리핀, 태국, 베트남), 세일즈콜(일본)

- **(랜드마크 관광지)** 청양 칠갑타워, 예산 착한농촌체험세상 등 주요 사업 준공으로 권역별 관광거점 조성 및 체류형 관광 기반 확대

○ **('25. 1.~12.)** 충남 대표 관광상품 개발·운영

- **투어패스** : 충남-경기 베이밸리 투어패스, 서해선 연계 투어패스 등 신규 개발, 76,573매 판매, 가맹점 302개소 확보로 약 97억원의 경제효과 창출, 고향사랑기부제 답례품, K-바캉스 캠페인 경품 등 연계사업 발굴
- **워케이션** : 9개 시군 운영, 워케이션 참여자 2,649명 달성, 공공기관 및 기업 대상 찾아가는 홍보로 도-수자원공사 워케이션 활성화 MOU 체결('25.6.)
- **레트로 낭만열차 :** 단체관광객 대상 레트로 낭만열차 홍보 및 팸투어 진행으로 수도권 단체관광객 유치 및 언론 노출 확대, 열차와 시티투어 버스 연계 관광으로 이동 편의성 제고

※ 8회 운영, 이용객 2,546명 달성

- **미식관광** : 대표 맛집·숙소 216개소 선정 후 온라인 홍보 지속, 방문의 해 대표 메뉴 '15계탕' 개발, 노포맛집 선정(79개소) 및 맛집투어 방송 송출
- **친환경 캠핑 페스티벌 :** 서해선셋다이닝을 연계한 2박 3일 기간의 친환경 캠핑 페스티벌 개최(9.19.~21./태안), 플로깅, 친환경 공모전 등 참여형 프로그램 운영으로 만족도 91점, 참여자 2,165명 달성

○ **('25. 9. 17.)** WOW! CN 페스타 개최(서울 광화문광장 일원)

- 참석인원 : 1.5만여 명(순간 최대 관람객 2천여 명, 유튜브 LIVE ①충남TV ② KBS WORLD TV 시청자 6.5만명)
- 주요참석 : 서울시장, 도의회 의장, 성일종·배현진 국회의원, 앰버서더 등
- 행사내용 : 관광 홍보전, 리셉션, 개막식, KBS 월드 케이팝 콘서트

□ 향후 추진계획

○ 2026년 방문의 해 및 관광상품 확대 운영

- '25년 방문의 해 운영 결과 반영, 국제 규모 행사 연계 관광상품 판매 및 집중 홍보, 충청권 협력 해외 관광객 유치 공동 마케팅 추진, 지역자원을 활용한 관광 특화 상품 개발 고도화로 경쟁력 제고

관광진흥과 관광산업팀 팀장 신두철 담당자 박슬기 (☎3891)

〈4-14-7〉 칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 9. 30. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발		협의체 구성	기본계획 수립 및 예산 확보	행정절차 및 지방재정투자심사	착공	공사 추진	준공
추진실적			구성 완료	기본계획 수립 및 예산 확 보(12월)	착공, 실시설계	공사 추진		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	2,400	0	1,200	1,200	0	0	0
	집행	1,929	0	1,200	729	0	0	0
25년	확보	978	0	489	489	0	0	0
	집행	736	0	489	247	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2028년

○ 사 업 비 : 500억원(도 200, 시군 200, 민자 100)

○ 사업위치 : 청양군 정산면, 대치면, 장평면 일원

○ 사업내용 : 자연생태경관 연계형 관광자원 및 콘텐츠 개발

- 자연경관, 힐링, 스포츠 융복합형 체험 관광 자원 조성

□ 주요 추진실적(성과)

○ (~'22.11.) 민선 8기 공약사업 추진 방안 검토

- 백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성 공약사업과 연계 추진
- 청양군 및 유관기관 협의체 구성, 사업 타당성 조사 및 기본구상 용역 추진

○ ('23.1.) 도-청양군 사업 아이템 발굴 관련 회의

○ ('23.6.) 기본구상 보완에 따른 추가 사업 발굴 및 검토

○ ('23.12.) 기본구상 수립 완료 및 '24년 예산확보

○ 칠갑호 수상관광 조성사업 : 단계별 공사 진행중(1차 착공('23.10.), 2차 착공('24.4.))

○ ('24.1~) 칠갑호 물빛별빛 조성사업 : 실시설계 추진중

○ ('24.2.) 제2단계제2기 균형발전사업 수요조사 제출

※ 웅진백제문화촌(400억)공주, 백마강 국제무역항(300억)부여, **백제숲 힐링 복합단지 조성(300억)청양**

○ ('24.3.) 균형발전사업 대응 실무회의 2회 추진

○ ('24.4.) 제2단계 제2기 균형발전사업 신청서 제출

○ ('24.5.) 관광자원개발사업 상반기 추진상황 현장·서면 점검

○ ('24.7.) 제2단계 제2기 균형발전사업 도 제안 공모사업 선정

○ ('24.8.) 균형발전사업(선도사업) PM단 구성

○ '25년 사업비 확정 : 3개 사업, 29.3억원(도 14, 시군 15.3)

※ 칠갑호 수상관광 조성(18억원), 칠갑호 물빛별빛 조성(10억원), 백제숲 힐링복합단지(1.3억원)

○ ('25.3.) '25년 도비보조금 1차 교부 및 1분기 사업 추진현황 점검

○ ('25.5.) '25년 관광자원개발사업 상반기 사업 추진 현황 현장점검

○ ('25.9.) 도 제안 선도사업* 균형발전 개발계획 확정('25.9.1.)

* 웅진백제문화촌(400억)공주, 백마강 국제무역항(270억)부여, **백제숲 힐링 복합단지 조성(270억)청양**

○ ('25.9.) 칠갑호 수상관광 조성사업 1차 준공(수상엘리베이터)

□ 향후 추진계획

○ 균형발전사업 개발계획 확정에 따른 연도별 시행계획 수립(~'25.12.)

※ 사전 행정절차(인허가 등), 기본 및 실시설계(~'27.) ➡ 공사 추진('28. ~ '30.)

○ '25년 관광자원개발사업 하반기 사업 추진 현황 현장점검(~'25.11.)

관광진흥과 관광개발팀 팀장 이준성 담당자 이승현 (☎3890)

〈4-15-1〉 충남 문화·예술 서울 전시장 운영

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	충남문화예술 서울전시장 운영		개관	전시운영				
추진 실적			개관전 개최 (10~11월)	정기대관 (15회)운영	정기대관 (16회)운영, 기획전시 (4회)운영	정기대관 (18회)운영, 기획전시 (4회)운영		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	560	0	560	0	0	0	0
	집행	560	0	560	0	0	0	0
23년	확보	800	0	800	0	0	0	0
	집행	800	0	800	0	0	0	0
24년	확보	500	0	500	0	0	0	0
	집행	500	0	500	0	0	0	0
25년	확보	500	0	500	0	0	0	0
	집행	500	0	500	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 계속

○ 사 업 비 : 연 8억원(도비)

○ 사업내용 : 충남 지역작가 기획전 및 대관전 개최

○ 수혜대상 : 충남 예술인 및 출향 예술인

□ 주요 추진실적(성과)

○ **('22. 10. ~ 11.)** 개관전 <서쪽의 거장들전> 개최

- 충남작고 작가전 이응노, 김두환, 이종무, 최덕휴 등 45점 출품

○ **('23. 1. ~ 12.)** 정기대관 15회, 기획전시 2회(지역작가 173명, 관람 15,721명)

○ **('23. 11. ~ 12.)** 옥상 휴게공간 조성(작가와 관람객 교류 및 충남 홍보 장소로 활용)

○ **('24. 1. ~ 12.)** 정기대관 16회, 기획전시 4회(지역작가 123명, 관람 37,866명)

○ **('24. 12.)** 국내 주요 아트페어 2회 참가

- 부산국제아트페어 : 작가 3명 참여, 서울아트쇼 : 작가 14명 참여

○ **('25. 1. ~12.)** 정기대관 18회, 기획전시 4회[작가 95명, 관람 54,126명]

- 국제교류 전시 연계, 道 무형유산 및 창작스튜디오 입주작가 참여

○ **('25. 12.)** 국내 아트페어 2025 서울아트쇼 참가[작가 14명 참여]

□ 향후 추진계획

○ 충남 방문의 해와 연계한 전시 운영을 통해 충남 지역 관광 홍보 병행 추진

- 갤러리를 활용한 기획전시를 통해 충남의 문화·관광 콘텐츠를 체계적으로 홍보하여 충남방문의 해 확산 및 도 브랜드 가치 제고

문화정책과 문화예술팀 팀장 고숙영 담당자 조형민 (☎3816)

〈4-15-2〉 휴양지에서 일하는 워케이션 충남 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	워케이션 충남 추진		워케이션 간담회 및 포럼, 램 프로 기획	시범사업 (프로그램) 인프라 조성	워케이션 프로그램 확대추진, 인프라 조성	'워케이션 충남' 시 군확대, 인프라 조성	워케이션 프로그램 확대추진	
추진실적			워케이션 간담회 및 포럼, 램 프로 기획	프로그램 운영 관계 기관 업무협약, 인프라조성	전국 최고액 공모선정, 참가자 1,540명 (전년 대비 3.4배 증가)	공공기관 대상 업무협약 체결 참가자 2,649명 (전년 대비 1.72배 증가)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	10	0	10	0	0	0	0
	집행	10	0	10	0	0	0	0
23년	확보	870	0	420	450	0	0	0
	집행	770	0	320	450	0	0	0
24년	확보	1,270	380	390	500	0	0	0
	집행	1,270	380	390	500	0	0	0
25년	확보	240	0	240	0	0	0	0
	집행	240	0	240	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 관광진흥법				조례명 :			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○					○				

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년 ※ 2023년 시범사업 추진

○ 사 업 비 : 2,010백만원(도비 610, 시군비 1,400)

○ 사업내용 : 프로그램 운영 및 공유오피스 등 인프라 조성

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022년 : 워케이션 충남 구축을 위한 간담회(8월) · 포럼(12월) 개최

○ 2023. 2.~3 : '23년 충남형 워케이션 추진계획 및 프로그램 확정(프로그램4, 시설3)

○ 2023. 3. : 충남 워케이션 활성화 업무협약(도-시군-기관·기업)
- 4개 시군(보령·부여·예산·태안), 기관·기업(7개)

○ 2023. 4~11. : 워케이션 프로그램 운영(상반기 4~6월, 하반기 9~11월)

○ 2023. 12. : 인프라 준공(부여, 홍성)

○ 2023. 12. : '23년 워케이션 충남 성과 보고

※ '23년 주요성과: 참가자 450명(목표 대비 225% 달성) / 만족도 90% / 재참여 의향 98%

○ 2024. 1. : '24년 워케이션 충남 추진계획 수립(프로그램8개, 인프라2개 시군)

○ 2024. 4~11. : 워케이션 프로그램 운영(8개시군/상반기 4~6월, 하반기 9~11월)

○ 2024. 4. : 문체부 '2024 워케이션 활성화 사업' 공모 선정(전국 최고액)
(운영비 2.3억/ 시설조성 1.5억)

○ 2024. 10~11. : 공유오피스 준공(공주 아트센터 고마, 태안 만리포여름군청)

○ 2024. 12. : '24년 워케이션 성과보고회 및 시군 간담회 개최

※ '24년 주요성과: 참가자 1,540명(전년 대비 3.4배 증가) / 만족도 83% / 재참여 의향 87%

○ 2025. 2. : '25년 워케이션 프로그램 계획 수립

○ 2025. 4.~12. : 워케이션 프로그램 운영(9개 시군/상반기 4~6월, 하반기 9~12월)

○ 2025. 4.~12. : 워케이션 프로그램 홍보 마케팅(충남방문의해 연계)

○ 2025. 6. : 道-한국수자원공사 워케이션 활성화 업무협약 체결

○ 2025. 9. : 워케이션 프로그램 글로벌 팸투어 진행

○ 2025. 12. : '25년 워케이션 성과보고회 개최

※ '25년 주요성과: 참가자 2,649명(전년 대비 1.72배 증가) / 만족도 87% / 재참여 의향 92%

□ 향후 추진계획

○ 2026. 2. : '26년 워케이션 충남 프로그램 계획 수립

○ 2026. 3. : '26년 워케이션 프로그램 착수보고회 개최

관광진흥과 관광산업팀 팀장 신두철 담당자 곽승우 (☎3892)

〈4-15-3〉 충남도립예술의전당 신축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충남 예술의 전당 건립	기본계획 수립용역	행안부 타당성 조사	지방재정 투자심사, 설계공모 관리용역	설계공모	설계용역 완료 및 투자심사 승인(2단계)	공사착공	준공 및 개관
추진실적		타당성 조사 및 기본설계 용역 완료	행안부 타당성 조사 완료	지방재정 투자심사 승인(조건부), 설계공모 관리용역 착수	설계공모 작품 심사 및 당선작 선정	('25.1.)계획설계 완료 ('25.10.)설계용역 최종보고회 ('25.11.)중앙투자심사 통과	-	

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	1,000	0	1,000	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	1,900	0	1,900	0	0	0	0
	집행	2,350	0	2,350	0	0	0	0
25년	확보	3,270	0	3,270	0	0	0	0
	집행	2,698	0	2,698	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020 ~ 2029년 ○ 사 업 비 : 126,000백만원
○ 사업내용 : 대공연장, 중공연장 및 공연지원 시설 조성
○ 수혜대상 : 충남도민
○ 중장기계획 반영 여부 : 2022 ~2026 중기지방재정계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('20. 9.) 도립 예술의전당 건립 재추진 계획 수립
○ ('21. 12.) 충남 예술의전당 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
○ ('22. 11.) 행정안전부 타당성조사 완료
○ ('23. 8.) 행정안전부 중앙투자심사 결과 통보(조건부 승인)
○ ('23. 10.) 설계공모 운영위원회 구성, 설계공모 관리용역 발주
○ ('23. 12.) 설계공모 관리용역 착수, 공공건축심의(설계공모 방식) 의결
○ ('24. 2.) 일상감사 및 계약심사, 계약심의위원회 완료
○ ('24. 3.) 지명신청 공고, 질의접수 및 답변
○ ('24. 3.) 지명신청서 접수 및 지명자(5개팀) 선정
○ ('24. 6.) 국제지명 설계공모 심사 및 당선작* 선정
*(주)시아플랜건축사사무소 + 3XN + ㈜엠디에이건축사사무소
○ ('24. 8.) 기본 및 실시설계 착수
○ ('25. 1.) 계획설계 승인
○ ('25. 3.) 중간설계 보고회 개최
○ ('25. 5.) LIMAC 투자심사 컨설팅
○ ('25. 10.) 설계용역 최종보고회
○ ('25. 11.) 중앙투자심사 승인(2단계)

□ 향후 추진계획

○ ('26. 3) 건설기술심의 등 행정절차 이행, 시공업체 선정
○ ('29. 9.) 공사 준공 ※ '29년 개관 목표

문화정책과 문화시설팀 팀장 김보성 담당자 임현준 (☎3824)

〈4-15-4〉 대학로 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	기본계획 수립		연구용역 계획수립	기본계획 수립 완료	세부사업 단계별 추진			
	인프라 구축 (천안시 추진)			천호지 수변 경관개선	안서동 도로 정비 (대학인의 거리 조성사업)			
	활동 지원 공간 조성 (천안시 협의)				거점 공간 계획 수립	거점공간 (청년센터)조성	청년센터 운영	
					소규모 공간 수요 조사	소규모 공간 조성 (2~3개)		
	청년 문화예술 활동 활성화 (천안시 협조)		사업 발굴 (安 Young해 구성·운영)	문화예술 활동 지원 사업 추진				
추진실적			행정절차 이행 자문기구 구성 및 아이디어 모집 미래포럼 개최	기본계획 수립 완료 (11월) 청년문화예술 활성화 지원 (총 16회)	안서동 대학로 조성 TF 운영 청년문화예술 활동 지원 (12회, 3,500명) 청년센터 조성 (천안시)	도정현안TF 운영, 청년문화예술 활동 지원, 안서동 대학로 보행환경 개선 연구		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	400	0	400	0	0	0	0
	집행	400	0	400	0	0	0	0
24년	확보	5,393	0	1,150	4,243	0	0	0
	집행	5,393	0	1,150	4,243	0	0	0
25년	확보	900	0	500	400	0	0	0
	집행	900	0	500	400	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 8,400백만원(도비 2,990, 시군비 5,410)

○ 사업내용 : 청년들이 문화를 즐길 수 있는 대학로 조성

- 대학로 조성을 위한 기본계획 수립('22~'23)
- 청년 문화예술활동(전시·공연, 플리마켓 등) 활성화 지원('23~)
- 청년문화특화거리 조성을 위한 인프라 구축('22~'26)
- 안서동 일원 청년 활동공간 조성('23~'26)

○ 수혜대상 : 5개 대학 약 5만 여명 재학생(청년) 및 지역주민 등

□ 주요 추진실적(성과)

1 안서동 대학로 조성 기본계획 수립·이행

○ (2023)「안서동 대학로 조성 기본계획」수립(14개 과제, 386억원)(~'23.9.)

○ (2024) 안서동 대학로 조성 TF 구성(행정부지사 단장) 주요 과제 점검(2회)

○ (2024) 천안시·5개 대학 등 관계기관 업무 협의(천안시 부시장 주재)(~'24.8.)

- 대학로 보행환경 개선 집중 추진계획 및 과업 진행상황 등 공유

○ (2024) 천안IC 시외버스 하차정류장 조성('24.6.), 천안청년센터(안서이음) 조성('24.10.)

○ (2025~2030) (RISE) 안서동 유니브시티 스페이스 사업

- 지역 상권을 이끌어갈 소상공인·로컬 창업가 양성 및 고유상점 개발 등

○ (2025) 안서동 대학로 청년안심 탄소중립 보행환경 개선 추진('26.~'28.)

- 대학인의 거리(천호지길 카페거리), 상명대길 안심보행로, 모빌리티 허브 등

2 대학로 청년문화예술 활성화 지원

○ (2023~2025) 청년예술인 버스킹, 러닝크루 등 문화예술 프로그램 지원

3 천호지 경관조명 및 디자인 설치

○ (2023~2025) 천호지 일원 공간 특성화(연꽃산책길, 수변조망점, 만남의길, 이음길) 및 야간조명 개선

□ 향후 추진계획

○ (도) 안서동 대학로 조성 과제 이행 상황 지속 점검

○ (천안) 道 공약 연계 추진, '안서이음' 청년센터 청년활동 거점공간 활성화

청년정책관 청년정책팀 팀장 정재민 담당자 정관용 (☎3981)

〈4-16-1〉 e스포츠 메카 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	e스포츠 상설경기장 건립		-부지 확보 -타당성조사 및 기본계획 수립	-행안부 지방재정투자심사 -공공건축심의 -건축설계 공모 및 실시설계	-공사착공	-공사준공 -안전검사 및 시범운영 -경기장 개장	-경기장 투어 프로그램 운영	-MICE행사 및 각종 공연 등 개최
추진실적			-부지확보 -타당성조사 및 기본계획 수립 착수	-국비 40억원 확보 ('23~'25) -지방재정투자심사(도) 및 공공건축심의 승인 -경기장 설계용역 공모	-실시설계 용역 추진완료	건립공사 진행중 ('25. 2. ~ '26. 10.)		
추진계획	e스포츠 생태계 활성화		-도지사배 충남 세대별 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남 세대별 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 -청소년 진로체험 교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게임단 스폰서십 및 연고제 운영	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 -청소년 진로체험 교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게임단 스폰서십 및 연고제 운영	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 -청소년 진로체험 교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게임단 스폰서십 및 연고제 운영 -글로벌 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최, 청소년 진로체험교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게임단 스폰서십 및 연고제 운영 -글로벌 e스포츠 대회 개최
추진실적			-도지사배 청소년 e스포츠대회 개최	-24년 대통령배 전국 e스포츠 대회 유치 -충남 e스포츠 정규리그 (청소년·직장인) 개최	-전국장애인 e스포츠 대회 개최 -전국 대통령배 아마추어 e스포츠 대회 개최 -도지사배 직장인·청소년 e스포츠 대회 개최	-자매결연 도시 국제교류전 개최 -도지사배 직장인·청소년배) 개최 -충남 아산 슈퍼 e페스타 개최 -충남 아산 국제 발로란트 초청 대회 개최 -지역 연고단 후원고 운영 (계속)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	100	0	100	0	0	0	0
	집행	100	0	100	0	0	0	0
23년	확보	3,300	1,000	1,000	1,300	0	0	0
	집행	3,300	1,000	1,000	1,300	0	0	0
24년	확보	12,060	1,000	10,910	150	0	0	0
	집행	12,060	1,000	10,910	150	0	0	0
25년	확보	15,110	2,000	12,815	295	0	0	0
	집행	15,110	2,000	12,815	295	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년
○ 사 업 비 : 308억원(국비 40, 도비 268)
○ 사업내용 : e스포츠 상설경기장 건립 및 운영, e스포츠 생태계 활성화
○ 수혜대상 : 전 도민

□ 주요 추진실적(성과)

① 충남 e스포츠 상설 경기장 건립

○ e스포츠 경기장 구축사업 문체부 공모 선정* 및 국비 40억원 확보
* 도↔한국콘텐츠진흥원↔정보문화산업진흥원 협약('23.8.)/'23~'25/275.3억원(국 40, 도 235.3)

○ **('23. 1. ~ 4.)** e스포츠 경기장 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역
○ **('23. 7.)** 도 지방재정투자심사 조건부 승인 ※ 조건부이행 완료('23.10.)
○ **('23. 10.)** 도 공공건축심의 조건부 승인 ※ 조건부이행 완료('23.11.)
○ **('23. 12.)** 기본 및 실시설계 용역 공모, **('24. 1. ~ 9.)** 설계용역 추진
○ **('24. 1.)** e스포츠 경기장 건립 기본 및 실시설계 착수보고
○ **('24. 2. ~ 3.)** e스포츠 경기장 건립관련 자문위원회 구성 및 운영(2회)
○ **('24. 4.)** 전문가 자문회의(4. 23.) 및 중간보고회*(4. 30.)
* ①외부진입로(북측) 보행자 동선 정리, ②지식산업센터 공유부분 등 생태 녹지 공간 정리, ③1, 2층 연결해주는 기둥모양 일치, ④건물 입면부분 라운드 처리 및 벽면 보완, ⑤MDF, 방재실 위치 조정 및 후면(북측) 출입구 확대 등

○ **('24. 5.)** e스포츠 상설경기장 부지 분할 측량
○ **('24. 5.)** 충남 e스포츠 브랜딩 및 활성화 방안 연구용역 계약
○ **('24. 5.)** e스포츠 상설경기장 설계(평면, 입면, 배치 등) 관련 道 총괄건축가 자문
○ **('24. 5.)** e스포츠 상설경기장 방송, 무대장비 관련 전문가 자문
○ **('24. 6.)** e스포츠 상설경기장 운영 및 활성화 방안 자문회의 개최

○ **('24. 6.)** e스포츠 상설경기장 부지 매매계약 및 권리의무승계

＊ 매매계약 작성, 명의변경 신청 및 권리의무승계 계약(아산시+충남정보문화산업진흥원+LH)

○ **('24. 6.)** e스포츠 상설경기장 조경 및 인테리어 컨셉 협의

○ **('24. 6. 27.)** e스포츠 상설경기장 부지 소유권 이전 등기 완료

○ **('24. 6. 28.)** e스포츠 상설경기장 설계경제성(VE) 용역 추진

○ **('24. 7. 11.)** 제로, 에너지 효율 예비인증 신청

○ **('24. 7. 12.)** 건립사업 녹색건축 및 BF 예비인증 신청

○ **('24. 7. 16.)** 건축 인허가 신청

○ **('24. 7. 18.~7. 28.)** 건립부지 지반 지열테스트 굴착 진행

○ **('24. 9. 24.)** 이스포츠 상설경기장 건립 기본 및 실시설계 최종보고회

○ **('24.10.~11.)** 설계도서 최종 납품 및 조달청 공사원가 사전 검토

○ **('24.12.10.)** 공사업체 선정(건축, 전기, 통신, 소방)

○ **('24.12.13.)** 이스포츠 상설경기장 건립 기공식 개최

○ **('25. 2.21.)** 이스포츠 상설경기장 신축공사 착수보고회 개최

○ **('25. 2.~4.)** 이스포츠 상설경기장 토목공사(부지정리, 터파기) 추진

○ **('25. 3.)** 가설공사* 및 흙막이 가시설 설치 등

＊ 세륜론시설, 가설대문, 부지정리, 진입로 조성 등) , 흙막이 가시설 설치 등

○ **('25. 4.)** 흙막이 가시설 설치, 토공사 터파기, 사토반출, 터파기 공법 변경

○ **('25. 5.)** 터파기 공법 변경 수행(굴삭기 등 기계굴착 → 발파)

○ **('25. 6.)** 암발파 및 사토 반출 진행

○ **('25. 7.)** 터파기 공사 마무리 및 골조공사 진행

○ **('25. 8.)** 골조공사 및 지하 1층 벽체 타설

○ **('25. 8.)** 충남이스포츠 상설경기장 운영계획 수립

○ **('25. 9.)** 벽체 거푸집 설치, 지하1층 버림 타설, 지하 1층 PIT층 기초타설, 1층 바닥보 및 데크 설치

○ **('25. 12.)** 기초·골조공사(철근 배선·배관, 콘트리크 타설 등) 진행 중

- 관급자재 검토 및 발주 지속(철근·데크·배선반·관람석 등)

＊ 동절기 공사중지 : '25. 12. 24. ~ '26. 2. 18

② 충남 e스포츠 생태계 활성화

○ **('23. 8.)** '24년 전국 대통령배 e스포츠 대회 유치 ※ 국비 3.5억원 확보

○ **('23. 9.)** 충남 e스포츠 정규리그(청소년·직장인) 개최(1,000여명 참여)

○ **('24. 1.)** 2024 전국 장애인 e스포츠 유치 의향 제출(콘진원)

- ('24. 1.) 전국 장애인 e스포츠 개최 예정지(천안 2, 아산 2) 협의
- ('24. 3.) 전국 장애인 e스포츠 개최 관련 관련기관 2차 업무협의
- ('24. 3.) e스포츠 대회 개최 경기장 대관 가능관련 협의(아산시)
  → 장애인스포츠연맹에 대관 가능여부 회신
- ('24. 4.) 전국 장애인 e스포츠대회 현장 실사

○ **('24. 6.~12.)** e스포츠 산업인력양성 프로그램 운영

○ **('24. 7. 19~7. 21.)** 전국장애인 이스포츠 대회 개최(선수 280명, 관람객 600명)

○ **('24. 8. 17~8. 18.)** 전국대통령배 아마추어 이스포츠 대회 개최(관람객 4,800명)

○ **('24. 9. 21~9. 22.)** 도지사배 직장인·청소년 이스포츠 대회 개최

– 선수 195명, 관람객 2,015명 참가

○ **('24. 12. 28)** 이스포츠 대회운영 성과보고

○ **('25. 1.~3.)** 국제교류 및 초청 대회 종목사 협의(운영일정, 지원방향 등)

- ('25. 2.) 국제프로구단 초청 관람형 이스포츠 유치의향서 제출
- ('25. 3.) 충남도 자매결연 도시 국제교류대회 일정 및 참가 협의 등

○ **('25. 1.~3.)** 이스포츠 대회 유치활동 및 협의 진행

- 국제교류 및 국제초청 대회 유치활동 및 종목 선정
  · 국제교류 : 충남 이스포츠 국제 청소년 교류 대회
  · 국제초청 : 2025 발로란트 인비테이셔널 대회

- 국제교류 및 초청대회 종목사 협의

  · 종목사(라이엇 게임즈)의 지자체 운영대회 기간 등 협의

- 게임종목사 협력 이스포츠 대회(충남·아산 이스포츠 대회) 협의

  · 님블뉴런, 넥슨 등 종목사 협의를 통해 대회 운영일정 및 지원방향 논의

○ **('25. 4.)** 2025 이스포츠 지역리그 참가를 위한 충남 이스포츠 게임단 모집

○ **('25. 4.)** 국제교류/초청형 이스포츠 대회 및 게임종목사 협력 이스포츠대회 운영·장소 협의

○ **('25. 5.)** 충남 지역 이스포츠 게임단(충남후에고 이스포츠) 운영

○ **('25. 6.)** 충남 이스포츠 대회 성공적 개최를 위한 온·오프라인 매체 홍보

○ **('25. 9.13.~14.)** 충남 도지사배 청소년·직장인 이스포츠 대회 개최

- 경기 확대 및 참가조건 완화로 참여확대 및 이스포츠 국제교류 기반 마련

* 충남도 자매결연도시 국제교류전(일본 구마모토현, 시즈오카현, 나라현, 인도네시아 서바자주)

○ **('25. 9. 27.~28.)** 충남 아산 슈퍼 e페스타 개최(아산 이순신 체육관 빙상장)

- 전국 아마추어 FC 온라인· 모바일 대회

○ **('25. 11. 8.~9.)** 충남 아산 발로란트 국제프로 초청대회 개최(호서대학교)

- 참가팀 : 3개국(4개팀) * 한국) DRX, 농심 레드포스, 중국) 올브스, 스페인) 헤렉틱스

□ 향후 추진계획

[충남 e스포츠 상설 경기장 건립]

○ **('24. 12. ~ '26. 10.)** 이스포츠 상설경기장 건립 공사 추진

- 건축(토목·기계·조경), 전기, 통신, 소방공사 추진

문화정책과	문화산업팀	팀장 조정림	담당자 최윤미 (☎3823)

〈4-16-2〉 「탁구도시」 천안, 탁구 전용체육관 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진 계획	탁구전용 체육관 건립		· 공모사업, 신청 준비	· 문체부 공모 사업 예산반영 · 기본 및 실시설계	· 지방재정 투자 심사 대응	· 지방재정 투자 심사 · 건축 기획 용역 · 공공건축 심의 · 건축 설계 공모 등	· 공사 착공	· 공사 준공
추진 실적			· 건립 적정 장소 및 추진 방법 협의(9월) · 예산협의 (11월)	· 생활SOC 지원 사업 공모 선정 · 기본 및 실시설계 추진	· 지방재정 투자 심사 재검토	· 지방재정 투자 심사(조건부승인) · 건축 기획 용역 · 공공건축 심의 · 건축 설계 공모 등	· 공사 착공	· 공사 준공

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	450	450	0	0	0	0	0
	집행	450	450	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2027 (국비 3년간 분할지원)

○ 사 업 비 : 20억원(국 10, 시군 10)

- 동부 스포츠센터 부지 내 공약사업인 탁구 전용 체육관을 조성, 생활체육시설 확충지원 공모사업 선정 국비 30억원 확보

○ 사업내용 : 부지면적 11,826㎡, 연면적 5,509㎡(지하1층/지상2층)

- 수영장, 영유아풀, 다목적 체육관, 헬스장, 탁구장 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022. 5. : 기본계획 및 타당성 조사용역 완료

○ 2022. 6. : 공유재산 심의 의결(원안가결)

○ 2022. 9. : 공유재산관리계획 수립 및 의회 의결(원안가결)

○ 2023. 5. : '23년도 생활SOC 지원사업 공모 신청

○ 2023. 9. : '23년도 생활SOC 지원사업 공모 선정(동부스포츠센터)

○ 2023. 11. : 지방재정영향평가 완료

○ 2024. 3. : 지방재정투자심사(중앙) 회신(재검토)

○ 2024. 10. : 제3차 정기 지방재정투자심사(중앙) 회신(재검토)

※ 사업규모의 적정성 및 사업부지 등 사업계획 구체화 사유

○ 2025. 1. : 제1차 정기 지방재정투자심사(중앙) 의뢰

○ 2025. 3. : 제1차 정기 지방재정투자심사(중앙) 회신(조건부 승인)

○ 2025. 6. : 공공건축 심의 및 건축기획 용역 착수

○ 2025. 12. : 공공건축 심의 및 건축기획 용역 완료

□ 향후 추진계획

○ 2026. 1. : 설계공모 추진

○ 2026. 8. : 실시설계 완료

○ 2026. 10. : 착공

○ 2027. 12. : 준공

체육진흥과	체육시설지원팀	팀장 양근배	담당자 이창희 (☎3866)

〈4-16-3〉 어르신들을 위한 생활체육시설 확대

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	파크골프장 조성		파크골프장 운영실태 및 수요조사 추진계획 수립 공모사업 (9개소)	공모사업 (12개소)	공모사업 (9개소)	공모사업 (5개소)	공모사업 (4개소)	
추진실적			공모사업 선정(11월) *18홀 9개소	공모사업 선정(2,7월) *9홀 3개소, 18홀 7개소 *27홀 1개소 *36홀 1개소	공모사업 선정(3월,8월) *9홀 2개소, *18홀 6개소 *36홀 2개소	공모사업 선정(3월) *9홀 2개소, *18홀 3개소		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	9,000	0	2,700	6,300	0	0	0
	집행	9,000	0	2,700	6,300	0	0	0
23년	확보	12,000	0	3,600	8,400	0	0	0
	집행	12,000	0	3,600	8,400	0	0	0
24년	확보	9,000	0	2,700	6,300	0	0	0
	집행	9,000	0	2,700	6,300	0	0	0
25년	확보	4,000	0	1,200	2,800	0	0	0
	집행	4,000	0	1,200	2,800	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 11. ~

○ 사 업 비 : 개소당 10억원(도 3, 시군 7)

※ 총사업비 : 300억원(도 90, 시군 210)

○ 사업내용 : 시군 파크골프장 공모 통한 신·증설 30개소

□ 주요 추진실적(성과)

○ (공모선정) 35개소 선정('22년 9개소, '23년 12개소, '24년 9개소, '25년 5개소)

○ (도비확보) 102억원 확보('22년 27억원, '23년 36억원, '24년 27억원, '25년 12억원)

○ (사업현황) 35개소 중 30개소* 추진 중, 5개소** 사업 취소·축소

* 30개소 : 준공 8.5개, 공사 중 4.5개, 설계 중 17개

** 5개소 : 축소 2개소(청양, 서천), 취소 3개소(보령, 논산)

□ 향후 추진계획

○ 지원사업 추진 현황 및 집행 상황 점검(계속)

○ '26년 공모 선정 및 예산 지원, 사업 관리 등(4개소)

체육진흥과	체육시설지원팀	팀장 양근배	담당자 한상락 (☎3865)

〈4-16-4〉 게임산업 기업 육성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	디지털·게임산업 기업 육성		-게임산업 협의체 운영	-예비팁스형 기업 서바이벌 지원(30개사)				
			-게임콘텐츠 투자 네트워크 구성	-게임&콘텐츠 펀드 조성				
				-문화기술 연구 개발				
			-게임·콘텐츠 분야 대기업 업무협약	-투자쇼케이스 매칭 지원				
				-정주환경 지원				
추진실적			-충남e스포츠·게임산업 활성화 추진단 구성 -게임·콘텐츠 기업 육성 펀드(개인투자조합) 조성 -한국인터넷기업협회와 업무협약 체결	-도 지방재정 투자심사 승인 - 충남 콘텐츠·게임기업 육성 1호펀드 조성(215억원) 및 2호 펀드 조성자금(국비 100억원, 민간 74억원) 확보 -우수 콘텐츠기업 유치 지원(4개사)	·충남 팁스형 R&D 자금 지원 ·벤처투자조합 2호(500억) 조성 ·개인투자조합(2호) 기업 대상 IR 진행 ·벤처투자조합(1,2호) 본투자 심의 -우수 콘텐츠기업 유치 지원(5개사)	·충남 팁스형 R&D 자금 지원 ·벤처투자조합 출자금 납부(4.5억원) -우수 콘텐츠기업 유치 지원(6개사) -일자리 창출 지원(7명)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	7,007	3,180	1,860	1,960	0	0	7
	집행	7,007	3,180	1,860	1,960	0	0	7
24년	확보	2,020	1,200	820	0	0	0	0
	집행	2,020	1,200	820	0	0	0	0
25년	확보	3,145	1,160	1,690	295	0	0	0
	집행	3,145	1,160	1,690	295	0	0	0

※ 충남 디지털·게임기업 육성 펀드 1~2호 조성액 중 국비(250억원) 및 민간자금(133억원) 은 공약사업 추진을 위한 간접 재원으로 예산내역 미반영

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 게임산업 진흥에 관한 법률				조례명 : 충청남도 게임산업 육성·지원에 관한 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○	○				○			○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년　　○ 사 업 비 : 90억원(도비)

○ 사업목표 : 기업가치 10억원 이상 '충남형 TIPS 유니콘 기업' 30개사 육성('26년까지)

○ 사업내용

① **(벤처투자조합)** 펀드조성 후 도비 출자액의 200%를 충남기업에 투자
 - 진흥원(도) 15억원 출자 → 충남기업 대상 30억 투자(출자금액의 2배)
② **(R&D 자금지원)** 충남 콘텐츠 기업 30개사 지원
③ **(청년 인재 고용)** 1명당 월180만원씩 6개월, 3년간 총 200명 고용 지원

○ 수혜대상 : 7년 미만 유망 콘텐츠·게임기업 및 도내 청년

□ 주요 추진실적(성과)

○ **('22. 9.)** 충남 e스포츠 및 게임산업 활성화 추진단 구성·운영
※ 한국e스포츠협회, 게임대기업(NC소프트, 컴투스, 크래프톤 등) 전문가 참여

○ **('23. 5.)** 팁스형 R&D 지원사업을 통한 디지털·게임기업 2개사* 유치
* 스몰빅클래스<대구>, 비포플레이<서울> : 중기부 TIPS 선정된 우수기업

○ **('23. 5.~12.)** 팁스형 R&D 지원사업을 통한 디지털·게임기업 발굴 지원(3개사)
* 페어립에듀, 투비유니콘, ㈜ 예스퓨처

○ **('23. 6.)** 콘텐츠·게임기업 육성 타당성 조사 용역

○ **('23. 11.)** 도 재정투자심사 승인

○ **('23. 12.)** 충남 콘텐츠·게임기업 육성 1호 펀드 215억원 조성

○ **('23. 12.)** 2호 펀드 조성 자금 174억원(국비 100, 민간 74) 확보

○ **('24. 2.)** 충남 팁스형 R&D 자금 지원(2개사, 2.2억원) 추진

○ **('24. 4.)** 디지털·게임기업 육성을 위한 벤처 펀드 2호 출자(도비 15억)

○ **('24. 5.~12.)** 팁스형 R&D 지원사업을 통한 디지털·게임기업 발굴 지원(5개사)
* 엑티부키(주), ㈜차오리다, ㈜ 정리습관, ㈜리모, ㈜ 포토랩, ㈜애니이츠월드

○ **('24. 6.)** 콘텐츠 기업 벤처투자조합 2호 조성 업무협약 체결

○ **('24. 9.)** 스케일업 엑셀러레이팅 프로그램 지원 기업 선정

○ **('24. 9.)** 개인투자조합(2호) 2개 기업 대상 IR 진행
- 스케일업 엑셀러레이팅 프로그램 기업지원 1차 선정 평가(9.27.)
- 스케일업 엑셀러레이팅 프로그램 기업지원 1차 선정 평가(10.16.)

○ **('24. 10. 29.)** 개인투자조합(1,2호) 정기검사(중소벤처기업부)

○ **('24. 11. 18.)** 스케일업 엑설러레이팅 프로그램 최종 IR 데모데이 개최

○ **('24. 12. 2.)** 벤처투자조합(1·2호) 본투자 심의

○ **('24. 12. 4.)** 벤처투자조합(1호/충남-NCK디지털관광조합) 임시조합 총회

○ **('24. 12. 9.)** 개인투자조합 2호 진흥원 입주기업대상 투자설명회

○ **('24. 12. 13.)** 벤처투자조합 1호 매매계약 변경* 체결
* 출자약정액(당초 15억 → 변경 6억) 변경에 따른 GP(3개 조합)간 매매계약 체결

○ **('25. 2.)** 벤처 투자조합 출자금 납부(4.5억원)

○ **('25. 2.)** 충남 팁스형 R&D 자금 지원(2개사, 2.2억원)

○ **('25. 3.)** 신규고용 일자리 창출 지원 기업 선정

○ **('25. 4.~6)** 개인·벤처투자 조합 운영사 투자 간담회(3회)

○ **('25. 4.~6)** 개인투자기업 현황 점검(5개사)

○ **('25. 5.)** 벤처투자조합 1호 투자확정(12억원) 기업 본점 소재지 충남 이전 완료

○ **('25. 9.)** 지역인재 매칭 인턴쉽 신규채용 일자리 창출 지원(6개사, 7명)

○ **('25. 10.)** 벤처투자조합 2호 역외 우수기업(랩추종윤*) 유치
* 유튜브 80만명 구독자 채널, 축구 종합 예능 채널 이스타 TV 운영사

○ **('25. 10.~)** 게임기업 육성을 위한 벤처투자조합 운영(계속)

□ 향후 추진계획

○ **('23. ~ '26.)** 유망 콘텐츠·게임기업 발굴 및 서바이벌 지원
- 투자조합, 펀드운영을 통한 콘텐츠·게임기업 자금조달 및 성장 지원
※ 총 30개사 : 4개사('23.~'24.) → 13개사('24.~'25.) → 13개사('25.~'26.)

문화정책과　문화산업팀　팀장 조정림　담당자 최윤미 (☎3823)

〈4-17-1〉 장항 브라운필드 생태복원 추진

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	장항 국가습지 복원사업	부처 사업 추진 건의 및 중장기 계획 반영	예타 대상사업 선정	예타 통과	설계 착수	설계 완료 및 공사 착공	공사 추진	준공 (2029)
추진실적			예타 대상사업 선정 (10월)	예타 통과 (12월)	타당성조사 및 기본계획 착수	실시설계 추진		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	3,344	3,344	0	0	0	0	0
	집행	3,344	3,344	0	0	0	0	0
25년	확보	1,690	1,690	0	0	0	0	0
	집행	1,690	1,690	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2029년

○ 사 업 비 : 91,268백만원(국비)

○ 위 치 : 서천군 장항읍 송림·장암·화천리 일원 약 60만㎡

○ 사업내용 : 습지복원, 도시생태공간(생태숲), 전망시설·탐방로 조성 등

○ 수혜대상 : 全 국민

○ 중장기계획 반영 여부 : 제5차 국토종합계획('20~'40), 국토환경 녹색복원 종합계획('21), 제5차 국가환경종합계획('20~'40), 제4차 충남종합계획('21~'40) 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('22.08.) 예타 대상사업 신청서 제출(환경부→기재부)

○ ('22.10.) 기재부 제5차 재정사업평가위원회에서 예타 대상사업 선정

○ ('23.12.) 예타 통과

○ ('23.12.) 예타 통과 후속조치 추진계획 수립

○ ('24.06.~10.) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

○ ('24.10.~11.) 총사업비 확정 기재부 협의

○ ('24.11.) 기본 및 실시설계 착수

○ ('24.11.) 장항 국가습지의 경쟁력 강화 전략 마련(충남연구원)

○ ('25.02.) 자문단 구성·운영 계획 수립 및 제1차 자문회의 개최

○ ('25.03.) 실시설계 '생태관광자원 연계 프로그램 개발 반영' 건의(도→환경부)

○ ('25.06.) 기본 및 실시설계 중간보고회

○ ('25.07.) 제2차 전문가 자문회의 개최 및 자문의견 반영 건의(도→환경부)

○ ('25.12.) 장항 국가습지 복원사업 실시설계 주요현안 유관기관 회의

- 우수배제 계획, 「국가유산영향진단법」 개정에 따른 장암진성 약식영향진단 및 현상변경

□ 향후 추진계획

○ 농어촌공사 협의 결과에 따라 유관기관 회의 후 우수배제 계획 확정('26.1.)

○ 기본 및 실시설계 완료('26.5.) 및 공사 착공('26.10.)

기후환경정책과 생태환경팀 팀장 민주기 담당자 박명실 (☎4416)

〈4-17-2〉 탄소중립 도시 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	탄소중립 도시 조성		연구용역비 확보	연구용역 추진	국가 탄소중립 도시 지정 건의	탄소중립 도시 지정	도시조성 사업 시행	탄소중립 도시 운영
추진실적			연구용역비 확보	용역완료	2개시 선정 (보령, 당진)	탄소중립 도시 조성 기본계획 수립		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	215	0	215	0	0	0	0
	집행	215	0	215	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	600	600	0	0	0	0	0
	집행	600	600	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 O표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 : 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법				조례명 : 충청남도 탄소중립·녹색성장 기본 조례			
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
○	○				○			○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년~(계속사업)

○ 사 업 비 : 100,000백만원(국비 59,880, 도비 12,176, 시군비 27,944)

○ 위 치 : 도내

○ 사업내용 : 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제29조에 따른 탄소중립 도시 조성 및 지정·건의(환경부·국토교통부장관 공동 지정)

- 온실가스 감축 및 에너지 자립률 향상을 위한 사업
- 탄소흡수원 등 조성·확충 및 개선사업
- 생태축 보전 및 생태계 복원, 자원순환형 도시 조성 등

○ 수혜대상 : 全 도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 환경부 탄소중립 도시 조성계획에 도내 1개소 반영 예정

□ 주요 추진실적(성과)

○ 도 탄소중립 도시 조성방안 마련을 위한 연구용역 추진

- 학술연구용역 심의('22. 8.) 및 '23년 본예산 편성('22. 12.)
- 용역 추진('23. 3.~12.) : 탄소중립 공간모델 조성 사례 분석 및 지역 맞춤 조성방안 마련

○ 시군 참여의향서 환경부 제출(총 3회/ '23. 5월, 7월, 11월) : 10개 시군

○ 환경부에 지정기준 재검토 및 온실가스 다배출지역 우선 반영 건의

※ 4. 27. 국가탄녹위 정례회의, 5. 16. 지사님 · 행정부지사님 건의, 7. 5. 환경부 지정 건의

○ 탄소중립도시 조성을 위한 도-시군-기업-유관기관 간담회 개최('23. 7.)

○ 국가 탄소중립도시 선정 기준에 道 조성유형 반영 건의(환경부 / '23. 7.)

○ 환경부 탄소중립도시 조성계획 기준 확대

- '실질 배출량을 0(Net-Zero)'으로 만드는 도시 ->
  '탄소중립'을 지향(온실가스 감축량 극대화)하는 도시

○ 국가 탄소중립도시 예비후보지 6개소 선정('23.12.천안시, 보령시, 아산시, 서산시, 당진시, 논산시) ※ 전국 84개 지자체 참여의향 제출, 환경부 39개소 선정)

○ 탄소중립 선도도시 공모 대응 도·시군 간담회 개최(총2회/'24.2월, 3월)

○ 탄소중립 선도도시 공모 대응 전문가 컨설팅 추진(총2회/'24.5월, 6월)

○ 탄소중립 선도도시 1차 서면평가 2곳(보령시, 당진시) 선정('24.9월)

○ 탄소중립 선도도시 2차 최종평가 전국 4곳 중 2곳(보령시, 당진시) 선정('24.10월)

○ 기본계획 수립 관련 정부 동향 파악('25.1월) 및 국비 확보 건의('25.3월)

○ 기본계획 수립 연구용역 착수보고회 개최('25.5월, 7월)

○ 탄소중립 선도도시 기본계획 수립을 위한 민관협의체 구성 및 운영(3회/'25.4월, 9월, 12월)

○ 탄소중립 선도도시 실시설계비 국비 9.5억 원 확보('25.12월)

□ 향후 추진계획

○ 탄소중립 선도도시 기본계획 수립 완료 및 실시설계 추진('26.)

기후환경정책과 탄소중립정책팀 팀장 송인호 담당자 조혜란 (☎4427)

〈4-17-3〉 금강하구 생태복원 추진

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	금강하구 생태복원			용역추진건의 관계기관협의	용역추진건의 관계기관협의, 하구복원특별법안제정발의 추진	타당성 검토	상세 조사·연구(1)	상세 조사·연구(2), 취양수장 이설
추진실적			특별법 제정 국회 협의(7.29) 안전 상정 위한 업무 협의 (국무조정실, 12. 21.)	용역추진건의 (2.24.기후부) 하구복원특별법안제정발의 추진협의 (3.~9월,국회, 전남,전북)	하구복원특별법안제정발의 추진협의 (3.~12월,전남, 인천)	금강하구 생태복원 타당성 검토 및 상세 조사 연구용역 반영('26, 기후부)	금강하구 생태복원 타당성 검토 및 상세 조사 연구용역 추진('26.1~'27.6, 기후부)	

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	600	600	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2030년(8년)

○ 사 업 비 : 446,000백만원(국비 100%)

○ 사업내용 : 해수유통 타당성 검토, 타당성 확인 시 상세 조사·연구

※ 임기 후에 취·양수장(4개소) 이설, 해수유통 및 기수역 조성 예정

○ 수혜대상 : 금강 하구 인근 농·어업인(서천, 군산)

□ 주요 추진실적

○ 기후부 금강하구 생태복원사업 타당성조사 예산반영 건의('22. 5.~9. 4회)

○ 「하구복원 및 관리에 관한 특별법」 제정, 국회 협의('22. 7. 29. 박완주 의원)

○ 금강하구 생태복원사업 타당성조사 용역 추진 건의('23. 2. 21. 기후부)

○ 가칭하구복원 특별법안 마련을 위한 공동대응 협의('23. 3. 10. 전남도)

○ 하구복원 특별법안 마련을 위한 국회 협의('23. 4. 5. 진성준 의원)

○ 하구복원 특별법안 마련을 위한 협의 추진('23. 9. 11. 진성준 의원)

○ 농어촌공사 '금강 하굿둑 자연성 회복에 따른 농업부문 영향 검토('22. 9 ~'23. 6.)' 용역 진행상황 파악('23. 9. 13.)

* 최종보고회(9. 8.) 이후 농림부에서 초안 검토중, 10월 이후 최종보고서 작성(준공 전까지 비공개)

○ 농어촌공사 타당성조사 용역 추진상황 공유 및 금강하구 생태복원 추진 관련 업무 협의('23. 10. 27.)

○ 하구복원 특별법안 마련을 위한 협의 추진('24. 9~11, 인천시)

* 인천시, 하구복원특별법안 마련을 위한 연구 진행중('24. 6. ~ '25. 4.), 법안 마련 과정道 참여 및 법안 마련 시 국회 공동 대응(충남·인천·전남/배준영 국민의힘 원내수석부대표)

○ 하구복원 특별법 제정을 위한 민·관·정 토론회('25. 2, 국회·전남)

○ 국회 방문, 금강하구 생태복원 국정과제 채택 건의('25. 5, 이학영 의원 등)

○ 하구복원 특별법안 의원 입법 발의 추진 협의('25. 5, 이학영 의원 등)

○ 하구 생태계 복원 관련 간담회('25. 7, 국정기획위)

○ 국정과제 금강하구 생태계 복원 방안 검토 반영('25. 9.)

○ 금강 하구 복원 협의체 kick-off회의('25. 9.30.)

- 충남 의견 반영, 금강하구 생태복원 방안(개방범위, 투자계획) 용역 예정('26, 기후부)

○ 하구복원 특별법안 국회 입법토론회('25.11. 5, 신정훈, 박수현 의원 등)

○ 금강 하구 복원 협의체 2차 회의('25.11.25.)

- **금강·영산강 하구 생태복원 타당성 검토 및 상세 조사 연구용역' 추진계획 논의**

* (기 간) '26. 1. ~'27. 6.(18개월) / (용역비) 12억원(기후부 7, 농어촌공사 5)

□ 향후 추진계획

○ 금강 하구 복원 협의체 3차 회의 및 기후부 용역 착수 보고('26. 3.)

○ 인천·전남 등과 협력, 「하구 복원 특별법(약칭)」 제정 우선 추진

물관리정책과 물관리정책팀 팀장 이경석 담당자 김은영 (☎4471)

〈5-18-1〉 충남남부출장소 설치(논산 · 계룡 · 금산)

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ '25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
○						

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충청남도 남부출장소 설치		충청남도 남부민원지원센터 설치 · 운영	충청남도 남부출장소 설치 · 운영	충청남도 남부출장소 운영			
추진실적			· 남부민원지원센터 설치 · 운영(10.6.~) · 충청남도 행정기구 및 정원 운영에 관한 조례 개정(12.31.)	· 충청남도 남부출장소 운영(1.1.) · 충청남도 남부출장소 개소식(2.22.)	충청남도 남부출장소 운영			

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	110	0	110	0	0	0	0
	집행	97	0	97	0	0	0	0
23년	확보	3,096	0	3,096	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 : 충청남도 행정기구 및 정원 운영에 관한 조례			
	○	발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 10. ~

○ 사 업 비 : 4,970백만원(도비)

○ 사업내용 : 충청남도 남부출장소 설치

- (1단계) 충청남도 남부민원지원센터(자치행정과 소속) 운영('22.10.~)
- (2단계) 충청남도 남부출장소(별도 소속기관) 운영('23.1.~)

○ 수혜대상 : 논산·계룡·금산 주민(207천명) ※ 2022.12.31. 기준

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022. 9. : 남부출장소 위치선정평가위원회 최종 위치 결정

- 3개 시군(논산·계룡·금산) 제안서 접수(9.8.) 및 최종 평가(9.15.)

○ 2022. 9.~10. : 남부민원지원센터 운영 준비(사무실 공간조성, 집기·비품 구입, 전기·행정망 공사 등)

○ 2022. 10. 6.~ : 남부민원지원센터 운영(1팀 4명)

○ 2022. 11.~12. : 남부출장소 개소 준비를 위한, 사무실 리모델링 공사

○ 2023. 1. 1.~ : 충청남도 남부출장소 운영 중(3과 12명)

- 민원지원과, 국방산업협력과, 인삼약초세계화과

○ 2023. 2. 22. : 충청남도 남부출장소 개소식 개최

- 참석인원 200여명(도지사 및 도의회 부의장, 남부권 시장·군수 등)

자치행정과 조직관리팀 팀장 최재령 담당자 신광호 (☎3598)

〈5-18-2〉 직속기관 및 출자출연기관 교육 민간 개방

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	공공기관 민간 개방		교육프로그램 및 개방 가능 자원 전수조사	전 기관 개방 추진				
추진실적			·공공자원 전수 조사(7.27) 시범기관(3개) 선정(9.28.)	전 기관 개방				

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 : 비예산

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년~

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 공공기관별 특성에 맞춘 교육 프로그램 개발·공유 및 유휴공간을 활용한 공공자원 개방

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('22.9.) 공공기관 민간개방 시범기관 선정

- 정보문화산업진흥원(중점기관), 신용보증재단, 역사문화연구원

※ 검토사항 : 도민 접근성, 활용 가능성, 교육프로그램 다양성, 시설 자원 보유여부

○ ('23.~) 전 기관 확대 추진

○ ('24.~) 도 공공기관(장) 경영평가 지표 반영(2023년 실적 평가)

○ ('25.~) 시설 66개, 교육 34개 개방 추진 중

□ 향후 추진계획

○ 각 기관 대상 '공유누리'(공공자원개방시스템) 이용 독려

- 기관 보유 공간을 개방하여 공유경제 활성화 추진

예산담당관 공공기관팀 팀장 조상연 담당자 최은서 (☎2123)

〈5-18-3〉 충남산림자원연구소 이전대상지 확정

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충남산림자원연구소 이전		타당성조사 (예정지 선정)	이전 대상지 확정	기본계획 수립	기본 및 실시설계	조성공사	조성공사 및 개원
추진실적			연구용역 착수	이전 후보지 공모 용역추진 완료 ('22.11.~'23.12)	이전 대상지 선정 완료, 기본계획 수립 착수	착수보고 ('25.1.23.) 중간보고 ('25.6.4.)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	70	0	70	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	70	0	70	0	0	0	0
24년	확보	243	0	243	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	370	0	370	0	0	0	0
	집행	126	0	126	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2029년(8년간)

○ 사 업 비 : 68,500백만원(도비)

○ 사업내용 : 행정구역상 세종시 편입에 따른 지역적 불일치 해소 및 선도 연구기관으로 발전을 위한 연구소 도내 이전

< 산림자원연구소 현황 >

▪ 위 치 : 세종특별자치시 금남면 산림박물관길 110

▪ 재산가치 : 약1,601억원('24년 공시지가기준)

- 토지 89필지/269㏊(1,285억원), 건물(112억원), 시설(204억원) 등

※ 탁상감정 기준('23.9.) : 3,054억원(토지 2,958억, 건물 96억)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 산림자원연구소 이전 추진계획(안) 수립('22.7.)

○ 「산림자원연구소 이전 후보지 선정 용역」추진('22.11.~'23.12.)

※ (용역사) 한국산업경쟁력연구원, (용역비) 70백만원

○ 산림자원연구소 이전 후보지 입지선정기준 자문회의 개최('23.4.)

○ 산림자원연구소 이전 후보지 공모('23.5.23.~6.30.)

⇨ 5개 시군 신청 : **공주시, 보령시, 금산군, 청양군, 태안군**

○ 산림자원연구소 이전 공모 신청지 현장확인 및 서류 검토(~'23.8.)

- 신청 후보지별 여건, 장·단점 분석, 관련법규 등 입지분석 실시

○ 산림자원연구소 이전 추진을 위한 팀 신설(연구소 내) ('24.1.)

○ 산림자원연구소 이전 대상지 평가위원회 구성운영 계획(안) 수립('24.3.)

○ 산림자원연구소 이전 대상지 평가위원회 구성('24.5.)

○ 산림자원연구소 이전 대상지 평가설명회 개최('24.6.)

○ 산림자원연구소 이전 대상지 현지실사 추진('24.7.~8.)

○ 산림자원연구소 이전 대상지 선정('24.8.30.)

※ 청양군 청양읍 군량리 389-2번지 일원(391.5ha)

○ 연구소 이전 기본구상(계획) 및 타당성 조사 용역 추진계획 착수('24.12.)

○ 용역 착수보고회 개최('25.1.23.) → 중간보고회 개최('25.6.4.)

○ 산림자원연구소 행정재산 용도폐지('25.6.)

○ 산림자원연구소 임시청사 이전('25.7., **청양화성중학교**)

○ 연구소 이전 기본구상(계획) 용역 일시중지('25.8.)

□ 향후 추진계획

○ 산림자원연구소 이전 절차 추진

- 이전 기본구상(계획) 및 타당성 조사 용역 추진('24.12.~'25.12.)

○ 타당성 조사 의뢰 및 중앙투자심사 이행('26.)

산림자원과 연구소이전TF팀 팀장 이주택 담당자 강동훈 (☎2574)

〈5-18-4〉 충남북부출장소 설치(천안 · 아산)

❶ 공약 이행도

이행도 (※ 25. 12. 31. 기준)						비고
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
					○	철회

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	충청남도 북부출장소 설치			충청남도 북부출장소 설치 검토	통합청사 구축	충청남도 북부출장소 설치·운영	충청남도 북부출장소 운영	
추진실적				공공기관 경영효율화 관련 조례안 원안 가결				

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
25년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류(해당 분야에 ○표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례	입법명 :				조례명 : 충청남도 행정기구 및 정원 운영에 관한 조례			
	○	발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
								○	

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년 ~

○ 사 업 비 : 3,086백만원(도비)

○ 사업내용 : 충청남도 북부출장소 설치

- (단 기) 통합청사 설치여건 분석 및 타당성 연구용역 등
  ※ 출자·출연기관 등 경영평가를 통한 구조조정 추진 상황 감안 추진
- (중장기) 천안·아산지역의 민원 수요 등 종합 검토 후 출장소 설치 여부 논의

○ 수혜대상 : 천안·아산 주민(992천명) ※ 2022.12.31. 기준

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022. 9. : 출장소 설치 관련 외부기관(충남연구원) 자문

○ 2022. 9. : 공공기관 경영효율화 연구용역 착수보고회

○ 2022. 10. : 공공기관 경영진, 직원, 노조 및 도 실무진 인터뷰

○ 2022. 12. : 공공기관 경영효율화 연구용역 최종보고회

○ 2023. 1. : 충청남도 공공기관 경영효율화 추진계획 발표

- 기존 25개 기관 → 18개 기관 통폐합(7개 기관 감소)

▸(경제/산업) 일자리경제진흥원(경제진흥원+일자리진흥원)
▸(정책연구) 충남연구원(충남연구원+과학기술진흥원)
▸(교육지원) 평생교육인재육성진흥원(평생교육진흥원+인재육성재단)
▸(문화/예술/관광) 문화관광재단(문화재단+백제문화제재단+관광재단)
▸(사회정책/서비스) 여성가족청소년사회서비스원(사회서비스원+청소년진흥원+여성가족연구원)

○ 2023. 3. : 제342회 임시회 공공기관 경영효율화 관련 조례안(5건) 원안 가결

- 5개 기관 통합 출범 및 통합기관 본원 내포신도시 이전 완료

□ 향후 추진계획

○ 공약 철회를 위한 변경 절차 이행(공약심의위원회 심의 등)

자치행정과	조직관리팀	팀장 최재령	담당자 신광호 (☎3598)

〈5-19-1〉 지방분권제도 확립을 위한 중앙행정권한의 지방이양

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	기구·정원 규정 개정		시도지사 협의회 방문 건의	개정안 마련	개정건의	기구정원 규정개정		
추진실적			시도지사 협의회 건의(3회) 및 대정부 정책건의 과제 제출	기구정원 규정(대통령령) 개정방안 확정 (24.1.분기 개정)	지자체 기구정원 규정 시행(3월)			
추진계획	화력발전 탄력세율 적용		탄력세율 TF 구성 (道+4개시군) 연구과제 부여	연구용역 결과에 따른 논리보강, 입법 발의	지역연대 및 국회, 행안부 등 다각적 입법활동 추진	세미나 개최 등 공감대 형성 및 법령개정 추진	법령개정	
추진실적			탄력세율 TF 구성 (道+4개시군) 지방세연구원 연구과제 부여	연구용역 추진	행안부 지방세 제도개선안 제출(3월)	충남도-지방세연구원 공동 학술세미나(2월), 행안부(5월), 산자부(6월) 방문 건의		
추진계획	지방 교부세 비율 인상		관계기관 동향파악 및 자료수집	관계기관 협의	지자체간 의견 조율 및 공동합의문 작성	관련 법률 개정 건의		
추진실적			재정조정제도 개선 협의(인천 전북) 및 관계기관 건의, 행안부 장관 방문 건의	관계기관 협의	지방교부세법 의원발의중	이재명정부 123대 국정과제 반영(9월)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 : 비예산

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 계속
○ 사 업 비 : 비예산
○ 사업내용
- 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 개정: 인구 수에 따른 실·국·본부 설치 기준, 부단체장 직급 기준 등 자치조직권 제한 조항 완화·폐지
- 「지방세법」 개정: 화력발전 지역자원시설세 탄력세율(±50%) 제한 규정 삭제
- 「지방교부세법」 개정: 내국세 총액의 19.24%에서 최대 25%까지 인상

□ 주요 추진실적(성과)

<지방자치단체 행정기구 및 정원 규정(대통령령) 개정> : 이행완료

○ 지방자치단체 자주권 확보를 위한 자치조직권 확대 건의(3회)
- 시도지사협의회-한국행정학회 라운드 테이블('22. 6. 24.)
- 시도지사협의회 관계관 회의(2회 / '22. 6. 15., 8. 3.)

○ 시도지사협의회 대정부 정책건의 과제 제출('22. 9.)
※ 한시기구 존속기한, 3급 이상 기구설치 행안부 협의과정(실제 허가) 완화, 시군 부단체장 직급 조정 등 건의

○ 시도지사협의회, 대정부 정책건의 과제 제출('22. 9.)

○ 시도지사협의회, 제3회 중앙지방협력회의 상정안건 의제 의견제출('22. 10.)
※ 시군 인구 10만명 미만 기초 자치단체의 부단체장 직급 3급으로 상향 요청, 법정인력 및 국가정책 수요에 대한 기준인력 반영 필요

○ 행안부 자치분권제도과, 자치조직권 관련 방문 건의('23.2.2.)

○ 제3회 중앙지방협력회의시 행안부 자치조직권 확대 TF 구성·운영 계획 보고('23.2.10.)

○ 제56차 시도지사협의회 임시총회 참석, 시도지사협의회안 의견 개진('23.6.21./행정부지사)
- 시도간 협의를 통해 시도지사협의회, 자치조직권 확대 최종(안) 마련

○ 자치조직권 확대 방안 정립을 위한 행안부 「자치조직 제도개선TF」 참여
- ① 인구 10만미만 부단체장 직급 상향, ② 한시기구 협의권 폐지, ③ 실국 단위 기구설치 기준 폐지, ④ 담당관 아래 과설치 규정 폐지 등 우리도 요구사항, 도개선 방안으로 반영(4회/'23.2.17, 3.23., .6.29, 10.11.)

○ 행안부 중앙지방협력회의 실무협의회 안건 논의(3회/'23.3.27. .7.26. 10.17./정무부지사)
- 시·군 부단체장 직급상향 추진기간 단축, 3급이상 한시기구 설치요건 완화 요청

○ 행안부 자치분권제도과, 자치조직권 관련 재방문 건의('23.10.23)

○ 제5회 중앙지방협력회의시 자치조직권 확충방안 최종 의결('23.10.27.)
- 5개 군(금산·서천·부여·예산·태안) 부단체장 직급 상향(4→3급)을 위한 자치법규 정비

> ◆ **지방자치법시행령('23.12월)** : ① 부단체장 직급 상향 ② 지방의회 의정활동비 인상
> ◆ **기구·정원 규정('24년 1분기 중)** : ① 국장급 기구설치 자율화(실국 수 상한 폐지), ② 기준인건비 및 조직운영 정보 공개 강화, ③ 소방본부장 직급상향

○ 지자체 기구정원규정 시행('24. 3. 29.)

○ 법령 개정사항을 반영한 기구·정원조례 개정 완료(9월 30일)

○ 행정기구 및 정원규정 개정에 따라 2024년 하반기 조직개편 실시('24년 10월)
※ 2개국 신설(인구전략국, 건축도시국)하여 실국 수 확대(기존 13→확대 15)

○ 조직진단을 통해 하반기 실국수 확대 등 개편안 마련('25, 1월)

○ 기구·정원(대통령령) 개정에 따른 도의회사무처 직급조정('25.7.1.)
※ **조정사항** : △시·도의회사무처 선임 과장급 1개에 대해 복수직급(3~4급) 설치

<화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용>

○ 탄력세율 적용을 위한 도-시군 TF 구성('22. 7.)
- 효과적 자주재원 확보를 위한 능동적 방안 모색 및 목표 수정*

* 당초 목표 'kWh당 세율 인상(0.6→1원)'에서 '탄력세율(±50%) 적용'으로 수정

○ 한국지방세연구원 2023년 연구과제 수행 요청('22.11.14.)
- 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용 확대 방안 연구
※ 5개 광역단체(충남·강원·경남·인천·전남) 공동 요청

○ '22년 제2회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('22.12.16.)
- '23년 세부 추진계획 검토 및 실천방안 논의

○ 한국지방세연구원 방문을 통한 연구과제 수행 관련 추가 협의('23.2.15.)
- 최종 보고서의 성공적 완성을 위한 업무협의 추진

○ '23년 제1회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('23.3.14.)

○ 화력발전 지역자원시설세 과세 관련 관계기관 회의 참석('23.3.15.)
- 행정안전부 및 산업부, 우리도, 인천, 한국지방세연구원의 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용 등 의견 논의

○ 한국지방세연구원 주관 신세원발굴 네트워크 포럼 참석('23.4.26.)

○ 연구용역과제 수행 관련 담당 책임자 및 박사와의 추가 업무협의('23.6.20.)
- 8월중 관련 광역지자체와의 연구과제 진행단계 설명회 개최 추진

○ 한국지방세연구원 연구과제 중간보고서 설명회 참석('23.8.30)
○ '23년 제2회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('23.9.19.)
- 중간보고서의 타당성 및 보완사항 점검
○ 한국지방세연구원 연구과제 중간보고서 관련 보완사항 반영 요청('23.9.20.)
○ 한국지방세연구원 연구과제 최종심의회 참석('23.12.6.)
○ '23년 제3회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('23.12.13.)
○ 5개 시도 「지방세법」 개정 건의안 합동작업('24.2.15.)
○ '24년 제1회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('24.3.5.)
○ 행안부 지방세 제도개선(안) 제출 및 개정 건의안 행안부 전달('24.3.26.)
* (행안부 입장) 금년도 세율인상 적용에 따른 신중한 장기적 검토 필요
○ 한국지방세연구원 정책과제* 착수심의회 참석('24.5.23.)
* 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용(차등) 기준 설정 연구
○ '24년 제2회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('24.7.11.)
○ 한국지방세연구원 정책과제 중간보고회 참석('24.10.10.)
○ 한국지방세연구원 정책과제 최종보고회 참석('24.11.6.)
○ 탄력세율 적용 「지방세법」 개정 건의안 행안부 전달('24.11.21.)
○ '24년 제3회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('24.11.22.)
○ 탄력세율 적용 관련 법률안 국회 행안위 법안소위 참석 및 대응('24.12.17.)
○ 충청남도-한국지방세연구원 공동 학술세미나* 개최('25.2.25.)
* (대주제) 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용 기준 설정 방안
○ 지방세입 제도개선 건의과제 행안부 제출('25.3.11.)
○ 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 개정건의 책자 유관기관 배포('25.4.24.)
○ 탄력세율 개정 관련 행정안전부 방문 건의('25.5.16.)
○ 탄력세율 개정 관련 산업통상자원부 방문 건의('25.6.9.)
○ 충남도 정책기획관 행안부 장관 후보자(윤호중 의원) 방문 건의('25.7.24.)
○ '25년도 국회사무처 지자체 제안 법률개선의견 제출('25.7.28.)
○ 충남도 지역구 국회의원 초청정책설명회 자료 제출('25.8.11.)
○ '25년 제1회 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 추진 T/F 회의 개최('25.8.18.)
○ 화력발전 탄력세율 적용 관련 이재관 의원 방문 입법지원 ('25.10월 입법예정) 요청('25.9.9.)
○ 탄력세율 적용 관련 관계부처(산자부, 행안부) 방문 당위성 설파('25.9.15.)

<지방교부세 비율 인상> : 이행완료

○ 보통교부세 산정 시 전력 초과생산량에 따른 환경피해비용(미세먼지 수요) 반영 행안부 건의(충남·인천 공동, '22. 6.)
○ 불합리한 지방재정조정제도에 대한 전문가 자문 및 관계기관 제도개선 건의(충남·인천·전북 공동, '22. 6.)
○ 도지사, 행안부 장관 방문 교부세 제도* 개선 등 현안 건의('22. 8.)
* 보통교부세 산정수요 개선, 소방공무원 인건비 보전을 위한 소방안전교부세율 인상 등
○ 예산담당관, 행안부 지방재정정책관 방문 보통교부세 산정 건의('22. 10.)
○ 지방교부세 법정률 상향을 지방시대 분권 로드맵 신규과제로 제안('23.2.)
○ 행안부 제4회 중앙지방협력회의 실무협의회 법정률 상향 동의 의견('23.3.)
○ 보통교부세 확보를 위한 자체노력 및 제도개선안 발굴 용역 추진('23.3.)
○ 보통교부세 제도 개선 추진계획 수립('23.4.)
○ 지방교부세법 개정을 위한 관계부처 건의 등 실시 중
* 김영진 국회의원(수원병, 민주) 의원발의('24.6.13.) : 지방교부세율 20.24%로 인상
○ 자치분권 기반의 균형성장을 위한 **지방교부세율 인상**(단계적) **국정과제 반영**('25.9월)
※ (국정과제) 53. 지방재정 확충으로 자치재정권 확대 및 지역경제 활성화

□ 향후 추진계획

○ **(지역자원시설세)** 「지방세법」 개정 입법(안) 마련 및 관련 지자체 연대
- 화력발전 소재* 광역 및 기초 지자체와 연대한 제도개선 공감대, 행안부 건의 및 의원입법 등 중장기 추진
* 인천(옹진), 강원(동해·삼척), 충남(보령·당진·서천·태안), 전남(여수), 경남(고성·하동)

자치행정과	지방시대팀	팀장 김동준	담당자 강성종	(☎3597)
자치행정과	조직관리팀	팀장 최재령	담당자 신광호	(☎3598)
세정과	세정팀	팀장 신현섭	담당자 김재곤	(☎3640)
예산담당관	재정지원팀	팀장 나현경	담당자 이주호	(☎3176)

〈5-19-2〉 지방재정력 강화

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	현금성복지 사업 관리	현금성 복지사업 확대	구조조정계획 수립및'23년예산 반영	구조조정 내용 시행 및 집행	신설·확대시 효과 검토 등 집중관리			지속 관리
추진실적			구조조정을 통한 '23년예산 편성	추경 편성 및 지방채무 통계 작성 실시	구조조정 대상사업 선정, 계획 검토			
추진계획	지방재정위기 관리 제도개선		지표개선 및 지방 재정분석					지속 관리
추진실적			재정분석 최우수기관 선정	재정분석 최우수기관 선정	지방재정분석 사전조사, 현지조사	지방재정분석 사전조사, 현지조사		

❸ 예산확보 및 집행내역 : 비예산

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년~

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 현금성 복지사업 관리 및 지방재정위기관리 제도 개선

○ 수혜대상 : 전 도민

□ 주요 추진실적(성과)

① 현금성 복지사업 관리

○ '23년 본예산 편성 시 중복성 있는 현금 복지사업* 등을 합리적으로 개편

* 여성·청년농어업인 바우처, 청년희망카드, 행복키움수당 등

- 민선 8기 도정 핵심사업 투자 가용재원 마련 및 적정수준 채무관리

○ 구조조정 대상 사업 선정 및 추진계획 검토

② 지방재정위기관리 제도개선

○ '23년 행정안전부 지자체 재정분석* 결과 2년 연속 최우수기관 선정

* 건전성·효율성·계획성 3개 분야 14개 주요 재정지표(통합재정수지비율 등) 분석·평가

○ '24년 지방재정분석 (충청남도)사전조사 및 현지실사(8월)

○ '25년 지방재정분석 계획(안) 의견수렴 및 지표값 생성·검증(5~6월)

○ '25년 지방재정분석 (충청남도)사전조사 및 현지실사(8월)

○ '25년 1~3분기 지방재정위험수준 점검 결과 : 정상

□ 향후 추진계획

① 현금성복지 사업 관리

○ 재정건전성 관리계획 수립·추진

* 대규모 투자 및 현금성 복지사업 구조조정 추진

② 지방재정위기관리 제도개선

○ '25년도 지방재정분석 결과분석을 통한 미흡지표 파악 및 개선 노력

예산담당관	예산총괄팀	팀장 김기돈	담당자 조은채 (☎3151)
	재정지원팀	팀장 나현경	담당자 이건영 (☎2124)
	보조금관리팀	팀장 박기용	담당자 이성준 (☎3178)

<5-20-1> 메타버스 도청 설치

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 25. 12. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타	
	○					

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
추진계획	정보화 촉진 및 디지털 충남 기반 구축			메타버스 도청설치 실행전략 연구용역	단계적 충남형 메타버스 콘텐츠 발굴 및 구현			메타버스 운영
추진실적		충청남도 메타버스 가상회의 공간 구축	충청남도 메타버스 가상회의 공간 시범운영	메타버스 도청설치 실행전략 연구용역 완료	메타버스 활용 도 주관 행사 중계 (5건)	메타버스 활용 도 주관 행사 중계 (5건)		

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	20	0	20	0	0	0	0
	집행	19	0	19	0	0	0	0
23년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	32	0	32	0	0	0	0
24년	확보	2	0	2	0	0	0	0
	집행	1	0	1	0	0	0	0
25년	확보	1	0	1	0	0	0	0
	집행	1	0	1	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황: 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 10,319백만원(도비)

○ 사업내용 : 충청남도 메타버스 가상공간 구축

○ 수혜대상 : 충청남도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 여(충청남도 지능정보화 실행계획)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 충청남도 메타버스 가상공간 구축(2식)

- 충청남도청사 3D 공간(제페토) / 충남형 가상회의 공간(게더타운)

○ 충청남도 메타버스 가상공간 시범 운영

· 민선8기 충청남도지사 취임식 중계('22.7.1.)

· 범도민서포터즈 워크숍 개최('22.9.7.) 등

○ 「메타버스 도청 설치 실행전략 연구용역」 학술연구용역 심의완료('23.2.1.)

○ 「메타버스 도청 설치 실행전략 연구용역」 추진계획 수립 및 계약의뢰('23.5.)

○ 「사랑의 PC·책걸상 기증식」 메타버스(게더타운) 중계('23.7.19.)

○ 「메타버스 도청 설치 실행전략 연구용역」 사업자 선정('23.7.27.)

○ 「메타버스 도청 설치 실행전략 연구용역」 착수보고('23.8.8.), 중간보고('23.9.21.), 최종보고('23.10.19.)

○ 「메타버스 도청 설치 실행전략 연구용역」 착수('23.7.28.) 및 완료('23.10.25.)

○ 「홍예공원 도민참여 숲 릴레이 헌수 기부금 전달식」 메타버스(게더타운) 중계('23.12.19.)

○ 「2024년 도지사 신년 기자회견」 메타버스(게더타운) 중계('24.1.3.)

○ 「충남 저출생 극복 대책 기자회견」 메타버스(게더타운) 중계('24.4.3.)

○ 「2024년 사랑의 PC기증식」 메타버스(게더타운) 중계('24.6.24.)

○ 「2024년 민선8기 출범 2주년 기자회견」 메타버스(게더타운) 중계('24.7.1.)

○ 도 홈페이지에 메타버스 도청 접속 배너 설치('24.9.2.)

○ 「2024년 송년 기자회견」 메타버스(게더타운) 중계('24.12.23.)

○ 「힘쎈충남 RE100 추진 업무협약식」 메타버스(게더타운) 중계('25.2.26.)

○ 「6.25전쟁 제75주년 기념식」 메타버스(게더타운) 중계('25.6.25.)

○ 「민선8기 3주년 기자회견」 메타버스(게더타운) 중계('25.6.30.)

○ 「민선 지방자치 30주년 기념식」 메타버스(게더타운) 중계('25.7.1.)

○ 「제63주년 소방의 날 기념식」 메타버스(게더타운) 중계('25.11.7.)

□ 향후 추진계획

○ 각종 주요행사 개최 시, 메타버스(게더타운) 가상공간회의 중계

정보화담당관 정보통신팀 팀장 정순희 담당자 김아름 (☎3721)